Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Договор: № 420 от 16.07.2016г.

Наименование обьекта: «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина
в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»	103258000	103258000				24478187			
	В том числе НДС	11063357	11063357				2622663			
	Всего к оплате:	**103258000**	**103258000**				**24478187**			

ЗАКАЗЧИК :
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____Кожагаппанова Клара Исаковна

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____Саламатин Александр Викторович

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

ДОГОВОР: № 420 от 16.07.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

А К Т
Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
		РАЗДЕЛ 1. Усиление											
		Устройство сейсмопояса блок 1,2											
1	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	428,369	733,57	6,15	314238	2634	90817	1,32	567			
				222,01	2,34	95101	1001	94,5	0,01	5			
		м2											
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		314238	2634			567			
				Тенге		95101	1001			5			
		РАЗДЕЛ 2. Полы											
		Блок 1-6 1-этаж											
						Керамические							
2	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	625,54	958,87	14,65	599814	9164	140516	1,22	763			
				197,43	5,49	123502	3433	110,7	0,03	17			
		м2											
3	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	499,3	146,13	0,4	72962	200	26537	0,27	136			
				47,87	0,14	23904	69	110,7	-	-			
		м											
						Бетонные							
4	Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий	22,7	340,19	18,45	7722	419	1689	0,42	9			

	толщиной 30 мм								
				60,29	6,93	1369	157	110,7	0,03	1
		м2								
5	Е0111-15-2 К=2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	22,7	-81,96	-1,68	-1860	-38	-113	-0,02	-1
				-3,89	-0,62	-88	-14	110,7	-	-
		м2								
6	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	27,4	33,18	0,28	909	8	649	0,12	3
				21,28	0,11	583	3	110,7	-	-
		м								
					Деревянные					
7	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	60,1412	2584,8	-	155453	-	39280	3,24	195
				531	-	31935	-	123	-	-
		м3								
8	Е0111-12-1	-Укладка лаг по кирпичным столбикам	751,78	494,83	7,98	372005	5995	69030	0,51	386
				79,96	2,99	60112	2246	110,7	0,01	11
		м2								
9	С11011-574	-Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства, мягкие, марка М-1, толщина 12 мм	0,07188	164200	-	11803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
10	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	597,28	1922,08	13,79	1148020	8235	75793	0,69	413
				109,46	5,18	65376	3091	110,7	0,03	15
		м2								
11	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 55 мм	154,5	2863,94	13,79	442478	2130	19606	0,69	107
				109,46	5,18	16911	800	110,7	0,03	4
		м2								
12	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	447,8	111,76	0,58	50047	257	6975	0,09	39
				13,85	0,22	6200	101	110,7	-	-
		м								
		2-этаж								
					Керамические					
13	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	253	958,87	14,65	242595	3706	56832	1,22	308
				197,43	5,49	49950	1388	110,7	0,03	7
		м2								
14	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	174	146,13	0,4	25426	70	9248	0,27	47
				47,87	0,14	8330	24	110,7	-	-
		м								
					Деревянные					
15	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	660,6	55,04	1,5	36362	991	5466	0,05	31
				6,91	0,56	4566	372	110,7	-	2
		м2								
16	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	660,6	274,46	3,23	181311	2130	44222	0,37	245

				59,26	1,21	39147	801	110,7	0,01	4
		м2								
17	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	660,6	1922,08	13,79	1269726	9108	83829	0,69	457
				109,46	5,18	72307	3419	110,7	0,03	17
		м2								
18	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	448,1	111,76	0,58	50080	258	6980	0,09	39
				13,85	0,22	6204	101	110,7	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4664855	42633			3178

			Тенге			510308	15989			78
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
		Отделочные работы Блок 1-6								
19	Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1278,17	304,08	2,91	388662	3723	114161	0,56	720
				93,41	1,1	119400	1406	94,5	0,01	7
		м2								
20	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	171,3	267,91	4,23	45893	725	21926	0,75	128
				134,55	0,9	23048	154	94,5	0,06	11
		м2								
21	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	171,3	1087,19	2,63	186235	450	62151	2,3	394
				382,95	0,99	65599	169	94,5	-	1
		м2								
		Наружная отделка блок 1-6								
22	Е0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая	2034	306,45	2,54	623309	5161	36665	0,1	210
				18,11	0,96	36841	1958	94,5	-	10
		м2								
23	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитными плиткам и на цементном растворе цоколя	151	2048,91	3,2	309385	483	76971	3,11	469
				538,2	1,21	81268	183	94,5	0,01	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			1553484	10542			1921

			Тенге			326156	3870			29
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ		Тенге			6532576	55810			5665

			Тенге			931566	20860			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6532576	-	-		-

Материалы -	Тенге	3093211	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	952426	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11803	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	440187	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	989235	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	495
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	148385	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	451309	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7973115	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6272
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1100811	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	7973120	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6272
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1100811	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	216869			
Итого	Тенге	8189989			
Зимние удорожания 0,9%	Тенге	73710			
Выслуга лет 1%	Тенге	81900			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	32760			
Итого в ценах 2001 г. с оборудованием	Тенге	8378359			
Итого в ценах 2015г. К=2,55742	Тенге	21426984			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	428540			
Итого	Тенге	21855524			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	2622663			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**24478187**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ **Кожагаппанова Клара Исаковна**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ **Саламатин Александр Викторович**

Технадзор ТОО «Артехстрой»

Директор _____ **Алибаев Р.**