Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

**ЗАКАЗЧИК**: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

**ПОДРЯДЧИК**: ТОО "Мелиоратор"

**Договор:** №420 от 16.07.2016г., Дополнительное соглашение №01 от 26.10.2016г.

**Наименование обьекта:** «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина
в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2016 года.

| № п/п | Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания | с начала строительства по отчетный месяц, всего | с начала года по отчетный месяц, всего | СМР | Прочие затраты | Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь | отчетный месяц, всего | СМР | Прочие затраты | Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области» | 123258000 | 123258000 | | | | 5000000 | | | |
| | В том числе НДС | 13206214 | 13206214 | | | | 535714 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | **Всего к оплате:** | **123258000** | **123258000** | | | | **5000000** | | | |

**ЗАКАЗЧИК :**
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ Кожагаппанова Клара Исаковна

**ПОДРЯДЧИК:**
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин Александр Викторович

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное у ждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

ДОГОВОР: №420 от 16.07.2016г., Дополнительное соглашение №01 от 26.10.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

# А К Т

Приемки выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

| N ПП | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, Тенге: Всего | Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин | Общая стоимость, Тенге: Всего | Общая стоимость, Тенге: экспл. машин | Накладные расходы Тенге % | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу | Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих строителей | в т.ч. ЗП машинистов | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. Усиление | | | | | | | | |
| 1 | Е0113-26-6 | Рама металлическая РМ-1 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 37,96274 | 20,99 | 0,03 | 797 | 1 | 147 | 0,02 | 1 |
| | | | | 4,78 | - | 182 | - | 81 | - | - |
| 2 | Е0113-26-6 | Рама металлическая РМ-2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 77,09476 | 20,99 | 0,03 | 1618 | 2 | 299 | 0,02 | 2 |
| | | | | 4,78 | - | 369 | - | 81 | - | - |
| 3 | Е0113-26-6 | Рама металлическая РМ-2.1 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 72,43736 | 20,99 | 0,03 | 1520 | 2 | 281 | 0,02 | 2 |
| | | | | 4,78 | - | 347 | - | 81 | - | - |
| 4 | Е0113-26-6 | Рама металлическая РМ-3 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2 | 227,77296 | 20,99 | 0,03 | 4780 | 6 | 883 | 0,02 | 6 |
| | | | | 4,78 | - | 1090 | - | 81 | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 8715 | 10 | | | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | Тенге | | | 1987 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2. Полы

Блок 1-6

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1-этаж | | | | | |
| 5 | Е0115-165-3- | Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов | 555,395 | 180,18 | 2,35 | 100071 | 1305 | 47732 | 0,54 | 298 |
| | | | | 90,05 | 0,9 | 50011 | 500 | 94,5 | - | 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |

Блок В

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1-этаж | | | | | |
| 6 | Е0111-15-1 | Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм | 7,1 | 340,19 | 18,45 | 2415 | 131 | 528 | 0,42 | 3 |
| | | | | 60,29 | 6,93 | 428 | 49 | 110,7 | 0,03 | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | Е0111-15-2 К=2 | Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий | 7,1 | -81,96 | -1,68 | -582 | -12 | -35 | -0,02 | - |
| | | | | -3,89 | -0,62 | -28 | -4 | 110,7 | - | - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 8 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 11 | 33,18 | 0,28 | 365 | 3 | 260 | 0,12 | 1 |
| | | | | 21,28 | 0,11 | 234 | 1 | 110,7 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | | | | | Деревянные | | | | | |
| 9 | Е0111-2-4 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных | 15,176 | 2584,8 | - | 39227 | - | 9912 | 3,24 | 49 |
| | | | | 531 | - | 8058 | - | 123 | - | - |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | Е0111-10-1 | Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги | 189,7 | 55,04 | 1,5 | 10442 | 285 | 1570 | 0,05 | 9 |
| | | | | 6,91 | 0,56 | 1311 | 107 | 110,7 | - | 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 11 | Е0111-12-1 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 189,7 | 494,83 | 7,98 | 93870 | 1513 | 17419 | 0,51 | 98 |
| | | | | 79,96 | 2,99 | 15168 | 567 | 110,7 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 12 | Е0111-33-2 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 189,7 | 1922,08 | 13,79 | 364619 | 2615 | 24072 | 0,69 | 131 |
| | | | | 109,46 | 5,18 | 20764 | 982 | 110,7 | 0,03 | 5 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 13 | Е0111-39-1 | Устройство плинтусов деревянных | 160 | 111,76 | 0,58 | 17882 | 92 | 2492 | 0,09 | 14 |
| | | | | 13,85 | 0,22 | 2215 | 36 | 110,7 | - | - |
| | | м | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | 628308 | 5932 | | | 603 |
| | | | Тенге | | | 98162 | 2237 | | | 11 |

РАЗДЕЛ 3. Проемы

Блок 1-6

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е0109-53-1 | Монтаж конструкций дверей | 0,63 | 17023,17 | 1416,44 | 10725 | 892 | 7820 | 94,42 | 59 |
| | | т | | 14826,38 | 497,81 | 9341 | 314 | 81 | 2,44 | 2 |
| 15 | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и | 105,833 | 673,27 | 39,81 | 71254 | 4213 | 26800 | 1,32 | 140 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | внутренних дверных проем в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | | --- 219,42 | --- 15,05 | --- 23222 | --- 1593 | --- 108 | --- 0,07 | --- 8 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 16 | Е0110-23-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | -Установка блоков на внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях, площадь проема более 3 м2 | 14,88 | 309,03 --- 155,58 | 34,96 --- 8,44 | 4598 --- 2315 | 520 --- 126 | 2636 --- 108 | 0,97 --- 0,05 | 14 --- 1 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 17 | С11011-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 39 | 1380 --- - | - --- - | 53820 --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 18 | С11011-789 | -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение | 18 | 1500 --- - | - --- - | 27000 --- - | - --- - | - --- - | - --- - | - --- - |
| | | комплект | | | | | | | | |
| 19 | Е0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | -Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2 | 7,644 | 391,61 --- 176,79 | 27,58 --- 9,48 | 2993 --- 1351 | 211 --- 72 | 1538 --- 108 | 1,06 --- 0,05 | 8 --- - |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 20 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | 42,13 | 460,21 --- 213,7 | 24,15 --- 7,99 | 19389 --- 9003 | 1017 --- 337 | 10087 --- 108 | 1,28 --- 0,04 | 54 --- 2 |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 21 | Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью | 243,88 | 371,23 --- 156,91 | 23,59 --- 7,99 | 90535 --- 38266 | 5753 --- 1948 | 43431 --- 108 | 0,94 --- 0,04 | 229 --- 10 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | проема более 2 м2 | м2 | | | | | | | |
| 22 | Е0156-10-1 | -Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов | м | 141,1 | 77,28<br>25,09 | 0,47<br>0,09 | 10904<br>3540 | 66<br>13 | 3837<br>108 | 0,16<br>- | 22<br>- |
| 23 | Е0158-18-4 | -Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | м | 290,2 | 201,91<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 58596<br>11858 | 163<br>26 | 12727<br>107,1 | 0,26<br>- | 76<br>- |
| 24 | Е0110-93-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -Монтаж перегородок пластиковых | м2 | 52,6 | 409,3<br>187,54 | 21,39<br>7,43 | 21529<br>9865 | 1125<br>391 | 12307<br>120 | 1,12<br>0,04 | 59<br>2 |
| 25 | С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 | -Перегородки из ПВХ профилей: глухие ГОСТ 30674-99 | м2 | 49,3815 | 4884<br>- | -<br>- | 241179<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Блок В | | | | | | | | | |
| 26 | Е0109-53-1 | -Монтаж конструкций дверей | т | 0,068 | 17023,17<br>14826,38 | 1416,44<br>497,81 | 1158<br>1008 | 96<br>34 | 844<br>81 | 94,42<br>2,44 | 6<br>- |
| 27 | Е0110-23-3 | -Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | м2 | 12,98 | 673,27<br>219,42 | 39,81<br>15,05 | 8739<br>2848 | 517<br>195 | 3287<br>108 | 1,32<br>0,07 | 17<br>1 |
| 28 | С11011-791 | -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | комплект | 7 | 1380<br>- | -<br>- | 9660<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С11011-815 | -Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из | | 7 | 844 | - | 5908 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | латуни | | | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 | -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 | шт<br>м2 | 30,6 | 460,21<br>213,7 | 24,15<br>7,99 | 14082<br>6539 | 739<br>244 | 7326<br>108 | 1,28<br>0,04 | 39<br>1 |
| 31 | Е0156-10-1 | -Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов | м | 25,8 | 77,28<br>25,09 | 0,47<br>0,09 | 1994<br>647 | 12<br>2 | 702<br>108 | 0,16<br>- | 4<br>- |
| 32 | Е0158-18-4 | -Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали | м | 26,22 | 201,91<br>40,86 | 0,56<br>0,09 | 5294<br>1071 | 15<br>2 | 1150<br>107,1 | 0,26<br>- | 7<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге<br>---<br>Тенге | | | 659357<br>120875 | 15340<br>5297 | | | 736<br>26 |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ | | | Тенге<br>---<br>Тенге | | | 1296380<br>221024 | 21283<br>7534 | | | 1349<br>37 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1284498 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 668848 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | - | 217862 | - | | - |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 337567 | - | - | | - |
| | Местные материалы - | | | Тенге | | | 47113 | - | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | | 231388 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | | - | - | - | | 116 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | | - | 34708 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | | 90953 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 1606839 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | - | - | - | | 1434 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | - | 252570 | - | | - |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 11882 | - | - | | - |
| | Материалы - | | | Тенге | | | 545 | - | - | | - |
| | Всего заработная плата - | | | Тенге | | | - | 10696 | - | | - |
| | Накладные расходы - | | | Тенге | | | 8664 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | | | чел.-ч | | | - | - | - | | 4 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | | | Тенге | | | - | 1300 | - | | - |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | | | Тенге | | | 1233 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | 21779 | - | - | | - |
| | Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | - | - | - | | 72 |
| | Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | - | 11996 | - | | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО ФОРМЕ | Тенге | 1628618 | - | - | - |
| Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | - | - | - | 1506 |
| Сметная заработная плата - | Тенге | - | 264566 | - | - |
| Временные здания и сооружения 2,72% | Тенге | 44298 | | | |
| Итого | Тенге | 1672916 | | | |
| Зимние удорожания 0,9% | Тенге | 15056 | | | |
| Выслуга лет 1% | Тенге | 16729 | | | |
| Доп.отпуска 0,4% | Тенге | 6692 | | | |
| Итого в ценах 2001 г. с оборудованием | Тенге | 1711393 | | | |
| Итого в ценах 2015г. К=2,55742 | Тенге | 4376751 | | | |
| Налоги,сборы,обязательные платежи 2 % | Тенге | 87535 | | | |
| Итого | Тенге | 4464286 | | | |
| Налог на добавленную стоимость 12% | Тенге | 535714 | | | |
| **ВСЕГО ПО ФОРМЕ:** | **Тенге** | **5000000** | | | |

**ЗАКАЗЧИК**
**Коммунальное государственное учреждение**
**«Отдел образования акимата Шуского района»**

**Руководитель** _____ **Кожагаппанова Клара Исаковна**

**ПОДРЯДЧИК**
**Товарищество с ограниченной**
**ответственностью «Мелиоратор»**

**Директор** _____ **Саламатин Александр Викторович**

**Технадзор ТОО «Артехстрой»**

**Директор** _____ **Алибаев Р.**