Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Договор: №420 от 16.07.2016г., Дополнительное соглашение №01 от 26.10.2016г.

Наименование обьекта: «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина
в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»	33942000	33942000				13942000			
	В том числе НДС	3636643	3636643				1493786			
	Удержание за гарантию качества 5%	6860000	6860000				6860000			
	Всего к оплате:	**27082000**	**27082000**				**7082000**			

ЗАКАЗЧИК :
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ Кожагаппанова Клара Исаковна

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин Александр Викторович

Ф 2-В

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учрежде
«Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

ДОГОВОР: №420 от 16.07.2016г., Дополнительное соглашение №01 от 26.10.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

А К Т

Приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		Блок 1-6				1-этаж						
1	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	196,385	180,18	90,05	2,35 / 0,9	35384 / 17683	462 / 177	16878 / 94,5	0,54 / -	105 / 1	
		м2				2-этаж						
2	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	660,6	180,18	90,05	2,35 / 0,9	119026 / 59484	1552 / 595	56774 / 94,5	0,54 / -	355 / 3	
		м2										
		Блок В				Деревянные						
3	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	189,7	180,18	90,05	2,35 / 0,9	34180 / 17082	446 / 171	16303 / 94,5	0,54 / -	102 / 1	
		м2										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге / Тенге				188591 / 94249	2460 / 942			562 / 5	
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы										
		Отделочные работы Блок 1-6										
4	Е0115-180-3-	Улучшенная окраска	1015,04	285,16		2,63	289448	2664	72681	0,45	455	

	оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами		74,78	0,99	75909	1002	94,5	-	5
	м2								
5	Е0115-165-8- Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	803	185,31	2,35	148808	1887	69012	0,54	432
			90,05	0,9	72306	723	94,5	-	4
	м2								
	Отделочные работы Блок В								
6	Е0115-37-4 - Облицовка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с установкой нащельников, с установкой каркасов	196,8	1667,34	23,12	328132	4549	212123	6,79	1337
			1134,92	5,67	223353	1116	94,5	0,03	6
	Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05								
	м2								
7	С11011-2191- Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	206,64	236	-	48767	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02								
	м2								
8	Е0115-64-4 - Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	196,8	188,04	4,93	37007	969	22185	0,64	125
			117,43	1,86	23110	367	94,5	0,01	2
	м2								
9	Е0115-180-4- Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	196,8	304,08	2,91	59842	573	17577	0,56	111
			93,41	1,1	18384	216	94,5	0,01	1
	м2								
10	Е0115-64-3 - Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	498,2	145,46	4,29	72467	2136	40690	0,52	261
			84,79	1,64	42242	816	94,5	0,01	4
	м2								
11	Е0115-180-3- Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	456,4	285,16	2,63	130147	1198	32680	0,45	205
			74,78	0,99	34132	451	94,5	-	2
	м2								
12	Е0115-165-8- Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	41,8	185,31	2,35	7746	98	3592	0,54	22
			90,05	0,9	3764	38	94,5	-	-
	м2								
	Наружная отделка блок В								
13	Е0115-51-1 - Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	210	271,7	2,45	57057	514	24965	0,7	148
			125,24	0,56	26299	118	94,5	0,03	7
	м2								
14	Е0115-64-3 - Сплошное выравнивание	210	145,46	4,29	30546	900	17151	0,52	110

	бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен		84,79	1,64	17806	344	94,5	0,01	2
15	E0115-158-2	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности кремнийорганическая м2	210	306,45	2,54	64353	533	3785	0,1	22
				18,11	0,96	3804	202	94,5	-	1
16	E0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитными плитками на цементном растворе цоколя м2	23	2048,91	3,2	47125	74	11724	3,11	71
				538,2	1,21	12379	28	94,5	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1321445	16097			3299
			Тенге			553487	5420			33

РАЗДЕЛ 3. Крыльца

Крыльцо К-1

17	E0101-164-1	-Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,835	167,4	-	475	-	536	1,18	3
				167,4	-	475	-	113	-	-
18	E0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	1,52	9771,88	140,45	14853	213	1764	7,29	11
				1174,73	53,05	1786	81	94,5	0,26	-
19	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т	0,0076	41200	-	313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	E0109-17-4	-Монтаж стоек составного сечения, массой до 3 т	0,20112	7280,06	4036,83	1464	812	578	14,38	3
				2432,25	1115,7	489	224	81	4,21	1
21	C12021-97	-Стоимость стоек металлических т	0,2091648	105100	-	21983	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,0824	99034,93	380,3	8160	31	2973	227,7	19
				38036,25	143,44	3134	12	94,5	0,7	-
23	E0109-25-1	-Монтаж балок и прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м 1т	0,063566	5876,38	2525,03	374	161	167	16,22	1
				2613,38	628,04	166	40	81	2,24	-
24	C12021-120	-Балки кровельные из прокатных профилей т	0,0661086	101700	-	6723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	E0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей т	7,94058	20,99	0,03	167	-	31	0,02	-

		эмалью ПФ-115		4,78	-	38	-	81	-	-
26	Е0110-14-1	-Установка стропил м2	0,078	24334,92	417,85	1898	33	342	25,42	2
				3907,13	157,5	305	12	108	0,78	-
27	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов м3	0,078	573,75	28,11	45	2	13	0,78	-
				123,75	10,58	10	1	120	0,05	-
28	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м3	5,6	20,48	0,91	115	5	34	0,03	-
				4,68	0,34	26	2	120	-	-
29	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством м2	5,6	974,93	10,25	5460	57	1906	1,97	11
				313,89	3,85	1758	22	107,1	0,02	-
30	Е0109-45-3	-Монтаж перегородок пластиковых м2	13,1	1112,25	36,06	14571	472	11446	5,73	75
				1066,05	12,69	13965	166	81	0,05	1
31	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Перегородки из ПВХ профилей: глухие ГОСТ 30674-99 м2	11	4884	-	53724	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	2,1	13000	-	27300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-35-1	-Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" с комплектующими м2	3,6	374,77	2,76	1349	10	1254	2,02	7
				367,43	1,04	1323	4	94,5	0,01	-
34	С11011-651	-Подвесной потолок из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте м2	3,6	340	-	1224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	5,4	91,22	2,62	493	14	76	0,07	-
				10,51	0,99	57	5	123	-	-
36	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,432	8131,58	-	3513	-	301	3,66	2
				567	-	245	-	123	-	-
37	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	5,4	1950,96	30,36	10535	164	932	0,8	4
				132,85	7,46	717	40	123	0,04	-

		Крыльцо К-2 (3шт)								
38	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	12	8,62	0,02	103	-	93	0,05	1
					8,6	-	103	-	90	-	-
39	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	36	8,17	0,02	294	1	264	0,05	2
					8,15	-	293	-	90	-	-
40	Е0109-23-1	-Монтаж ферм и вертикальных связей	т	0,09153	13278,43	3303,08	1215	302	751	57,62	5
					9237,38	892,91	845	82	81	3,23	-
41	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0951912	172800	-	16449	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	т	2,65437	20,99	0,03	56	-	10	0,02	-
					4,78	-	13	-	81	-	-
43	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	7,2	974,93	10,25	7020	74	2450	1,97	14
					313,89	3,85	2260	28	107,1	0,02	-
44	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	м2	0,018	71965,18	380,3	1295	7	192	66,7	1
					11126,25	143,44	200	3	94,5	0,7	-
45	Е0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	1т	1,62	24,13	0,05	39	-	15	0,05	-
					7,7	0,02	12	-	119	-	-
		Крыльцо К-3 (4шт)									
46	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	м2	24	8,62	0,02	207	-	186	0,05	1
					8,6	-	206	-	90	-	-
47	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	72	8,17	0,02	588	1	528	0,05	4
					8,15	-	587	-	90	-	-

		отверст								
48	Е0110-14-1	-Установка стропил	0,32	24334,92	417,85	7787	134	1405	25,42	8
		м3		3907,13	157,5	1250	50	108	0,78	-
49	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	9,6	974,93	10,25	9359	98	3267	1,97	19
				313,89	3,85	3013	37	107,1	0,02	-
		м2								
50	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,32	573,75	28,11	184	9	52	0,78	-
				123,75	10,58	40	3	120	0,05	-
		м3								
51	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	9,6	20,48	0,91	197	9	58	0,03	-
				4,68	0,34	45	3	120	-	-
		м2								
52	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	1,44	568,05	1,55	818	2	273	1,12	2
				176,21	0,59	254	1	107,1	-	-
		м2								
53	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков сайдингом на металлическом каркасе	5,2	670,87	2,86	3489	15	1545	1,63	8
				282,04	0,94	1467	5	105	-	-
		м2								
54	СПрайс лист	-Стоимость Сайдинга	5,2	506,31	-	2633	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
55	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	6,9892	27,1	-	189	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
56	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	6,9892	108,2	-	756	-	151	0,45	3
				21,64	-	151	-	100	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			227416	2628			208
			Тенге			35234	821			3

РАЗДЕЛ 4. Склад для угля

57	Е0101-24-3	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	4	10,93	10,93	44	44	14	-	-
				-	3,55	-	14	97	0,01	-
		м3								

58	E0101-24-11-к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	16	8,28	8,28	132	132	42	-	-
					-	2,69	-	43	97	0,01	-
59	E0101-13-11-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	6	76,35	74,88	458	449	75	0,01	-
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006				1,47	11,38	9	68	97	0,04	-
60	E0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	17	78,35	72,93	1332	1240	534	0,04	1
					5,42	26,97	92	459	97	0,11	2
61	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	31,45	45	-	1415	-	283	0,19	6
					9	-	283	-	100	-	-
62	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	17	3,79	3,24	64	55	26	-	-
					0,48	1,12	8	19	97	-	-
63	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	м3	11	9,29	9,29	102	102	32	-	-
					-	3,02	-	33	97	0,01	-
64	E0101-24-11-к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	44	7,04	7,04	310	310	98	-	-
					-	2,29	-	101	97	0,01	-
65	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	9	6,48	6,48	58	58	18	-	-
					-	2,1	-	19	97	0,01	-
66	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	9	21,55	4,52	194	41	149	0,11	1
					17,03	-	153	-	97	-	-
67	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
					134,1	-	268	-	113	-	-

68	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	2,94	7470,97	66,01	21965	194	681	1,35	4
				195,75	24,93	576	73	105	0,12	-
69	Е0106-1-5	-Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны м3	12,96	9752,97	112,36	126398	1456	14478	6,34	82
				1021,5	42,44	13239	550	105	0,21	3
70	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг м3	0,34605	64092,87	304,24	22179	105	1252	20	7
				3330	114,75	1152	40	105	0,56	-
71	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов 1т	50,4	245,44	3,82	12370	193	2307	0,21	11
				37,35	1,44	1882	73	118	0,01	-
72	Е0109-17-1	-Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т стойки м2	2,008	4646,85	2285,57	9331	4589	3970	9,35	19
				1579,5	617,13	3172	1239	90	2,34	5
73	Е0109-25-1	-Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м т	0,882	5030,5	2020,02	4437	1782	2203	14,1	12
				2272,5	502,43	2004	443	90	1,79	2
74	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	1,2461	13864,97	4022,39	17277	5012	11396	56,5	70
				9090	1071,86	11327	1336	90	3,81	5
75	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа т	107,16	1490,18	8,3	159687	890	12159	0,57	61
				94,18	1,17	10092	125	119	-	1
76	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м м2	56	330,53	125,09	18510	7005	8756	0,94	53
				144	29,74	8064	1665	90	0,1	6
77	С11011-434	-Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 м2	56	1190	-	66640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С11011-305	-Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям м2	0,1269	525600	-	66699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	У1-34-5	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа т	2	50365,75	2042,41	100732	4085	13463	26	52
				4207,5	600,66	8415	1201	140	2,9	6

ВМ1В, строительные работы

80 У1-34-6	-Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	ворота	2	21116,68	36,22	42233	72	4552	15	30
				2517,56	11,22	5035	22	90	0,04	-
81 Е0115-173-3	-Окраска суриком стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	ворота	119,9469	88,51	0,07	10617	8	7597	0,37	44
				60,3	0,02	7233	2	105	-	-
82 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	м2	91,16	91,22	2,62	8316	239	1289	0,07	6
				10,51	0,99	958	90	123	-	-
83 Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м2	7,2928	8131,58	-	59302	-	5086	3,66	27
				567	-	4135	-	123	-	-
84 Е0111-15-1	-Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м3	91,16	328,64	14,76	29958	1346	6500	0,36	33
				52,43	5,54	4780	505	123	0,03	2
85 Е0111-15-2 К=16	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	91,16	623,59	10,72	56847	977	638	0,01	1
				1,69	4	154	365	123	0,02	2
86 Е0111-15-7	-Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	м2	91,16	127,03	9,83	11580	896	13331	0,69	63
				115,2	3,69	10502	336	123	0,02	2
87 Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	Отмостка м2	21,3	278,45	34,29	5931	730	419	0,04	1
				6,01	8,79	128	187	133	0,03	1
88 Е0127-26-3 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	м2	21,3	-41,97	-2,73	-894	-58	-28	-	-
				-0,2	-0,8	-4	-17	133	-	-
89 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	21,3	53,01	-	1129	-	701	0,14	3
				24,75	-	527	-	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4

Тенге	855622	31953	588
Тенге	94184	8993	37

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Курс валют на 01.07.[illegible]5г.:USD=186,2; EUR=207,48;
RUB=3,34
Монтажные работы

Блок 1,2,3,4,5,6

90	Ц0108-594-2-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	шт	225	342,8	134	77130	30150	41852	0,99	223
					158	37,8	35550	8505	95	0,22	49
91	Ц0108-594-1-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	шт	50	269,9	98	13495	4900	7173	0,76	38
					122	29	6100	1450	95	0,17	8
92	Ц0108-594-9-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на кронштейнах	шт	34	413,6	158	14062	5372	9464	1,5	51
					248	45	8432	1530	95	0,26	9
93	Ц0108-594-1-	Светильник с люминесцентными лампами, автономный аварийный, с 1 лампой в светильнике	шт	36	269,9	98	9716	3528	5164	0,76	27
					122	29	4392	1044	95	0,17	6
94	Ц0108-593-5-	Светильник настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	22	314,3	120	6915	2640	3469	0,79	17
					132	34	2904	748	95	0,2	4
95	Ц0108-593-3-	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	шт	16	429,4	233	6870	3728	3042	0,77	12
					133	67,1	2128	1074	95	0,39	6
96	Ц0108-593-1-0	Светильник местного освещения	шт	16	133,2	4,1	2131	66	1743	0,71	11
					114	0,7	1824	11	95	-	-
97	Ц0108-596-5-	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	шт	4	1397	489	5588	1956	2253	2,9	12
					486	107	1944	428	95	0,62	2
98	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт	79	64	1	5056	79	4405	0,36	28
					58,5	0,2	4622	16	95	-	-
99	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	100	47	0,2	4700	20	4332	0,29	29
					45,5	0,1	4550	10	95	-	-
100	Ц0108-591-5-	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	41	48,5	0,2	1989	8	1835	0,29	12
					47	0,1	1927	4	95	-	-
101	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный	шт	12	134,8	3,6	1618	43	1313	0,68	8

		герметический		---	---	---	---	---	---
				115	0,2	1380	2	95	-	-
			шт						
102	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				---	---	---	---	---	---	---
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
			шт							
		ЩРВ-1х24(ЩО-1,ЩО-2)								
103	Ц0108-599-4-	Щит осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 50 кг	2	1616,1	98,1	3232	196	1783	5	10
				---	---	---	---	---	---	---
				925	13,5	1850	27	95	0,08	-
			шт							
104	Ц0108-526-2-	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	2	862	28	1724	56	655	2	4
				---	---	---	---	---	---	---
				340	4,5	680	9	95	0,03	-
			шт							
105	Ц0108-526-1-	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	16	501,2	13,2	8019	211	3485	1	16
				---	---	---	---	---	---	---
				227	2,3	3632	37	95	0,01	-
			шт							
106	Ц0108-526-1-	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	10	501,2	13,2	5012	132	2178	1	10
				---	---	---	---	---	---	---
				227	2,3	2270	23	95	0,01	-
			шт							
107	СПеречень оборуд., материалов п.24	-Щит осветительный ЩРВ-1х24	2	1401,73	-	2803	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
			шт	-	-	-	-	-	-	-
		ЩРВ-1х9(ЩО-3,ЩОА1,ЩОА2,ЩОА3)								
108	Ц0108-599-3-	Щит осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	4	1320,3	44,3	5281	177	2728	4	16
				---	---	---	---	---	---	---
				711	6,8	2844	27	95	0,04	-
			шт							
109	Ц0108-526-1-	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
				---	---	---	---	---	---	---
				227	2,3	908	9	95	0,01	-
			шт							
110	Ц0108-526-1-	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	8	501,2	13,2	4010	106	1743	1	8
				---	---	---	---	---	---	---
				227	2,3	1816	18	95	0,01	-
			шт							
		Монтажные работы								
					ЛИТ "В"					
111	Ц0108-594-2-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	18	400	167,5	7200	3015	3524	1,14	20
				---	---	---	---	---	---	---
				181,7	47,25	3271	851	85,5	0,27	5
			шт							
112	Ц0108-594-1-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	16	312,7	122,5	5003	1960	2415	0,87	14
				---	---	---	---	---	---	---
				140,3	36,25	2245	580	85,5	0,21	3
			шт							
113	Ц0108-594-9-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на	27	490,3	197,5	13238	5333	7882	1,73	47
				---	---	---	---	---	---	---
				285,2	56,25	7700	1519	85,5	0,33	9

	кронштейнах								
114	Ц0108-594-1-	Светильник с люминесцентными лампами, автономный аварийный, с 1 лампой в светильнике	шт	1	312,7	122,5	313	123	151	0,87	1
					140,3	36,25	140	36	85,5	0,21	-
115	Ц0108-593-1-0	Светильник местного освещения	шт	1	151,33	5,13	151	5	113	0,82	1
					131,1	0,87	131	1	85,5	0,01	-
116	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт	16	73,03	1,25	1168	20	924	0,41	7
					67,28	0,25	1076	4	85,5	-	-
117	Ц0108-591-2-	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	13	53,88	0,25	700	3	583	0,33	4
					52,33	0,13	680	2	85,5	-	-
118	Ц0108-591-5-	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	5	55,6	0,25	278	1	232	0,33	2
					54,05	0,13	270	1	85,5	-	-
119	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный герметический , устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	шт	1	152,95	4,5	153	5	113	0,78	1
					132,25	0,25	132	-	85,5	-	-
120	Ц0108-409-1-	Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	шт	590	126,77	61,13	74791	36064	30666	0,25	149
					45,54	15,25	26869	8998	85,5	0,09	52
121	Ц0108-412-1-	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение 2,5 мм2	м	590	9,62	0,13	5676	74	4235	0,06	34
					8,4	-	4953	-	85,5	-	-
122	Е0146-28-1 -	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м	0,4347	765,78	365,75	333	159	211	2,41	1
					400,03	138,1	174	60	90	0,68	-
123	Е0146-31-1 -	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м2	420	50,92	24,74	21388	10390	13428	0,16	65
					26,19	9,34	10998	3922	90	0,05	19
124	Е0146-28-1 -	Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м	0,1215	765,78	365,75	93	44	59	2,41	-
					400,03	138,1	49	17	90	0,68	-
125	Ц0108-599-3-	ЩРВ-1х9(ЩО-1) Щит осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	м2	1	1438,03	55,38	1438	55	706	4,6	5
					817,65	8,5	818	9	85,5	0,05	-
126	Ц0108-526-1-	Автоматический выключатель	шт	1	538,55	16,5	539	17	226	1,15	1

	трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А		261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	-
		шт							
127 Ц0108-526-1-	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	3	538,55	16,5	1616	50	677	1,15	3
			261,05	2,87	783	9	85,5	0,02	-
		шт							
128 Ц0108-526-1-	Дифференциальный автомат, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	2	538,55	16,5	1077	33	451	1,15	2
			261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	-
		шт							
	ЩРВ-1х9 УХЛ4(ЩО-1)								
129 Ц0108-599-3-	Щит осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 25 кг	1	1438,03	55,38	1438	55	706	4,6	5
			817,65	8,5	818	9	85,5	0,05	-
		шт							
130 Ц0108-526-1-	Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	1	538,55	16,5	539	17	226	1,15	1
			261,05	2,87	261	3	85,5	0,02	-
		шт							
131 Ц0108-526-1-	Автоматический выключатель однополюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	2	538,55	16,5	1077	33	451	1,15	2
			261,05	2,87	522	6	85,5	0,02	-
		шт							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			319794	110888			904
		Тенге			152631	31007			176

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Курс валют на 01.07.2015г.:USD=186,2; EUR=207,48; RUB=3,34

Монтажные работы

Блок 1,2,3,4,5,6

132 Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке с 3-им заземляющим контактом, одноместные	13	137	2	1781	26	1450	0,36	5
			117	0,4	1521	5	95	-	-
		шт							
133 Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке с 3-им заземляющим контактом, двухместные	38	137	2	5206	76	4238	0,36	14
			117	0,4	4446	15	95	-	-
		шт							
134 Ц0108-591-1-0	Розетки штепсельные брызгозащищенные с 3-им заземляющим контактом	2	148,2	3,6	296	7	219	0,68	1
			115	0,3	230	1	95	-	-
		шт							
135 Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3
			116	2,5	464	10	95	0,01	-
		шт							
136 Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3

	траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2		---	---	---	---	---	---	---
			23	0,4	552	10	95	-	-
		м							
137	Ц0108-472-6- Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	48	88,9	3,1	4267	149	1286	0,16	8
			---	---	---	---	---	---	---
			27,9	0,3	1339	14	95	-	-
		м							
	ЛИТ "В"								
138	Е0121-24-4 - Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4
			---	---	---	---	---	---	---
			645,75	20,48	646	20	108	0,1	-
		шт							
	ЩРУ-3В-24								
139	Ц0108-600-2- Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			---	---	---	---	---	---	---
			158	2,3	158	2	95	0,01	-
		шт							
	ЩРВ-12								
140	Ц0108-591-8- Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке с 3-им заземляющим контактом, одноместные	12	137	2	1644	24	1338	0,36	4
			---	---	---	---	---	---	---
			117	0,4	1404	5	95	-	-
		шт							
141	Ц0108-409-1- Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	71	108,6	48,9	7711	3472	3494	0,22	16
			---	---	---	---	---	---	---
			39,6	12,2	2812	866	95	0,07	5
		м							
142	Ц0108-407-1- Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 20 мм	12	125,6	64,1	1507	769	652	0,26	3
			---	---	---	---	---	---	---
			41,4	15,8	497	190	95	0,09	1
		м							
143	Ц0108-409-1- Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	108,6	48,9	6516	2934	2953	0,22	13
			---	---	---	---	---	---	---
			39,6	12,2	2376	732	95	0,07	4
		м							
144	Ц0108-412-1- Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	114	8,5	0,1	969	11	791	0,05	6
			---	---	---	---	---	---	---
			7,3	-	832	-	95	-	-
		м							
145	Ц0108-412-2- Затягивание проводов в проложенные трубы: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2	30	10,6	0,1	318	3	254	0,06	2
			---	---	---	---	---	---	---
			8,8	0,1	264	3	95	-	-
		м							
146	Ц0108-412-9- Затягивание проводов в проложенные трубы: провод каждый последующий одножильный или многожильный	114	5,4	0,1	616	11	401	0,02	2
			---	---	---	---	---	---	---
			3,7	-	422	-	95	-	-

	в общей оплетке, суммарное сечение до 4 мм2								
147	Е0146-28-1 -Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м 0,26075	640,45	292,6	167	76	120	2,1	1
			347,85	110,48	91	29	100	0,54	-
148	Е0146-31-1 -Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м2 133	42,56	19,79	5660	2632	4022	0,13	18
			22,77	7,47	3028	994	100	0,04	5
149	Ц0108-471-4-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	м 2	330,1	24,1	660	48	225	0,7	1
			116	2,5	232	5	95	0,01	-
150	Ц0108-472-6-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	шт 35	88,9	3,1	3112	109	938	0,16	6
			27,9	0,3	977	10	95	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	м Тенге			44211	10581			110
		---- Тенге			22290	2911			16

РАЗДЕЛ 7. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Курс валют на 01.07.2015г.:USD=186,2; EUR=207,48; RUB=3,34

			Демонтажные работы						
151	Ц0110-667-5-Демонтаж прибора ПС на 1 луч	1	324,48	0,48	324	-	292	6	6
			324	-	324	-	90	-	-
152	Ц0110-668-1-Демонтаж извещателей пожарных	шт 108	43,2	-	4666	-	4199	1	108
			43,2	-	4666	-	90	-	-
153	Ц0110-668-2-Демонтаж табло свето-звуковое	шт 20	104,58	0,48	2092	10	1874	2	40
			104,1	-	2082	-	90	-	-
154	Е0167-4-1 -Демонтаж скрытой электропроводки	шт 810	3,69	-	2989	-	2905	0,03	21
			3,69	-	2989	-	97,2	-	-
			Монтажные работы						
155	Ц0110-667-1-Прибор приемно-контрольный на 1 шлейф	м 1	4487,6	1,6	4488	2	3848	23	23
			4275	-	4275	-	90	-	-
156	Перечень оборуд., материалов п.21 -Прибор приемно-контрольный на 1 зону "УОТС-01-1А"	шт 1	4660,81	-	4661	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
157	Ц0108-121-4-Батарея аккумуляторная	к-т 1	596,4	-	596	-	484	3	3
			509	-	509	-	95	-	-
158	Перечень оборуд., материалов п.23 -Батарея аккумуляторная 12 В,7А/час, тип ТР1207	шт 1	1021,19	-	1021	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
159	Ц0110-668-1-Извещатель пожарный тепловой	шт 69	153,5	-	10592	-	8942	1	69
			144	-	9936	-	90	-	-
160	Перечень -Извещатель пожарный тепловой	шт 69	167,58	-	11563	-	-	-	-

	оборуд., материалов п.22	ИП103-5/4-А3							
				-	-	-	-	-	-
161	Ц0110-668-1	-Извещатель пожарный тепловой	шт	4	153,5	-	614	-	518	1	4
					144	-	576	-	90	-	-
162	Перечень оборуд., материалов п.22	-Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4С-А3(НР)	шт	4	307,23	-	1229	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
163	Ц0110-668-2	-Извещатель пожарный дымовой	шт	14	369,9	1,6	5179	22	4372	2	28
					347	-	4858	-	90	-	-
164	Перечень оборуд., материалов п.23	-Извещатель пожарный дымовой ИП212-45	шт	14	328,18	-	4594	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
165	Ц0110-668-2	-Извещатель пожарный ручной	шт	7	369,9	1,6	2589	11	2186	2	14
					347	-	2429	-	90	-	-
166	Перечень оборуд., материалов п.24	-Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	шт	7	331,67	-	2322	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
167	Ц688-13-1	-Коробка оконечная связи	шт	10	0,53	-	5	-	4	0,5	5
					0,51	-	5	-	80	-	-
168	С151802-21	-Коробка оконечная связи УК-2П	шт	10	59	-	590	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
169	Перечень оборуд., материалов п.25	-Резистор МЛТ-0,25	шт	94	34,91	-	3282	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
170	Ц0108-409-1	-Кабельный канал 25х25 мм	м	940	108,6	48,9	102084	45966	46257	0,22	207
					39,6	12,2	37224	11468	95	0,07	67
171	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 20 мм	м	30	34,2	1,2	1026	36	667	0,14	4
					23,2	0,2	696	6	95	-	-
172	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	30	8,5	0,1	255	3	208	0,05	2
					7,3	-	219	-	95	-	-
173	Ц0108-148-1	-Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	м	940	27,7	2,1	26038	1974	18039	0,1	94
					19,7	0,5	18518	470	95	-	3
174	С130804-8	-Трубы полиэтиленовые, Dн 20 мм	м	3	777	-	2331	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
175	СПеречень оборуд., материалов п.19	-Кабельный канал 15х10 мм	10м	940	31,07	-	29208	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
176	СЦена фирмы	-Кабель для систем сигнализации емк. 1х2х0,5 мм2 КСВП	м	940	7,33	-	6892	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
177	Ц0110-668-2	-Табло свето-звуковое	шт	20	369,9	1,6	7398	32	6246	2	40
					347	-	6940	-	90	-	-

178	Перечень оборуд., материалов п.25	-Табло свето-звуковое Блик-СЭУ	шт	20	357,15	-	7143	-	-
179	Ц0110-668-2	-Звуковой пожарный оповещатель	шт	9	369,9	1,6	3329	14	2811
180	Перечень оборуд., материалов п.29	-Звуковой пожарный оповещатель БИА-С2	шт	1	332,4	-	332	-	320
181	Ц0110-386-7	-Речевой оповещатель	шт	1	2029,81	-	2030	-	-
182	Перечень оборуд., материалов п.31	-Речевой оповещатель BIAL/S	шт	250	34,2	1,2	8550	300	5558
183	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 20 мм	м	250	8,5	0,1	2125	25	1734
184	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	25	777	-	19425	-	-
185	С130804-8	-Трубы полиэтиленовые, Dн 16 мм	10м	0,25	26980	-	6745	-	-
186	С151607-174 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1	4487,6	1,6	4488	2	3848
187	Ц0110-667-1	-Прибор приемно-контрольный на 1 шлейф	шт	1	4660,81	-	4661	-	-
188	Перечень оборуд., материалов п.21	-Прибор приемно-контрольный на 1 зону "УОТС-01-1А"	к-т	1	596,4	-	596	-	484
189	Ц0108-121-4	-Батарея аккумуляторная	шт	1	1021,19	-	1021	-	-
190	Перечень оборуд., материалов п.26	-Батарея аккумуляторная 12 В,7А/час, тип ТР1207	шт	10	153,5	-	1535	-	1296
191	Ц0110-668-1	-Извещатель пожарный тепловой	шт	10	167,58	-	1676	-	-
192	Перечень оборуд., материалов п.22	-Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/4-А3	шт	1	369,9	1,6	370	2	312
193	Ц0110-668-2	-Извещатель пожарный ручной	шт	1	331,67	-	332	-	-
194	Перечень	-Извещатель пожарный ручной							

ЛИТ"В"

178				9	348,01	-	3132	-	-
179				9	348,01	-	3132	-	-
180				1	317	-	317	-	101
181				1	317	-	2030	-	-
182				250	23,2	0,2	5800	50	95
183				250	7,3	-	1825	-	95
184				25	-	-	-	-	-
185				0,25	-	-	-	-	-
186				1	4275	-	4275	-	90
187				1	-	-	-	-	-
188				1	509	-	509	-	95
189				1	1021,19	-	1021	-	-
190				10	144	-	1440	-	90
191				10	167,58	-	1676	-	-
192				1	347	-	347	-	90
193				1	331,67	-	332	-	-

	оборуд., материалов п.24	ИПР-3СУ		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
195	Ц688-13-1	-Коробка оконечная связи	шт 2	0,53	-	1	-	1	0,5	1
				---	---	---	---	---	---	---
				0,51	-	1	-	80	-	-
196	С151802-21	-Коробка оконечная связи УК-2П	шт 2	59	-	118	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
197	Перечень оборуд., материалов п.25	-Резистор МЛТ-0,25	шт 11	34,91	-	384	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
198	Ц0108-409-1	-Кабельный канал 25х25 мм	м 110	108,6	48,9	11946	5379	5413	0,22	24
				---	---	---	---	---	---	---
				39,6	12,2	4356	1342	95	0,07	8
199	Ц0108-148-1	-Кабели в проложенном кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	110	27,7	2,1	3047	231	2111	0,1	11
				---	---	---	---	---	---	---
				19,7	0,5	2167	55	95	-	-
200	СПеречень оборуд., материалов п.19	-Кабельный канал 15х10 мм	м 110	31,07	-	3418	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
201	СЦена фирмы	-Кабель для систем сигнализации емк. 1х2х0,5 мм2 КСВП	1000м 0,11	7,33	-	1	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
202	Ц0110-668-2	-Табло свето-звуковое	шт 2	369,9	1,6	740	3	625	2	4
				---	---	---	---	---	---	---
				347	-	694	-	90	-	-
203	Перечень оборуд., материалов п.25	-Табло свето-звуковое Блик-СЭУ	шт 2	357,15	-	714	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
204	Ц0110-668-2	-Звуковой пожарный оповещатель	шт 1	369,9	1,6	370	2	312	2	2
				---	---	---	---	---	---	---
				347	-	347	-	90	-	-
205	Перечень оборуд., материалов п.29	-Звуковой пожарный оповещатель ТОН-1С-12	шт 1	348,01	-	348	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
206	Ц0110-386-7	-Речевой оповещатель	шт 1	332,4	-	332	-	320	2	2
				---	---	---	---	---	---	---
				317	-	317	-	101	-	-
207	Перечень оборуд., материалов п.31	-Речевой оповещатель BIAL/S	шт 1	2029,81	-	2030	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
208	Ц0108-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр 20 мм	м 20	34,2	1,2	684	24	445	0,14	3
				---	---	---	---	---	---	---
				23,2	0,2	464	4	95	-	-
209	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м 20	8,5	0,1	170	2	139	0,05	1
				---	---	---	---	---	---	---
				7,3	-	146	-	95	-	-
210	С130804-8	-Трубы полиэтиленовые, Dн 16 мм	м 2	777	-	1554	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
211	С151607-174 Изм. и доп.вып.16	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными	10м 0,02	26980	-	540	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

СН РК 8.02-04-20 02	жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79					
	км					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге	332513	54040		821
		----	---	---		---
		Тенге	122374	13395		78
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ		Тенге	3289592	228646		6492
		----	---	---		---
		Тенге	1074448	63489		348
Стоимость оборудования -		Тенге	52142	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге	52142	-	-	-
Стоимость монтажных работ -		Тенге	616735	-	-	-
Материалы -		Тенге	97948	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	325247	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	73624	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	300827	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	150
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	45124	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	55054	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге	972616	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	2145
Сметная заработная плата -		Тенге	-	370371	-	-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге	2466148	-	-	-
Материалы -		Тенге	1035830	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	762403	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	267300	-	-	-
Местные материалы -		Тенге	368436	-	-	-
Транспортные расходы -		Тенге	2171	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	683056	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	369
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	110708	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	188952	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге	3338156	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	4927
Сметная заработная плата -		Тенге	-	873111	-	-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	154567	-	-	-
Материалы -		Тенге	44136	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге	-	50286	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге	45156	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге	43820	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге	-	6573	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге	11903	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге	210290	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	309
Сметная заработная плата -		Тенге	-	56859	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ		Тенге	4573204	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч	-	-	-	7392
Сметная заработная плата -		Тенге	-	1302570	-	-
Итого без оборудования		Тенге	4521062			
Временные здания и сооружения 2,72%		Тенге	122973			
Итого		Тенге	4644035			
Зимние удорожания 0,9%		Тенге	41796			

Выслуга лет 1%	Тенге	46440
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	18576
Итого в ценах 2001 г. с оборудованием	Тенге	4802989
Итого в ценах 2015г. К=2,55742	Тенге	12283260
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	245665
Итого	Тенге	12528925
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	12448214
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	1493786
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**13942000**

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ **Кожагаппанова Клара Исаковна**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ **Саламатин Александр Викторович**

Технадзор ТОО «Артехстрой»

Директор _____ **Алибаев Р.**