

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Договор: № 420 от 16.07.2016г.

Наименование обьекта: «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина
в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»	31766087	31766087				31766087			
	В том числе НДС	3403509	3403509				3403509			
	Удержание за гарантию качества 5%	1588304	1588304				1588304			
	Всего к оплате:	**30177783**	**30177783**				**30177783**			

ЗАКАЗЧИК :
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ Кожагаппанова Клара Исаковна

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин Александр Викторович

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата Шуского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

ДОГОВОР: № 420 от 16.07.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

А К Т
Приемки выполненных работ за июль 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих-строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
		Блоки "1,2,3,4,5,6"								
1	Е0146-27-3	-Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	1,504	2975,47	1238,47	4475	1863	3316	10,6	16
				1737	468	2612	704	100	2,28	3
		м3								
2	Е0155-1-1	-Разборка деревянных перегородок из досок, забранных стоймя в обвязке оштукатуренных	16,8	190,73	28,53	3204	479	3027	1,14	19
				162,2	4,64	2725	78	108	0,04	1
		м2								
		Блоки "1,2,3,4,5,6"; "В" Отделка								
3	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей фасада	2267	32,87	-	74516	-	74516	0,23	517
				32,87	-	74516	-	100	-	-
		м2								
4	Е0162-36-1	-Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	2579,52	25,7	-	66294	-	62648	0,18	459
				25,7	-	66294	-	94,5	-	-
		м2								
5	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	5679,9	32,87	-	186698	-	186698	0,23	1296
				32,87	-	186698	-	100	-	-
		м2								
6	Е0163-8-5	-Разборка облицовки стен из керамических глазурованных	171,3	133,16	23,58	22810	4039	18412	0,74	127

	плиток		109,58	4,16	18771	713	94,5	0,02	4
		м2							
	Блоки "1,2,3,4,5,6"; Полы								
7	Е0157-2-7 -Разборка покрытия полов из керамических плиток	641,04	116,63	10,56	74764	6769	76456	0,7	448
			106,07	1,67	67995	1071	110,7	0,01	9
		1м2							
8	Е0157-2-8 -Разборка цементного покрытия полов	22,7	358,97	192,06	8149	4360	6007	1,11	25
			166,91	72,15	3789	1638	110,7	0,4	9
		1м2							
9	Е0157-1-2 -Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	1649,68	11,07	0,04	18262	66	20179	0,08	127
			11,03	0,02	18196	33	110,7	-	-
		1м2							
10	Е0157-1-1 -Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	1649,68	20,6	0,12	33983	198	37492	0,14	235
			20,48	0,05	33785	82	110,7	-	-
		1м2							
11	Е0157-2-1 -Разборка дощатого покрытия полов	1649,68	51,33	4,89	84678	8067	86324	0,34	554
			46,44	0,83	76611	1369	110,7	0,01	14
		1м2							
	Блоки "1,2,3,4,5,6"; Двери, Окна								
12	Е0109-53-1 -Демонтаж конструкций дверей т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	0,21	8528,71	793,21	1791	167	1515	49,26	10
		т	7735,5	278,77	1624	59	90	1,37	-
13	Е0146-44-3 -Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	147,375	158,38	23,78	23341	3505	21160	0,91	134
			134,6	8,98	19837	1323	100	0,04	6
		м2							
14	Е0146-44-1 -Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	533,71	270,9	23,78	144582	12692	136683	1,65	883
			247,12	8,98	131890	4793	100	0,04	23
		м2							
15	Е0158-4-1 -Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	290,222222	14,39	1,29	4176	374	4143	0,09	26
			13,1	0,23	3802	67	107,1	-	-
		м							
	Блоки "В"; Полы								
16	Е0157-2-8 -Разборка цементного покрытия полов	7,1	358,97	192,06	2549	1364	1879	1,11	8
			166,91	72,15	1185	512	110,7	0,4	3
		1м2							

17	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	189,7	11,07	0,04	2100	8	2320	0,08	15
				11,03	0,02	2092	4	110,7	-	-
		1м2								
18	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	189,7	20,6	0,12	3908	23	4311	0,14	27
				20,48	0,05	3885	9	110,7	-	-
		1м2								
19	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	189,7	51,33	4,89	9737	928	9927	0,34	64
				46,44	0,83	8810	157	110,7	0,01	2
		1м2								
		Блоки "В"; Двери, Окна								
20	Е0109-53-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5,5)	-Демонтаж конструкций дверей	0,5	8528,71	793,21	4264	397	3606	49,26	25
		т		7735,5	278,77	3868	139	90	1,37	1
21	Е0146-44-1	-Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	30,855	270,9	23,78	8359	734	7902	1,65	51
				247,12	8,98	7625	277	100	0,04	1
		м2								
		Отмостка								
22	Е0146-41-1	-Разборка бетонных оснований под полы на гравии	15,05	2399,04	1107,54	36106	16668	25735	7,7	116
				1291,5	418,5	19437	6298	100	2,04	31
		м3								
		Водоснабжение и канализация								
23	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным бачком	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
				238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-
		компл								
24	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины /умывальника/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
				98,26	0,54	393	2	115,2	-	-
		компл								
25	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	1	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2
		шт		292,5	0,09	293	-	115,2	-	-
		Отопление								
26	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	350	67,96	0,5	23786	175	27236	0,44	152
				67,46	0,09	23611	32	115,2	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге			844212	62914			5345

РАЗДЕЛ 2. Усиление

Рама металлическая РМ-1

27	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,11946	45800	-	5471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	1,0822656	63600	-	68832	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,2791568	162700	-	45419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

Фундамент под рамы ФМ-1

30	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03306	48300	-	1597	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
31	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,104832	63600	-	6667	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,03432	67700	-	2323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
33	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3	590	-	1770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

м3

Фундамент под рамы ФМ-2

34	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,03306	48300	-	1597	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	0,052416	63600	-	3334	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01716	67700	-	1162	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	1,5	590	-	885	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Рама металлическая РМ-2									
38	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,23892	45800	-	10943	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	т	2,206464	63600	-	140331	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,5583136	162700	-	90838	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент под рамы ФМ-3									
41	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,06612	48300	-	3194	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04С-2 004									
42	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	0,209664	63600 - -	- - -	13335 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,06864	67700 - -	- - -	4647 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
44	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	6	590 - -	- - -	3540 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Фундамент под рамы ФМ-4								
45	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,06612	48300 - -	- - -	3194 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
46	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	0,104832	63600 - -	- - -	6667 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
47	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,03432	67700 - -	- - -	2323 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
48	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	3	590 - -	- - -	1770 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		Рама металлическая РМ-2.1								
49	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,16852	45800 - -	- - -	7718 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

	8.02-04С-2004									
50	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	2,1844992	63600	-	138934	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
51	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке т	0,4132544	162700	-	67236	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Фундамент под рамы ФМ-3.1								
52	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,09918	48300	-	4790	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40 т	0,314496	63600	-	20002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,10296	67700	-	6970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	9	590	-	5310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Рама металлическая РМ-3								
56	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм т	0,5016	45800	-	22973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой	6,4935936	63600	-	412993	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	стали кипящей, полуспокойной, N16-40								
		т								
58	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	1,674816	162700	-	272493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Фундамент под рамы ФМ-5								
59	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,29754	48300	-	14371	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	С11011-906 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	0,943488	63600	-	60006	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
61	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,30888	67700	-	20911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	27	590	-	15930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Устройство сейсмопояса блок 1,2								
63	С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные	3,6544028	154700	-	565336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Усиление стен 380мм								
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1848157	55620	-	10279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:	1,544429	41200	-	63630	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		-	-	-	-	-	-	-
	Устройство сейсмопояса Блок В								
66 С11011-58	-Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,5928062	154700 -	- -	91707 -	- -	- -	- -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге Тенге			2221429 -	- -			- -
	РАЗДЕЛ 3. Проемы								
	Блок 1-6								
67 С12022-1 прим.	-Двери металлические огрунтованные и окрашенные шт	6	25100 -	- -	150600 -	- -	- -	- -	- -
68 С12022-2 прим.	-Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные шт	2	37400 -	- -	74800 -	- -	- -	- -	- -
69 С12022-3 прим.	-Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные шт	2	40600 -	- -	81200 -	- -	- -	- -	- -
70 С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	49,207	4010 -	- -	197320 -	- -	- -	- -	- -
71 С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	13,296	4250 -	- -	56508 -	- -	- -	- -	- -
72 С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	5,59	3760 -	- -	21018 -	- -	- -	- -	- -
73 С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние м2	37,74	3760 -	- -	141902 -	- -	- -	- -	- -
74 С12062-6	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние м2	10,8	3760 -	- -	40608 -	- -	- -	- -	- -

75	С12062-7	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	4,08	3660	-	14933	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
76	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, глухие с фурнитурой: однопольные	7,644	13000	-	99372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
77	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	525,91	5618	-	2954562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
78	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	282,1	3680	-	1038128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Блок В								
79	С12022-1 прим.	-Двери металлические огрунтованные и окрашенные	1	25100	-	25100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
80	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	12,98	4010	-	52050	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
81	С12061-709 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	30,6	5618	-	171911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
82	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	25,8	3680	-	94944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			5214957	-			-

			Тенге			-	-				-

РАЗДЕЛ 4. Склад для угля

83	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,1284	67700 -	- -	8693 -	- -	- -	- -	- -
84	С12021-238	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т т	2,08832	146000 -	- -	304895 -	- -	- -	- -	- -
85	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля(балки) т	0,91728	147100 -	- -	134932 -	- -	- -	- -	- -
86	С12021-132	-Прочие конструкции и монтажные детали одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т т	1,295944	161100 -	- -	208777 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		657296	-			-
	----		---	---			---
	Тенге		-	-			-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге		8937894	62914			5345
	----		---	---			---
	Тенге		781299	19365			109
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		7450085	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	769685	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6608188	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		29205	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		789137	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		395
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	118371	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		494353	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		8733576	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		5650
Сметная заработная плата -	Тенге		-	888056	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1462344	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5690	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		1456289	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		5121	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	768	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		88048	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		1555513	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		39
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6458	-		-

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	25465	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25288	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29132	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4370	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3276	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	57872	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29658	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	10346961	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	5866
Сметная заработная плата -	Тенге	-	924172	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	281437			
Итого	Тенге	10628398			
Зимние удорожания 0,9%	Тенге	95656			
Выслуга лет 1%	Тенге	106284			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	42514			
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	10872852			
Итого в ценах 2015г. К=2,55742	Тенге	27806449			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	556129			
Итого	Тенге	28362578			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	3403509			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**31766087**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ **Кожагаппанова Клара Исаковна**

Технадзор ТОО «АрхСтройТех»

Директор _____ **Алибаев Р.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ **Саламатин Александр Викторович**