Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Договор: № 420 от 16.07.2016г.

Наименование обьекта: «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина
в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»	78779813	78779813				47013726			
	В том числе НДС	8440694	8440694				5037185			
	Всего к оплате:	**78779813**	**78779813**				**47013726**			

ЗАКАЗЧИК :
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ Кожагаппанова Клара Исаковна

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин Александр Викторович

Ф 2-В

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования акимата Шуского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

ДОГОВОР: № 420 от 16.07.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Капитальный ремонт здания средней школы им. М.Габдуллина в а. Балуан Шолак Шуского района Жамбылской области»

А К Т
Приемки выполненных работ за август месяц 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы										
		Блок "1,2,3,4,5,6" Кровля										
1	Е0112-17-1 к=0,8	-Демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек м2	366,4	40,47	27,72	12,75 / 4,77	14829	10157	4672 / 1747	14165 / 119	0,19 / 0,02	71 / 9
2	Е0112-14-2 к=0,8	-Демонтаж утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м2	73,28	502,58	306	196,58 / 73,8	36829	22424	14405 / 5408	33120 / 119	2,17 / 0,36	159 / 26
3	Е0158-2-1	-Разборка пароизоляции из пергамина м3	366,4	29,02	27	2,02 / 0,32	10633	9893	740 / 117	10721 / 107,1	0,17 / -	64 / 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге / Тенге				62291 / 42473		19818 / 7272			294 / 36
		РАЗДЕЛ 2. Усиление										
		Рама металлическая РМ-1										
4	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверл каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	56	77,2	76,7	0,5 / 0,09	4323	4295	28 / 5	3870 / 90	0,46 / -	26 / -
5	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой отверст	0,0504	179612,58	54596,25	670,08 / 253,12	9052	2752	34 / 13	2612 / 94,5	332,35 / 1,24	17 / -

6	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1т	44	8,62	0,02	379	1	341	0,05	2
					8,6	-	378	-	90	-	-
7	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	132	8,17	0,02	1078	3	968	0,05	7
					8,15	-	1076	-	90	-	-
8	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	44	9,9	-	436	-	392	0,06	3
					9,9	-	436	-	90	-	-
9	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст	0,11946	59912,58	670,08	7157	80	6192	332,35	40
					54596,25	253,12	6522	30	94,5	1,24	-
10	Е0109-32-1	-Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1т	1,30906	15911,62	5742,95	20829	7518	5583	19,67	26
					3337,88	1927,34	4369	2523	81	7,44	10
		Фундамент под рамы ФМ-1	т								
11	Е0151-2-1	-Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены		5,4	975,71	0,07	5269	-	4696	5,87	32
					855	0,03	4617	-	101,7	-	-
12	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	м3	8	77,2	0,5	618	4	553	0,46	4
					76,7	0,09	614	1	90	-	-
13	Е0169-5-9	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевым и сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	24	13,12	0,25	315	6	279	0,08	2
					12,87	0,05	309	1	90	-	-
14	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	4	8,62	0,02	34	-	31	0,05	-
					8,6	-	34	-	90	-	-
15	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или	отверст	12	8,17	0,02	98	-	88	0,05	1
					8,15	-	98	-	90	-	-

	электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен									
16	Е0169-5-3 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	4	9,9	-	40	-	36	0,06	-
				9,9	-	40	-	90	-	-
17	Е0106-11-1 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст	0,03306	59912,58	670,08	1981	22	1714	332,35	11
				54596,25	253,12	1805	8	94,5	1,24	-
18	Е0146-4-1 -Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	1т	0,1008	24956,01	90,13	2516	9	2472	153,01	15
				24493,5	33,75	2469	3	100	0,16	-
19	Е0146-5-1 -Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	т	3	11103,45	518,35	33310	1555	4307	8,46	25
				1239,75	195,75	3719	587	100	0,96	3
	фундамент под рамы ФМ-2	м3								
20	Е0151-2-1 -Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены		5,4	975,71	0,07	5269	-	4696	5,87	32
				855	0,03	4617	-	101,7	-	-
21	Е0169-5-7 -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	м3	8	77,2	0,5	618	4	553	0,46	4
				76,7	0,09	614	1	90	-	-
22	Е0169-5-9 -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевым и сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	24	13,12	0,25	315	6	279	0,08	2
				12,87	0,05	309	1	90	-	-
23	Е0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	4	8,62	0,02	34	-	31	0,05	-
				8,6	-	34	-	90	-	-
24	Е0169-5-2 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	12	8,17	0,02	98	-	88	0,05	1
				8,15	-	98	-	90	-	-
		отверст								

25	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	4	9,9	-	40	-	36	0,06	-
				9,9	-	40	-	90	-	-
26	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст 0,03306	59912,58	670,08	1981	22	1714	332,35	11
				54596,25	253,12	1805	8	94,5	1,24	-
27	Е0146-4-1	-Усиление конструктивных элементов фундаментов С тальными балками	1т 0,0504	24956,01	90,13	1258	5	1236	153,01	8
				24493,5	33,75	1234	2	100	0,16	-
28	Е0146-5-1	-Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	т 1,5	11103,45	518,35	16655	778	2153	8,46	13
				1239,75	195,75	1860	294	100	0,96	1
29	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	м3 Рама металлическая РМ-2 112	77,2	0,5	8646	56	7740	0,46	51
				76,7	0,09	8590	10	90	-	-
30	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст 0,1008	179612,58	670,08	18105	68	5225	332,35	34
				54596,25	253,12	5503	26	94,5	1,24	-
31	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1т 88	8,62	0,02	759	2	681	0,05	5
				8,6	-	757	-	90	-	-
32	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст 264	8,17	0,02	2157	5	1936	0,05	14
				8,15	-	2152	-	90	-	-
33	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст 88	9,9	-	871	-	784	0,06	6
				9,9	-	871	-	90	-	-
34	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст 0,23892	59912,58	670,08	14314	160	12384	332,35	79
				54596,25	253,12	13044	60	94,5	1,24	-
35	Е0109-32-1	-Монтаж рам коробчатого	1т 2,65844	15911,62	5742,95	42300	15267	11338	19,67	52

	сечения пролетом до 24 м			3337,88	1927,34	8874	5124	81	7,44	20
	Фундамент под рамы ФМ-3									
36	E0151-2-1 -Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	м3	10,8	975,71	0,07	10538	1	9391	5,87	63
				855	0,03	9234	-	101,7	-	-
37	E0169-5-7 -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	отверст	16	77,2	0,5	1235	8	1106	0,46	7
				76,7	0,09	1227	1	90	-	-
38	E0169-5-9 -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевым и сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	48	13,12	0,25	630	12	558	0,08	4
				12,87	0,05	618	2	90	-	-
39	E0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	8	8,62	0,02	69	-	62	0,05	-
				8,6	-	69	-	90	-	-
40	E0169-5-2 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	24	8,17	0,02	196	-	176	0,05	1
				8,15	-	196	-	90	-	-
41	E0169-5-3 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	8	9,9	-	79	-	71	0,06	1
				9,9	-	79	-	90	-	-
42	E0106-11-1 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст	0,06612	59912,58	670,08	3961	44	3427	332,35	22
				54596,25	253,12	3610	17	94,5	1,24	-
43	E0146-4-1 -Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	1т	0,2016	24956,01	90,13	5031	18	4945	153,01	31
				24493,5	33,75	4938	7	100	0,16	-
44	E0146-5-1 -Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	т	6	11103,45	518,35	66621	3110	8613	8,46	51
				1239,75	195,75	7439	1175	100	0,96	6
	Фундамент под рамы ФМ-4									
45	E0151-2-1 -Разработка грунта на глубине	м3	10,8	975,71	0,07	10538	1	9391	5,87	63

	до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены			855	0,03	9234	-	101,7	-	-
46	E0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	м3	16	77,2	0,5	1235	8	1106	0,46	7
					76,7	0,09	1227	1	90	-	-
47	E0169-5-9	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевым и сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	48	13,12	0,25	630	12	558	0,08	4
					12,87	0,05	618	2	90	-	-
48	E0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	8	8,62	0,02	69	-	62	0,05	-
					8,6	-	69	-	90	-	-
49	E0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	24	8,17	0,02	196	-	176	0,05	1
					8,15	-	196	-	90	-	-
50	E0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	8	9,9	-	79	-	71	0,06	1
					9,9	-	79	-	90	-	-
51	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст	0,06612	59912,58	670,08	3961	44	3427	332,35	22
					54596,25	253,12	3610	17	94,5	1,24	-
52	E0146-4-1	-Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	1т	0,1008	24956,01	90,13	2516	9	2472	153,01	15
					24493,5	33,75	2469	3	100	0,16	-
53	E0146-5-1	-Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	т	3	11103,45	518,35	33310	1555	4307	8,46	25
					1239,75	195,75	3719	587	100	0,96	3
		Рама металлическая РМ-2.1	м3								
54	E0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм		116	77,2	0,5	8955	58	8017	0,46	53
					76,7	0,09	8897	10	90	-	-

55	E0169-5-9	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	116	13,12	0,25	522	29	1349	0,08	9
					12,87	0,05	1493	6	90	-	-
56	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст	0,1044	179612,58	670,08	18752	70	5411	332,35	35
					54596,25	253,12	5700	26	94,5	1,24	-
57	E0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1т	66	8,62	0,02	569	1	511	0,05	4
					8,6	-	568	-	90	-	-
58	E0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	176	8,17	0,02	1438	4	1291	0,05	9
					8,15	-	1434	-	90	-	-
59	E0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	66	9,9	-	653	-	588	0,06	4
					9,9	-	653	-	90	-	-
60	E0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст	0,16852	59912,58	670,08	10096	113	8735	332,35	56
					54596,25	253,12	9201	43	94,5	1,24	-
61	E0109-32-1	-Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1т	2,49784	15911,62	5742,95	39745	14345	10653	19,67	49
					3337,88	1927,34	8337	4814	81	7,44	19
		Фундамент под рамы ФМ-3.1	т								
62	E0151-2-1	-Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены		16,2	975,71	0,07	15806	1	14087	5,87	95
					855	0,03	13851	-	101,7	-	-
63	E0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	м3	24	77,2	0,5	1853	12	1659	0,46	11
					76,7	0,09	1841	2	90	-	-
64	E0169-5-9	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм	отверст	72	13,12	0,25	945	18	837	0,08	6
					12,87	0,05	927	4	90	-	-

	глубины сверх 200 мм								
65	E0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	12	8,62	0,02	103	-	93	0,05	1
				8,6	-	103	-	90	-	-
66	E0169-5-2 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	36	8,17	0,02	294	1	264	0,05	2
				8,15	-	293	-	90	-	-
67	E0169-5-3 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	12	9,9	-	119	-	107	0,06	1
				9,9	-	119	-	90	-	-
68	E0106-11-1 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст	0,09918	59912,58	670,08	5942	66	5141	332,35	33
				54596,25	253,12	5415	25	94,5	1,24	-
69	E0146-4-1 -Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	1т	0,3024	24956,01	90,13	7547	27	7417	153,01	46
				24493,5	33,75	7407	10	100	0,16	-
70	E0146-5-1 -Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	т	9	11103,45	518,35	99931	4665	12920	8,46	76
				1239,75	195,75	11158	1762	100	0,96	9
	Фундамент под рамы ФМ-5	м3								
71	E0151-2-1 -Разработка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены		48,6	975,71	0,07	47419	3	42261	5,87	285
				855	0,03	41553	1	101,7	-	-
72	E0169-5-7 -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	м3	72	77,2	0,5	5558	36	4976	0,46	33
				76,7	0,09	5522	6	90	-	-
73	E0169-5-9 -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	216	13,12	0,25	2834	54	2512	0,08	17
				12,87	0,05	2780	11	90	-	-
74	E0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах	отверст	36	8,62	0,02	310	1	279	0,05	2

	электродрелью или электроперфоратором, то[illegible]на стен 0,5 кирпича, диаме[illegible] отверстия до 20 мм			8,6	-	310	-	90	-	-
75	E0169-5-2 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст	108	8,17	0,02	882	2	792	0,05	6
				8,15	-	880	-	90	-	-
76	E0169-5-3 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверст	36	9,9	-	356	-	321	0,06	2
				9,9	-	356	-	90	-	-
77	E0106-11-1 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст	0,29754	59912,58	670,08	17826	199	15422	332,35	99
				54596,25	253,12	16245	75	94,5	1,24	-
78	E0146-4-1 -Усиление конструктивных элементов фундаментов стальными балками	1т	0,9072	24956,01	90,13	22640	82	22251	153,01	139
				24493,5	33,75	22221	31	100	0,16	-
79	E0146-5-1 -Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	т	27	11103,45	518,35	299793	13995	38759	8,46	228
				1239,75	195,75	33473	5285	100	0,96	26
80	E0169-5-7 -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	м3 Рама металлическая РМ-3	336	77,2	0,5	25939	168	23221	0,46	154
				76,7	0,09	25771	30	90	-	-
81	E0169-5-9 -Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами, добавлять на каждые 100 мм глубины сверх 200 мм	отверст	336	13,12	0,25	4408	84	3907	0,08	26
				12,87	0,05	4324	17	90	-	-
82	E0106-11-1 -Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	отверст	0,3024	179612,58	670,08	54315	203	15674	332,35	101
				54596,25	253,12	16510	77	94,5	1,24	-
83	E0169-5-1 -Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	1т	198	8,62	0,02	1707	4	1533	0,05	11
				8,6	-	1703	-	90	-	-
		отверст								

84	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	528	8,17	0,02	4314	11	3873	0,05	28
				8,15	-	303	-	90	-	-
		отверст								
85	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	198	9,9	-	1960	-	1764	0,06	12
				9,9	-	1960	-	90	-	-
		отверст								
86	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,5016	59912,58	670,08	30052	336	25999	332,35	167
				54596,25	253,12	27385	127	94,5	1,24	1
		1т								
87	Е0109-32-1	-Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	7,85424	15911,62	5742,95	124974	45106	33497	19,67	154
				3337,88	1927,34	26216	15138	81	7,44	58
		т								
		Устройство сейсмопояса блок 1,2								
88	Е0146-25-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости/воды/	2785,38	132,03	66,18	367748	184334	284610	0,34	939
				63,23	38,95	176120	108491	100	0,06	169
		отверст.								
89	Е0146-25-17	-добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2785,38	1,61	0,76	4482	2118	3256	-	11
				0,72	0,45	2005	1251	100	-	2
		отверст.								
90	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	2729,16	8,62	0,02	23525	55	21124	0,05	150
				8,6	-	23471	-	90	-	-
		отверст								
91	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	10658,4	8,17	0,02	87079	213	78179	0,05	563
				8,15	-	86866	-	90	-	-
		отверст								
92	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	5514,54	23,18	0,29	127849	1585	102776	0,14	755
				22,9	0,11	126264	620	81	-	3
		шт								
93	Е0146-4-2	-Устройство сейсмопояса (сечение 1-1; 2-2; 3-3;	20,326	95845,16	3209,4	1948149	65234	678456	179,48	3648

	4-4;5-5)		32166	1212,75	653806	24650	100	5,92	120
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3760141	363692			8859
		Тенге			1510005	173024			452
	РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
	Отделочные работы Блок 1-6								
94	E0115-64-4 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм потолков	1910	286,5	4,93	547208	9407	215311	0,64	1216
			117,43	1,86	224285	3557	94,5	0,01	17
	м2								
95	E0115-61-3 -Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	5181,7	331,94	5,08	1720006	26332	769980	0,85	4410
			156,03	1,21	808511	6283	94,5	0,06	335
	м2								
96	E0115-64-3 -Сплошное выравниване бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	5181,7	145,46	4,29	753715	22217	423208	0,52	2713
			84,79	1,64	439354	8485	94,5	0,01	41
	м2								
	Наружная отделка блок 1-6								
97	E0115-51-1 -Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2034	271,7	2,45	552641	4980	241799	0,7	1429
			125,24	0,56	254728	1144	94,5	0,03	67
	м2								
98	E0115-64-3 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм стен	2034	145,46	4,29	295860	8721	166124	0,52	1065
			84,79	1,64	172462	3331	94,5	0,01	16
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3869429	71656			10832
		Тенге			1899339	22800			476
	РАЗДЕЛ 4. Проемы								
	Блок 1-6								
99	E0110-91-6 -Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	240	371,23	23,59	89094	5661	42740	0,94	225
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК		156,91	7,99	37657	1917	108	0,04	9
	м2								

	8.02-03-20 02								
100	Е0156-10-1	-Установка подоконных досок в каменных стенах без кронштейнов	141	77,28	0,47	396	66	3834	0,16	22
				25,09	0,09	3538	13	108	-	-
101	С12061-715 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Перегородки из ПВХ профилей: глухие ГОСТ 30674-99 м2	3,2185	4884	-	15719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			115710	5728			248
			Тенге			41195	1930			9

РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Курс валют на 01.07.2015г.:USD=186,2; EUR=207,48; RUB=3,34

102	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания шт	170	9,32	0,23	1584	39	1510	0,06	11
				9,09	0,05	1545	8	97,2	-	-
103	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток шт	172	8,42	-	1448	-	1408	0,06	10
				8,42	-	1448	-	97,2	-	-
104	Е0121-23-1	-Демонтаж вводного щита шкаф	9	364,5	-	3281	-	3543	6,98	63
				364,5	-	3281	-	108	-	-
105	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля м	1475	13,94	0,06	20562	89	19900	0,1	142
				13,88	-	20473	-	97,2	-	-
106	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки м	1360	3,69	-	5018	-	4878	0,03	35
				3,69	-	5018	-	97,2	-	-
107	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств Блок 1,2,3,4,5,6	2	2070	-	4140	-	2624	6,98	14
				1215	-	2430	-	108	-	-
108	75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А шкаф	1	67729	-	67729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
109	75-6-54	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН25х60+5х60 шт	1	25653	-	25653	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	Е0121-24-4	-Установка групповых осветительных щитков массой до 20 кг на конструкции в готовой нише или на стене шт	1	807,67	51,67	808	52	720	3,71	4
				645,75	20,48	646	20	108	0,1	-
111	Перечень оборуд.,материалов п.30	-Щит силовой ПР8501-1066-3У3 шт	1	41129,27	-	41129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ЩРВ-1х9(ЩС-3,4)								

112	Ц0108-572-9-Щит силовой, устанавливаемый в нише	2	2284	123	4568	246	818	2	4
	шт		401	29,3	802	59	95	0,17	-
113	Ц0108-526-1-Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
	шт		227	2,3	454	5	95	0,01	-
114	Ц0108-526-1-Дифференциальный автоматический выключатель, устанавливаемый на конструкции, на ток до 20 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
	шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	-
115	Перечень оборуд.,материалов п.41 -Щит силовой ЩРВ-1х9	2	1190,51	-	2381	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
116	Перечень оборуд.,материалов п.11 -Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 20 А	2	222,74	-	445	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
117	Перечень оборуд.,материалов п.21 -Дифференциальный автоматический выключатель ИЭК. АД12.1ф, 16 А	6	591,42	-	3548	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
118	Перечень оборуд.,материалов п.14 -Динрейка 30 см	4	30,72	-	123	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
119	Перечень оборуд.,материалов п.15 -Шины изолированные N+PE	10	309,32	-	3093	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
	ЩРВ-1х18(ЩС-2)								
120	Ц0108-572-9-Щит силовой, устанавливаемый в нише	1	2284	123	2284	123	409	2	2
	шт		401	29,3	401	29	95	0,17	-
121	Ц0108-526-1-Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
	шт		227	2,3	227	2	95	0,01	-
122	Ц0108-526-1-Дифференциальный автоматический выключатель, устанавливаемый на конструкции, на ток до 20 А	5	501,2	13,2	2506	66	1089	1	5
	шт		227	2,3	1135	11	95	0,01	-
123	Перечень оборуд.,материалов п.41 -Щит силовой ЩРВ-1х18	1	1374,85	-	1375	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
124	Перечень оборуд.,материалов п.11 -Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 20 А	1	222,74	-	223	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
125	Перечень оборуд.,материалов п.21 -Дифференциальный автоматический выключатель ИЭК. АД12.1ф, 16 А	5	591,42	-	2957	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
126	Перечень оборуд.,материалов -Динрейка 30 см	3	30,72	-	92	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-

	п.14								
127	Перечень оборуд.,материалов п.15	-Шины изолированные N+PE	шт	5	309,32	-	1547	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
128	Ц0108-572-9	-Щит силовой, устанавливаемый в нише ЩРВ-1х36(ЩС-5)	шт	1	2284	123	2284	123	409	2	2
					401	29,3	401	29	95	0,17	-
129	Ц0108-526-1	-Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 25 А	шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
					227	2,3	227	2	95	0,01	-
130	Ц0108-526-1	-Дифференциальный автоматический выключатель, устанавливаемый на конструкции, на ток до 20 А	шт	14	501,2	13,2	7017	185	3050	1	14
					227	2,3	3178	32	95	0,01	-
131	Перечень оборуд.,материалов п.41	-Щит силовой ЩРВ-1х36	шт	1	2027,71	-	2028	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
132	Перечень оборуд.,материалов п.11	-Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 20 А	шт	1	222,74	-	223	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
133	Перечень оборуд.,материалов п.21	-Дифференциальный автоматический выключатель ИЭК. АД12.1ф, 20 А	шт	2	591,42	-	1183	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
134	Перечень оборуд.,материалов п.21	-Дифференциальный автоматический выключатель ИЭК. АД12.1ф, 16 А	шт	12	591,42	-	7097	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
135	Перечень оборуд.,материалов п.14	-Динрейка 30 см	шт	3	30,72	-	92	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
136	Перечень оборуд.,материалов п.15	-Шины изолированные N+PE	шт	5	309,32	-	1547	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
137	С151801-149	-Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с 3-им заземляющим контактом, тип РС16-830	шт	38	82	-	3116	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
138	С151801-144	-Розетка штепсельная, брызгозащищенная с 3-им заземляющим контактом, тип РС16-289	шт	13	105	-	1365	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
139	С151801-144	-Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с 3-им заземляющим контактом, тип РС16-005	шт	2	105	-	210	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
140	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных	шт	0,053	16300	-	864	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	розеток, тип Л48УХЛ3							
	10шт							
141 С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,045	26100	-	1175	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	1000шт								
142 Ц0108-409-1	-Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	753	108,6	48,9	81776	36822	37055	0,22	166
			39,6	12,2	29819	9187	95	0,07	53
	м								
143 Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр 20 мм	19	125,6	64,1	2386	1218	1032	0,26	5
			41,4	15,8	787	300	95	0,09	2
	м								
144 Ц0108-409-1	-Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	257	108,6	48,9	27910	12567	12647	0,22	57
			39,6	12,2	10177	3135	95	0,07	18
	м								
145 Ц0108-409-2	-Трубы полиэтиленовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	78	147,3	73	11489	5694	5024	0,29	23
			49,5	18,3	3861	1427	95	0,11	8
	м								
146 Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	683	8,5	0,1	5806	68	4737	0,05	34
			7,3	-	4986	-	95	-	-
	м								
147 Ц0108-412-2	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 4 мм2	355	10,6	0,1	3763	36	3002	0,06	21
			8,8	0,1	3124	36	95	-	-
	м								
148 Ц0108-412-3	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение 10 мм2	80	14,6	0,2	1168	16	904	0,07	6
			11,8	0,1	944	8	95	-	-
	м								
149 Ц0108-412-4	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или	10	19,6	0,5	196	5	157	0,1	1
			16,4	0,1	164	1	95	-	-

		многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	355	5,4	0,1	1917	36	1248	0,02	7
					3,7	-	1313	-	95	-	-
150	Ц0108-412-9	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 4 мм2	м	90	10,6	0,4	954	36	658	0,05	5
					7,6	0,1	684	9	95	-	-
151	Ц0108-412-10	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение 10 мм2	м	0,652	53341	-	34778	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
152	С151601-1207Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,145	81275	-	11785	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
153	С151601-1208Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	93270	-	2891	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
154	С151601-1272Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	141785	-	29775	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
155	С151601-1273Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,08	324951	-	25996	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
156	С151601-1275Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	621362	-	6214	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
157	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	км	611	5,94	-	3626	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
158	СПеречень оборуд., материалов п.44	-Труба ПВХГ d-16 мм	м	142	7,68	-	1091	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
159	СПеречень оборуд., материалов п.45	-Труба ПВХГ d-20 мм	м	25,7	777	-	19969	-	-	-	-
160	С130804-8	-Трубы полиэтиленовые, Dн до 25 мм									

				-	-	-	-	-	-	-
161	С130804-9	-Трубы полиэтиленовые, мм	м 40	7,8	999	-	7792	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
162	С130806-55	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	10м	10	41	-	410	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
163	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	9	56	-	504	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
164	Е0146-28-1	-Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м	0,34695	640,45	292,6	222	102	159	2,1	1
					347,85	110,48	121	38	100	0,54	-
165	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м2	1088	42,56	19,79	46305	21532	32901	0,13	147
					22,77	7,47	24774	8127	100	0,04	40
166	Е0146-29-4	-Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отверстий диам. до 25 мм	м	7	217,08	103	1520	721	1071	0,67	5
					114,08	38,9	799	272	100	0,19	1
		ЛИТ "В"	шт								
167	Перечень оборуд., материалов п.30	-Щит силовой ПР8501-1051-3У3		1	27661,81	-	27662	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		ЩРУ-3В-24	шт								
168	Ц0108-572-9	-Щит силовой, устанавливаемый в нише		1	2284	123	2284	123	409	2	2
					401	29,3	401	29	95	0,17	-
169	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 100 А	шт	1	862	28	862	28	327	2	2
					340	4,5	340	4	95	0,03	-
170	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток 31,5 А	шт	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
					227	2,3	908	9	95	0,01	-
171	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1	501,2	13,2	501	13	218	1	1
					227	2,3	227	2	95	0,01	-
172	Перечень оборуд., материалов п.41	-Щит силовой ЩРУ-3В-24	шт	1	2688,26	-	2688	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
173	Перечень оборуд., материалов п.11	-Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 50 А	шт	1	284,19	-	284	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

174	Перечень оборуд., материалов п.11	-Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 31,5 А шт	4	222,74 -	- -	891 -	- -	- -	- -	-
175	Перечень оборуд., материалов п.11	-Автоматический выключатель ВА47-29, 1Р, 16 А шт	1	75,06 -	- -	75 -	- -	- -	- -	-
176	Перечень оборуд., материалов п.14	-Динрейка 30 см шт	3	30,72 -	- -	92 -	- -	- -	- -	-
177	Перечень оборуд., материалов п.15	-Шины изолированные N+PE шт	5	309,32 -	- -	1547 -	- -	- -	- -	-
178	Цена фирмы	-Счетчик 3-х фазный непосредственного подключения, тип СА4-Э703 3ф,40А шт	1	3142,12 -	- -	3142 -	- -	- -	- -	-
		ЩРВ-12								
179	Ц0108-572-9	-Щит силовой, устанавливаемый в нише шт	1	2284 401	123 29,3	2284 401	123 29	409 95	2 0,17	2 -
180	Ц0108-526-1	-Автоматический выключатель трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на ток 20 А шт	1	501,2 227	13,2 2,3	501 227	13 2	218 95	1 0,01	1 -
181	Ц0108-526-1	-Дифференциальный автоматический выключатель, устанавливаемый на конструкции, на ток до 20 А шт	4	501,2 227	13,2 2,3	2005 908	53 9	871 95	1 0,01	4 -
182	Перечень оборуд., материалов п.41	-Щит силовой ЩРВ-12 шт	1	1190,51 -	- -	1191 -	- -	- -	- -	-
183	Перечень оборуд., материалов п.11	-Автоматический выключатель ВА47-29, 3Р, 20 А шт	1	222,74 -	- -	223 -	- -	- -	- -	-
184	Перечень оборуд., материалов п.21	-Дифференциальный автоматический выключатель ИЭК. АД12.1ф, 16 А шт	4	591,42 -	- -	2366 -	- -	- -	- -	-
185	Перечень оборуд., материалов п.14	-Динрейка 30 см шт	2	30,72 -	- -	61 -	- -	- -	- -	-
186	Перечень оборуд., материалов п.15	-Шины изолированные N+PE шт	5	309,32 -	- -	1547 -	- -	- -	- -	-
187	Перечень оборуд., материалов п.15	-Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке с 3-им заземляющим контактом, одноместные РС16-005 шт	12	73,32 -	- -	880 -	- -	- -	- -	-
188	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей,	0,012	16300	-	196	-	-	-	-

	переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ			-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
189	С151601-120-7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,082	53341	-	4374	-	-	-	-
		км								
190	С151601-127-2Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,032	93270	-	2985	-	-	-	-
		км								
191	С151601-127-3Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	141785	-	4254	-	-	-	-
		км								
192	СПеречень оборуд., материалов п.16	-Труба ПВХГ d-16 мм	71	5,94	-	421	-	-	-	-
		м								
193	С130804-8	-Трубы полиэтиленовые, Dн до 25 мм	6	777	-	4662	-	-	-	-
		10м								
194	С130806-55	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 1,5 мм	12	41	-	492	-	-	-	-
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			630422	80311			807
			Тенге			127992	22840			125

РАЗДЕЛ 6. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Курс валют на 01.07.2015г.:USD=186,2; EUR=207,48; RUB=3,34

195	СПеречень оборуд., материалов п.1	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип АОТ.PRS-2х36	158	2519,41	-	398067	-	-	-	-
		шт								
196	СПеречень оборуд., материалов п.2	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами, ASV/S-136	36	2937,88	-	105764	-	-	-	-
		шт								
197	С151702-62	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	5	385	-	1925	-	-	-	-
		шт.								
198	С151702-65	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-36-001 ГОСТ 17677-82	45	458	-	20610	-	-	-	-
		шт.								
199	С151702-64	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	48	741	-	35568	-	-	-	-

200	СПеречень оборуд., материалов п.6	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами, типARS/S-2x58	шт	16	2814,99	-	45040	-	-	-	-
201	СПеречень оборуд., материалов п.7	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами, типАОТ.OPL/S-2x36	шт	28	2957,08	-	82798	-	-	-	-
202	СПеречень оборуд., материалов п.4	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами, типOPL/S-258SPORT	шт	12	2363,82	-	28366	-	-	-	-
203	СПеречень оборуд., материалов п.3	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами, типALS.OPL236	шт	16	2814,99	-	45040	-	-	-	-
204	СПеречень оборуд., материалов п.10	-Светильник настенно-потолочный с люминесцентными лампами, тип К300/118	шт	10	3567,7	-	35677	-	-	-	-
205	СПеречень оборуд., материалов п.11	-Светильник настенно-потолочный с люминесцентными лампами, тип К300/109	шт	6	2427,11	-	14563	-	-	-	-
206	Перечень оборуд., материалов п.1	-Светильник настенно-потолочный с компактной люминесцентной лампой, тип RKL218	шт	3	2081,48	-	6244	-	-	-	-
207	СПеречень оборуд., материалов п.13	-Автономный аварийный светильник ЛВО 14 "Контур"	шт	16	944,52	-	15112	-	-	-	-
208	С151706-76 прим.	-Лампы люминисцентные, тип ЛТБЦ-8	шт	16	64	-	1024	-	-	-	-
209	С151706-77 прим.	-Лампы люминисцентные, тип TL-D-18	шт	5	82	-	410	-	-	-	-
210	С151706-80 прим.	-Лампы люминисцентные, тип TL-D-36	шт	540	101	-	54540	-	-	-	-
211	С151706-81 прим.	-Лампы люминисцентные, тип TL-D-58	шт	57	131	-	7467	-	-	-	-
212	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	640	14	-	8960	-	-	-	-
213	СПеречень оборуд., материалов	-Светильники с лампой 70Вт ЖБУ.02-70-100	шт	10	3556,21	-	35562	-	-	-	-

214	СПеречень оборуд., материалов п18	-Лампы люминесцентные компактные, тип TL 9W OSRAM	шт	6	415,46	-	2493	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
215	СПеречень оборуд., материалов п9	-Лампы люминесцентные компактные, тип TL 18W OSRAM	шт	16	415,46	-	6647	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
216	СПеречень оборуд., материалов п10	-Лампы натриевые ДНаТ 70Вт	шт	10	331,72	-	3317	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
217	С151701-90	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1	561	-	561	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
218	С151706-53	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО12-40	шт	1	19	-	19	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
219	СПеречень оборуд., материалов п19	-Прожектор со светодиодными модулями на радиаторе мощностью 60Вт,тип FLS LED	шт	4	11051,6	-	44206	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
220	СПеречень оборуд., материалов п28	-Выключатель одноклавишный для скрытой проводки Legrand Valena№774301	шт	100	143,99	-	14399	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
221	СПеречень оборуд., материалов п27	-Выключатель 2-х для скрытой проводки Legrand Valena№774301	шт	41	233,95	-	9592	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
222	СПеречень оборуд., материалов п21	-Выключатель одноклавишный для наружной проводки F1901	шт	12	101,26	-	1215	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
223	СПеречень оборуд., материалов п22	-Розетка штепсельная с 3-им заземляющим контактом,тип Legrand Valena№91644	шт	79	227,38	-	17963	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
224	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт	0,09	26100	-	2349	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
225	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,232	16300	-	3782	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
226	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по	1000шт	3860	108,6	48,9	419196	188754	189951	0,22	849

	установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм			39,6	12,2	2856	47092	95	0,07	273
227	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2.5 мм2	м 3860	8,5 7,3	0,1 -	32810 28178	386 -	26769 95	0,05 -	193 -
228	С151607-176 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	м 3,86	45198 -	- -	174464 -	- -	- -	- -	- -
229	СПеречень оборуд., материалов п.45	-Труба гофрированная d-20 мм	км 3860	7,68 -	- -	29645 -	- -	- -	- -	- -
230	Е0146-28-1	-Устройство в кирпичных стенах ниш глубиной до 12 см	м 0,4347	640,45 347,85	292,6 110,48	278 151	127 48	199 100	2,1 0,54	1 -
231	Е0146-31-1	-Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 20 см2	м2 2500	42,56 22,77	19,79 7,47	106400 56925	49475 18675	75600 100	0,13 0,04	337 91
232	Е0121-1-5	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	м 10	38,32 29,7	4,16 1,63	383 297	42 16	338 108	0,18 0,01	2 -
233	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	м 10,2	56 -	- -	571 -	- -	- -	- -	- -
234	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	м 1	4720 -	- -	4720 -	- -	- -	- -	- -
		ЩРВ-1х24(ЩО-1,ЩО-2)	шт							
235	Перечень оборуд., материалов п.25	-Вводной автоматический выключатель ВА47-29, 3-х фазный,25 А	2	222,74 -	- -	445 -	- -	- -	- -	- -
236	Перечень оборуд., материалов п.26	-Линейный автоматический выключатель ВА47-29, 1-о фазный , 20 А	шт 16	75,06 -	- -	1201 -	- -	- -	- -	- -
237	Перечень оборуд., материалов п.27	-Дифференциальный автомат ИЭК АД12, 1ф. 20 А	шт 10	729,67 -	- -	7297 -	- -	- -	- -	- -
238	Перечень оборуд., материалов п.28	-Динрейка 30 см	шт 6	30,72 -	- -	184 -	- -	- -	- -	- -
		ЩРВ-1х9(ЩО-3,ЩОА1,ЩОА2,ЩОА3)	шт							

239	Перечень оборуд., материалов п.29	-Щит осветительный ЩРВ-1х9	шт	4	1190,51	-	4762	-	-	-	-
240	Перечень оборуд., материалов п.25	-Вводной автоматический выключатель ВА47-29, 3-х фазный, 25 А	шт	4	222,74	-	891	-	-	-	-
241	Перечень оборуд., материалов п.26	-Линейный автоматический выключатель ВА47-29, 1-о фазный, 20 А	шт	8	75,06	-	600	-	-	-	-
242	Перечень оборуд., материалов п.28	-Динрейка 30 см	шт	4	30,72	-	123	-	-	-	-
		Монтажные работы ЛИТ "В"									
243	С151702-62	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	шт.	6	385	-	2310	-	-	-	-
244	С151702-64	-Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	2	741	-	1482	-	-	-	-
245	СПеречень оборуд., материалов п.5	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип ASV/S-136	шт	10	2937,88	-	29379	-	-	-	-
246	СПеречень оборуд., материалов п.6	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами, тип АОТ.PRS-2х36	шт	16	2519,41	-	40311	-	-	-	-
247	СПеречень оборуд., материалов п.7	-Светильник потолочный с люминесцентными лампами защищенного исполнения IP65, тип LZ-236	шт	27	2660,96	-	71846	-	-	-	-
248	СПеречень оборуд., материалов п14	-Светильники с лампой 70Вт ЖБУ.02-70-001/002	шт	1	5719,59	-	5720	-	-	-	-
249	СПеречень оборуд., материалов п.13	-Световой указатель выхода со встроенным источником питания выполненный на светодиодах, Молния 220 Выход РИП	шт	1	1939,38	-	1939	-	-	-	-
250	С151706-77 прим.	-Лампы люминисцентные, тип TL-D-18	шт	12	82	-	984	-	-	-	-
251	С151706-80 прим.	-Лампы люминисцентные, тип TL-D-36	шт	102	101	-	10302	-	-	-	-
252	С151705-3	-Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	114	14	-	1596	-	-	-	-

253	СПеречень оборуд., материалов п18	-Светильники с лампой 70 ЖБУ.02-70-100	шт	1	3556,21	-	556	-	-	-	-
254	СПеречень оборуд., материалов п11	-Лампы натриевые ДНаТ 70Вт	шт	1	331,67	-	332	-	-	-	-
255	СПеречень оборуд., материалов п19	-Выключатель одноклавишный для скрытой проводки Legrand Valena№774301	шт	13	143,99	-	1872	-	-	-	-
256	СПеречень оборуд., материалов п20	-Выключатель 2-х для скрытой проводки Legrand Valena№774301	шт	5	233,95	-	1170	-	-	-	-
257	СПеречень оборуд., материалов п21	-Выключатель одноклавишный для наружной проводки F1901	шт	1	101,26	-	101	-	-	-	-
258	СПеречень оборуд., материалов п22	-Розетка штепсельная с 3-им заземляющим контактом, тип Legrand Valena№91644	шт	16	227,38	-	3638	-	-	-	-
259	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,035	16300	-	571	-	-	-	-
260	С151601-120 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,59	53341	-	31471	-	-	-	-
261	СПеречень оборуд., материалов п.23	-Труба гофрированная d-20 мм	м	590	7,68	-	4532	-	-	-	-
		ЩРВ-1х9(ЩО-1)									
262	Перечень оборуд., материалов п.48	-Щит осветительный ЩРВ-1х9	шт	1	1190,51	-	1191	-	-	-	-
263	Перечень оборуд., материалов п.25	-Вводной автоматический выключатель ВА47-29, 3-х фазный, 25 А	шт	1	222,74	-	223	-	-	-	-
264	Перечень оборуд., материалов п.26	-Линейный автоматический выключатель ВА47-29, 1-о фазный, 20 А	шт	3	75,06	-	225	-	-	-	-
265	Перечень оборуд., материалов п.27	-Дифференциальный автомат ИЭК АД12, 1ф. 20 А	шт	2	729,67	-	1459	-	-	-	-
266	Перечень оборуд., материалов п.28	-Динрейка 30 см	шт	2	30,72	-	61	-	-	-	-
		ЩРВ-1х9 УХЛ4(ЩО-1)									

267	Перечень оборуд., материалов п.48	-Щит осветительный ЩРВ-1 шт	1	1190,51	-	1191	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
268	Перечень оборуд., материалов п.25	-Вводной автоматический выключатель ВА47-29, 3-х фазный, 25 А шт	1	222,74	-	223	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
269	Перечень оборуд., материалов п.26	-Линейный автоматический выключатель ВА47-29, 1-о фазный, 20 А шт	2	75,06	-	150	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
270	Перечень оборуд., материалов п.28	-Динрейка 30 см шт	2	30,72	-	61	-	-	-
				-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	2051146	238784		1382
	Тенге	238407	65832		365
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ	Тенге	10489139	779989		22421
	Тенге	3859412	293698		1463
Стоимость оборудования -	Тенге	217378	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге	217378	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2308390	-	-	-
Материалы -	Тенге	129939	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	345141	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1647682	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	329380	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	165
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	49407	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	158266	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	2796037	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2220
Сметная заработная плата -	Тенге	-	394548	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7606599	-	-	-
Материалы -	Тенге	1606654	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3605689	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15719	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	2133476	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3486533	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1743
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	522980	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	665588	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11758720	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22426
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4128669	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	355697	-	-	-
Материалы -	Тенге	97814	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	202280	-	-
Накладные расходы -	Тенге	163847	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	82
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24577	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	31173	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	550716	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1227
Сметная заработная плата -	Тенге	-	226857	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1075	-	-	-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1075	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	65	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	1140	-	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	15323990	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	25874
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4750074	-	-
Итого без оборудования	Тенге	15106612			
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	410900			
Итого	Тенге	15517512			
Зимние удорожания 0,9%	Тенге	139658			
Выслуга лет 1%	Тенге	155175			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	62070			
Итого в ценах 2001 г. с оборудованием	Тенге	16091793			
Итого в ценах 2015г. К=2,55742	Тенге	41153472			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2 %	Тенге	823069			
Итого	Тенге	41976541			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	5037185			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**47013726**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел образования акимата Шуского района»

Руководитель _____ Кожагаппанова Клара Исаковна

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин Александр Викторович

Технадзор ТОО «Артехстрой»

Директор _____ Алибаев Р.