Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 1

Форм

Декларация о соответствии

25 декабря 2017 год

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Мелиоратор», РК., Жамбылская область, город Тараз, проспект Абая 200, ГСЛ 13018088 от 11.11.2013 года

(наименование организации, юридический адрес)

в лице: директора Саламатина Александра Викторовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство здания районного суда по улице Жибек Жолы 17, село Б.Момышулы, Жуалынского района, Жамбылская область»

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)", руководитель Култасов Берик Сайлауович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности: договор №110140007161/170190/00 от 31.05.2017г
2. Субподрядные организации: ТОО «Монолит Дизайн-2030»

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «НИИТЭП»(Институт жилища) ГСЛ №13019779 от 30.01.2013г., рабочий проект б/№, заключение по проекту №03-0284/14 от 03.10.2014г. филиал РГП «Госэкспертиза» город Астана

(наименование проектной организации, номер проекта)

утверждена РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)", от 03.10.2014 год

(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование зданий, сооружений	Единиц измерен (шт.)	общие сведения					
		число этажей (шт.)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	число кабинетов (шт.)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Здание суда	1	2	589,7	5657,31	44	1482.9	696.44
Насосная станция	1	1	44,8	197,62	1	34,76	34.76
Котельная	1	1	12,0	32,4	1	9,87	9.87
Контрольно-пропускной пункт	1	1	23,84	84,3	2	19,8	11.14
Резервуары воды V=200м3	2	1	175,73	771,45	1	130,18	65.09

Описание конструктивных элементов			Инженерное обеспечение, сети, системы				
фундаменты	стены	кровля	Отопления	Холодного водоснабжения	Горячего водоснабжения	Канализации	Электроснабжения
9	10	11	12	13	14	15	16
Монолитные ж/бетонные	Кирпичные	Шатровая	Местное	Центральное	Местное	Местное (септик)	Центральное
Сборные ж/бетонные	Кирпичные	Плоская	-	Центральное	Местное	Местное (септик)	Центральное
Монолитные ж/бетонные	Сэндвич-панели	Сэндвич-панели	Местное	Центральное	Центральное	Центральное	Центральное
Сборные ж/бетонные	Кирпичные	Шатровая	Местное	-	-	-	Центральное
Сборные ж/бетонные	Сборные ж/бетон	Сборные ж/бетон	-	Центральное	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: *согласно проекта строительство здания районного суда выполнено:* ***Здание суда*** *–двухэтажное с подвальным этажом и чердаком, прямоугольное в плане размером 24*18м, высота 1,2 этажей 3,3м, подвального 2,5м. Фундаменты под здание монолитные ж/бетонные из бетона класса В20,W4,F75 на шлакопортландцементе, армирование выполнено арматурными сетками из арматуры класса AIII Ø 12;20;25;28;32мм, класса AI Ø 10мм. под фундаментами выполнена бетонная подготовка t 100мм из бетона класса В3,5 по гравийно-песчаной подготовке t 500мм. Для связи рабочей арматуры каркаса здания с фундаментом установлены выпуска соответствующих диаметров. Стены цокольного этажа ж/бетонные t 250мм из бетона класса В25,W4,F75 на шлакопортландцементе, с армированием сетками из арматуры класса AIII Ø 12мм, класса AI Ø 6мм. Гидроизоляция фундаментов и стен цокольного этажа обмазочная горячим битумом за два раза. Колонны каркаса монолитные ж/бетонные из бетона класса В25 армированные пространственными вязанными каркасами из арматуры класса AIII Ø 20; 22; 25; 28мм класса AI Ø 10мм. Диафрагмы жесткости монолитные ж/бетонные из бетона класса В25 армированные вязанными сетками объединенными в пространственный каркас из арматуры класса AIII Ø 12; 16 класса AI Ø 6мм. Ригеля каркаса монолитные ж/бетонные из бетона класса В25 армированные пространственными вязанными каркасами из арматуры класса AIII Ø 20; 22; 25мм класса AI Ø 10мм. Плиты перекрытий монолитные ж/бетонные из бетона класса В25 армированные вязанными сетками из арматуры класса AIII Ø 12; 16; 18 класса AI Ø 6; 8мм. Лестницы из сборных ж/бетонных ступеней по металлическим косоурам из швеллера 20мм, площадки монолитные ж/бетонные из бетона класса В20 армированные вязанными сетками из арматуры класса AIII Ø 12мм. Наружное заполнение каркаса выполнено из керамического кирпича*

М100 на растворе М75 t 250мм. Внутренние перегородки выполнены армокирпичными t 120, 250мм армированные сварными сетками через 450мм по высоте кладки из арматурной проволоки Ø 3; 5мм класса ВрI, усиленные вертикальными ж/бетонными сердечниками из бетона класса В15 с армированием арматурой Ø6мм класса AI, Ø12мм класса AIII, по верху обвязочным поясом из бетона класса В15 армированным сварными сетками из арматурной проволоки Ø 3; 5мм класса ВрI. Перемычки окон дверей монолитные ж/бетонные из бетона класса В15. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка шириной 1,0м по щебеночному основанию t 100мм. Наружная отделка здания выполнена керамогранитными плитами по оцинкованному металлическому каркасу с утеплением стен t 100мм минерал ватными плитами на базальтовой основе марки П150. Крыша чердачная из деревянных конструкций с покрытием кровли из металлочерепицы с утеплением плиты покрытия минерал ватными плитами на базальтовой основе t 150мм марки П150 и устройством армированной цементно-песчаной стяжки t 30мм. Дверные блоки установлены деревянные, металлические, алюминиевые по назначению помещений. Оконные блоки с двойными стеклопакетами выполнены из поливинилхлоридных профилей, армированных стальным оцинкованным профилем. Подоконные доски поливинилхлоридных профилей шириной 260мм, t 50мм. Полы выполнены из керамогранитной плитки, линолеумные, деревянные по назначению помещений. По внутренней отделки стен выполнена улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание из сухих растворных смесей t до 2мм с последующей окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами, облицовка стен в санузлах глазурованной керамической плиткой. По внутренней отделки потолков по коридорам и фойе выполнена облицовка гипсокартонными листами по оцинкованному металлическому каркасу, по всем потолкам выполнено сплошное выравнивание из сухих растворных смесей t до 3мм с последующей окраской поливинилацетатными водоэмульсионными составами. Произведен монтаж систем холодного и горячего водоснабжения из металлопластиковых труб "PE-RT", систем канализации из п/этиленовых труб Ø 50; 100мм, произведен монтаж санитарно-технических приборов, выполнен монтаж в полиэтиленовых трубах по конструкциям здания электропроводки силовой, освещения с установкой распределительных щитов,светильников, розеток,выключателей, монтаж систем отопления №1,2 с установкой алюминиевых радиаторов «TIPIDO»,монтаж трубопроводо теплоснабжения вентиляционных установок П1÷П4, монтаж теплового узла, монтаж систем приточно-вытяжных вентиляций. Смонтированы системы пожарной сигнализации, автоматическо пожаротушения, структурированная кабельная система, переговорные устройства,видеонаблюдени аудио-видеофикация, охранной сигнализации, телевидения.

Насосная станция –здание выполнено одноэтажное, прямоугольной формы в плане с осевыми размерами 6,38*6,0м, с высотой помещения 2,7м. Фундаменты выполнены сборные из бетонных блоков ФБС 24*4*6,бетон класса Б12,5,W4,F75 на шлакопортландцементе по гравийно-песчаной подготовки t 600мм, по верху блоков выполнен обвязочный пояс из бетона класса Б12,5,W4,F75 армированный вязанными пространственными каркасами из арматуры Ø 12мм класса AIII Ø 6мм класса AI, для связи монолитных сердечников стен с фундаментом установлены арматурные выпуска. Гидроизоляция фундаментов обмазочная горячим битумом за два раза. Стены здания выполнены из керамического глиняного кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М75 t 250м усиленные вертикальными ж/бетонными сердечниками из бетона класса В15 с армированием арматурой Ø6мм класса AI, Ø12мм класса AIII, по верху обвязочным поясом из бетона класса В15 армированным вязанными пространственными каркасами из арматуры Ø12мм класса AIII, Ø6мм класса AI. Перемычка двери монолитная ж/бетонная из бетона класса В15. Перекрытие сборны ж/бетонные много-пустотные плиты по серии 1.141.1-40с. Кровля плоская односкатная из деревянных конструкций с покрытием кровли из металлического оцинкованного профилированно листа с утеплением плит покрытия минерал ватными плитами на базальтовой основе t 150мм марки П150, керамзитовым гравием фракции 10÷20мм и устройством армированной цементно-песчаной стяжки t 30мм. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка шириной 0,8м по щебеночн основанию t 100мм. Наружная отделка здания выполнена декоративным раствором типа «Дожд по сетке с утеплением стен t 100мм минерал ватными плитами на базальтовой основе марки П с последующей окраской фасадной краской. Установлен металлический дверной блок. Полы выполн из бетонной стяжки. По внутренней отделки стен выполнена улучшенная штукатурка, сплош выравнивание из сухих растворных смесей t до 2мм с последующей окраской поливинилацетатным водоэмульсионными составами панелей на высоту 1,8м масляной краской; потолков сплошное выравнивание из сухих растворных смесей t до 3мм с последующей окраской поливинилацетат водоэмульсионными составами. В здании насосной станции установлена многонасосная устан хозяйственно-питьевого водоснабжения, с частотным регулирова

Hydro Multi-E CRIE3-04 Q=2.97м3/час, H=18.0 м.в.с., P2=2x0.55кВт, 3x400VPE, 50Hz, со шкафом управления Control, бак прямоугольный для холодной воды емкостью 1.0м3-2шт., счетчик холодно воды фильтр магнитно-механический, многонасосная установка повышения давления для пожаротушения Hydro MX D001 2CR10-2,Q=2.6л/сек, H=22.0 м.в.с., P2=2x1.1кВт,3x400V,50Hz со шкафом управления Control, электронасос погружной ГНОМ 7-7 с поплавковым выключателем Q=7м3 /ч, H=7м, N=0.6кВт

Контрольно-пропускной пункт –здание выполнено одноэтажное, прямоугольной формы в плане осевыми размерами 3,6*3,6м, с высотой помещения 2,7м. Фундаменты выполнены сборные из бетонных блоков ФБС 24*4*6,бетон класса В12,5, W4,F75 на шлакопортландцементе по гравийно песчаной подготовки t 600мм, по верху блоков выполнен обвязочный пояс из бетона класса Б12,5, W4,F75 армированный вязанными пространственными каркасами из арматуры Ø 12мм класса AI Ø6мм класса AI, для связи монолитных сердечников стен с фундаментом установлены арматурны выпуска. Гидроизоляция фундаментов обмазочная горячим битумом за два раза. Стены здания выполнены из керамического глиняного кирпича М100 на цементно-песчаном растворе М75 t 250мм, усиленные вертикальными ж/бетонными сердечниками из бетона класса В15 с армирование арматурой Ø6мм класса AI, Ø12мм класса AIII, по верху обвязочным поясом из бетона класса В15 армированным вязанными пространственными каркасами из арматуры Ø12мм класса AIII, Ø6мм класса AI. Внутренние перегородки выполнены армокирпичными t 120мм армированные сварными сетками через 450мм по высоте кладки из арматурной проволоки Ø3; 5мм класса ВрI, усиленные вертикальными ж/бетонными сердечниками из бетона класса В15 с армированием арматурой Ø6мм класса AI, Ø12мм класса AIII, по верху обвязочным поясом из бетона класса В15 армированны сварными сетками из арматурной проволоки Ø3; 5мм класса ВрI. Перемычки окон, дверей монолитн ж/бетонные из бетона класса В15. Перекрытие сборные ж/бетонные много-пустотные плиты серии 1.141.1-40с. Кровля шатровая из деревянных конструкций с покрытием кровли из металл-черепицы с утеплением плит покрытия минерал ватными плитами на базальтовой основе t 150м марки П150. Вокруг здания выполнена бетонная отмостка шириной 0,8м по щебеночному основани t 100мм. Наружная отделка здания выполнена керамогранитными плитами по оцинкованному металлическому каркасу с утеплением стен t 100мм минерал-ватными плитами на базальтовой основе марки П150, Дверные блоки металлические, деревянные, оконные блоки с двойными стеклопакетами выполнены из поливинил- хлоридных профилей, армированных стальным профил оцинкованным. Подоконные доски из поливинил-хлоридных профилей шириной 260мм, t 50мм. Пол выполнены из керамогранитной плитки, линолеумные. По внутренней отделки стен выполнена улучшенная штукатурка, сплошное выравнивание из сухих растворных смесей t до 2мм с последующ окраской поливинилацетатными водоэмуль-сионными составами панелей на высоту 1,8м масля краской; потолков сплошное выравнивание из сухих растворных смесей t до 3мм с последующей окраской поливинилацетатными водоэмуль-сионными составами.

Котельная –блочная модульная БМК-0,232Г размеры в плане 5,0*2,4м. Фундамент котельной выполнен как мелко заглублённая монолитная ж/бетонная фундаментная плита t 400мм из бет класса В20,W4,F75 на шлакопортландцементе, армирование выполнено арматурными сетками из арматуры Ø12мм класса AIII, под плитой фундамента выполнена бетонная подготовка t 100мм бетона класса В7,5 по гравийно-песчаной подготовке t 500мм. Фундамент под дымовую трубу монолитный ж/бетонный из бетона класса В20,W4,F75 на шлакопортландцементе, армировани выполнено арматурными сетками из арматуры Ø16мм класса AIII, Ø8мм класса AI, под фундам том выполнена бетонная подготовка t 100мм из бетона класса В7,5 по гравийно-песчаной подгот t 500мм. Гидроизоляция фундаментов котельной и дымовой трубы обмазочная горячим битумо два раза. Котельная оборудована двумя котлами ВВ-1035 Q116кВт (0,1Гкал/ч) с горелками MAX 205 Gas, насосами сетевой воды А110/180 ХМ-2шт, баком расширительным объемом 100л-1шт дозатором полифосфотным D3-1шт., клапаном электромагнитным отсекателем газа КЗГЭМ 1шт. Все основные процессы в котельной автоматизированы, за исключением: первоначального пуска, периодического вывода одного котла в резерв, пополнения реагентов для автоматическо станции натрий-катионирования, перевода котлов на аварийное топливо

Резервуары воды V=200м3, 2шт. –резервуары прямоугольной формы в плане с осевыми размере 12,0*6,0м. Днище t 300мм и стены t 400мм резервуаров выполнены монолитными ж/бетонным бетона класса В25,W4,F75 на шлакопортландцементе по уплотненному грунту основания щебне с пропиткой битумом, бетонной подготовке t 100мм из бетона класса В7,5, гидроизоляции раств из сухой смеси «Гидротекс». Стены и днище армированны арматурными сетками из арматуры Ø12-25мм класса AIII, Ø8мм класса AI. Гидроизоляция наружных поверхностей стен выполнен

раствором из сухой смеси «Гидротекс». Перекрытие резервуаров выполнено сборными ж/бетон плитами t 200мм, с устройство монолитного ж/бетонного обвязочного пояса в уровне плит перекрытия. Камеры лаза монолитные ж/бетонные. Резервуары на полную высоту +1,0м, обвал местным грунтом, обеспечивающим теплоизоляцию

Инженерное обеспечение объекта:

-сети хозяйственно-питьевого водопровода В1 выполнены в подземном исполнении из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 ГОСТ18599-2001 Ø75*4,5; Ø57*3; Ø40*2,4мм общей протяженностью 168,7м с установкой по трассе сборных ж/бетонных колодцев Ø1,5м, где установлена запорная арматура;

-сети противопожарного водопровода В2 выполнены в подземном исполнении из полиэтиле труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ18599-2001 Ø225*13,4мм; стальных электросварных труб ГОСТ10 Ø89*3,5; Ø57*3мм общей протяженностью 100,0м с установкой по трассе сборных ж/бето колодцев Ø1,5м, где установлена запорная арматура;

-сети бытовой канализации К1 выполнены в подземном исполнении из двухслойных полиэтиле труб КОРСИС-SN8 Ø160мм ТУ2248-001-73011750-2005 общей протяженностью 85,7м с уста по трассе сборных ж/бетонных колодцев Ø1,0-1,5м; Сети канализации подведены к двум ж/бет выгребам, каждый объемом 3,5м3

- газораспределительная сеть выполнена подземным и надземным газопроводом. Подземны газопроводы выполнены из п/этиленовых труб ПЭ100 ГАЗ SDR 11 Ø63х5,8мм-61,6м СТ РК И 4437-2004 с устройством основания под трубы из песка t 100мм, обсыпкой труб песком с ве 300мм. укладкой в траншеюгазопровода сигнального провода и ленты «Осторожно Газ». установкой по трассе опознавательных знаков. Надземный газопровод выполнен из стальны электросварных труб Ø89*3мм-21,0м ГОСТ 10705-80 на металлических опорах из стальных Ø57*3мм. Установлен шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС-2У1 с регуляторомР 10М и счетчиком газа G25 Защита надземных стальных газопроводов от атмосферной ко выполнена путем нанесения на газопроводы 2-х слоев эмали ПФ-115 после 2-х слоев грунтовки Г

-сети электроснабжения объекта выполнены строительством ВЛ-10кВ с монтажом каб СИП-3 сечением 50мм2, прокладкой подземного кабеля ААбл сечением 3*50мм2, установкой 100/10/0,4кВ, дизельной электростанции 88кВа

- сети внутреннего электроснабжения котельной, насосной станции, здания суда, КПП,выполнены подземно, кабелем АВБбШв сечением 4х16мм,24х4мм2,4х2,5мм2,

-сети наружного освещения выполнены подземно, кабелем АВБбШв сечением 4х1,0мм2 с установкой светильников содово-парковых высотой 3,5м 3шт., уличные консольные высотой Управление освещением осуществляется автоматически от фотореле и в ручную от кнопо поста в КПП **-наружные сети связи** выполнены строительством телефонной канализаци п/этиленовых труб Ø110мм, монтажом сборных ж/бетонных телефонных колодцев, прок кабеля КС-ОКГ-SM-4-2080м по существующей телефонной канализации 1483м и вновь построенной от АТС до объекта

–сети теплоснабжения от модульной котельной до здания суда выполнены подземно в ж/ лотковых каналах из стальных электросварных труб Ø76*3,5мм-78,0м ГОСТ 10705-80 на скользящих опорах с устройством изоляции труб теплоизоляционными матами. По трасс магистрали выполнена неподвижная опора.

Согласно генерального плана строительства выполнено: металлическое ограждение с территории участка высотой 2,0м, специальная зона огорожена ж/бетонным огражден высотой 2,5м с установкой дополнительных ворот, проезды покрыты асфальтобетоном, установлены бетонные бордюры, пешеходные дорожки тротуарной плиткой, со сторон [illegible] выполнена асфальтированная автостоянка на 11 машиномест, по озеленению терр [illegible] участка высажены деревья лиственных и хвойных пород, кустарники, на свободн [illegible] застройки завезен и распланирован растительный грунт с посевом семян многолетни

[illegible] технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конст [illegible] и технологическому оборудованию)

[illegible] объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласн [illegible] приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

[illegible] мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, [illegible] окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные про [illegible] выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 12.07.2017год.
(месяц, год)
окончание работ: 25.12.2017год.
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства 6,0(шесть) месяцев;
фактически 6,0(шесть) месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство здания районного суда по улице Жибек Жолы 17, село Б.Момышулы, Жуалынского района, Жамбылская область» готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор **ТОО «Мелиоратор» Саламатин А.В.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

подпись_____ 25 декабря 2017 год

М.П.