Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка № 2

О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2017 года

Заказчик: РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Договор № 110140007161/170190/00 от 31.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство здания Жуалинского районного суда по улице Жибек Жолы 17 в селе Б.Момышулы Жуалинского района Жамбылской области

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство здания Жуалинского районного суда по ул Жибек Жолы 17, Жуалинского р-на Жамбылской обл.	48 021 676	13 146 484			13 146 484	13 146 484		
2	в.т.ч.НДС	5 145 180	1 408 552			1 408 552	1 408 552		
4	**Итого к оплате:**	48 021 676	13 146 484			13 146 484	13 146 484		

Заказчик:

РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)"

И.о. руководителя _____ **Турдыева Г.К.**

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор"

Директор _____ **Саламатин А.В.**

Заказчик: РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Договор: № 110140007161/170190/00 от 31.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания Жуалинского районного суда по улице Жибек Жолы 17 в селе Б.Момышулы Жуалинского района Жамбылской области

А К Т N 2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2017год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		С М Е Т А 3-1-1 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ														
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ- Лист 4,3														
28	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен толщ.90мм м3	3,69	4173,97	378,22	15402	1396	13683	20,04	74						
				3566,25	141,75	13159	523	100	0,69	3						
29	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150 толщ.90мм м3	3,5793	9950	-	35614	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
30	С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 8.02-04-20 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х110 мм шт.	287	5,93	-	1702	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		Перегородки														
32	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок м3	0,3576	3630,15	374,4	1298	134	1132	17,5	6						
				3026,25	139,5	1082	50	100	0,69	-						
33	С11031-104	-Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-25 толщ.60мм м3	0,3576	8390	-	3000	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						
		Антисейсмический монолитный пояс														
60	Е0106-19-1	-Устройство антисейсмического пояса в опалубке м3	1,2	10736,57	316,01	12884	379	1874	8,25	10						
				1368	119,39	1642	143	105	0,58	1						

Каркас КР-1

61	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d6мм т	0,001998	55620 -	- -	111 -	- -	- -	- -	- -
62	С12041-23 Изм. и доп.вып.9	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004 т	0,01851	53000 -	- -	981 -	- -	- -	- -	- -
63	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм(ОС-1) т	0,0021312	55620 -	- -	119 -	- -	- -	- -	- -
64	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6мм (ОС-4) т	0,0031968	55620 -	- -	178 -	- -	- -	- -	- -
		ПОЛЫ тип-1 - лист 5								
101	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	4,9	91,22 10,51	2,62 0,99	447 51	13 5	69 123	0,07 -	- -
102	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,392	8131,58 567	- -	3188 222	- -	273 123	3,66 -	1 -
		ПОЛЫ тип-2 - лист 5								
105	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	6,24	91,22 10,51	2,62 0,99	569 66	16 6	88 123	0,07 -	- -
106	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,4992	8131,58 567	- -	4059 283	- -	348 123	3,66 -	2 -
107	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	6,24	230,77 52,2	9,95 3,74	1440 326	62 23	429 123	0,36 0,02	2 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			80882 16831	2000 750	46165 -	- -	94 4

С М Е Т А 2-1-1 ЗДАНИЕ РАЙОННОГО СУДА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ1 НИЖЕ 0,000)

		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТ							
15	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000мм БЕТОН В20, W4 м3	100	9451,77 585	353,46 133,52	945177 585	35346 13352	14634 105	3,6 0,65	360 65
16	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	101,5	127 -	- -	12891 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			958068 585	35346 13352	14634 -	- -	360 65

РАЗДЕЛ 2. КАРКАС

		КОЛОННА КМ-1(6ШТ)							
36	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м БЕТОН В25 м3	2,88	12968,05	990,15	37348	2852	6105	10,4	30
				1644,75	374,04	4737	1077	105	1,83	5
		КОЛОННА КМ-1.1(5ШТ)								
41	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м БЕТОН В25 м3	2,4	12968,05	990,15	31123	2376	5087	10,4	25
				1644,75	374,04	3947	898	105	1,83	4
		КОЛОННА КМ-2(3ШТ)								
46	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м БЕТОН В25 м3	1,44	12968,05	990,15	18674	1426	3052	10,4	15
				1644,75	374,04	2368	539	105	1,83	3
		КОЛОННА КМ-2.1(6ШТ)								
51	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м БЕТОН В25 м3	2,88	12968,05	990,15	37348	2852	6105	10,4	30
				1644,75	374,04	4737	1077	105	1,83	5
		КОЛОННА КМ-3(4ШТ)								
56	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м БЕТОН В25 м3	1,92	12968,05	990,15	24899	1901	4070	10,4	20
				1644,75	374,04	3158	718	105	1,83	4
		КОЛОННА КМ-4(2ШТ)								
61	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м бетон класса В25 м3	0,96	12968,05	990,15	12449	951	2035	10,4	10
				1644,75	374,04	1579	359	105	1,83	2
		МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ ПОДВАЛА								
66	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300мм из бетона В25 м3	48,95	11964,49	360,48	585662	17645	81011	8,99	440
				1440	136,17	70488	6666	105	0,67	33
67	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм т	0,3814	69000	-	26317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
68	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм т	4,0926	65900	-	269702	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
69	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм т	0,3017	61200	-	18464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
70	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм /обрамление отверстий/ т	0,1398	50900	-	7116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

71	E0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,054	70437,87	304,24	3804	16	555	58	3
		1т		9675	114,75	522	6	105	0,56	-
72	C12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,054	18000	-	972	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ДИАФРАГМЫ МОНОЛИТНЫЕ Дм-1,2,3,3н,4								
73	E0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	15,43	13981,71	442,42	215738	6827	40984	14	216
		м3		2362,5	167,13	36453	2579	105	0,82	13
74	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,1509	69000	-	10412	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	1,47754	65900	-	97370	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
76	C12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	0,0232	61200	-	1420	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
77	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d16мм /обрамление отверстий/	0,1392	50900	-	7085	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
78	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	482,27	245,44	3,82	118368	1842	22075	0,21	102
		м2		37,35	1,44	18013	694	118	0,01	3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			1524171	38688	171079	-	891
			Тенге			146002	14613	-	-	72

С М Е Т А 6-7-2 КОТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2	Ком.предл ТОО"Буран Бойлер" от13.02.14г	-Стоимость блочной-модульной котельной 0,232МВТ с оборудованием	1	2678169,87	-	2678170	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
4	Ком.предл ТОО"Буран Бойлер" от 13.02.14г	-Дымовая труба, утепленная, самонесущая, в комплекте с газоходами, шиберами, взрывными клапанами, Ø535мм,Н-10 м	1	539485,45	-	539485	-	-	-	-
		комплект		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			3217651	-	-	-	-
			Тенге			-	-	-	-	-
	ИТОГО по форме					4822704	40688	217244	-	985
						162833	15363	-	-	76

Стоимость оборудования	3217651
Итого с накладными расходами без стоимости оборудования	1605053
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,0%	96303
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1701356
Временные здания и сооружения 1,8%	30624
Итого с временными здания и сооружения	1731981
Затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	15588
Затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	6928
Затратами на выслугу лет, 1%	17320
Всего с затратами с зимними, доп. отпусками, выслугой лет, оборудованием	4989467
Пересчет в ценах 2017г К=2,5570	12758068
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	255161
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	13013229
Налог на добавленную стоимость, 12%	1454587
Итого с НДС	14574816
Понижающий коэффициент К=0,902	**13146484**
В том числе НДС 12%	**1408552**

Принял Заказчик:
РГУ "Администратор судов по Жамбылской области
Департамента по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)"

Сдал Подрядчик:
ТОО «Мелиоратор»

И.о. руководителя _____ **Турдыева Г.К.**

Директор _____ **Саламатин А.В.**

Технадзор:
ТОО «ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ» **Панченко В.Ю.**