Приложение №1
Типовая межведомственная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

Справка № 3

О стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 года

Заказчик: РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)"

Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"

Договор № 110140007161/170190/00 от 31.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство здания Жуалинского районного суда по улице Жибек Жолы 17 в селе Б.Момышулы Жуалинского района Жамбылской области

№	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала года по отчетный месяц	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство здания Жуалинского районного суда по ул Жибек Жолы 17, Жуалинского р-на Жамбылской обл.	81 541 492	33 519 816			33 519 816	33 519 816		
2	в.т.ч.НДС	5 145 180	3 591 409			3 591 409	3 591 409		
4	**Итого к оплате:**	81 541 492	33 519 816			33 519 816	33 519 816		

Заказчик:

РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)"

Руководитель _____ **Култасов Б.С.**

Подрядчик:

ТОО "Мелиоратор"

Директор _____ **Саламатин А.В.**

Заказчик: РГУ "Администратор судов по Жамбылской области Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)"

Форма N 2в

Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Договор: №110140007161/170190/00 от 31.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство здания Жуалинского районного суда по улице Жибек Жолы 17 в селе Б. Момышулы Жуалинского района Жамбылской области

А К Т N 3
приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С М Е Т А 3-1-1 КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ								
		РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ Лист 4,3								
		Перекрытия								
57	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до10мм	3	1301,36	373,54	3904	1121	2523	2,66	8
		шт.		465,75	135,07	1397	405	140	0,61	2
58	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Многопустотные плиты покрытия ПК 36.12-8Т плиты приведенной толщиной 11см	10,6326	2540	-	27007	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
59	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов 1ПК 47.10-8AmV-C8a	10,63	45	-	478	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		Кровля								
65	Е0112-13-1	-Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	12,96	148,03	4,93	1918	64	480	0,19	2
		м2		29,25	1,85	379	24	119	0,0 1	-
66	С11031-4082 Изм. и доп.вып.16 СН РК8.02-04-2002	-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25	1,468368	4032	-	5920	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0108-6-1	-Кладка кирпичных столбиков	0,015625	7873,44	335,84	123	5	15	4,54	-
		м3		699,75	126	11	2	118	0,61	-
68	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,724	22541,72	316,57	16320	229	3134	22,5	16
		м3		3487,5	119,25	2525	86	120	0,58	-

69	E0110-14-1	-Установка стропил, мауэрлата	0,236	21304,82	334,28	5028	79	998	22,1	5
		м3		3397,5	126	802	30	120	0,62	-
70	E0110-49-1	-Укладка по фермам прогонов из досок	0,047	19243,43	311,18	904	15	137	13,2	1
		м3		2317,5	117	109	5	120	0,57	-
71	E0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	14,42	767,86	7,54	11073	109	3764	1,43	21
		м2		214,65	2,86	3095	41	120	0,01	-
72	E0110-50-3	-Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	40	340,17	8,39	13607	336	2258	0,27	11
		м2		43,88	3,17	1755	127	120	0,02	1
73	E0110-15-1	-Устройство слуховых окон	1	3081,19	81,61	3081	82	1193	6,08	6
		шт.		963	31,5	963	31	120	0,15	-
74	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлата	0,236	573,75	28,11	135	7	38	0,78	-
		м3		123,75	10,58	29	2	120	0,05	-
75	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,724	1862,35	14,17	1348	10	269	1,88	1
		м3		303,75	5,4	220	4	120	0,03	-
76	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	40	20,48	0,91	819	36	241	0,03	1
		м2		4,68	0,34	187	14	120	-	-
		Проемы								
82	E0110-91-5 Изм. и доп. вып.2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2, ОК-1	2,73	427,5	19,32	1167	53	630	1,11	3
				185,83	6,39	507	17	120	0,03	-
	СН РК8.02-01-2002 СН РК8.02-03-2002 СН РК8.02-05-2002 СН РК8.02-06-2002 СН РК8.02-07-2002 РДСРК8.02-03-2002	м2								
83	E0110-91-6 Изм. и доп. вып.2	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2м2, ОК-2,ОК-3	5,43	346,04	18,87	1879	102	931	0,82	4
				136,44	6,39	741	35	120	0,03	-
	СН РК8.02-01-2002 СН РК8.02-03-2002 СН РК8.02-05-2002 СН РК8.02-06-2002 СН РК8.02-07-2002 РДСРК8.02-03-2002	м2								
84	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ30674-99 /ОК-1,ОК-2,ОК-3/	8,16	5206	-	42481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Подоконные доски								
85	E0110-22-2	-Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1,95	232,86	5,58	454	11	225	0,59	1
		м2		94,05	2,12	183	4	120	0,01	-

86	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м	3,81	3680 -	-	14021 -	-	-	-	-
87	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм м	0,97	2030 -	-	1969 -	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		153634	153725	2259	16836	-	81
			Тенге			12903	947	-	-	3

С М Е Т А 2-1-1 ЗДАНИЕ РАЙОННОГО СУДА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ1 НИЖЕ 0,000)

РАЗДЕЛ 1. ПРИЯМКИ 5ШТ

27	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки t 100мм из бетона класса В3,5,W4 м3	1,17	7470,97 195,75	66,01 24,93	8741 229	77 29	271 105	1,35 0,12	2 -
28	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,1934	253 -	-	302 -	-	-	-	-
29	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при t до 150мм бетон класса В20, W4 ПРМ1,2,3,5 м3	1,85	12053,25 2137,5	1327,03 456,24	22299 3954	2455 844	5038 105	12,49 1,72	23 3
30	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при t более 150мм ,бетон класса БЕТОН В20, W4 ПРМ4 м3	1,63	11129,23 1075,5	954,99 330,44	18141 1753	1557 539	2406 105	6,51 1,34	11 2
31	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4:з а2кг/см2 м3	3,5322	127 -	-	449 -	-	-	-	-
32	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d10мм т	0,2387	60500 -	-	14441 -	-	-	-	-
33	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,09091	70437,87 9675	304,24 114,75	6404 880	28 10	934 105	58 0,56	5 -
34	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,09091	18000 -	-	1636 -	-	-	-	-
35	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков т	0,16575	165014,6 6975	1941,97 726,75	27351 1156	322 120	1506 118	42,3 3,55	7 1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			99764	4439	10155	-	48
			Тенге			7972	1542	-	-	6

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕКРЫТИЕ, РИГЕЛЯ

79	Е0106-22-1	-Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6м из бетона класса В25 м3	72,5	13113,99 1282,5	241,1 91,08	950764 92981	17480 6603	104564 105	8,06 0,44	584 32

80	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12мм т	0,9968	62600 -	- -	62400 -	- -	- -	- -	- -
81	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм т	8,507	65900 -	- -	560611 -	- -	- -	- -	- -
82	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм т	0,4303	61200 -	- -	26334 -	- -	- -	- -	- -
83	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-5,6 т	0,0902	64092,87 3330	304,24 114,75	5781 300	27 10	326 105	20 0,56	2 -
84	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-7 т	0,0168	93997,62 33075	304,24 114,75	1579 556	5 2	585 105	198 0,56	3 -
85	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,107	18000 -	- -	1926 -	- -	- -	- -	- -
86	Е0106-22-1	-Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6м бетон класса В25/козырек МК-1/ м3	1,5	13113,99 1282,5	241,1 91,08	19671 1924	362 137	2163 105	8,06 0,44	12 1
87	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12мм т	0,0203	62600 -	- -	1271 -	- -	- -	- -	- -
88	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм т	1,2863	65900 -	- -	84767 -	- -	- -	- -	- -
89	Е0106-18-2	-Устройство ж/бетонных монолитных ригелей РМ-1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5,РМ-6 из бетона В25 при высоте до500мм м3	9,25	15366,04 2385	407,3 153,86	142136 22061	3768 1423	24659 105	14,4 0,75	133 7
90	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d10мм т	1,312	64700 -	- -	84886 -	- -	- -	- -	- -
91	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d22мм т	0,9063	58700 -	- -	53200 -	- -	- -	- -	- -
92	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d25мм т	1,8621	56200 -	- -	104650 -	- -	- -	- -	- -
93	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28мм т	0,0155	45800 -	- -	710 -	- -	- -	- -	- -

94	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22мм	т	0,0078	48300 -	- -	377 -	- -	- -	- -	-
95	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,027	70437,87 9675	304,24 114,75	1902 261	8 3	278 105	58 0,56	2 -
96	Е0106-11-7	-Установка шайбы Ш-1	1т	0,096	93997,62 33075	304,24 114,75	9024 3175	29 11	3346 105	198 0,56	19 -
97	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,123	18000 -	- -	2214 -	- -	- -	- -	-
98	Е0106-14-4	-Устройство монолитных сердечников СМ1,СМ2,СМ3,СМ4 из бетона В15	м3	5,221	12308,3 1644,75	990,15 374,04	64262 8587	5170 1953	11067 105	10,4 1,83	54 10
99	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10мм	т	0,82412	67700 -	- -	55793 -	- -	- -	- -	-
100	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d6мм	т	0,23145	69000 -	- -	15970 -	- -	- -	- -	-
101	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг ПОЗ.1, 1.1	т	0,23994	93997,62 33075	304,24 114,75	22554 7936	73 28	8362 105	198 0,56	48 -
102	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,23994	18000 -	- -	4319 -	- -	- -	- -	-
103	Е0106-19-1	-Устройство монолитных перемычек из бетона класса	м3	0,757	10736,57 1368	316,01 119,39	8128 1036	239 90	1182 105	8,25 0,58	6 -
104	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10мм	т	0,13912	67700 -	- -	9418 -	- -	- -	- -	-
105	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d6мм	т	0,03608	69000 -	- -	2490 -	- -	- -	- -	-
106	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d10мм/сетка С1/	т	0,017608	67700 -	- -	1192 -	- -	- -	- -	-
107	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм /сетка С1/	т	0,001988	69000 -	- -	137 -	- -	- -	- -	-

108	E0106-19-1	-Устройство поясов по верху кирпичных перегородок из бетона класса В3,5	м3	3,6144	10178,32	316,01	36789	1142	5645	8,25	30
					1368	119,39	4944	432	105	0,58	2
109	С12041-89	-Каркасы и сетки плоские:		0,0599	50800	-	3043	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d4мм /СГ1,СГ2/	т		-	-	-	-	-	-	-
110	С12041-90	-Каркасы и сетки плоские:		0,3303	41200	-	13608	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d5мм /СГ1,СГ2/	т		-	-	-	-	-	-	-
111	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг СК	т	0,0618	93997,62	304,24	5809	19	2154	198	12
					33075	114,75	2044	7	105	0,56	-
112	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	т	0,0618	18000	-	1112	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	С11011-2092	-Анкерный болт стальной		596	9,14	-	5447	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х100мм	шт.		-	-	-	-	-	-	-
114	Е0106-1-16	-Устройство фундамента железобетонного под перегородки из бетона В15, W4	м3	14,4	8284,71	196,62	119300	2831	5239	1,79	26
					272,25	74,27	3920	1069	105	0,36	5
115	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	14,616	127	-	1856	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
116	С12041-72	-Каркасы и сетки плоские:		0,22212	67700	-	15038	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d10мм	т		-	-	-	-	-	-	-
117	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:		0,0402	65000	-	2613	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I,d6мм	т		-	-	-	-	-	-	-
118	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов. Гидроизолом	м2	17,55	768,91	11,21	13494	197	740	0,2	4
					31,5	4,21	553	74	118	0,02	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге				2516575	31350	170309	-	935
			Тенге				150279	11842	-	-	58

С М Е Т А 2-1-2 ЗДАНИЕ РАЙОННОГО СУДА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР1 НИЖЕ ОТМ. 0.000)

РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ

1	Е0108-6-7	-Кладка стен внутренних из керамического кирпича М-100 на растворе М-50 при высоте этажа до 4м	м3	18,45	7148,26	337,41	131885	6225	17341	4,38	81
					670,5	126	12371	2325	118	0,62	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	1	Тенге				131885	6225	17341	-	81
			Тенге				12371	2325	-	-	11

		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕГОРОДКИ								
2	E0108-7-3	-Кладка перегородок из	309	1025,02	34,73	316731	10732	86783	1,43	442
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 СН РК8.02-06-2004 СН РК8.02-17-2006	керамического кирпича М-100 на растворе М-50 армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м м2		225	13,01	69525	4020	118	0,06	20
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			316731	10732	86783	-	442
			Тенге			69525	4020	-	-	20
		С М Е Т А 2-1-1а ЗДАНИЕ РАЙОННОГО СУДА. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ2 ВЫШЕ ОТМ.0,000)								
		КОЛОННА КМ-1(5ШТ)								
1	E0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м бетон класса В25 м3	2,9	12968,05	990,15	37608	2872	6147 12294	10,4	30
				1644,75	374,04	3270	1085	105	1,83	6
2	C12041-76	-Каркасы и сетки плоские:	0,1545	58700	-	9069	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм т		-	-	-	-	-	-	-
3	C12041-96	-Каркасы и сетки	0,1162	64700	-	7515	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т		-	-	-	-	-	-	-
4	C12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,008	48300	-	387	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм т		-	-	-	-	-	-	-
5	C12041-71	-Каркасы и сетки плоские:	0,0375	68200	-	2558	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм т		-	-	-	-	-	-	-
		КОЛОННА КМ-1.1(6ШТ)								
6	E0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м бетон класса В25 м3	3,48	12968,05	990,15	40129	3446	7377	10,4	36
				1644,75	374,04	5724	1302	105	1,83	7
7	C12041-76	-Каркасы и сетки плоские:	0,1854	58700	-	10883	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм т		-	-	-	-	-	-	-
8	C12041-96	-Каркасы и сетки	0,0146	64700	-	9410 945	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т		-	-	-	-	-	-	-
9	C12041-27	-Арматурные заготовки, не	0,0096	48300	-	464	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм т		-	-	-	-	-	-	-

10	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм т	0,018	68200 -	- -	1228 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОННА КМ-2(3ШТ)								
11	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до4 м, периметром до 2м бетон класса В25 м3	1,74	12968,05 1644,75	990,15 374,04	22565 2862	1723 651	3689 105	10,4 1,83	18 3
12	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм т	0,1119	58700 -	- -	6569 -	- -	- -	- -	- -
13	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т	0,0697	64700 -	- -	4509 -	- -	- -	- -	- -
14	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм т	0,00638	48300 -	- -	307 -	- -	- -	- -	- -
15	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм т	0,023	68200 -	- -	1535 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОННА КМ-2.1(6ШТ)								
16	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м бетон класса В25 м3	3,48	12968,05 1644,75	990,15 374,04	45129 5724	3446 1302	7377 105	10,4 1,83	36 1
17	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм т	0,2238	58700 -	- -	13137 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т	0,14544	64700 -	- -	9410 -	- -	- -	- -	- -
19	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм т	0,01272	48300 -	- -	615 -	- -	- -	- -	- -
20	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм т	0,018	68200 -	- -	1228 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОННА КМ-3(2ШТ)								
21	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м бетон класса В25 м3	1,16	12968,05 1644,75	990,15 374,04	15043 1908	1149 434	2459 105	10,4 1,83	12 2

22	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм т	0,0966	56200 -	- -	5429 -	- -	- -	- -	- -
23	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d10мм т	0,04646	64700 -	- -	3006 -	- -	- -	- -	- -
24	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм т	0,00616	45800 -	- -	282 -	- -	- -	- -	- -
25	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм т	0,02	68200 -	- -	1023 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОННА КМ-3.1 (2ШТ)								
26	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м бетон класса В25 м3	1,16	12968,05 1644,75	990,15 374,04	15043 1908	1148 434	2459 105	10,4 1,83	12 2
27	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм т	0,0966	56200 -	- -	5429 -	- -	- -	- -	- -
28	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т	0,04848	64700 -	- -	3137 -	- -	- -	- -	- -
29	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм т	0,00632	45800 -	- -	282 -	- -	- -	- -	- -
30	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм т	0,006	68200 -	- -	409 -	- -	- -	- -	- -
		КОЛОННА КМ-4 (2ШТ)								
31	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2м бетон класса В25 м3	1,16	12968,05 1644,75	990,15 374,04	15043 1908	1149 434	2459 105	10,4 1,83	12 2
32	С12041-77 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28мм т	0,121	56200 -	- -	6800 -	- -	- -	- -	- -
33	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т	0,04848	64700 -	- -	3137 -	- -	- -	- -	- -

34	С12041-28	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28мм	0,0088	45800	-	403	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
35	С12041-71	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	0,006	68200	-	409	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
		ДИАФРАГМЫ МОНОЛИТНЫЕ Дм-1,2,3,3н,4								
36	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до 300мм	13,32	12171,52	341,75	162126	4552	24526	9,8	132
				1624,5	129,11	21639	1720	105	0,63	9
		м3								
37	С12041-94	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6мм	0,11926	69000	-	8229	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
38	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	1,5161	65900	-	99909	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
39	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18мм	0,06263	61200	-	3833	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
		РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕКРЫТИЯ,РИГЕЛИ								
40	Е0106-22-1	-Устройство без балочных перекрытий толщиной до 200мм на высоте от опорной площади до 6м из бетона В25 /Пм-2/	38,5	13113,99	241,1	504889	9283	55527	8,06	311
				1282,5	91,08	49377	3507	105	0,44	17
		м3								
41	С12041-97	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12мм	0,5326	62600	-	33341	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
42	С12041-58	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16мм /Кр-1/	0,317898	54600	-	17357	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
43	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм /Кр-1/	0,216317	65900	-	14256	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
44	С12041-58	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 18мм /Кр-2/	0,118746	54600	-	6484	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
45	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм /Кр-2/	0,6509	65900	-	4290	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
46	С12041-73	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	3,785	65900	-	249435	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9			-	-	-	-	-	-	-

	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
47	С12041-74 -Каркасы и сетки плоские:		0,5392	61300	-	33053	-	-	-	-
	Изм. и сталь периодического профиля									
	доп.вып.9 класса А-III, d 14мм			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
48	С12041-75 -Каркасы и сетки плоские:		0,5168	61200	-	31625	-	-	-	-
	Изм. и сталь периодического профиля									
	доп.вып.9 класса А-III, d 16-18мм			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
49	Е0106-11-9 -Установка закладных деталей		0,05333	64092,87	304,24	3418	16	193	20	1
	весом более 20 кг									
				3330	114,75	178	6	105	0,56	-
		т								
50	С12041-133 -Лакокрасочные и другие		0,05333	18000	-	860	-	-	-	-
	неметаллические покрытия									
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
51	Е0106-22-1 -Устройство без балочных		41,75	13113,99	241,1	547509	10066	60220	8,06	337
	перекрытий толщиной до 200мм									
	на высоте от опорной площади									
	до 6м из бетона В25 /Пм-3/			1282,5	91,08	53545	1803	105	0,44	19
		м3								
52	С12041-97 -Каркасы и сетки		0,5778	62600	-	36171	-	-	-	-
	Изм. и пространственные: сталь									
	доп.вып.9 гладкая класса А-I, d 12мм			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
53	С12041-58 -Каркасы и сетки плоские:		0,2473	54600	-	13503	-	-	-	-
	Изм. и сталь гладкая класса А-I,									
	доп.вып.9 d 16мм /Кр-1/			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
54	С12041-73 -Каркасы и сетки плоские:		0,1683	65900	-	11090	-	-	-	-
	Изм. и сталь периодического профиля									
	доп.вып.9 класса А-III, d 12мм /Кр-1/			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
55	С12041-95 -Каркасы и сетки		0,03948	66000	-	2626	-	-	-	-
	Изм. и пространственные: сталь									
	доп.вып.9 гладкая класса А-I, d 8мм			-	-	-	-	-	-	-
	/ПК-1/									
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
56	С12041-77 -Каркасы и сетки плоские:		0,2312	56200	-	12993	-	-	-	-
	Изм. и сталь пермодического профиля									
	доп.вып.9 класса А-III, d 2мм5 /ПК-1/			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
57	С12041-73 -Каркасы и сетки плоские:		4,2471	65900	-	279881	-	-	-	-
	Изм. и сталь периодического профиля									
	доп.вып.9 класса А-III, d 12мм			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
58	С12041-74 -Каркасы и сетки плоские:		0,2208	61300	-	13535	-	-	-	-
	Изм. и сталь периодического профиля									
	доп.вып.9 класса А-III, d 14мм			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								
59	С12041-75 -Каркасы и сетки плоские:		0,2363	61200	-	14462	-	-	-	-
	Изм. и сталь периодического профиля									
	доп.вып.9 класса А-III, d 16мм			-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004	т								

60	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм т	0,3496	61200 - -	- - -	21393 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
61	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг т	0,0377	64092,87 3330	304,24 114,75	2417 126	12 5	137 105	20 0,56	1 -
62	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0377	18000 -	- -	679 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0106-18-2	-Устройство ж/бетонных монолитных ригелей РМ-1,РМ-1.1,РМ-2,РМ-3,РМ-4,РМ-5,РМ-5.1,РМ-6, из бетона В25 при высоте до 500мм м3	2,575	15366,04 2385	407,3 153,86	39568 6142	1049 396	6865 105	14,4 0,75	37 2
64	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10мм т	0,4288	64700 -	- -	27740 -	- -	- -	- -	- -
65	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм т	0,55	58700 -	- -	32285 -	- -	- -	- -	- -
66	Е0106-11-7	-Установка шайбы Ш-1 т	0,0194	93997,62 33075	304,24 114,75	1824 642	6 2	676 105	198 0,56	4 -
67	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-4 1т	0,042	70437,87 9675	304,24 114,75	2853 392	13 5	417 105	58 0,56	3 -
68	С12041-133	-Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия т	0,0599	18000 -	- -	1078 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге Тенге		2533842 155345	39930 13086	186675 -	- -	980 80

С М Е Т А 6-7-1 КОТЕЛЬНАЯ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Монолитный пандус

15	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем м2	7,92	91,22 10,51	2,62 0,99	722 83	21 8	112 123	0,07 -	1 -
16	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских из бетона класса В15 м3	0,5	8284,71 272,25	196,62 74,27	4142 136	98 37	182 105	1,79 0,36	1 -
17	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,5	253 -	- -	127 -	- -	- -	- -	- -
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,013574	67700 -	- -	919 -	- -	- -	- -	- -

		Фундамент под дымовую трубу								
19	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	7,04	1337,2	97,07	9414	683	1234	0,78	5
				112,5	36	792	253	118	0,18	1
		м3								
20	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,41	7583,17	66,01	10692	93	327	1,35	2
				195,75	24,93	276	35	105	0,12	-
		м3								
21	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона класса В20,W4,F50	10,9	9558,31	260,48	104186	2839	8054	3,94	43
				614,25	89,46	6695	975	105	0,35	4
		м3								
22	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,9	253	-	2758	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
23	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1103	61200	-	6750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
24	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм	0,1012	50900	-	5151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8мм	0,0245	53600	-	1313	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
26	Е0146-8-1	-Обетонирование конструкций колонн	0,1	20483,7	316,57	2048	32	454	26,5	3
				4421,25	119,25	442	12	100	0,58	-
		м3								
27	Е0106-11-3	-Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,1112	148200,82	587,63	16480	65	2338	118	13
				19800	222,75	2202	25	105	1,08	-
		1т								
28	С12021-245	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,01	172800	-	1728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
29	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
				37,35	1,44	598	23	118	0,01	-
		м2								
		Монолитный приямок П1								
30	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,1	7583,17	66,01	758	7	23	1,35	-
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	-
		м3								
31	Е0106-33-3	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150мм, бетон класса В15,W4,F75 на	0,4	11840,1	1327,03	4736	531	1089	12,45	5
				2137,5	456,24	855	182	105	1,72	1

		сульфотостойком цементе								
			м3							
32	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4	253	-	101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
33	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм	0,012936	41200	-	533	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
34	Е0134-53-1	-Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	0,64	1138,3	221,4	729	142	631	4,87	3
				812,25	84,38	520	54	110	0,41	-
			м2							
35	С11011-4441 Изм. и доп.вып.19	-Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,032	51535	-	1649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
36	С11011-4289 Изм. и доп.вып.19 прим.	-Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	0,002256	51346	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
37	С11011-1577 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50мм х 50мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,010556	57972	-	612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
38	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d6мм	0,00008	55620	-	4	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
39	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20кг сальник Ø 50мм	0,0059	70437,87	304,24	416	2	61	58	-
				9675	114,75	57	1	105	0,56	-
			1т							
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,5	245,44	3,82	859	13	160	0,21	1
				37,35	1,44	131	5	118	0,01	-
			м2							
		Опора под дымовую трубу								
41	Е0109-34-5	-Монтаж опорных конструкций дымовой трубой	1,5552	9021,19	2162,21	14030	3363	4801	17,3	27
				3015	415,31	4689	646	90	1,56	2
			т							
42	С12021-179	-Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных и дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200м, масса 1м 200÷300кг /масса 1м 1555,2кг:9м 173кг/	1,5552	109500	-	170294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
43	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	90,2016	40,72	0,04	3673	4	675	0,04	4
				8,32	-	750	-	90	-	-
			м2							
44	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК	-Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки	0,5308	60200	-	31954	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	из углеродистой стали Ст3сп СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004 т								
45	С11011-4489-Уголок стальной горячекатаный Изм. и доп.вып.19 равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75мм х 75мм х 6мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) т	0,5415	56226 -	- -	30446 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			431267	7953	20873	-	110
		Тенге			18246	2260	-	-	9

С М Е Т А 6-5-1 Насосная станция. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

34	Е0106-3-4 -Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,/ФМ-1,бетон В20/ м3	0,1404	9542,06 634,5	257,71 91,69	1340 89	36 13	107 105	4,05 0,4	1 -
35	С12041-5 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: Изм. и доп.вып.19 сталь гладкая класса А-I, d8мм т	0,0013	52102 -	- -	68 -	- -	- -	- -	- -
36	С12041-6 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: Изм. и доп.вып.19 сталь гладкая класса А-I,d10мм т	0,0336	50642 -	- -	1702 -	- -	- -	- -	- -
37	С12041-23 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: Изм. и доп.вып.9 сталь периодического профиля класса А-III, d 10мм СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004 т	0,191	53000 -	- -	10123 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0106-34-4 -Устройство прямоугольных стен толщиной до 300 мм подземной части насосных станций /МС-1 из бетона класса В7,5/ м3	2,1	10987,37 1431	1188,45 404,35	23073 3005	2496 849	4047 105	8,65 1,63	18 3
39	Е0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	14,81	245,44 37,35	3,82 1,44	3635 553	57 21	678 118	0,21 0,01	3 -
40	Е0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг /ЗД-1/ т	0,01364	93997,62 33075	304,24 114,75	1282 451	4 2	475 105	198 0,56	3 -
44	Е0108-3-2 -Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,552	2139,27 123,75	100,89 38,25	1181 68	56 21	106 118	0,85 0,18	- -
45	Е0106-3-4 -Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование,/ФМ-2,ФМ-3/ м3	2,1	9328,91 634,5	257,71 91,69	19591 1332	541 193	1601 105	4,05 0,4	9 1
46	С12041-90 -Каркасы и сетки плоские: Изм. и доп.вып.9 проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004 т	0,01195	41200 -	- -	492 -	- -	- -	- -	- -

47	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	2,78	245,44	3,82	682	11	127	0,21	1
					37,35	1,44	104	4	118	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				63169	3201	7141	-	35
			Тенге				5602	1103	-	-	4
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
48	E0108-10-1	-Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов кирпич керамический КОРПо М100 на растворе М50	м3	36,8714	7261,44	335,84	267739	12383	39549	5,07	187
					783	126	28870	4646	118	0,61	22
49	E0108-11-1	-Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	97,03	-38,93	-	-3777	-	-4457	-0,22	-21
					-38,93	-	-3777	-	118	-	-
50	C12041-89 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4мм	т	0,379761	50800	-	19292	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
51	C12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм /СГ-1/	т	0,02772	41200	-	1142	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
52	C12041-88 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3мм /СГ-1/	т	0,001848	64100	-	118	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
53	C12041-90 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5мм /СГ-2/	т	0,0239932	41200	-	989	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
54	C12041-89 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4мм /СГ-2/	т	0,00779	50800	-	396	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004				-	-	-	-	-	-	-
		Перегородки									
55	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /под металлические решетки/	м2	1,584	988,66	34,37	1566	54	377	1,21	2
					189	12,87	299	20	118	0,06	-
	СН РК8.02-05-2002 СН РК8.02-06-2002 СН РК8.02-17-2002										
		Перемычки и сердечники									
56	E0106-18-9	-Устройство перемычки Прм-1	1м3	0,07	14810,82	367,51	1037	26	172	13,1	1
					2202,75	138,83	154	10	105	0,68	-

57	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d6мм т	0,0027	69000 - -	- - -	186 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
58	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм т	0,0064	52400 - -	- - -	335 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
59	Е0106-14-4	-Устройство монолитных сердечников МС-1,МС-2 м3	2,5	12308,3 1644,75	990,15 374,04	30771 4112	2475 935	5299 105	10,4 1,83	26 5
60	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d8мм т	0,0795	66000 - -	- - -	5247 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
61	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм т	0,1352	52400 - -	- - -	7084 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
62	С12041-52	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток т	0,05566	67600 -	- -	3763 -	- -	- -	- -	- -
63	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,0527	172357,31 47475	536,06 202,5	9083 2502	28 11	2638 105	289 0,99	15 -
64	С12041-132	-Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры т	0,10836	40200 -	- -	4356 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0106-19-1	-Устройство поясов в опалубке м3	1,85	10736,57 1368	316,01 119,39	19863 2531	585 221	2889 105	8,25 0,58	15 1
66	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d8мм т	0,041	66000 -	- -	2706 -	- -	- -	- -	- -
67	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм т	0,0957	52400 -	- -	5015 -	- -	- -	- -	- -
68	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d8мм /АС-1/ т	0,0495	52102 -	- -	2579 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге Тенге			379490 34691	15551 5843	46468 -	- -	225 28

РАЗДЕЛ 4. ПОКРЫТИЕ

69	Е0107-46-5	-Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	4	1763,75	403,26	7055	1613	3327	2,74	11
				447,75	146,29	1791	585	140	0,66	3
			шт.							
70	С143017-8	-Многопустотные панели, плиты	37,1904	2540	-	94464	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8	приведенной толщиной 11 см /1ПК71.15-8АтV-С8а укороченные до длины 6,24м/		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004		м2							
71	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	37,1904	45	-	1674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
72	С143017-73-7	-Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 760-850 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	37,1904	330	-	12273	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
73	Е0106-10-1	-Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм	2,235	57,82	14,05	129	31	85	0,2	-
				31,05	5,31	69	12	105	0,03	-
			м2							
74	Е0106-10-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения толщины /до толщ50мм/	2,235	-376,45	-7,1	-841	-16	-29	-0,06	-
	К=5			-9,8	-2,7	-22	-6	105	-0,01	-
			м2							
75	С143001-7	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	0,2	7490	-	1498	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.19			-	-	-	-	-	-	-
			м3							
76	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0322	5239,08	327,33	169	11	68	11,6	-
			т	1890	123,75	61	4	105	0,6	-
77	С12041-24	-Арматурные заготовки, не	0,0213	52400	-	1116	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004		т							
78	С12041-54	-Каркасы и сетки плоские:	0,0013	62000	-	81	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	сталь гладкая класса А-I, d8мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004		т							
79	С12041-75	-Каркасы и сетки плоские:	0,0096	61200	-	588	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК8.02-04-2002									
	СН РК8.02-04С-2004		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	4	Тенге			118204	1639	3451	-	12
			Тенге			1899	595	-	-	3

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

		ТИП К								
97	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	25,44	91,22	2,62	2321	67	360	0,07	2
			м2	10,51	0,99	267	25	123	-	-

98	E0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,0352	8131,58	-	16549	-	1419	3,66	7
				567	-	1154	-	123	-	-
		м3								
99	E0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	25,44	247,75	13,43	6303	342	1805	0,37	9
				52,65	5,04	1339	128	123	0,02	1
		м2								
100	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	25,44	48,53	5,55	1235	141	1410	0,26	7
				42,98	2,07	1093	53	123	0,01	-
		м2								
101	C11031-180 Изм. и доп.вып.4 CH PK8.02-04-2002 CH PK8.02-04C-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,31016	4518	-	5919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	25,44	230,77	9,95	5871	253	1750	0,36	9
				52,2	3,74	1328	95	123	0,02	-
		м2								
103	E0111-11-2 K=2	-добавлять на каждые 5мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30мм	25,44	70,84	1,34	1802	34	55	0,01	-
				1,26	0,5	32	13	123	-	-
		м2								
104	E0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0557136	5239,08	327,33	292	18	118	11,6	1
				1890	123,75	105	7	105	0,6	-
		т								
105	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 CH PK8.02-04-2002 CH PK8.02-04C-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 4 мм, шаг 150/150	0,0557136	50800	-	2830	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
106	E0111-27-6 Изм. и доп. вып.8 CH PK8.02-05-2002 CH PK8.02-06-2002 CH PK8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	25,44	924,11	15,2	23509	387	5653	1,07	27
				173,3	7,37	4409	187	123	0,04	1
		м2								
		ТИП Б								
107	E0111-11-3	-Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	9,84	247,75	13,43	2438	132	698	0,37	4
				52,65	5,04	518	50	123	0,02	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			69069	1374	13269	-	66
			Тенге			10246	558	-	-	3

С М Е Т А 5-1и1 Наружные сети телефонизации

1	E0134-103-2	-Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб более 2-х отверстий	0,534	20163,38	-	10767	-	11366	124	66
				19350	-	10333	-	110	-	-
		кан.-км								
2	C130804-5пр-им.	-Труба гибкая двустенная, Dн 110мм	53,934	2900	-	156409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10м								

3	Е0134-105-4-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2-10 колодец	4	2221,65	575,55	8887	2302	5899	6,91	28
			1194,75	146,03	4779	584	110	0,59	2
4	Е0134-105-3-Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККСу-3-10 колодец	4	4343,02	653,59	17372	2614	7719	9,25	37
			1588,5	165,83	6354	663	110	0,67	3
5	С143018-28 -Колодцы и коробки железобетонные телефонные Изм. и доп.вып.6 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004 м3	6,152	19100	-	117503	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
6	С"Промсвязь-Консоли ККЧ-1 " шт.	8	157,13	-	1257	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7	С11041-14 -Болты консольные, длиной 85мм т	0,0024	313700	-	753	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
8	С131104-13 -Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99 Изм. и доп.вып.7 СН РК8.02-04-2002 СН РК8.02-04С-2004 комплект	8	11500	-	92000	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9	Е0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12см. Отмостка м2	42,72	131,94	12,52	5637	535	2410	0,24	10
			38,03	4,39	1625	188	133	0,02	1
10	Е0127-56-2 К=2 К ОБ -Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлять или исключать до t 10см м2	85,44	-23,78	-	-2032	-	-94	-0,01	-
			-0,83	-	-71	-	133	-	-
11	Е0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси t 3см. Отмостка м2	42,72	452,85	-	19346	-	1406	0,14	6
			24,75	-	1057	-	133	-	-
12	Е0127-55-2 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси t 0,5см. исключать до 25мм м2	42,72	-71,74	-	-3065	-	-226	-0,02	-1
			-3,98	-	-170	-	133	-	-
13	Ц0110-927-3-Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода Изм. и доп. вып.3 м кабеля	2030	59,83	28,7	121455	58261	83224	0,14	284
			29,97	7,3	60839	14819	110	0,04	86
14	Ц0108-146-1-Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	50	66,8	18,1	3340	905	1145	0,12	6
			20,3	3,8	1015	190	95	0,02	1
15	С"Казцентрэлектропровод" Кабель оптический КС-ОКГ-SM-4 СТ ТО041021646-38-2008 м	2080	32,01	-	66582	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

16	Ц0110-879-1-Установка оптического бокса	1	2678	-	2678	-	2073	9	9
		шт.	1559	-	1559	-	133	-	-
17	С"Казцентрэ-Оптический бокс, на 8 портов	1	3491,82	-	3492	-	-	-	-
	лектропров WP-0802-SC/APC-6-SM-8-8-1-8		-	-	-	-	-	-	-
	од"	шт.							
18	С"Казцентрэ-Оптический полка,на 48 портов	1	33172,24	-	33172	-	-	-	-
	лектропров PR-14402-SC/APC-48/2-48/2-1/16-2		-	-	-	-	-	-	-
	од"	шт.							
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
25	E0101-12-14-Разработка грунта 2 группы в	183,912	27,84	26,18	5119	4814	1581	0,01	2
	отвал экскаваторами		1,66	7,2	305	1324	97	0,03	5
	"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом объемом 0,5м3	м3							
26	E0101-164-2-Разработка грунта 2 группы	5,688	262,72	-	1494	-	1689	1,85	11
	вручную в траншеях глубиной		262,72	-	1494	-	113	-	-
	т.ч. до 2 м без креплений с								
	п-1.55, откосами /доработка грунта								
	п-3.180, вручную после разработки их								
	доп. изм.№1 механизированным способом/								
	К=1,2	м3							
27	E0101-28-2 -Засыпка траншей и котлованов	125,12	6,83	6,83	854	854	227	-	-
	бульдозерами мощностью 96(130)		-	1,87	-	234	97	0,01	1
	кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 групп до 5м	м3							
28	E0101-28-8 -Засыпка траншей и котлованов	125,12	3,29	3,29	412	412	109	-	-
	бульдозерами мощностью 96(130)		-	0,9	-	113	97	-	-
	кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5м	м3							
29	E0101-166-2-Засыпка вручную траншей,	31,28	134,1	-	4195	-	4740	0,97	30
	пазух котлованов и ям в		134,1	-	4195	-	113	-	-
	грунтах 2 группы	м3							
30	E0101-134-1-Уплотнение грунта 1,2 группы	125,12	21,55	4,52	2696	565	2067	0,11	14
	пневматическими трамбовками		17,03	-	2131	-	97	-	-
		м3							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			670322	71262	125334	-	502
		Тенге			95445	18114	-	-	99
	С М Е Т А 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
1	E0101-25-2 -Разработка грунта	1435	11,19	11,19	16058	16058	4259	-	-
	бульдозерами мощностью 96(130)		-	3,06	-	4391	97	0,01	14
	кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	м3							
2	E0101-25-10-Разработка грунта	5740	9,4	9,4	53954	53954	14311	-	-
	бульдозерами мощностью 96(130)		-	2,57	-	14754	97	0,01	48
	кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м,К-4 на последующие 40м	м3							
3	С143008-263-Суглинок II группы, средняя	2401	67	-	160867	-	-	-	-
	Изм. и плотность грунтов в		-	-	-	-	-	-	-
	доп.вып.18 естественном залегании 1,75 т/м3/недостающий грунт/								

		м3							
4	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	4321,8	45	45	194481	194481	38896	-	-
				-	9	-	38896	100	0,19	817
		т								
5	Е0101-25-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10м	2401	11,19	11,19	26867	26867	7127	-	-
				-	3,06	-	7347	97	0,01	24
		м3								
6	Е0101-25-10	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96(130) кВт(л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10м,К-4 на последующие 40м	9604	9,4	9,4	90274	90274	23946	-	-
				-	2,57	-	24686	97	0,01	81
		м3								
7	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3611,2	1,41	1,41	5095	5095	1052	-	-
				-	0,3	-	1085	97	-	4
		м2								
8	Е0101-130-1	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	3836	14,01	14,01	53726	53726	17842	-	-
				-	4,8	-	18394	97	0,02	60
		м3								
9	Е0101-130-7	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25т, при толщине слоя 25см на 4 последующих прохода К=4	15344	1,39	1,39	21374	21374	6240	-	-
				-	0,42	-	6433	97	-	21
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			622695	461828	113673	-	-
			Тенге			-	115986	-	-	1069

С М Е Т А 7-6 Ограждение территории

1	Е0101-149-2	-Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м/Ст-1/	18	209,01	180,88	3762	3256	1445	0,2	4
				28,13	54,63	506	983	97	0,21	4
		яма								
2	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,9	2139,27	100,89	1925	91	172	0,85	1
				123,75	38,25	112	34	118	0,18	-
		м3								
3	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	4,05	9457,55	95,97	38303	389	3436	4,9	20
				771,75	36,25	3125	147	105	0,18	1
		м3								
4	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	31,78	1337,2	97,07	42491	3085	5568	0,78	27
				112,5	36	3575	1144	118	0,18	6
		м3								
5	Е0106-1-20	-Устройство ленточных фундаментов бетонных	71,9	8971	311,32	644997	22383	42171	2,82	203
				441	117,61	31707	8456	105	0,57	41
		м3								
6	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	73,0	253	-	18463	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-

7	E0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	200,0	245,44	3,82	48947	762	9128	0,21	42
					37,35	1,44	7448	287	118	0,01	1
9	E0109-29-1	-Монтаж ограждения	т	11,25	12214,85	5475,87	137410	61600	71851	31,79	358
	т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1				5544	1552,87	62366	17469	90	5,46	61
10	C12021-268	-Стоимость ограждения	т	11,25	134000	-	1507420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	E0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" объем ковша 0,5м3	м3	187,13	33,4	31,41	6251	5878	1930	0,01	2
	т.ч. п-3.37 К=1,2				1,99	8,64	373	1617	97	0,03	5
16	E0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	5,79	262,72	-	1521	-	1719	1,85	5
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм.1 К=1,2				262,72	-	1521	-	113	-	-
17	E0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96(130) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5м	м3	100,16	6,83	6,83	683	683	181	-	-
					-	1,87	-	187	97	0,01	-
18	E0101-28-8	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96(130) кВт(л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5м	м3	100,16	3,29	3,29	329	329	88	-	-
					-	0,9	-	90	97	-	-
19	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	100,16	21,55	4,52	2158	452	1655	0,11	11
					17,03	-	1706	-	97	-	-
20	E0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	25,04	134,1	-	3358	-	3794	0,97	25
					134,1	-	3358	-	113	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге				2458018	98908	143138	-	708
			Тенге				115797	30514	-	-	119
	ИТОГО по форме						10562916	757645	961446	-	3343
							690321	208735	-	-	1512

Итого с накладными расходами без стоимости оборудования	11524362
Ненормируемые и непредвиденные затраты 6,0%	691462
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	12215824
Временные здания и сооружения 1,8%	219885
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	32983
Итого с временными здания и сооружения	12435709
Затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	111921
Затратами на дополнительные отпуска, 0,4%	49725
Затратами на выслугу лет, 1%	124357
Всего с затратами с зимними, доп. отпусками, выслугой лет, оборудованием	12721730
Пересчет в ценах 2017г К=2,5570	32529463
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	650589

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33180053
Налог на добавленную стоимость, 12%	3981606
Итого с НДС	37161659
Итого с понижающим коэффициентом К=0,902	33519816
В том числе НДС 12%	3591409
Итого возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%*0,902	29751

Принял Заказчик:
РГУ "Администратор судов по Жамбылской области
Департамента по обеспечению деятельности судов
при Верховном Суде РК (аппарата Верховного Суда РК)"

Руководитель _____ Култасов Б.С.

Сдал Подрядчик:
ТОО «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин А.В.

Технадзор:
ТОО «ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ» Панченко В.Ю.