Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 3

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "BIIK BELES-2050" БИН 180440012657

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Құрылыс 2008" БИН 010540000861

Договор №17 от 25.04.2024 г.

Наименование объекта: "Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			12	17	17	25.04.2024			ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент	2 544 269,81	2 271 669,47							272 600,34	2 544 269,81
Всего по стройке	**2 544 269,81**	**2 271 669,47**	-	-	-	-	-	-	**272 600,34**	**2 544 269,81**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "BIIK BELES-2050" БИН 180440012657

Директор: _____ **Молдахметова М.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМК-Құрылыс 2008" БИН 010540000861

Директор: _____ **Аликулов М.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "ВПК BELES-2050" БИН 180440012657
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СМК-Құрылыс 2008" БИН 010540000861
ОБЪЕКТ: Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города
ДОГОВОР: №17 от 25.04.2024 г.

Акт выполненных работ №1
за июль 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	**Газопровод среднего давления**				
			Трубопровод				
1	7	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,4	1 313 136	525254
			Установка крана диам.90мм (8353.09СБ)				
2	15	У6104-0901-0201 6104-0901-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм**	$м^3$	0,035	43 203	1512
3	18	У6122-701-101 6122-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Установка люка**	шт.	1	8 803	8803
4	20	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 100 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	1	4 541	4541
5	24	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 100 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	2	4 541	9082
6	26	У6122-0101-0101 6122-0101-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	$м^3$	0,4	8 786	3514
7	27	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная В7,5 Устройство**	$м^3$	0,125	28 592	3574
8	28	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство -/бетон тяжелый М150 /**	$м^3$	0,02	44 964	899
			Прокладка труб диам.90х8,2 мм в футляре диам.200мм -9шт/8353.16СБ/				
9	2	У6121-0105-0408 6121-0105-0408 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 200 мм**	км	0,054	2 800 007	151200
		Раздел 1.	**Сети хозпитьевого водоснабжения В1**				
			Укладка трубопровода и фасонных частей				
10	9	У6121-0105-0411 6121-0105-0411 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 280 мм**	км трубопровода	0,1	3 385 994	338599
11	13	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***	км кабеля	0,11	71 542	7870
		Раздел 2.	**Канализационные сети К-1**				
12	88	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,3	1 313 136	393941
13	92	У6125-0704-0101 6125-0704-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.** ***Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3***	км кабеля	0,35	71 542	25040

			Раздел 1. Сети 10кВ				
14	9	У6124-0201-0103 6124-0201-0103 *ЕСН РСНК РК 2023*	**Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 3 кг**	**м кабеля**	**530**	**1 232**	**652960**
15	10	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 *ЕСН РСНК РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг**	**м кабеля**	**45**	**968**	**43560**
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**2 170 350**
						Оборудование	**-**

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**2 170 350**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%	**6,2%**	**134 562**
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**2 304 912**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**115 246**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**115 246**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		**2 535 403**
2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**2 725 558**
Тендерная скидка	**1,9%**	**53 006**
ИТОГО со скидкой		**2 672 552**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12,0%**	**320 706**
ИТОГО С НДС		**2 993 258,60**
ВЫЧЕТ СУБПОДРЯДНЫЙ	**15,00%**	**448 988,79**
ИТОГО С ВЫЧЕТОМ:		**2 544 269,81**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "ВІІК BELES-2050" БИН 180440012657

Директор: _____ Молдахметова М.Х.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "СМК-Құрылыс 2008" БИН 010540000861

Директор: _____ Аликулов М.А.