Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
РК от 08.02.2021 № 53
Форма

Декларация о соответствии

«25» декабрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «BIIK BELES-2050», Республика Казахстан, г.Шымкент, Каратауский район, Нурсат, 17.19.
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Молдахметовой М.С.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент»
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и развития инфраструктуры г. Шымкент», Заместитель руководителя А. Кайнарулы.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СМК-Құрылыс 2008» БИН:010540000861
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АзияСтройПроект», рабочий проект № АРХС-0099/24
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а): ГУ «Управление энергетики и разития инфраструктуры города Шымкент», № 8 от 07 февраля 2024 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность сетей газоснабжения SDR 11-90x8,2мм	км	1,671		0,838	
Общая протяженность сетей водоснабжения SDR 13,6-280x16,6мм	км	0,890		0,812	
Общая протяженность сетей канализации SDR 13,6-110x6,6мм	км	2,501		2,500	
Общая протяженность сетей Электроснабжения в том числе: КЛ-10 кВ -	км	3,092		2,940	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Газопровод: Общая протяженность газопровода из полиэтиленовых труб SDR11 - Ø90x8,2мм – 838 м. Водоснабжения: Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 размерами 280x16,6 - 812 м; Канализация: Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 размерами 110x6,6 - 2500 м; Канализационная напорная станция с ограждением; Электроснабжения: Кабель 10 кВ - АСБл- 3x240мм² – 2,940 км. . (прокладка в траншеи)

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: май 2024 г.

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2024 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 5 месяцев;

фактически: 7 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактический применено ___%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП «Шымкент Су Арнасы» Байдилов Д.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

ШПТФ АО «ОЖД» Рахимов

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

ТОО «ОКТ» Ф.Ж. Абдрахманов

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство инженерной инфраструктуры школы на 2000 мест в микрорайоне Нуршуак (Достык) Абайского района города Шымкент»

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BIIK BELES -2050», директор Молдахметова М.С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подпись, дата

место для печати

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 191 листов
Подпись _____