Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 12 июня 2017 года.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

ДОГОВОР: №02-07-С от 03.02.2017г.
Дополнительное соглашение №1 от 03.05.2017г. к договору о государственных закупках работ № 02-07-С от 03.02.2017г.

Наименование обьекта: Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в ауле Пионер Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в ауле Пионер Жамбылского района Жамбылской области.	47368421	47368421	38761696	4917432	3689293	20000000	15615170	1985102	2399728
	В том числе НДС	4917432	4917432				1985102			
	Удержание за гарантию качества 5%	2368421	2368421				1000000			
	В том числе НДС	253759	253759				107143			
	Всего к оплате без НДС	40178572	40178572				16964286			
	В том числе НДС	4821428	4821428				2035714			
	Всего к оплате:	45000000	45000000				19000000			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Зам. руководителя _____ Аккозиев Р. С.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин А. В.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Договор: №02-07-С от 03.02.201г.
Дополнительное соглашение №1 от 03.05.2017г. к договору о государственных закупках работ № 02-07-С от 03.02.2017г.

Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в ауле Пионер Жамбылского района Жамбылской области

А К Т

выполненных работ на 12 июня 2017 года

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		%	Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	%	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01-01	**Общестроительные работы**	**19450,940**	**0,000**		**19450,940**	**100%**	**19450,940**	**0,000**		**19450,940**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		- Земляные работы	65,547	0,000		65,547	100%	65,547	0,000		65,547	0	0,000	0,000		0,000
		- Фундаменты	1988,514	0,000		1988,514	100%	1988,514	0,000		1988,514	0	0,000	0,000		0,000
		- Стены	3669,295	0,000		3669,295	100%	3669,295	0,000		3669,295	0	0,000	0,000		0,000
		- Перекрытие и покрытие	1261,276	0,000		1261,276	100%	1261,276	0,000		1261,276	0	0,000	0,000		0,000
		- Кровля	2700,329	0,000		2700,329	100%	2700,329	0,000		2700,329	0	0,000	0,000		0,000
		- Проемы	1488,421	0,000		1488,421	100%	1488,421	0,000		1488,421	0	0,000	0,000		0,000
		- Полы	1403,749	0,000		1403,749	100%	1403,749	0,000		1403,749	0	0,000	0,000		0,000
		- Отделочные работы	6873,809	0,000		6873,809	100%	6873,809	0,000		6873,809	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-02	Отопление и вентиляция	1473,677	598,666		2072,343	100%	1473,677	598,666		2072,343	94%	1354,001	598,666		1952,667
	02-01-03	Водоснабжение и канализация	1163,131	99,599		1262,730	100%	1163,131	99,599		1262,730	100%	1163,131	99,599		1262,730
	02-01-04	**Технологическое оборудование**	**231,027**	**3034,492**		**3265,519**	**45%**	**0,000**	**1471,546**		**1471,546**	**45%**	**0,000**	**1471,546**		**1471,546**
		- Оборудование не облагаемое НДС	231,027	2748,767		2979,794	49%	0,000	1471,546		1471,546	49%	0,000	1471,546		1471,546
		- Оборудование облагаемое НДС	0,000	285,725		285,725	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-05	Электроосвещение	842,255	1,916		844,171	100%	842,255	1,916		844,171	100%	842,255	1,916		844,171
	02-01-06	Электрооборудование	1438,806	23,919		1462,725	100%	1438,806	23,919		1462,725	100%	1438,806	23,919		1462,725
	02-01-07	Световая сигнализация	51,454	282,392		333,846	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-08	Электрочасофикация	68,095	0,000		68,095	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-09	Телефонизация	12,983	0,000		12,983	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-10	Телевизионное вещание	156,771	5,525		162,296	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-11	Пожарная сигнализация	400,338	0,000		400,338	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 2	**25289,477**	**4046,509**		**29335,986**	**90%**	**24368,809**	**2195,646**		**26564,455**	**37%**	**4798,193**	**2195,646**		**6993,839**
		в т.ч. оборудование не облагаемое НДС		2748,767		2748,767	53%	0,000	1471,546		1471,546	53%	0,000	1471,546		1471,546
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	03-01	Склад угля и золы	1704,934	0,000		1704,934	100%	1704,934	0,000		1704,934	0	0,000	0,000		0,000

	Итого по главе 3	**1704,934**	0,000		1704,934	100%	1704,934	0,000		1704,934	0	0,000	0,000		0,000
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
04-01-01	Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 25 кВа	363,600	1153,565		1517,165	100%	363,600	1153,565		1517,165	0	0,000	0,000		0,000
04-02-01	Воздушная линия 10 кВ	641,814	135,274		777,088	100%	641,814	135,274		777,088	0	0,000	0,000		0,000
04-03-01	Кабельная линия 0,4 кВ	163,455	0,000		163,455	100%	163,455	0,000		163,455	100%	163,455	0,000		163,455
04-04-01	Наружное освещение	563,926	0,000		563,926	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	Итого по главе 4	**1732,795**	**1288,839**		**3021,634**	**81%**	**1168,869**	**1288,839**		**2457,708**	**5%**	**163,455**	**0,000**		**163,455**
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
05-01-01	Наружные сети связи	1107,768	63,881		1171,649	100%	1107,768	63,881		1171,649	100%	1107,768	63,881		1171,649
	Итого по главе 5	**1107,768**	**63,881**		**1171,649**	**100%**	**1107,768**	**63,881**		**1171,649**	**100%**	**1107,768**	**63,881**		**1171,649**
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
06-01	Водопровод и канализация	1547,352	138,843		1686,195	100%	1547,352	138,843		1686,195	100%	1547,352	138,843		1686,195
	Итого по главе 6	**1547,352**	**138,843**		**1686,195**	**100%**	**1547,352**	**138,843**		**1686,195**	**100%**	**1547,352**	**138,843**		**1686,195**
	Глава 7. Благоустройство территории														
07-01	Благоустройство территории	7095,060	0,000		7095,060	100%	7095,060	0,000		7095,060	100%	7095,060	0,000		7095,060
	- Покрытие	2826,899	0,000		2826,899	100%	2826,899	0,000		2826,899	100%	2826,899	0,000		2826,899
	- Озеленение	319,542	0,000		319,542	100%	319,542	0,000		319,542	100%	319,542	0,000		319,542
	- Вертикальная планировка	718,133	0,000		718,133	100%	718,133	0,000		718,133	100%	718,133	0,000		718,133
	- Малые архитектурные формы	3230,486	0,000		3230,486	100%	3230,486	0,000		3230,486	100%	3230,486	0,000		3230,486
07-02	Уборная на 1 очко	319,394	0,000		319,394	100%	319,394	0,000		319,394	100%	319,394	0,000		319,394
	Итого по главе 7	**7414,454**	**0,000**		**7414,454**	**100%**	**7414,454**	**0,000**		**7414,454**	**100%**	**7414,454**	**0,000**		**7414,454**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**38796,780**	**5538,072**		**44334,852**	**92%**	**37312,186**	**3687,209**		**40999,395**	**39%**	**15031,222**	**2398,370**		**17429,592**
	в т.ч. оборудование не облагаемое НДС		2748,767		2748,767	53%	0,000	1471,546		1471,546	53%	0,000	1471,546		1471,546
	Глава 8. Временные здания и сооружения														
СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения, 2,9%	1125,107			1125,107		1082,053			1082,053		435,905			435,905
	Итого по главе 8	**1125,107**			**1125,107**		**1082,053**			**1082,053**		**435,905**			**435,905**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**39921,887**	5538,072		**45459,959**	**92%**	**38394,239**	**3687,209**		**42081,448**	**39%**	**15467,127**	**2398,370**		**17865,497**
	Глава 9. Прочие работы и затраты														
НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9%	359,297			359,297		345,548			345,548		139,204			139,204
	Итого по главе 9	**359,297**			**359,297**		**345,548**			**345,548**		**139,204**			**139,204**
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**40281,184**	5538,072		45819,256	**92%**	38739,787	3687,209		**42426,996**	**39%**	**15606,331**	**2398,370**		**18004,701**
	Итого по акту в базовых ценах 2016г.	**40281,184**	5538,072		45819,256	**92%**	38739,787	3687,209		**42426,996**	**39%**	**15606,331**	**2398,370**		**18004,701**
	Итого по акту в прогнозных ценах 2017г. к-1,069778	**43091,924**	5924,508		**49016,432**	**92%**	41442,972	3944,495		**45387,467**	**39%**	**16695,310**	**2565,723**		**19261,033**
	в т.ч. медицинское оборудование, всего		3246,232		3246,232	48%		1574,227		1574,227			1574,227		1574,227
	- Оборудование не облагаемое НДС		2940,570		2940,570	53%		1574,227		1574,227			1574,227		1574,227
	- Оборудование облагаемое НДС		305,662		305,662			0,000		0,000			0,000		0,000
	Налог на добавленную стоимость, 12%			5529,103	5529,103				5257,589	5257,589				2122,417	2122,417
	Всего по акту	**43091,924**	5924,508	**5529,103**	54545,535	**93%**	41442,972	3944,495	5257,589	**50645,056**	**39%**	16695,310	**2565,723**	**2122,417**	**21383,450**
	в т.ч. медицинское оборудование, всего		3246,232	36,679	**3282,911**			1574,227		1574,227			1574,227		1574,227

	- Оборудование не облагаемое НДС		2940,570		2940,570			1574,227		1574,227			1574,227		1574,227
	- Оборудование облагаемое НДС		305,662	36,679	342,341			0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,93530268591	40303,992	**5541,208**	**5171,385**	**51016, 58539**	**93%**	**38761,696**	**3689,293**	**4917,432**	**47368,421**	**39%**	**15615,170**	**2399,728**	**1985,102**	**20000,000**
	в т.ч. НДС, 12%				5175,96844					4917,432					1985,102

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р. С.**

Технический надзор
ТОО «КДК инжиниринг»

_____ **Танатов О. Ш.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ **Саламатин А. В.**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 мая 2017 года.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

ДОГОВОР: №02-07-С от 03.02.2017г.
Дополнительное соглашение №1 от 03.05.2017г. к договору о государственных закупках работ № 02-07-С от 03.02.2017г.

Наименование обьекта: Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в ауле Пионер Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в ауле Пионер Жамбылского района Жамбылской области.	27368421	27368421	23146526	2932330	1289565	14736842	13157895	1578947	0
	В том числе НДС	2932330	2932330				1578947			
	Удержание за гарантию качества 5%	1368421	1368421				736842			
	В том числе НДС	146616	146616				78947			
	Всего к оплате без НДС	23214286	23214286				12500000			
	В том числе НДС	2785714	2785714				1500000			
	Всего к оплате:	26000000	26000000				14000000			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Зам. руководителя _____ Аккозиев Р. С.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин А. В.

Заказчик: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Договор: №02-07-С от 03.02.201г.
Дополнительное соглашение №1 от 03.05.2017г. к договору о государственных закупках работ № 02-07-С от 03.02.2017г.

Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в ауле Пионер Жамбылского района Жамбылской области

А К Т
выполненных работ на 23 мая 2017 года

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Всего, тыс тенге	Выполнение с начала строительства, тыс тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
			Строительно-монтажных работы	Оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат		%	Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	%	Строительно-монтажные работы	Оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01-0	Общестроительные работы	19450,940	0,000		19450,940	100%	19450,940	0,000		19450,940	56%	10841,232	0,000		10841,23
		- Земляные работы	65,547	0,000		65,547	100%	65,547	0,000		65,547	0	0,000	0,000		0,000
		- Фундаменты	1988,514	0,000		1988,514	100%	1988,514	0,000		1988,514	0	0,000	0,000		0,000
		- Стены	3669,295	0,000		3669,295	100%	3669,295	0,000		3669,295	0	0,000	0,000		0,000
		- Перекрытие и покрытие	1261,276	0,000		1261,276	100%	1261,276	0,000		1261,276	0	0,000	0,000		0,000
		- Кровля	2700,329	0,000		2700,329	100%	2700,329	0,000		2700,329	40%	1075,253	0,000		1075,253
		- Проемы	1488,421	0,000		1488,421	100%	1488,421	0,000		1488,421	100%	1488,421	0,000		1488,421
		- Полы	1403,749	0,000		1403,749	100%	1403,749	0,000		1403,749	100%	1403,749	0,000		1403,749
		- Отделочные работы	6873,809	0,000		6873,809	100%	6873,809	0,000		6873,809	100%	6873,809	0,000		6873,809
	02-01-02	Отопление и вентиляция	1473,677	598,666		2072,343	6%	119,676	0,000		119,676	6%	119,676	0,000		119,676
	02-01-03	Водоснабжение и канализация	1163,131	99,599		1262,730	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-04	Технологическое оборудование	231,027	3034,492		3265,519	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Оборудование не облагаемое НДС	231,027	2748,767		2979,794	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Оборудование облагаемое НДС	0,000	285,725		285,725	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-05	Электроосвещение	842,255	1,916		844,171	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-06	Электрооборудование	1438,806	23,919		1462,725	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-07	Световая сигнализация	51,454	282,392		333,846	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-08	Электрочасофикация	68,095	0,000		68,095	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-09	Телефонизация	12,983	0,000		12,983	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-10	Телевизионное вещание	156,771	5,525		162,296	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-11	Пожарная сигнализация	400,338	0,000		400,338	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 2	**25289,477**	**4046,509**		**29335,986**	**67%**	**19570,616**	**0,000**		**19570,616**	**37%**	**10960,908**	**0,000**		**10960,90**
		в т.ч. оборудование не облагаемое НДС		2748,767		2748,767	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	03-01	Склад угля и золы	1704,934	0,000		1704,934	100%	1704,934	0,000		1704,934	100%	1704,934	0,000		1704,934

		Итого по главе 3	**1704,934**	**0,000**		**1704,934**	**100%**	**1704,934**	**0,000**		**1704,934**	**100%**	**1704,934**	**0,000**		**1704,934**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	04-01-01	Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 25 кВа	363,600	1153,565		1517,165	100%	363,600	1153,565		1517,165	0	0,000	0,000		0,000
	04-02-01	Воздушная линия 10 кВ	641,814	135,274		777,088	100%	641,814	135,274		777,088	0	0,000	0,000		0,000
	04-03-01	Кабельная линия 0,4 кВ	163,455	0,000		163,455	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	04-04-01	Наружное освещение	563,926	0,000		563,926	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 4	**1732,795**	**1288,839**		**3021,634**	**76%**	**1005,414**	**1288,839**		**2294,253**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
	05-01-01	Наружные сети связи	1107,768	63,881		1171,649	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 5	**1107,768**	**63,881**		**1171,649**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	06-01	Водопровод и канализация	1547,352	138,843		1686,195	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 6	**1547,352**	**138,843**		**1686,195**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Глава 7. Благоустройство территории														
	07-01	Благоустройство территории	7095,060	0,000		7095,060	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Покрытие	2826,899	0,000		2826,899	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Озеленение	319,542	0,000		319,542	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Вертикальная планировка	718,133	0,000		718,133	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Малые архитектурные формы	3230,486	0,000		3230,486	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	07-02	Уборная на 1 очко	319,394	0,000		319,394	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 7	**7414,454**	**0,000**		**7414,454**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**38796,780**	**5538,072**		**44334,852**	**53%**	**22280,964**	**1288,839**		**23569,803**	**29%**	**12665,842**	**0,000**		**12665,84**
		в т ч. оборудование не облагаемое НДС		2748,767		2748,767			0,000		0,000			0,000		0,000
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения, 2,9%	1125,107			1125,107		646,148			646,148		367,309			367,309
		Итого по главе 8	**1125,107**			**1125,107**		**646,148**			**646,148**		**367,309**			**367,309**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**39921,887**	5538,072		45459,959	**53%**	**22927,112**	**1288,839**		**24215,951**	**29%**	**13033,151**	0,000		**13033,15**
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9%	359,297			359,297		206,344			206,344		117,298			117,298
		Итого по главе 9	359,297			359,297		**206,344**			206,344		117,298			**117,298**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	40281,184	5538,072		45819,256	53%	23133,456	1288,839		**24422,295**	**29%**	13150,449	0,000		**13150,44**
		Итого по акту в базовых ценах 2016г.	40281,184	5538,072		45819,256	53%	23133,456	1288,839		24422,295	29%	13150,449	0,000		**13150,44**
		Итого по акту в прогнозных ценах 2017г. к-1,069778	43091,924	5924,508		49016,432	53%	**24747,662**	**1378,772**		26126,434	29%	14068,061	0,000		14068,06
		в т ч. медицинское оборудование, всего		3246,232		3246,232		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000
		- Оборудование не облагаемое НДС		2940,570		2940,570		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000
		- Оборудование облагаемое НДС		305,662		305,662		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12%			5529,103	5529,103				3135,172	3135,172				1688,167	1688,167
		Всего по акту	43091,924	5924,508	**5529,103**	**54545,535**	54%	24747,662	1378,772	**3135,172**	29261,606	29%	14068,061	0,000	**1688,167**	**15756,22**
		в т ч. медицинское оборудование, всего		3246,232	36,679	**3282,911**			0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000

		- Оборудование не облагаемое НДС		2940,570		2940,570			0,000		0,000			0,000		0,000
		- Оборудование облагаемое НДС		305,662	36,679	342,341			0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом 0,93530268591	**40303,992**	5541,208	**5171,385**	**51016, 58539**	**54%**	**23146,526**	**1289,565**	**2932,330**	**27368,421**	**29%**	**13157,895**	**0,000**	**1578,947**	**14736,84**
		в т.ч. НДС, 12%				5175,96844					2932,330					1578,947

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Зам. руководителя _____ Аккозиев Р. С.

Технический надзор
ТОО «КДК инжиниринг»

_____ Тапатов О. Ш.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Саламатин А. В.

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на 24 апреля 2017 года.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Мелиоратор»

ДОГОВОР: №02-07-С от 03.02.2017г.

Наименование обьекта: Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в ауле Пионер Жамбылского района Жамбылской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование,мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в ауле Пионер Жамбылского района Жамбылской области.	12631579	12631579	9988631	1353383	1289565	12631579	9988631	1353383	1289565
	В том числе НДС	1353383	1353383				1353383			
	Удержание за гарантию качества 5%	631579	631579				631579			
	В том числе НДС	67669	67669				67669			
	Всего к оплате без НДС	10714286	10714286				10714286			
	В том числе НДС	1285714	1285714				1285714			
	Всего к оплате:	12000000	12000000				12000000			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Зам. руководителя _____ Аккозиев Р.С.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ Сагиматин А.В.

КГУ «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Мелиоратор»

Договор: №02-07-С от 03.02.2017г.

Наименование объекта строительства и его адрес: Строительство врачебной амбулатории на 10 посещений в смену в ауле Пионер Жамбылского района Жамбылской области

А К Т

выполненных работ на 24 апреля 2017 года

№ пп	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Всего, тыс.тенге	Выполнение с начала строительства, тыс.тенге					Выполнение за отчетный период, тыс.тенге				
			Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		%	Строительно-монтажных работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	%	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
	02-01-01	Общестроительные работы	19450,940	0,000		19450,940	44%	8609,708	0,000		8609,708	44%	8609,708	0,000		8609,708
		- Земляные работы	65,547	0,000		65,547	100%	65,547	0,000		65,547	100%	65,547	0,000		65,547
		- Фундаменты	1988,514	0,000		1988,514	100%	1988,514	0,000		1988,514	100%	1988,514	0,000		1988,514
		- Стены	3669,295	0,000		3669,295	100%	3669,295	0,000		3669,295	100%	3669,295	0,000		3669,295
		- Перекрытие и покрытие	1261,276	0,000		1261,276	100%	1261,276	0,000		1261,276	100%	1261,276	0,000		1261,276
		- Кровля	2700,329	0,000		2700,329	60%	1625,076	0,000		1625,076	60%	1625,076	0,000		1625,076
		- Проемы	1488,421	0,000		1488,421	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Полы	1403,749	0,000		1403,749	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Отделочные работы	6873,809	0,000		6873,809	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-02	Отопление и вентиляция	1473,677	598,666		2072,343	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-03	Водоснабжение и канализация	1163,131	99,599		1262,730	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-04	Технологическое оборудование	231,027	3034,492		3265,519	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Оборудование не облагаемое НДС	231,027	2748,767		2979,794	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Оборудование облагаемое НДС	0,000	285,725		285,725	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-05	Электроосвещение	842,255	1,916		844,171	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-06	Электрооборудование	1438,806	23,919		1462,725	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-07	Световая сигнализация	51,454	282,392		333,846	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-08	Электрочасофикация	68,095	0,000		68,095	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-09	Телефонизация	12,983	0,000		12,983	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-10	Телевизионное вещание	156,771	5,525		162,296	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	02-01-11	Пожарная сигнализация	400,338	0,000		400,338	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 2	**25289,477**	**4046,509**		**29335,986**	**29%**	**8609,708**	**0,000**		**8609,708**	**29%**	**8609,708**	**0,000**		**8609,708**
		в т.ч. оборудование не облагаемое НДС		2748,767		2748,767	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
	03-01	Склад угля и золы	1704,934	0,000		1704,934	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 3	**1704,934**	**0,000**		**1704,934**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**

		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
	01-01	Комплектная трансформаторная подстанция с трансформатором мощностью 25 кВа	363,600	1153,565		1517,165	100%	363,600	1153,565		1517,165	100%	363,600	1153,565		1517,165
	04-02-01	Воздушная линия 10 кВ	641,814	135,274		777,088	100%	641,814	135,274		777,088	100%	641,814	135,274		777,088
	04-03-01	Кабельная линия 0,4 кВ	163,455	0,000		163,455	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	04-04-01	Наружное освещение	563,926	0,000		563,926	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 4	**1732,795**	**1288,839**		**3021,634**	**76%**	**1005,414**	**1288,839**		**2294,253**	**76%**	**1005,414**	**1288,839**		**2294,253**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
	05-01-01	Наружные сети связи	1107,768	63,881		1171,649	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 5	**1107,768**	**63,881**		**1171,649**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
	06-01	Водопровод и канализация	1547,352	138,843		1686,195	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 6	**1547,352**	**138,843**		**1686,195**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		Глава 7. Благоустройство территории														
	07-01	Благоустройство территории	7095,060	0,000		7095,060	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Покрытие	2826,899	0,000		2826,899	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Озеленение	319,542	0,000		319,542	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Вертикальная планировка	718,133	0,000		718,133	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		- Малые архитектурные формы	3230,486	0,000		3230,486	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
	07-02	Уборная на 1 очко	319,394	0,000		319,394	0	0,000	0,000		0,000	0	0,000	0,000		0,000
		Итого по главе 7	**7414,454**	**0,000**		**7414,454**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**	**0**	**0,000**	**0,000**		**0,000**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**38796,780**	**5538,072**		**44334,852**	**25%**	**9615,122**	**1288,839**		**10903,961**	**25%**	**9615,122**	**1288,839**		**10903,961**
		в т.ч. оборудование не облагаемоеНДС		2748,767		2748,767			0,000		0,000			0,000		0,000
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения, 2,9%	1125,107			1125,107		278,839			278,839		278,839			278,839
		Итого по главе 8	**1125,107**			**1125,107**		**278,839**			**278,839**		**278,839**			**278,839**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**39921,887**	5538,072		45459,959	25%	9893,961	1288,839		11182,800	25%	9893,961	1288,839		11182,800
		Глава 9. Прочие работы и затраты														
	НДЗ-2001	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,9%	359,297			359,297		89,046			89,046		89,046			89,046
		Итого по главе 9	**359,297**			**359,297**		**89,046**			**89,046**		**89,046**			**89,046**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**40281,184**	5538,072		45819,256	25%	9983,007	1288,839		11271,846	25%	9983,007	1288,839		11271,846
		Итого по акту в базовых ценах 2016г.	**40281,184**	5538,072		45819,256	25%	9983,007	1288,839		11271,846	25%	9983,007	1288,839		11271,846
		Итого по акту в прогнозных ценах 2017г. к-1,069778	43091,924	5924,508		49016,432	25%	10679,601	1378,772		12058,373	25%	10679,601	1378,772		12058,373
		в т.ч. медицинское оборудование, всего		3246,232		3246,232		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000
		- Оборудование не облагаемое НДС		2940,570		2940,570		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000
		- Оборудование облагаемое НДС		305,662		305,662		0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000
		Налог на добавленную стоимость, 12%			5529,103	5529,103				1447,005	1447,005				1447,005	1447,005
		Всего по акту	43091,924	5924,508	5529,103	54545,535	25%	10679,601	1378,772	1447,005	13505,378	25%	10679,601	1378,772	1447,005	13505,378
		в т.ч. медицинское оборудование, всего		3246,232	36,679	3282,911			0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
		- Оборудование не облагаемое НДС		2940,570		2940,570			0,000		0,000			0,000		0,000

	- Оборудование облагаемое НДС		305,662	36,679	342,341			0,000	0,000	0,000			0,000	0,000	0,000
	ВСЕГО по акту с понижающим коэффициентом	**36493,738**	**5017,354**	**4682,493**	**46193,58539**	**27%**	**9988,631**	**1289,565**	**1353,383**	**12631,579**	**27%**	**9988,631**	**1289,565**	**1353,383**	**12631,579**
	в т.ч. НДС, 12%				4659,21844					1353,383					1353,383

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Зам. руководителя _____ **Аккозиев Р.С.**

Технический надзор
ТОО «КДК инжиниринг»

_____ **Танатов О. Ш.**

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор»

Директор _____ **Саламатин А.В.**