Стройка: **г. Экибастуз. Отдел образования акимата**
Объект: **Реконструкция здания 10 городских школ в рамках обеспечения без барьерной зоны для инвалидов.КГУ школа-лицей № 6 Отдела образования акимата г. Экибастуза – ул. Горняков,9**

АКТ №12 выполненых работ от 22.12.2017год

Составлена в уровне цен 2001г.

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.		машинистов	
								%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 5. Двери									
1	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2 1м2 проемов	3,780	807,17 219,42	39,81 15,05	3051 829	150 57	957 108	1,32000 0,07338	5 0
2	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние м2	3,780	1761,00	0,00	6657	0	0	0,00000	0
3	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	2,000	1380,00	0,00	2760	0	0	0,00000	0
4	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов 1м2	3,780	158,38 134,60	23,78 8,98	599 509	90 34	488 90	0,91150 0,04390	3 0
		Всего прямые затраты по разделу				**13 066**	**240**			8
		Стоимость материалов, тенге				**1 338**	**91**			
		Оборудование, тенге				**11 488**				
		Накладные расходы, тенге				**1 446**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**217**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**1**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**871**				
		Всего по разделу, тенге				**15 383**				
		Сметная заработная плата, тенге				**1 645**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**9**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 3. Порчни для инвалидов									
5	Е7-60-4	Установка настенного прямого поручня из нержавеющей стали	20,503	101,28	7,36	2077	151	2204	0,48750	10
				82,55	2,79	1692	57	126	0,01363	0
		1м ограждений								
6	1999	Настенный прямой поручень из нержавеющей стали	20,503	1957,45		40132	0	0		0
		м								
7	1-1-56	Болты саморезы, с шестигранной головкой	0,002	136500,00	0,00	205	0	0	0,00000	0
		т								
8	1999	Поручень угловой	2,000	7177,31		14355	0	0		0
		шт								
9	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,300	89,91	7,36	207	17	247	0,48000	1
		1м ограждений		82,55	2,79	190	6	126	0,01363	0
10	1999	Перила из нержавеющей стали	2,300	4567,38		10505	0	0		0
		м								
		Всего прямые затраты по разделу				**67 480**	**168**			**11**
						1 882	**64**			
		Стоимость материалов, тенге				**65 430**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**2 451**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**368**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**1**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**4 196**				
		Всего по разделу, тенге				**74 127**				
		Сметная заработная плата, тенге				**2 314**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**14**				
	РАЗДЕЛ 4. Полы									
11	Е11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	6,205	312,44	37,95	1939	234	1113	0,92000	6
				152,78	9,32	948	58	111	0,04750	0
		1м2 покрытия								
12	1-1-530	Плитки керамические для полов квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком	6,205	1300,00	0,000	8067	0,000	0,00	0,000	0,00
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				**10 005**	**234**			6
						948	**58**			
		Стоимость материалов, тенге				**8 823**				
		Оборудование, тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				**1 113**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**167**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**1**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**667**				
		Всего по разделу, тенге				**11 785**				
		Сметная заработная плата, тенге				**1 175**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**7**				
	РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
13	E0115-35-1	Устройство подвесного потолка из Армстронга	6,205	326,29	2,21	2025	14	1878	0,56000	3
				319,50	0,83	1982	5	95	0,01000	0
		1м2								
14	C11011-651	Подвесной потолок "АРМСТРОНГ" с комплектующими	6,205	1070,00	0,00	6639	0	0	0,00000	0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				**8 664**	**14**			3
		Стоимость материалов, тенге				**1 982**	**14**			
		Оборудование, тенге				**6 668**				
		Накладные расходы, тенге				**1 878**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**282**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**1**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**633**				
		Всего по разделу, тенге				**11 174**				
		Сметная заработная плата, тенге				**2 278**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**4**				
	РАЗДЕЛ 7. Пандус									
15	E8-6-1	Кладка простых стен при высоте этожа до 4 м из кирпича	2,415	3101,16	419,80	7489	1014	2677	0,60800	1
				804,71	157,50	1943	380	115	0,00450	0
		1м3								
16		Кирпич и камни керамические (ГОСТ 379-95) 250*120*65мм, М-75	0,915	9004,00	0,00	8241	0	0	0,00000	0
		1000шт								
17	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов по кирпичу и бетону	16,100	385,58	2,63	6208	42	7121	0,23000	4
				382,95	0,99	6165	16	115	0,00120	0
		1м трубопровода								
18	1-1-547	Плитки искуственные однотоные типа "Дикий камень" толщина 10 мм	16,100	1810,00	0,00	29141	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				**51 079**	**1 056**			5
		Стоимость материалов, тенге				**8 109**	**396**			
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**9 798**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**1 470**				
						5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**3 653**				
		Всего по разделу, тенге				**64 530**				
		Сметная заработная плата, тенге				**9 975**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**11**				
	РАЗДЕЛ 9. Водопровод В1									
19	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2,000	252,00	0,00	504	0	0	0,00000	0
		шт								
20	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,300	68,18	0,00	157	0	180	0,39000	1
		1м подводок		68,02	0,00	156	0	115	0,00000	0
21	1999	Гибкая вставка к унитазу д-16 мм	1,000	245,33		245	0	0		0
		шт								
22	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	6,350	351,61	15,24	2233	97	2502	1,89000	12
		1м трубопровода		336,38	5,71	2136	36	115	0,02788	0
23	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 20×2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,721	30,00	0,00	172	0	0	0,00000	0
		м								
24	8-4-52	Тройник прямой, d=20 мм	0,300	112,00	0,00	34	0	0	0,00000	0
		10шт								
25	8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,000	38,00	0,00	76	0	0	0,00000	0
		шт								
26	8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм	0,550	226,00	0,00	124	0	0	0,00000	0
		10шт								
27	8-4-62	Угольник, d=20 мм	0,550	226,00	0,00	124	0	0	0,00000	0
		10шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты по разделу				3 669	97			13
						2 292	36			
		Стоимость материалов, тенге				1 279				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				2 683				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				402				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				381				
		Всего по разделу, тенге				6 732				
		Сметная заработная плата, тенге				2 731				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				14				
		РАЗДЕЛ 10. Горячее водоснабжение ТЗ								
28	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором комплект	1,000	1298,00	0,00	1298	0	0	0,00000	0
29	Е16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб, мм: 20 1м	6,350	221,35 206,75	4,60 1,30	1406 1313	29 8	1521 115	1,16000 0,00088	7 0
30	8-4-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d=16 / 20 мм м	5,721	133,00	0,00	761	0	0	0,00000	0
31	8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	2,000	38,00	0,00	76	0	0	0,00000	0
32	8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм 10шт	0,550	226,00	0,00	124	0	0	0,00000	0
33	8-4-62	Угольник, d=20 мм 10шт	0,550	226,00	0,00	124	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				3 789	29			7
						1 313	8			
		Стоимость материалов, тенге				2 447				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 521				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				319				
		Всего по разделу, тенге				5 630				
		Сметная заработная плата, тенге				1 549				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				8				
		РАЗДЕЛ 11. Канализация К1								
34	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	3,300	764,59	1,79	2523	6	450	0,64000	3
				117,74	0,68	389	2	115	0,00325	0
		1м трубопровода								
35	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	5,400	636,63	0,80	3438	4	762	0,67000	4
				122,13	0,31	660	2	115	0,00150	0
		1м трубопровода								
36	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1,000	2434,64	26,91	2435	27	472	2,24375	2
				398,48	11,25	398	11	115	0,05000	0
		1комплект								
37	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	0,000	2434,64	26,91	0	0	0	2,24375	0
				398,48	11,25	0	0	115	0,05000	0
		1комплект								
38	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1,000	7192,48	49,05	7192	49	535	2,55000	3
				445,05	19,69	445	20	115	0,08750	0
		1комплект								
39	8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,100	6190,00	0,00	619	0	0	0,00000	0
		10шт								
40	8-4-49	Переход, Dy 110x50 мм	0,100	770,00	0,00	77	0	0	0,00000	0
		10шт								
41	Е16-13-2	Патрубок из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	2,050	764,60	1,79	1567	4	280	0,64000	1
				117,74	0,68	241	1	115	0,00325	0
		1м трубопровода								
42	Е16-13-1	Патрубок из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	2,300	636,63	0,80	1464	2	324	0,67300	2
				122,13	0,31	281	1	115	0,00150	0
		1м трубопровода								
43	8-4-2113	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1,000	59,00	0,00	59	0	0	0,00000	0
		шт								
44	8-4-2124	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,000	59,00	0,00	118	0	0	0,00000	0
		шт								
45	1999	Резинка переходник для трубы	1,000	152,68		153	0	0		0
		шт								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	1999	Эксцентрик для унитаза шт	1,000	212,06		212	0	0		0
		Всего прямые затраты по разделу				19 857	92			13
						2 414	37			
		Стоимость материалов, тенге				17 352				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				2 823				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				423				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 361				
		Всего по разделу, тенге				24 042				
		Сметная заработная плата, тенге				2 874				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				16				
		РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы								
47	E0146-29-8	Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах 1м	17,800	113,54 39,69	73,85 28,10	2021 706	1315 500	1390 115	1,43000 0,00880	25 0
48	E0167-11-2	Покладка скрытой проводки в бороздах 1м	17,800	24,84 24,84		442 442	0 0	509 115	0,60800 0,00450	11 0
49	C151601-1227	Кабели силовые, не распростроняющие горение ВВГ 3*2,5 1км	0,018	59626,00		1061	0	0		0
50	E0121-18-7	Монтаж светильников до черырех люминисцентных ламп устанавлемаемых на подвесках 1шт	2,000	470,32 297,00	142,63 85,87	941 594	285 172	882 115	0,66000 0,02230	1 0
51	C151702-11	Светильник тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4 т	2,000	4770,00		9540	0	0		0
		Всего прямые затраты по разделу				14 005	1 600			38
						1 743	672			
		Стоимость материалов, тенге				10 662				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				2 782				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				417				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				1 007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего по разделу, тенге				**17 794**				
		Сметная заработная плата, тенге				**2 832**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**39**				
		РАЗДЕЛ 13: Система переговорной связи								
52	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей	1,000	3546,50	2,00	3547	2	2767	18,40000	18
				3415,50	0,00	3416	0	81	0,00000	0
		1шт								
53	1999	Пульт связи на 10 абонентов, громкая связь Commax CM810	1,000	4730,50		4730	0	0		0
		шт								
54	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, переговорное устройство	1,000	3546,50	2,00	3547	2	2767	18,40000	18
				3415,50	0,00	3416	0	81	0,00000	0
		1шт								
55	1999	Переговорное устройство Commax CM810	1,000	880,85		881	0	0		0
		шт								
56	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	1,000	1877,45	2,00	1877	2	1419	9,20000	9
				1751,45	0,00	1751	0	81	0,00000	0
		1шт								
57	1999	Блок бесперебойного питания, 12В РИП-12В-1А-7А/ч	1,000	2896,70		2897	0	0		0
		шт								
58	1999	Аккумуляторная батарея, 12в/7А	1,000	1039,73		1040	0	0		0
		шт								
59	1999	Пиктограмма-туалет для инвалидов (М) СП05	3,000	2479,43		7438	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты				**25 956**		**6**		46
						8 582				
		Стоимость материалов, тенге				**17 368**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**6 952**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 043				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 391**				
		Всего по смете, тенге				**34 424**				
		Сметная заработная плата, тенге				**9 625**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**49**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				217 572		3 536		135
						30 604		979		1
		Стоимость материалов, тенге				183 432				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				33 447				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				5 017				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				15 061				
		Всего по смете, тенге				266 080				
		Коэфициент 2017 года				779 014				
		Налоги обязательные платежи 2%				15 580				
		Итого				794 595				
		Понижающий коэфициент к=0,97953088				16 265				
		итого со скидкой				778 330				
		НДС				93 400				
		Итого к оплате				871 730				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Зав. Сектора _____ Садыков А. Б.

ТОО "Управление капитальным строительством -ПВ"

Технический надзор _____ Гаскарин А. С.

Сметчик _____ Сагинова Г. А.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ А. Т. Сарсекеев