Стройка: **г. Экибастуз Отдел образования акимата**
Объект: **Реконструкция здания 10 городских школ в рамках обеспечения без барьерной зоны для инвалидов. КГУ СОШ№ 24 Отдела образования акимата г. Экибастуза – ул. Сатпаева 4**

АКТ № 18 выполненых работ от 22.12.2017год

ставлена в уровне цен 2001г.

№	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей: машинистов на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы								
1	Е10-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок с полотнами	10,200	282,55	32,08	2882	327	2893	1,37000	14
		1м2 проемов		250,47	12,13	2555	124	108	0,06000	1
2	Е10-92-2	Демонтаж металлопластиковых дверных блоков площадью	15,750	134,71	20,41	2122	321	2066	0,68000	11
		проема более 3 м2		114,30	7,13	1800	112	108	0,03000	0
		1м2 проемов								
		Всего прямые затраты по разделу				**5 004**	**649**			25
						4 355	**236**			1
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**4 958**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**744**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**2**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**598**				
		Всего по разделу, тенге				**10 559**				
		Сметная заработная плата, тенге				**5 335**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**28**				
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки								
3	Е9-45-3	Монтаж перегородки высотой 1,8 м из ДСП	12,300	1112,25	36,06	13681	444	10747	5,73000	70
		1м2		1066,05	12,69	13112	156	81	0,05125	1
4	1999	Перегородка из ДСП с дверью с фурнитурой высотой 1,8 м	12,300	5188,54		63819	0	0		0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				**77 500**	**444**			70
						13 112	**156**			1
		Стоимость материалов, тенге				**63 944**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**10 747**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 612**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**5**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**5 295**				
	Всего по разделу, тенге				**93 542**				
	Сметная заработная плата, тенге				**14 881**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**76**				
РАЗДЕЛ 3. Порчни для инвалидов									
5 1999	Поручень угловой	2,000	7177,31		14355	0	0		0
	шт								
6 Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,300	89,91	7,36	207	17	247	0,48000	1
	1м ограждений		82,55	2,79	190	6	126	0,01363	0
7 1999	Перила из нержавеющей стали	2,300	4567,38		10505	0	0		0
	м								
	Всего прямые затраты по разделу				**25 066**	**17**			1
					190	**6**			
	Стоимость материалов, тенге				**24 860**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**247**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**37**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**1 519**				
	Всего по разделу, тенге				**26 833**				
	Сметная заработная плата, тенге				**233**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**2**				
РАЗДЕЛ 4. Полы									
8 Е11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	15,380	312,44	37,95	4805	583	2760	0,92000	14
	1м2 покрытия		152,78	9,32	2350	143	111	0,04750	1
9 1-1-530	Плитки керамические для полов квадратные и прямоугольные с одноцветным рисунком	15,380	1300,00	0,000	19994	0,000	0,00	0,000	0,00
	м2								
	Всего прямые затраты по разделу				**24 799**	**583**			14
					2 350	**143**			1
	Стоимость материалов, тенге				**21 867**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**2 760**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**414**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**1**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**1 654**				
	Всего по разделу, тенге				**29 212**				
	Сметная заработная плата, тенге				**2 909**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**16**				
РАЗДЕЛ 5. Двери									
10 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	10,200	379,71	40,10	3873	409	3616	1,71000	17
	1м2 проемов		313,09	15,16	3194	155	108	0,07400	1
11 1999	Двери стальные двупольные 2,1х1,5 огрунтованные и окрашенные,утепленые	10,200	19547,12	0,00	199381	0	0	0,00000	0
	м2								
12 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	15,750	352,50	25,51	5552	402	2582	0,86000	14
	1м2 проемов		142,88	8,91	2250	140	108	0,04625	1
13 6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	15,750	17272,00	0,00	272034	0	0	0,00000	0
	м2								
14 1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	3,000	5500,00	0,00	16500	0	0	0,00000	0
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				**497 340**	**811**			31
					5 444	**295**			
	Стоимость материалов, тенге				**491 085**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**6 198**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**930**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**3**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**30 212**				
	Всего по разделу, тенге				**533 750**				
	Сметная заработная плата, тенге				**6 668**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**34**				
РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
15 Е0115-35-1	Устройство подвесного потолка из Армстронга	15,380	326,29	2,21	5018	34	4656	0,56000	9
	1м2		319,50	0,83	4914	13	95	0,01000	0

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11011-651	Подвесной потолок "АРМСТРОНГ" с комплектующими м2	15,380	1070,00	0,00	16457	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				**21 475**	**34**			9
						4 914	**34**			
		Стоимость материалов, тенге				**16 527**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**4 656**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**698**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**2**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**1 568**				
		Всего по разделу, тенге				**27 697**				
		Сметная заработная плата, тенге				**5 646**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**11**				
	РАЗДЕЛ 7. Пандус									
17	Е8-6-1	Кладка простых стен при высоте этожа до 4 м из кирпича 1м3	2,445	3101,16 804,71	419,80 157,50	7582 1968	1026 385	2710 115	0,60800 0,00450	1 0
18		Кирпич и камни керамические (ГОСТ 379-95) 250*120*65мм, М-75 1000шт	0,927	9004,00	0,00	8344	0	0	0,00000	0
19	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов по кирпичу и бетону 1м трубопровода	16,300	385,58 382,95	2,63 0,99	6285 6242	43 16	7209 115	0,23000 0,00120	4 0
20	1-1-547	Плитки искуственные однотоные типа "Дикий камень" толщина 10 мм м2	16,300	1810,00	0,00	29503	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				**51 714**	**1 069**			5
						8 210	**401**			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**9 920**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 488**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**5**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**3 698**				
		Всего по разделу, тенге				**65 332**				
		Сметная заработная плата, тенге				**10 099**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**11**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 9. Водопровод В1								
21 9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм шт	2,000	252,00	0,00	504	0	0	0,00000	0
22 Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2,300	68,18	0,00	157	0	180	0,39000	1
	1м подводок		68,02	0,00	156	0	115	0,00000	0
23 1999	Гибкая вставка к унитазу д-16 мм шт	3,000	245,33		736	0	0		0
24 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм 1м трубопровода	10,300	351,61	15,24	3622	157	4059	1,89000	19
			336,38	5,71	3465	59	115	0,02788	0
25 8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 20×2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	9,279	30,00	0,00	278	0	0	0,00000	0
26 8-4-52	Тройник прямой, d=20 мм 10шт	0,300	112,00	0,00	34	0	0	0,00000	0
27 8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт	4,000	38,00	0,00	152	0	0	0,00000	0
28 8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм 10шт	0,550	226,00	0,00	124	0	0	0,00000	0
29 8-4-62	Угольник, d=20 мм 10шт	0,550	226,00	0,00	124	0	0	0,00000	0
	Всего прямые затраты по разделу				**5 731**	**157**			20
					3 621	**59**			
	Стоимость материалов, тенге				**1 953**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**4 239**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**636**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**2**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**598**				
	Всего по разделу, тенге				**10 569**				
	Сметная заработная плата, тенге				**4 316**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**23**				
	РАЗДЕЛ 10. Горячее водоснабжение Т3								
30 11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором комплект	3,000	1298,00	0,00	3894	0	0	0,00000	0
31 Е16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных	10,300	221,35	4,60	2280	47	2468	1,16000	12

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб, мм: 20		206,75	1,30	2130	13	115	0,00088	0
	1м								
32 8-4-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d=16 / 20 мм	9,279	133,00	0,00	1234	0	0	0,00000	0
	м								
33 8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,000	38,00	0,00	76	0	0	0,00000	0
	шт								
34 8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм	0,550	226,00	0,00	124	0	0	0,00000	0
	10шт								
35 8-4-62	Угольник, d=20 мм	0,550	226,00	0,00	124	0	0	0,00000	0
	10шт								
	Всего прямые затраты по разделу				**7 733**	**47**			12
					2 130	**13**			
	Стоимость материалов, тенге				**5 556**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**2 468**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**370**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**1**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**612**				
	Всего по разделу, тенге				**10 813**				
	Сметная заработная плата, тенге				**2 513**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**13**				
РАЗДЕЛ 11. Канализация К1									
36 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	7,700	764,59	1,79	5887	14	1050	0,64000	6
			117,74	0,68	907	5	115	0,00325	0
	1м трубопровода								
37 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	8,050	636,63	0,80	5125	6	1135	0,67000	5
			122,13	0,31	983	2	115	0,00150	0
	1м трубопровода								
38 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1,000	2434,64	26,91	2435	27	472	2,24375	2
			398,48	11,25	398	11	115	0,05000	0
	1комплект								
39 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2,000	2434,64	26,91	4869	54	944	2,24375	4
			398,48	11,25	797	23	115	0,05000	0
	1комплект								
40 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	3,000	7192,48	49,05	21577	147	1606	2,55000	8
			445,05	19,69	1335	59	115	0,08750	0
	1комплект								
41 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,300	6190,00	0,00	1857	0	0	0,00000	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	10шт								
42 8-4-49	Переход, Dy 110x50 мм	0,200	770,00	0,00	154	0	0	0,00000	0
	10шт								
43 E16-13-2	Патрубок из полиэтиленовых труб высокой плотности	2,050	764,60	1,79	1567	4	280	0,64000	1
	диаметром до 100 мм		117,74	0,68	241	1	115	0,00325	0
	1м трубопровода								
44 E16-13-1	Патрубок из полиэтиленовых труб высокой плотности	2,300	636,63	0,80	1464	2	324	0,67300	2
	диаметром до 50 мм		122,13	0,31	281	1	115	0,00150	0
	1м трубопровода								
45 8-4-2113	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2,000	59,00	0,00	118	0	0	0,00000	0
	шт								
46 8-4-2124	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,000	59,00	0,00	472	0	0	0,00000	0
	шт								
47 1999	Резинка переходник для трубы	2,000	152,68		305	0	0		0
	шт								
48 1999	Эксцентрик для унитаза	3,000	212,06		636	0	0		0
	шт								
	Всего прямые затраты по разделу				**46 468**	**254**			28
					4 943	**103**			
	Стоимость материалов, тенге				**41 272**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**5 812**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**872**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**3**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**3 137**				
	Всего по разделу, тенге				**55 417**				
	Сметная заработная плата, тенге				**5 917**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**32**				
	РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы								
49 E0146-29-8	Пробивка борозд для устройства электропроводки	29,800	113,54	73,85	3383	2201	2327	1,43000	43
	в кирпичных стенах		39,69	28,10	1183	837	115	0,00880	0
	1м								
50 E0167-11-2	Покладка скрытой проводки в бороздах	29,800	24,84		740	0	853	0,60800	18
	1м		24,84		740	0	115	0,00450	0
51 C151601-1227	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГ 3*2,5	0,030	59626,00		1777	0	0		0
	1км								
52 E0121-18-7	Монтаж светильников до черырех люминисцентных ламп	3,000	470,32	142,63	1411	428	1323	0,66000	2
	устанавлемаемых на подвесках		297,00	85,87	891	258	115	0,02230	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1шт								
53 С151702-11	Светильник тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	3,000	4770,00		14310	0	0		0
	т								
	Всего прямые затраты по разделу				**21 622**	**2 629**			63
					2 814	**1 095**			
	Стоимость материалов, тенге				**16 178**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**4 503**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**675**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**2**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**1 567**				
	Всего по разделу, тенге				**27 692**				
	Сметная заработная плата, тенге				**4 584**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**65**				
РАЗДЕЛ 13: Система переговорной связи									
54 Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор	1,000	3546,50	2,00	3547	2	2767	18,40000	18
	блок базовый на 10 лучей		3415,50	0,00	3416	0	81	0,00000	0
	1шт								
55 1999	Пульт связи на 10 абонентов, громкая связь Commax CM810	1,000	4730,50		4730	0	0		0
	шт								
56 Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, переговорное	1,000	3546,50	2,00	3547	2	2767	18,40000	18
	устройство		3415,50	0,00	3416	0	81	0,00000	0
	1шт								
57 1999	Переговорное устройство Commax CM810	1,000	880,85		881	0	0		0
	шт								
58 Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:	1,000	1877,45	2,00	1877	2	1419	9,20000	9
	устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля		1751,45	0,00	1751	0	81	0,00000	0
	1шт								
59 1999	Блок бесперебойного питания, 12В РИП-12В-1А-7А/ч	1,000	2896,70		2897	0	0		0
	шт								
60 1999	Аккумуляторная батарея, 12в/7А	1,000	1039,73		1040	0	0		0
	шт								
61 1999	Пиктограмма-туалет для инвалидов (М) СП05	3,000	2479,43		7438	0	0		0
	шт								
	Всего прямые затраты				**25 956**	**6**			46
					8 582				
	Стоимость материалов, тенге				**17 368**				
	Оборудование, тенге								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы, тенге				**6 952**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 043				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**1 391**				
	Всего по смете, тенге				**34 424**				
	Сметная заработная плата, тенге				**9 625**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**49**				
	Всего прямые затраты			**810 406**		**5 606**			317
				60 664		**2 542**			3
	Стоимость материалов, тенге				**744 136**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**63 460**				
	- заработная плата в накладных, тенге (15%)				9 519				
	- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				32				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**52 432**				
	Всего по смете, тенге				**926 300**				
	Коэфициент 2017 года				**2 711 965**				
	Налоги обязательные платежи 2%				**54 239**				
	Итого				**2 766 204**				
	Понижающий коэфициент к=0,97953088				**56 622**				
	итого со скидкой				**2 709 583**				
	НДС				**325 150**				
	Итого к оплате				**3 034 733**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Зав. Сектора _____ Садыков А. Б.

ТОО "Управление капитальным строительством -ПВ"

Технический надзор _____ Таскарин А. С.

Сметчик _____ Сагинова Г. А.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ А. Т. Сарсекеев

"КазЕвроСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА