Kazsmeta_1(Версия V2.15 от 01.02.2015)

Стройка: **г. Экибастуз Отдел образования акимата**

Объект: **Реконструкция здания 10 городских школ в рамках обеспечения без барьерной зоны для инвалидов.КГУ школа-гимназия № 26 Отдела образования акимата г. Экибастуза – ул. Абая 55**

АКТ № 19 выполненых работ от 22.12.2017год

оставлена в уровне цен 2001г.

№ п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / на единицу	машинистов / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	3,780	158,38	23,78	599	90	488	0,91150	3
		1м2		134,60	8,98	509	34	90	0,04390	0
2	Е10-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок с полотнами	13,775	282,55	32,08	3892	442	3907	1,37000	19
		1м2 проемов		250,47	12,13	3450	167	108	0,06000	1
3	Е10-92-2	Демонтаж металлопластиковых дверных блоков площадью	3,375	134,71	20,41	455	69	443	0,68000	2
		проема более 3 м2		114,30	7,13	386	24	108	0,03000	0
		1м2 проемов								
4	Е46-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок	0,330	3157,04	1555,04	1042	513	722	9,85000	3
		1м3		1602,00	587,25	529	194	100	2,87000	1
5	Е46-41-1	Разборка бетонных оснований под полы	1,674	2399,04	1107,54	4016	1854	2576	7,70000	13
		1м3		1291,50	418,50	2162	701	90	2,04000	3
6	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	11,160	116,63	10,56	1302	118	1331	0,69870	8
		1м2		106,07	1,67	1184	19	111	0,01440	0
7	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных	30,852	133,16	23,58	4108	727	3316	0,74300	23
		плиток		109,58	4,16	3381	128	95	0,02340	1
		1м2								
8	Е46-37-2	Разборка железобетонной стены для уширения проема	0,480	4584,02	2257,92	2200	1084	1373	14,36000	7
		1м3		2326,10	852,69	1117	409	90	4,17000	2
		Всего прямые затраты по разделу				**17 613**	**4 897**			78
						12 716	**1 676**			8
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**14 157**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**2 124**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**7**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**1 906**				
		Всего по разделу, тенге				**33 676**				
		Сметная заработная плата, тенге				**16 516**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**94**				1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Перегородки								
9	Е9-45-3	Монтаж перегородки высотой 1,8 м из ДСП	16,100	1112,25	36,06	17907	581	14068	5,73000	92
		1м2		1066,05	12,69	17163	204	81	0,05125	1
10	1999	Перегородка из ДСП с дверью с фурнитурой высотой 1,8 м	16,100	5188,54		83535	0	0		0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				**101 443**	**581**			92
						17 163	**204**			1
		Стоимость материалов, тенге				**83 699**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**14 068**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**2 110**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**7**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**6 931**				
		Всего по разделу, тенге				**122 441**				
		Сметная заработная плата, тенге				**19 478**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**100**				
		РАЗДЕЛ 3. Порчни для инвалидов								
11	Е7-60-4	Установка настенного прямого поручня из нержавеющей	2,250	101,28	7,36	228	17	241	0,48750	1
		стали		82,55	2,79	186	6	126	0,01363	0
		1м ограждений								
12	1999	Настенный прямой поручень из нержавеющей стали	2,250	1957,45		4403	0	0		0
		м								
13	1-1-56	Болты саморезы, с шестигранной головкой	0,003	136500,00	0,00	410	0	0	0,00000	0
		т								
14	1999	Крючек для костылей	1,000	1468,09		1468	0	0		0
		шт								
15	1999	Поручень угловой	3,000	7177,31		21532	0	0		0
		шт								
16	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,600	89,91	7,36	414	34	495	0,48000	2
		1м ограждений		82,55	2,79	380	13	126	0,01363	0
17	1999	Перила из нержавеющей стали	4,600	4567,38		21010	0	0		0
		м								
		Всего прямые затраты по разделу				**49 465**	**50**			2
						565	**19**			
		Стоимость материалов, тенге				**48 849**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**736**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**110**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**3 012**				
		Всего по разделу, тенге				**53 213**				
		Сметная заработная плата, тенге				**695**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**4**				
РАЗДЕЛ 4. Полы										
18	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /40 мм/	11,160	184,15	12,44	2055	139	799	0,41000	5
		1м2 стяжки		60,03	4,67	670	52	111	0,02275	0
19	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной	11,160	94,42	3,35	1054	37	51	0,00550	0
		стяжки		2,90	1,25	32	14	111	0,00150	0
		1м2 стяжки								
20	Е57-16-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	11,160	826,12	1,71	9219	19	1072	0,55500	6
		материалами на мастике санузлов в два слоя		86,49	0,27	965	3	111	0,00270	0
		1м2								
21	Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой	11,160	131,35	11,73	1466	131	748	0,28000	3
		в один слой толщиной 2 мм /по гидроизоляционному слою		56,15	4,39	627	49	111	0,02150	0
		АС-1, п. 4/								
		1м2 изолируемой поверхности								
22	Е11-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции песком /по	11,160	25,71	0,78	287	9	288	0,14500	2
		гидроизоляционному слою/		23,00	0,29	257	3	111	0,00138	0
		1м2 затирки								
23	Е11-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с	26,780	312,44	37,95	8367	1015	4806	0,92000	25
		приготовлением раствора в построечных условиях из		152,78	9,32	4091	250	111	0,04750	1
		плит керамогранитных								
		1м2 покрытия								
24	1-1-530	Плитки керамические для полов квадратные и	26,780	1300,00	0,000	34814	0,000	0,00	0,000	0,00
		прямоугольные с одноцветным рисунком								
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				**57 262**	**1 350**			40
						6 642	**371**			2
		Стоимость материалов, тенге				**49 270**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**7 764**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 165**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**4**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**3 902**				
		Всего по разделу, тенге				**68 926**				
		Сметная заработная плата, тенге				**8 180**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**46**				
РАЗДЕЛ 5. Двери										
25	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и	3,780	807,17	39,81	3051	150	957	1,32000	5
		деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2		219,42	15,05	829	57	108	0,07338	0
		1м2 проемов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	3,780	1761,00	0,00	6657	0	0	0,00000	0
		м2								
27	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2,000	1380,00	0,00	2760	0	0	0,00000	0
		комплект								
28	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	13,775	379,71	40,10	5231	552	4883	1,71000	24
				313,09	15,16	4313	209	108	0,07400	1
		1м2 проемов								
29	1999	Двери стальные двупольные 2,1х1,5 огрунтованные и окрашенные,утепленые	13,775	19547,12	0,00	269262	0	0	0,00000	0
		м2								
30	Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2	3,375	352,50	25,51	1190	86	553	0,86000	3
				142,88	8,91	482	30	108	0,04625	0
		1м2 проемов								
31	6-1-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,375	17272,00	0,00	58293	0	0	0,00000	0
		м2								
32	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	3,000	5500,00	0,00	16500	0	0	0,00000	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				**362 942**	**789**			**31**
						5 624	**296**			
		Стоимость материалов, тенге				**356 529**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**6 394**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**959**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**3**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**22 160**				
		Всего по разделу, тенге				**391 496**				
		Сметная заработная плата, тенге				**6 878**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**35**				
	РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка									
33	Е0115-35-1	Устройство подвесного потолка из Армстронга	26,780	326,29	2,21	8738	59	8107	0,56000	15
				319,50	0,83	8556	22	95	0,01000	0
		1м2								
34	С11011-651	Подвесной потолок "АРМСТРОНГ" с комплектующими	26,780	1070,00	0,00	28655	0	0	0,00000	0
		м2								
35	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных	19,344	476,47	33,79	9217	654	6127	1,95100	38
				329,54	5,62	6375	109	95	0,03100	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
		1м2								
36	E0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен	19,344	133,54	3,43	2583	65	1372	0,45000	9
		из сухих растворных смесей, толщиной 2 мм		73,73	1,31	1426	25	95	0,00390	0
		1м2								
37	E15-180-3	Улучшенная окраска стен поливинилацетатными	19,344	152,86	2,63	2957	51	1385	0,45000	9
		водоэмульсионными составами		74,78	0,99	1447	19	95	0,00390	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
38	E15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен	30,852	227,35	4,23	7014	131	3949	0,75000	23
		цементно-известковым или цементным раствором		134,55	0,90	4151	28	95	0,05050	2
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
39	E15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	30,852	955,70	5,78	29485	178	8663	1,75000	54
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без		293,22	3,93	9046	121	95	0,02025	1
		установки плиток туалетного гарнитура на клее из								
		сухих смесей по кирпичу и бетону								
		1м2 облицовки								
		Всего прямые затраты по разделу				**88 649**	**1 138**			147
						31 001	**401**			**5**
		Стоимость материалов, тенге				**56 510**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**29 603**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**4 440**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**15**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**7 095**				
		Всего по разделу, тенге				**125 346**				
		Сметная заработная плата, тенге				**35 843**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**167**				
РАЗДЕЛ 7. Пандус										
40	E8-6-1	Кладка простых стен при высоте этожа до 4 м из кирпича	2,010	3101,16	419,80	6233	844	2228	0,60800	1
		1м3		804,71	157,50	1617	317	115	0,00450	0
41		Кирпич и камни керамические (ГОСТ 379-95)	0,762	9004,00	0,00	6859	0	0	0,00000	0
		250*120*65мм, М-75								
		1000шт								
42	E15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	13,400	385,58	2,63	5167	35	5927	0,23000	3
		по кирпичу и бетону		382,95	0,99	5132	13	115	0,00120	0
		1м трубопровода								
43	1-1-547	Плитки искуственные однотоные типа "Дикий камень"	13,400	1810,00	0,00	24254	0	0	0,00000	0
		толщина 10 мм								
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				**42 513**	**879**			4
						6 749	**330**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**8 155**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 223**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**4**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**3 040**				
		Всего по разделу, тенге				**53 708**				
		Сметная заработная плата, тенге				**8 302**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**9**				
РАЗДЕЛ 8. Демонтажные работы сантехнка										
44	Е65-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	3,000	244,84	6,45	735	19	827	1,43000	4
		1комплект		238,39	1,04	715	3	115	0,00880	0
45	Е65-4-1	Демонтаж раковины (умывальника)	2,000	101,59	3,33	203	7	228	0,60800	1
		1комплект		98,26	0,54	197	1	115	0,00450	0
46	Е16-14-1	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных	23,000	121,88	4,88	2803	112	3149	0,66000	15
		полиэтиленовых труб наружным диам. 20 мм		117,00	1,83	2691	42	115	0,02230	0
		1м трубопровода								
47	Е16-13-1	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых	8,900	42,74	0,26	380	2	437	0,23000	2
		труб высокой плотности диам. 50 мм		42,48	0,10	378	1	115	0,00120	0
		1м трубопровода								
48	Е16-13-2	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых	7,700	41,52	0,57	320	4	365	0,22000	2
		труб высокой плотности диам. 100 мм		40,95			2			
		1м трубопровода								
		Всего прямые затраты по разделу				**4 441**	**144**			24
						4 296	**49**			
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**5 005**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**751**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**3**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**567**				
		Всего по разделу, тенге				**10 013**				
		Сметная заработная плата, тенге				**5 096**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**27**				
РАЗДЕЛ 9. Водопровод В1										
49	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	4,000	252,00	0,00	1008	0	0	0,00000	0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е16-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4,800	68,18	0,00	327	0	376	0,39000	2
		1м подводок		68,02	0,00	326	0	115	0,00000	0
51	1999	Гибкая вставка к унитазу д-16 мм	6,000	245,33		1472	0	0		0
		шт								
52	Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	22,300	351,61	15,24	7841	340	8788	1,89000	42
				336,38	5,71	7501	127	115	0,02788	1
		1м трубопровода								
53	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 20×2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20,090	30,00	0,00	603	0	0	0,00000	0
		м								
54	8-4-52	Тройник прямой, d=20 мм	0,600	112,00	0,00	67	0	0	0,00000	0
		10шт								
55	8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8,000	38,00	0,00	304	0	0	0,00000	0
		шт								
56	8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм	1,300	226,00	0,00	294	0	0	0,00000	0
		10шт								
57	8-4-62	Угольник, d=20 мм	1,200	226,00	0,00	271	0	0	0,00000	0
		10шт								
		Всего прямые затраты по разделу				**12 187**	**340**			**44**
						7 828	**127**			**1**
		Стоимость материалов, тенге				**4 019**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**9 164**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 375**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**5**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**1 281**				
		Всего по разделу, тенге				**22 632**				
		Сметная заработная плата, тенге				**9 330**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**49**				
РАЗДЕЛ 10. Горячее водоснабжение Т3										
58	11-1-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	6,000	1298,00	0,00	7788	0	0	0,00000	0
		комплект								
59	Е16-31-2	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб, мм: 20	22,300	221,35	4,60	4936	103	5344	1,16000	26
				206,75	1,30	4611	29	115	0,00088	0
		1м								
60	8-4-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d=16 / 20 мм	20,090	133,00	0,00	2672	0	0	0,00000	0
		м								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61 8-4-1434	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25×1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,000	38,00	0,00	152	0	0	0,00000	0
	шт								
62 8-4-62	Угольник прямой, d=20 мм	1,300	226,00	0,00	294	0	0	0,00000	0
	10шт								
63 8-4-62	Угольник, d=20 мм	1,200	226,00	0,00	271	0	0	0,00000	0
	10шт								
	Всего прямые затраты по разделу				**16 113**	**103**			26
					4 611	**29**			
	Стоимость материалов, тенге				**11 400**				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				**5 344**				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				**802**				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**3**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**1 287**				
	Всего по разделу, тенге				**22 745**				
	Сметная заработная плата, тенге				**5 441**				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				**29**				
РАЗДЕЛ 11. Канализация К1									
64 Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	12,800	764,59	1,79	9787	23	1746	0,64000	9
			117,74	0,68	1507	9	115	0,00325	0
	1м трубопровода								
65 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	19,300	636,63	0,80	12287	15	2722	0,67000	13
			122,13	0,31	2357	6	115	0,00150	0
	1м трубопровода								
66 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4,000	2434,64	26,91	9739	108	1888	2,24375	9
			398,48	11,25	1594	45	115	0,05000	0
	1комплект								
67 Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	2,000	2434,64	26,91	4869	54	944	2,24375	4
			398,48	11,25	797	23	115	0,05000	0
	1комплект								
68 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	5,000	7192,48	49,05	35962	245	2677	2,55000	13
			445,05	19,69	2225	98	115	0,08750	0
	1комплект								
69 8-4-60	Тройник прямой, d=110 мм	0,600	6190,00	0,00	3714	0	0	0,00000	0
	10шт								
70 8-4-49	Переход, Dy 110x50 мм	0,400	770,00	0,00	308	0	0	0,00000	0
	10шт								
71 Е16-13-2	Патрубок из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	4,200	764,60	1,79	3211	8	573	0,64000	3
			117,74	0,68	495	3	115	0,00325	0
	1м трубопровода								
72 Е16-13-1	Патрубок из полиэтиленовых труб высокой плотности	2,800	636,63	0,80	1783	2	395	0,67300	2

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром до 50 мм		122,13	0,31	342	1	115	0,00150	0
		1м трубопровода								
73	8-4-2113	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4,000	59,00	0,00	236	0	0	0,00000	0
		шт								
74	8-4-2124	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	16,000	59,00	0,00	944	0	0	0,00000	0
		шт								
75	1999	Резинка переходник для трубы	4,000	152,68		611	0	0		0
		шт								
76	1999	Эксцентрик для унитаза	0,500	212,06		106	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				**83 557**	**455**			52
						9 317	**184**			
		Стоимость материалов, тенге				**73 785**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**10 945**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 642**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**5**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**5 670**				
		Всего по разделу, тенге				**100 172**				
		Сметная заработная плата, тенге				**11 143**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**59**				
	РАЗДЕЛ 12. Электромонтажные работы									
77	E0146-29-8	Пробивка борозд для устройства электропроводки	62,600	113,54	73,85	7108	4623	4889	1,43000	90
		в кирпичных стенах		39,69	28,10	2485	1759	115	0,00880	1
		1м								
78	E0167-11-2	Покладка скрытой проводки в бороздах	62,600	24,84		1555	0	1791	0,60800	38
		1м		24,84		1555	0	115	0,00450	0
79	C151601-1227	Кабели силовые, не распростроняющие горение ВВГ 3*2,5	0,063	59626,00		3733	0	0		0
		1км								
80	E0121-18-7	Монтаж светильников до черырех люминисцентных ламп	5,000	470,32	142,63	2352	713	2205	0,66000	3
		устанавлемаемых на подвесках		297,00	85,87	1485	429	115	0,02230	0
		1шт								
81	C151702-11	Светильник тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	5,000	4770,00		23850	0	0		0
		т								
		Всего прямые затраты по разделу				**38 597**	**5 336**			131
						5 525	**2 188**			
		Стоимость материалов, тенге				**27 735**				
		Оборудование, тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы, тенге				**8 885**				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				**1 333**				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				**4**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				**2 849**				
		Всего по разделу, тенге				**50 331**				
		Сметная заработная плата, тенге				**9 046**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**135**				
	РАЗДЕЛ 13: Система переговорной связи									
82	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор	1,000	3546,50	2,00	3547	2	2767	18,40000	18
		блок базовый на 10 лучей		3415,50	0,00	3416	0	81	0,00000	0
		1шт								
83	1999	Пульт связи на 10 абонентов, громкая связь Commax CM810	1,000	4730,50		4730	0	0		0
		шт								
84	Ц10-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, переговорное	2,000	3546,50	2,00	7093	4	5533	18,40000	37
		устройство		3415,50	0,00	6831	0	81	0,00000	0
		1шт								
85	1999	Переговорное устройство Commax CM810	2,000	880,85		1762	0	0		0
		шт								
86	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые:	2,000	1877,45	2,00	3755	4	2837	9,20000	18
		устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля		1751,45	0,00	3503	0	81	0,00000	0
		1шт								
87	1999	Блок бесперебойного питания, 12В РИП-12В-1А-7А/ч	1,000	2896,70		2897	0	0		0
		шт								
88	1999	Аккумуляторная батарея, 12в/7А	1,000	1039,73		1040	0	0		0
		шт								
89	1999	Пиктограмма-туалет для инвалидов (М) СП05	6,000	2479,43		14877	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты				**39 699**	**10**			74
						13 749				
		Стоимость материалов, тенге				**25 940**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**11 137**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				1 671				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**2 467**				
		Всего по смете, тенге				**53 428**				
		Сметная заработная плата, тенге				**15 420**				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				**79**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**914 482**	**10 594**			740
						125 787	**5 875**			17
		Стоимость материалов, тенге				**778 101**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**131 356**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				19 703				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				66				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**62 750**				
		Всего по смете, тенге				**1 108 590**				
		Коэфициент 2017 года				**3 245 662**				
		Налоги обязательные платежи 2%				**64 913**				
		Итого				**3 310 576**				
		Понижающий коэфициент к=0,97953088				**67 765**				
		итого со скидкой				**3 242 811**				
		НДС				**389 137**				
		Итого к оплате				**3 631 948**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Зав. Сектора _____ Садыков А. Б.

ТОО "Управление капитальным строительством -ПВ"

Технический надзор _____ Гаскарин А. С.

Сметчик _____ Сагинова Г. А.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ А. Т. Сарсекеев