Kazsmeta_1(Версия V2.15 от 01.02.2015)

Стройка: **г. Экибастуз Отдел образования акимата**

Объект: **Реконструкция здания 10 городских школ в рамках обеспечения без барьерной зоны для инвалидов. КГУ школа-гиназия № 7 Отдела образования акимата г. Экибастуза – ул. Горняков, 20**

АКТ №20 выполненых работ от 22.12.2017год

Составлена в уровне цен 2001г.

п/п	позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	расходы, тенге %	рабочих-строителей на единицу	машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е10-90-2	Демонтаж металлических дверных коробок с полотнами	3,800	282,55	32,08	1074	122	1078	1,37000	5
		1м2 проемов		250,47	12,13	952	46	108	0,07400	0
2	Е10-92-2	Демонтаж металлопластиковых дверных блоков	3,800	134,71	20,41	512	78	498	0,68000	3
		1м2 проемов		114,30	7,13	434	27	108	0,03480	0
3	Е46-27-3	Разборка кладки из кирпича для уширения дверных	0,054	3570,56	1486,16	193	80	129	12,72000	1
		проемов		2084,40	561,69	113	30	90	2,74000	0
		1м3								
4	Е9-43-2	Разборка облицовки парапета козырька	19,800	219,11	109,45	4338	2167	2011	0,65000	13
		1м2		99,36	26,02	1967	515	81	0,09000	2
		Всего прямые затраты по разделу				6 117	2 447			21
						3 466	619			2
		Стоимость материалов, тенге								
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				3 716				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				557				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				590				
		Всего по разделу, тенге				10 422				
		Сметная заработная плата, тенге				4 642				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				26				
	РАЗДЕЛ 2. Кровля и фасад козырька тамбура									
5	1-1-3062	Заглушка плоского конька простая	2,000	156,00	0,00	312	0	0	0,00000	0
		шт								
6	Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов,	3,000	185,12	1,55	555	5	568	1,12000	3
		свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали с		176,21	0,59	529	2	107	0,00230	0
		полимерным покрытием								
		1м2 покрытия								
7	Е12-4-7	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из	3,000	111,73	9,64	335	29	250	0,46000	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием		77,41	0,48	232	1	107	0,00150	0
		1м примыканий								
8	1999	Плоский лист с полимерным покрытием толщ. 0,7 мм	3,000	694,57		2084	0	0		0
		м2								
9	Е15-39-2	Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм, из	118,693	755,45	6,58	89667	781	26003	1,38000	164
		П-образного профиля для облицовки парапета и подвесного потолка козырька линеарными панелями		231,24	0,59	27447	70	95	0,00220	0
		1м2								
10	1999	Угол внутрений и наружний	48,900	342,00		16724	0	0		0
		1м								
11	1999	Металлосайдинг с полимерным покрытием толщ. 0,5 мм	118,693	1337,92		158802	0	0		0
		м2								
		Всего прямые затраты по разделу				268 478	815			169
						28 207	73			
		Стоимость материалов, тенге				239 456				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				26 822				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				4 023				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				17 718				
		Всего по разделу, тенге				313 019				
		Сметная заработная плата, тенге				32 304				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				181				
	РАЗДЕЛ 3. Двери									
12	Е10-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и	3,646	352,50	25,51	1285	93	598	0,86000	3
		внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2		142,88	8,91	521	32	108	0,04800	0
		1м2 проемов								
13	6-1-192 К=1,36 письмо П.А. KAZGOR	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	3,646	17272,00	0,00	62974	0	0	0,00000	0
		м2								
14	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской	3,400	379,71	40,10	1291	136	1205	1,71000	6
		дверных полотен		313,09	15,16	1065	52	108	0,07400	0
		1м2 проемов								
15	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные огрунтованные и окрашенные утепленые	3,400	19547,12	0,00	66460	0	0	0,00000	0
		м2								
16	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в	2,000	5500,00	0,00	11000	0	0	0,00000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		алюминиевом корпусе								
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				143 010	229			9
						1 585	84			
		Стоимость материалов, тенге				141 195				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				1 803				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				270				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				8 689				
		Всего по разделу, тенге				153 502				
		Сметная заработная плата, тенге				1 940				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				10				
	РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка тамбура									
17	Е0115-35-1	Устройство подвесного потолка из Армстронга	7,979	326,29	2,21	2603	18	2415	0,56000	4
				319,50	0,83	2549	7	95	0,01000	0
		1м2								
18	С11011-651	Подвесной потолок "АРМСТРОНГ" с комплектующими	7,979	1070,00	0,00	8538	0	0	0,00000	0
		м2								
19	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	22,498	476,47	33,79	10720	760	7126	1,95100	44
		цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм		329,54	5,62	7414	126	95	0,03100	1
		1м2								
20	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	7,858	152,86	2,63	1201	21	563	0,45000	4
		поливинилацетатными водоэмульсионными составами		74,78	0,99	588	8	95	0,00390	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
21	Е15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	14,640	1046,67	2,63	15323	39	5312	2,30000	34
		(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		382,95	0,99	5606	14	95	0,00390	0
		1м2 поверхности облицовки								
		Всего прямые затраты по разделу				38 385	837			86
						16 157	155			1
		Стоимость материалов, тенге				21 391				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				15 415				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 312				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				8				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 228				
		Всего по разделу, тенге				57 029				
		Сметная заработная плата, тенге				18 625				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				94				
		РАЗДЕЛ 5. Разные работы								
22	Е46-31-1	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения	2,800	42,56	19,79	119	55	76	0,13480	0
		до 20 см2		22,77	7,47	64	21	90	0,03650	0
		1м борозд								
23	Е9-24-1	Монтаж металлической перемычки	0,028	16204,87	5027,99	454	141	267	64,98000	2
		1т конструкций		10453,50	1339,83	293	38	81	4,76250	0
24	2-1-260	Стоимость перемычки из металлического уголка	0,028	95337,00	0,00	2669	0	0	0,00000	0
		т								
25	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка открытой части металлической	0,560	921,11	6,15	516	3	119	1,32000	1
		перемычки по сетке без устройства каркаса		222,01	2,34	124	1	95	0,00910	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
26	Е11-27-3	Устройство покрытий из тротуарной плитки на цементном	29,140	295,55	14,65	8612	427	6546	1,22000	36
		растворе		197,43	5,49	5753	160	111	0,03000	1
		1м2 покрытия								
27	1-1-2455	Тратуарная плитка напольная размер 300 мм х300 мм	29,140	571,00	0,00	16639	0	0	0,00000	0
		х 30мм								
		м2								
28	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону	11,320	476,47	33,79	5394	383	3585	1,95100	22
		цементно-известковым раствором при площади отдельных		329,54	5,62	3730	64	95	0,03100	0
		мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм								
		1м2								
29	1999	Поручень угловой	2,000	7177,31		14355	0	0		0
		шт								
30	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	2,400	89,91	7,36	216	18	258	0,48000	1
		1м ограждений		82,55	2,79	198	7	126	0,01363	0
31	1999	Перила из нержавеющей стали	2,400	4567,38		10962	0	0		0
		м								
32	1999	Пиктограмма-туалет для инвалидов (М) СП05	2,000	2479,43		4959	0	0		0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				64 894	1 027			61
						10 162	290			1
		Стоимость материалов, тенге				53 705				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				10 852				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				1 628				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				4 545				
		Всего по разделу, тенге				80 291				
		Сметная заработная плата, тенге				12 080				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				68				
		Всего прямые затраты				**520 884**		**5 354**		347
						59 578		**1 221**		4
		Стоимость материалов, тенге				**455 952**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**58 607**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				8 791				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**34 769**				
		Всего по смете, тенге				**614 262**				
		Коэфициент 2017 года				**1 798 399**				
		Налоги обязательные платежи 2%				**35 968**				
		Итого				**1 834 367**				
		Понижающий коэфициент к=0,97953088				**37 548**				
		итого со скидкой				**1 796 820**				
		НДС				**215 618**				
		Итого к оплате				**2 012 438**				

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Зав. Сектора _____ Садыков А. Б.

ТОО "Управление капитальным строительством -ПВ"

Технический надзор _____ Таскарин А. С.

Сметчик _____ Сагинова Г. А.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ А. Т. Сарсекеев

форма №КС-3

СПРАВКА № 1
от "22"декабря 2017 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь, декабрь 2017 года
ЗАКАЗЧИК :ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "КазЕвроСтрой"
Договор № 164 от 23 августа 2017г
ОБЪЕКТ: Реконструкция здания 10 городских школ в рамках обеспечения без барьерной зоны для инвалидов

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге									
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	Из графы 1,2				Дополнительные			Всего с учетом НДС
			СМР	Из них		стоимость прочих затрат ,не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по объекту:	45 500 000,00	-	45 500 000,00	-	-	-	-	-	5 460 000,00	50 960 000,00
в том числе за сентябрь, октябрь 2017	-	27 863 724	-	-		-	-	-	3 343 647	31 207 371
СМР	-	27 863 724	-	27 863 724	-	-	-	-	3 343 647	31 207 371
Предварительная оплата	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0
Резерв 5%	1 393 186	1 393 186	-	-	-	-	-	-	167 182	1 560 369
К оплате подрядчику	44 106 814	**26 470 538**	-	-	-	-	-	-	**3 343 647**	**29 814 185**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуз"
_____ Каримов А.М

Подрядчик:

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
_____ А. Т. Сарсекеев