Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области", БИН 110340019486, Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, К. Сатбаев, 22**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, Кызылординская область, г.Кызылорда, Ы. Жахаев, 4**

Наименование строительства и его адрес: **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №26**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №1

(ресурсный метод)

за август 2024 (месяц, год)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
110340019486 .	201040025168.	40	30.05.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №26	1112577,85	993373,08							119204,77	1112577,85
	Итого за стройку									119204,77	1112577,85
	В том числе за август	1112577,85	993373,08								
											1112577,85
	Итого к оплате										

М.П.

Заказчик Директор, Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области", БИН 110340019486
Бекхожаев Б..Ә.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168
Айтмухамбет А.А.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт, Товарищество с ограниченной ответственностью "СК КОРГАНСТРОЙ", БИН 131240006547
Ниязбеков А.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) авторского надзора: Директор, Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Service Project" БИН 131240024409
Кушенов И.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области", БИН 110340019486, Кызылординская область, Шиелийский район, с.Шиели, К. Сатбаев, 22**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020", БИН 201040025168, Кызылординская область, г.Кызылорда, Ы. Жахаев, 4**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №26**

(наименование, адрес)

Объект : **Прокладка трубопровода природного газа к зданию по адресу: Кызылординская область, Шиелийский район, село Жиделиарык, улица Жамбыл Жабаева №26**

(наименование)

Договор подряда (контракт) ***№40 от 30 мая 2024 года***

Акт выполненных работ

за **Август 2024** (месяц, год) на **02-01 Газоснабжение внутреннее, 06-01 Газоснабжение наружнее работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 12.12.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01 Газоснабжение внутреннее									
1	1	513-104-0303 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 16 кВт	комплект	1	134 749,0		134 749,0		134 749,0		134 749,0
2	2	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	33 665,0 12 526,0	23,0 0,0	33 665,0 12 526,0	23,0 0,0	21 116,0		33 665,0
3	3	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	8 944,0 7 152,0	256,0 52,0	35 776,0 28 608,0	1 024,0 208,0	6 144,0		35 776,0
4	4		Клапан отсекатель сигнализатора загазованности САКЗ-М-25 (СН4+СО)	шт.	1	35 000,0		35 000,0		35 000,0		35 000,0
5	5	242-209-5903 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной фланцевый, полнопроходной, под редуктор, электропривод, пневмопривод, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	34 020,0		102 060,0		102 060,0		102 060,0
6	6	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,4	3 064,0 2 984,0	53,0 9,0	16 546,0 16 114,0	287,0 49,0	146,0		16 546,0
7	7	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	5	829,0		4 145,0		4 145,0		4 145,0
8	8	241-102-0128 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 42х3,0 мм	м	0,4	1 311,0		524,0		524,0		524,0
9	9	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001659	3 422 751,0 2 054 326,0	1 218 935,0 300 517,0	5 679,0 3 408,0	2 023,0 499,0	248,0		5 679,0
10	10	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	7	226,0		1 582,0		1 582,0		1 582,0
11	11	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	1	1 252,0		1 252,0		1 252,0		1 252,0
12	12	241-117-0302 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 32 мм	шт.	1	1 329,0		1 329,0		1 329,0		1 329,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	261-404-0436 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к стене ГОСТ Р 51177-2017	шт.	5	2 819,0		14 095,0		14 095,0		14 095,0
			ИТОГО по акту					**386 402,0**	**3 357,0**	**187 641,0**	**0,0**	**386 402,0**
								60 656,0	**756,0**	**134 749,0**	**0,0**	
			06-01 Газоснабжение наружнее									
1	1	6123-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из стальных труб диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,017	2 695 161,0 2 032 172,0	627 726,0 162 205,0	45 818,0 34 547,0	10 671,0 2 757,0	599,0		45 818,0
2	2	241-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,8 мм	м	17	829,0		14 093,0		14 093,0		14 093,0
3	3	6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	33 667,0 30 029,0	2 850,0 0,0	33 667,0 30 029,0	2 850,0 0,0	788,0		33 667,0
4	4	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,003	3 422 751,0 2 054 326,0	1 218 935,0 300 517,0	10 268,0 6 163,0	3 657,0 902,0	448,0		10 268,0
5	5	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	6	226,0		1 356,0		1 356,0		1 356,0
6	6	261-404-0436 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к стене ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2 819,0		5 638,0		5 638,0		5 638,0
7	7	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	$м^3$ грунта	1,008	6 917,0 6 917,0	0,0 0,0	6 972,0 6 972,0	0,0 0,0			6 972,0
8	8	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	0,48	3 609,0 3 609,0	0,0 0,0	1 732,0 1 732,0	0,0 0,0			1 732,0
9	9	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,144	9 405,0 5 084,0	2 569,0 485,0	1 354,0 732,0	370,0 70,0	252,0		1 354,0
10	10	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,14688	30 236,0		4 441,0		4 441,0		4 441,0
11	11	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,384	30 034,0 22 046,0	2 726,0 535,0	11 533,0 8 466,0	1 046,0 205,0	2 021,0		11 533,0
12	12	*РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,39168	30 702,0		12 025,0		12 025,0		12 025,0
13	13	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04148	290 378,0 286 641,0	3 737,0 1 135,0	12 045,0 11 890,0	155,0 47,0			12 045,0
14	14	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03392	413 578,0		14 029,0		14 029,0		14 029,0
15	15	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,00756	298 633,0		2 258,0		2 258,0		2 258,0
16	16	*ЕСЦ РСНБ РК 2023*	арматуры диаметром до 16 мм	т	0,00352	78 383,0 75 948,0	2 435,0 650,0	276,0 267,0	8,0 2,0			276,0
17	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00352	327 343,0		1 152,0		1 152,0		1 152,0
18	18	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,21676	389 866,0 363 738,0	11 277,0 848,0	84 507,0 78 844,0	2 445,0 184,0	3 218,0		84 507,0
19	19	241-102-0179 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х5,0 мм	м	0,82	5 249,0		4 304,0		4 304,0		4 304,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	20	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,05416	413 578,0		22 399,0		22 399,0		22 399,0
21	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01952	327 343,0		6 390,0		6 390,0		6 390,0
22	22	214-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок колонная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 14К-25К	т	0,13268	435 125,0		57 732,0		57 732,0		57 732,0
			ИТОГО по акту					**353 989,0**	**21 202,0**	**153 143,0**	**0,0**	**353 989,0**
								179 642,0	**4 167,0**	**0,0**	**0,0**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадлчные работы) 6,3%									38155,00
			Итого с затратами на организацию и управлению строительно-монтажными работами по стройке в целом									**778546,00**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									105664,00
			Итого с дополнительной оплатой труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**884210,00**
			Сметная прибыль 5%									**32190,00**
			Итого со сметной прибылью									**916400,00**
			Непредвиденные работы и затраты-3%									26526,00
			Итого с непридвиденными работами и затратами									**942926,00**
			в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									**1013645**
			Согласно договору о государственных закупках работ в сфере строительства №40 от 30.05.2024 г., стоимость СМР откорректировано с применением понижающего коэффицента к=0,98									**993373,08**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %									**119204,77**
			ИТОГО									**1112577,85**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Орда сервис-2020" БСН/БИН 201040025168
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айтмухамбет А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Шиелийская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области", БИН 110340019486
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бекхожаев Б..Ә.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК КОРГАНСТРОЙ" БИН 131240006547
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ниязбеков А.Д.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Kaz Construct Project" БИН 131240024409
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кушенов И.Ш.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)