Заказчик: ГУ "Отдел образования Актогайского района" **Форма 2В**

Подрядчик: ТОО «Сары-Арка Тех»

Наименование объекта: Работы по капитальному ремонту по замене оконных блоков здания КГУ ОСШ Кошкар отдела образования Актогайского района управления образования Карагандинской области

Договор подряда: № 116 от 02.03.2022 г

Акт выполненных работ № 1

за август месяц от 31.08.2022 г.

Составлен(а) 2 кв. 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м2	426,3	1896,43	173,07	808448	73778	--	556452	1474092
					1723,36	89,55	734670	38176		109192	
2	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	395,63	2402,40	220,95	950461	87416	303369	433761	1494960
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1414,65	108,10	559676	42766		110738	
3	2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	393,29	20335,00	--	7997552	--	7997552	--	8637356
					--	--	--	--		639804	
4	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	2,34	17032,00	--	39855	--	39855	--	43043
					--	--	--	--		3188	
5	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	12,96	3327,25	224,25	43121	2906	13997	19886	68047
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2023,00	108,10	26218	1401		5041	

6	2109-0201-0601 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	12,96	17032,00	--	220735	--	220735	--	238393
					--	--	--	--		17659	
7	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	17,71	3253,27	220,94	57615	3913	21804	24310	88480
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1801,14	105,35	31898	1866		6554	
8	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	17,71	16724,00	--	296182	--	296182	--	319877
					--	--	--	--		23695	
9	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир 350 мм	м	201	2553,55	6,33	513264	1272	455321	41262	598888
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			281,94	3,17	56671	637		44362	
10	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир 200 мм	м	109	1829,55	6,33	199421	690	167999	22376	239541
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			281,94	3,17	30732	346		17744	
11	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	238	111,00	--	26418	--	26418	--	28531
					--	--	--	--		2113	
12	1208-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	302,4	1338,29	4,30	404700	1299	331623	52159	493407
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			237,36	2,20	71778	664		36549	
13	1211-0101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	м2	244,76	5702,61	25,94	1395771	6348	213732	848867	2424210
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4803,44	13,42	1175691	3285		179571	
14	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Шпаклевка оштукатуренных поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	244,76	1544,03	15,23	377916	3727	160650	154621	575140
					872,44	4,95	213539	1211		42603	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	244,76	755,89	5,77	185012	1412	46711	99068	306807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			559,28	2,88	136889	705		22726	
16	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	14,7	98,00	--	1441	--		--	1556
					--	--	--	--		115	
17	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	14,7	214,00	--	3146	--		--	3397
					--	--	--	--		252	
		ВХОДНАЯ ГРУППА									
18	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка дверей входной группы	м2	3,72	1122,85	173,07	4177	644	--	2784	7518
					949,78	89,55	3533	333		557	
19	1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,72	1660,58	42,72	6177	159	1636	3203	10131
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1177,86	18,05	4382	67		750	
20	2109-0302-0904 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-2015	м2	3,72	66027,00	--	245620	--	245620	--	265270
					--	--	--	--		19650	
		ПЕРЕГОРОДКИ И ПРОЕМЫ									
21	1146-0401-0504 РСНБ РК 2015	Перегородки. Разборка	м2	3,795	1013,64	85,86	3847	326	--	2656	7024
					927,78	44,43	3521	169		520	
22	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,6	2224,15	242,37	8007	873	2643	3532	12462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1247,38	115,18	4491	415		923	
23	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,8	29340,00	--	52812	--	52812	--	57037
					--	--	--	--		4225	
24	2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Перегородка из ПВХ профиля /сэндвич/	м2	1,8	24235,00	--	43623	--	43623	--	47113

					--	--	--	--		3490	
25	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Установка перегородок из ПВХ профилей	м2	16,095	2641,25	3,35	42511	54	22485	14380	61442
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1240,87	--	19972	--		4551	
26	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Перегородка из ПВХ профиля /стекло-сэндвич/	м2	14,395	28818,00	--	414835	--	414835	--	448022
					--	--	--	--		33187	
27	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-7, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1,7	29340,00	--	49878	--	49878	--	53868
					--	--	--	--		3990	
		ДВЕРЬ В СПОРТЗАЛ									
28	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка двери	м2	2,8	1122,85	173,07	3144	485	--	2095	5658
					949,78	89,55	2659	251		419	
29	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	2,8	2224,15	242,37	6228	679	2056	2747	9693
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1247,38	115,18	3493	323		718	
30	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,8	32649,00	--	91417	--	91417	--	98731
					--	--	--	--		7313	
		ЗАМЕНА ДВЕРЕЙ									
31	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Разборка двери	м2	3,63	1122,85	173,07	4076	628	--	2716	7336
					949,78	89,55	3448	325		543	
32	1110-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,63	2224,15	242,37	8074	880	2666	3561	12566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1247,38	115,18	4528	418		931	
33	2109-0202-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, двупольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	3,63	32649,00	--	118516	--	118516	--	127997
					--	--	--	--		9481	

34	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	7,55	1686,33	34,39	12732	260	1518	7966	22354
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1450,91	14,55	10954	110		1656	
35	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	7,55	3244,39	61,41	24495	464	3035	15258	42934
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2780,91	25,98	20996	196		3180	
36	2109-0402-0603 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	7,55	41834,00	--	315847	--	315847	--	341114
					--	--	--	--		25268	
37	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	5,6522	1550,03	36,28	8761	205	927	5556	15463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1349,80	15,50	7629	88		1145	
38	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,6522	2979,81	64,78	16842	366	1853	10641	29682
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2587,11	27,67	14623	156		2199	
39	2109-0402-0604 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой СТ РК EN 14600-2014	м2	5,6522	46109,00	--	260617	--	260617	--	281467
					--	--	--	--		20849	
40	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	3615,50	57,58	32539	518	7659	17734	54295
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2706,93	29,79	24362	268		4022	
		==========									

41	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубы профильные. Монтаж	т конструкций	0,04404	107745,47	27243,53	4745	1200	105	2715	8056
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			78099,95	7508,45	3440	331		597	
42	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04404	280581,00	--	12357	--	12357	--	13345
					--	--	--	--		989	
43	1146-0401-0105 РСНБ РК 2015	Стены мелкоблочные. Разборка	м3	2	8582,09	2301,53	17164	4603	--	10576	29960
					6280,56	1064,14	12561	2128		2219	
44	1108-0701-0201 РСНБ РК 2015	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	96	1279,93	6,25	122873	600	30900	66004	203988
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			951,81	3,11	91373	299		15110	
45	4101-0201-3902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Расстояние перевозок 200 км	т	21,556	15816,00	--	340930	--		--	368204
					--	--	--	--		27274	
46	4101-0201-3991 РСНБ РК 2015 К=240	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Добавить 240 км /итого 440 км/	т	21,556	15360,00	--	331100	--		--	357588
					--	--	--	--		26488	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20036033
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3273728				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					195704			
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					96932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11978953		
		- Перевозка грузов	Тенге				676617				
		- Накладные расходы	Тенге							2426881	
		- Сметная прибыль	Тенге							1484150	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				20 036 033				
		Временные здания и сооружения, 2,9% х 0,8					464 836				
		ИТОГО					20 500 869				
		Доп.затраты в зимнее время, 2,64%					541 223				
		ИТОГО					21 042 092				
		Непредвиденные, 2%					420 842				
		ИТОГО					21 462 934				
		Скидка, 5%					1 073 146,74				
		ИТОГО СО СКИДКОЙ					20 389 787,30				

	НДС, 12%					2 446 774,48				
	Итого с НДС					22 836 561,78				

Принял:
Заказчик
КГУ " Отдел образования Актогайского района" управления образования Карагандинской области

_____ **Жунусов С.М.**

Авторский надзор
ТОО "КазахЭнергоПром"

_____ **Сейсебаев А.М.**

Технический надзор
ТОО " Достар Строй Групп"

_____ **Пашкенов А.О.**

Сдал:
Подрядчик
ТОО "Сары-Арка Тех"

_____ **Хижняк В.В.**