ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Ескельдинского района" п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области
п.Карабулак,ул.Сатпаева 65 БИН 271240000013 Ф-3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Шарық Құрылыс»
г.Талдыкорган, ул.Жансугурова 149 БИН 070540005992

СПРАВКА стоимости выполненных работ за сентябрь 2017 года

№	Наименование работ	Ед.изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Общ.сумма погашенного аванса	Выполнен. объем работ по настоящему акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ Ескельдинского района"	тг	157 688 809,60	79 056 960,30	47 306 642,88	21 798 277,80	38 940 975,00	11 682 292,50	27 258 682,50
2	Всего по акту:	тг	157 688 809,60	79 056 960,30	47 306 642,88	21 798 277,80	38 940 975,00	11 682 292,50	27 258 682,50

Заказчик:
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Ескельдинского района"

Руководитель отдела_____Бейсбаев А.
М.П.

Представитель технического надзора:

_____Кравченко А.Г
М.П.

Подрядчик:
ТОО «Шарық Құрылыс»

Директор_____Имангелдіұлы Қ.
М.П.

Прораб_____Ильясов М.Т

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Отдел занятости и социальных программ Ескельдинского района" п.Карабулак Ескельдинского района Алматинской области

Подрядчик: ТОО "Шарык Курылыс"

Объект:Капитальный ремонт здания ГУ "Отдел занятости и социальных программ Ескельдинского района"

Акт приемки выполненных работ № 2 за сентябрь 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
		РАЗДЕЛ 1. Наружный водопровод										
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3	13,2	408,11	169,61	5387	2239	4259	1,55			20
				238,5	4,07	3148	54	133	0,01			-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		5387	2239					20
				Тенге		3148	54					-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5387	-	-				-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	3202	-				-
		Накладные расходы -		Тенге		4259	-	-				-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-				2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	639	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		579	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10224	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				23
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	3841	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		10224	-	-				-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-				23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3841	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Наружная канализация								
2	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02к=0,4;0,4;0,4	-Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,57	1837,94	923,54	2886	1450	2572	5,55	9
				914,4	345,87	1436	543	130	1,69	3
		м3								
3	Е0166-6-3	-Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 150 мм	6,5	294,48	0,2	1914	1	2239	1,77	11
				294,28	0,09	1913	1	117	-	-
		м								
4	Е0127-19-1	-Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	12	8,57	-	103	-	137	0,06	1
				8,57	-	103	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4903	1451			21
			Тенге			3451	544			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2988	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2081	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2709	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	406	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			342	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6039	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2488	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1914	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1913	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2239	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	336	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10441	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4737	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Благоустройство								
5	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	74,4	408,11	169,61	30364	12619	24003	1,55	115
				238,5	4,07	17744	303	133	0,01	1
			м3							
6	Е0109-8-1 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж резервуара металлического	1,1	17159,18	12893,18	18875	14182	6006	20,7	23
				4266	1800,71	4693	1981	90	6,28	7
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			49239	26802			138
			Тенге			22437	2284			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30364	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18047	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24003	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3600	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57628	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		128
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21648	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			18875	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6673	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1493	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7574	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			84002	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29222	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Кровля.Общестроительные работы								
		Крыша в осях В-Е								
7	Е0158-18-1	-Устройство снегосдерживателей из оцинкованной стали и тол. 0,7мм	30	426,14	1,2	12784	36	1968	0,39	12
				67,85	0,2	2036	6	96,39	-	-
			м							
8	Е0134-60-11	-Облицовка карниза металлосайдингом	120	166,91	0,95	20029	114	19563	0,98	118
				164,31	0,36	19717	44	99	-	-
			м2							
9	С11011-3886	-Профилированный настил	126	929	-	117054	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Крыша в осях А-Б								
10	Е0134-60-11	-Облицовка карниза металлосайдингом	62	166,91	0,95	10349	59	10108	0,98	61
				164,31	0,36	10187	22	99	-	-
		м2								
11	СПрайс	-Сайдинг	65,1	450,19	-	29307	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			189524	209			191
			Тенге			31940	72			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			189524	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11013	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	32012	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			146361	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			31639	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4746	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13270	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		207
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36758	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			234432	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		207
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36758	-		-

РАЗДЕЛ 5. Сейсмоуселение стен здания

		Стены по оси "В"								
12	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	536,5	8,62	0,02	4625	11	4153	0,05	29
				8,6	-	4614	-	90	-	-
		отверст								
13	Е0169-5-2 к=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	524,5	16,32	0,02	8560	10	7694	0,11	55
				16,3	-	8549	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст 12	8,17	0,02	98	-	88	0,05	1
				8,15	-	98	-	90	-	-
15	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	отверст 0,074	59912,58	670,08	4434	50	3836	332,35	25
				54596,25	253,12	4040	19	94,5	1,24	-
16	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов	1т 1,1545	46409,71	3043,21	53580	3513	55122	195,5	226
				36742,5	1150,31	42419	1328	126	5,61	6
17	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	т 417	45,6	1,49	19014	620	17352	0,26	107
				43,47	0,56	18127	235	94,5	-	1
18	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2 345,3	368,13	6,15	127114	2124	73206	1,32	457
				222,01	2,34	76659	807	94,5	0,01	4
19	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором М100	м2 262,35	258,82	5,08	67902	1333	38984	0,85	223
				156,03	1,21	40935	318	94,5	0,06	17
20	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2 82,95	530,82	7,91	44031	656	28427	2,06	171
				359,66	2,99	29834	248	94,5	0,01	1
		Стены по оси "Е"	м2							
21	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	972,5	8,62	0,02	8383	19	7527	0,05	53
				8,6	-	8364	-	90	-	-
22	Е0169-5-2 к=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверст 955	16,32	0,02	15586	19	14010	0,11	101
				16,3	-	15567	-	90	-	-
23	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в	отверст 17,5	8,17	0,02	143	-	128	0,05	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен		8,15	-	143	-	90	-	-
24	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов отверст	0,1339	59912,58	670,08	8022	90	6940	332,35	45
				54596,25	253,12	7310	34	94,5	1,24	-
25	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов 1т	1,2235	46409,71	3043,21	56782	3723	58416	195,5	239
				36742,5	1150,31	44954	1407	126	5,61	7
26	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен т	407,55	45,6	1,49	18583	606	16958	0,26	105
				43,47	0,56	17716	229	94,5	-	1
27	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	407,55	368,13	6,15	150030	2506	86403	1,32	539
				222,01	2,34	90479	953	94,5	0,01	5
28	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором М100 м2	326,9	258,82	5,08	84609	1661	48576	0,85	278
				156,03	1,21	51007	396	94,5	0,06	21
29	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	80,65	530,82	7,91	42810	638	27639	2,06	166
				359,66	2,99	29007	241	94,5	0,01	1
		Стены по оси "Г" м2								
30	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	626,5	8,62	0,02	5400	13	4849	0,05	34
				8,6	-	5388	-	90	-	-
31	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	626,5	8,17	0,02	5119	13	4595	0,05	33
				8,15	-	5106	-	90	-	-
32	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов отверст	0,0683	59912,58	670,08	4092	46	3540	332,35	23
				54596,25	253,12	3729	17	94,5	1,24	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов	0,411	46409,71	3043,21	19074	1251	19623	195,5	80
				36742,5	1150,31	15101	473	126	5,61	2
		т								
34	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	339,25	368,13	6,15	124887	2086	71923	1,32	449
				222,01	2,34	75316	793	94,5	0,01	4
		м2								
35	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором М100	313,2	258,82	5,08	81063	1592	46540	0,85	267
				156,03	1,21	48869	380	94,5	0,06	20
		м2								
36	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	26,05	530,82	7,91	13828	206	8927	2,06	54
				359,66	2,99	9369	78	94,5	0,01	-
		м2								
		Стены по оси "4/А ,11"								
37	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	517	8,62	0,02	4457	10	4002	0,05	28
				8,6	-	4446	-	90	-	-
		отверст								
38	Е0169-5-2 к=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	482,5	16,32	0,02	7874	10	7078	0,11	51
				16,3	-	7865	-	90	-	-
		отверст								
39	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	19,5	8,17	0,02	159	-	143	0,05	1
				8,15	-	159	-	90	-	-
		отверст								
40	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	0,0707	59912,58	670,08	4236	47	3665	332,35	23
		1т		54596,25	253,12	3860	18	94,5	1,24	-
41	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов	0,284	46409,71	3043,21	13180	864	13560	195,5	56
				36742,5	1150,31	10435	327	126	5,61	2
		т								
42	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	255	45,6	1,49	11627	379	10611	0,26	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				43,47	0,56	11085	143	94,5	-	1
43	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	237,3	368,13	6,15	87357	1459	50309	1,32	314
				222,01	2,34	52682	555	94,5	0,01	3
44	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором М100 м2	217,15	258,82	5,08	56203	1104	32268	0,85	185
				156,03	1,21	33882	263	94,5	0,06	14
45	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	20,15	530,82	7,91	10696	159	6905	2,06	41
				359,66	2,99	7247	60	94,5	0,01	-
		Стены по оси "6,7,8,9,10"								
46	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм м2	558	8,62	0,02	4810	11	4319	0,05	31
				8,6	-	4799	-	90	-	-
47	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлятьна каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	558	8,17	0,02	4559	11	4093	0,05	29
				8,15	-	4548	-	90	-	-
48	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов отверст	0,0608	59912,58	670,08	3643	41	3151	332,35	20
				54596,25	253,12	3319	15	94,5	1,24	-
49	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов 1т	0,06505	46409,71	3043,21	3019	198	3106	195,5	13
				36742,5	1150,31	2390	75	126	5,61	-
50	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен т	287,35	45,6	1,49	13102	427	11957	0,26	74
				43,47	0,56	12491	162	94,5	-	1
51	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	282,2	368,13	6,15	103886	1736	59828	1,32	373
				222,01	2,34	62651	660	94,5	0,01	3
52	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором М100 м2	279	258,82	5,08	72211	1418	41458	0,85	237
				156,03	1,21	43533	338	94,5	0,06	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
53	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,2	530,82	7,91	1699	25	1097	2,06	7
				359,66	2,99	1151	10	94,5	0,01	-
		м2								
		Стены по оси "Д"								
54	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	196,5	8,62	0,02	1694	4	1521	0,05	11
				8,6	-	1690	-	90	-	-
		отверст								
55	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	196,5	8,17	0,02	1605	4	1441	0,05	10
				8,15	-	1601	-	90	-	-
		отверст								
56	Е0106-11-1	-Установка анкерных болтов	0,0214	59912,58	670,08	1282	14	1109	332,35	7
		1т		54596,25	253,12	1168	5	94,5	1,24	-
57	Е0107-20-1	-Установка стальных крепежных элементов	0,12325	46409,71	3043,21	5720	375	5885	195,5	24
				36742,5	1150,31	4529	142	126	5,61	1
		т								
58	Е0115-71-1	-Устройство каркаса при оштукатуривании стен	114	45,6	1,49	5198	170	4744	0,26	29
				43,47	0,56	4956	64	94,5	-	-
		м2								
59	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	104,3	368,13	6,15	38396	641	22112	1,32	138
				222,01	2,34	23155	244	94,5	0,01	1
		м2								
60	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором М100	98,3	258,82	5,08	25442	500	14607	0,85	84
				156,03	1,21	15338	119	94,5	0,06	6
		м2								
61	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6,8	530,82	7,91	3610	54	2330	2,06	14
				359,66	2,99	2446	20	94,5	0,01	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1453434	32450			5625

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			974126	11176			142
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1453434	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67759	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	985302	-		-
		Местные материалы -	Тенге			379099	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			966756	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		483
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	145013	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145211	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2565402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1130315	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2565402	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6251
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1130315	-		-

РАЗДЕЛ 6. Проемы

Второй этаж

Окна

62	Е0158-25-2	-Смена отливов шириной до 0,7 м из листовой стали	51,7	395,5	1,33	20447	69	5247	0,63	33
				94,57	0,2	4889	10	107,1	-	-
		м								
63	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	4,66	460,21	24,15	2145	113	1116	1,28	6
				213,7	7,99	996	37	108	0,04	-
		м2								
64	С12061-709 Изм. и доп. вып. 27	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	4,66	7938	-	36991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	81,09	379,3 196,66	23,6 8,22	30758 15947	1913 666	17943 108	1,18 0,04	95 3
66	С12061-188 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	81,09	5131 -	- -	416073 -	- -	- -	- -	- -
67	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	85,75	163,44 108,16	6,98 2,65	14015 9275	598 227	10262 108	0,67 0,01	58 1
68	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м	46	391 -	- -	17986 -	- -	- -	- -	- -
		Третий этаж								
					Окна					
69	Е0158-25-2	-Смена отливов шириной до 0,7 м из листовой стали м	55,5	395,5 94,57	1,33 0,2	21950 5249	74 11	5633 107,1	0,63 -	35 -
70	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 м2	87,42	379,3 196,66	23,6 8,22	33159 17192	2063 718	19343 108	1,18 0,04	103 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
71	С12061-188 Изм. и доп. вып. 26	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99 м2	87,42	5131	-	448552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
72	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	8,66	460,21	24,15	3985	209	2073	1,28	11
				213,7	7,99	1851	69	108	0,04	-
73	С12061-709 Изм. и доп. вып. 27	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 м2	8,66	7938	-	68743	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
74	Е0110-22-2	-Установка подоконных досок ПХВ в каменных стенах, высота проема до 2 м м2	96,08	163,44	6,98	15704	670	11498	0,67	65
				108,16	2,65	10392	255	108	0,01	1
75	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм м2 м	50	391	-	19550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			1150058	5709			406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			65790	1994			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1150058	-	-		-
		Материалы -	Тенге			67882	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	67785	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1007895	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2782	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			73116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10967	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			73390	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1296564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		452
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78752	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1296564	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		452
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78752	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Электромонтажные работы								
76	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2252,25	-	4505	-	2716	8,03	16
				1397,25	-	2795	-	97,2	-	-
77	75-6-41 Изм. и доп. вып. 21	-Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	1 шкаф	67729	-	67729	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21	-Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1 шт.	31749	-	31749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	21 шт.	2966,4	222,5	62294	4673	10944	3,45	72
				558,9	50,63	11737	1063	85,5	0,29	6
80	С151803-621 Изм. и доп. вып. 24	-Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	7 шт	1395	-	9765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	С151803-622 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	7	1985 --	- -	13895 -	- -	- -	- -	- -
82	С151803-623 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	5	3013 --	- -	15065 -	- -	- -	- -	- -
83	С151803-651 Изм. и доп. вып. 26	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 шт.	1	2261 --	- -	2261 -	- -	- -	- -	- -
84	СПРАЙС	-ЩРВ-П-4 шт	1	314,12 --	- -	314 -	- -	- -	- -	- -
85	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	191,95 181,7	6,75 2,88	192 182	7 3	158 85,5	1,15 0,02	1 -
86	С151801-104 9 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720, 10(100) А, 3х220/380В, 40 мА, класс точности 1 шт.	1	5524 --	- -	5524 -	- -	- -	- -	- -
87	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	183	538,55 261,05	16,5 2,87	98555 47772	3020 526	41295 85,5	1,15 0,02	210 3
88	СПРАЙС	-Автомат АП50Б-2МТ шт	1	893,56 --	- -	894 -	- -	- -	- -	- -
89	С151801-214 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	31	153 --	- -	4743 -	- -	- -	- -	- -
90	С151801-215 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	160 --	- -	160 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С151801-249 Изм. и доп. вып. 26	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	18	490 --	- -	8820 -	- -	- -	- -	- -
92	С151801-250 Изм. и доп. вып. 26	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	4	501 --	- -	2004 -	- -	- -	- -	- -
93	С151801-252 Изм. и доп. вып. 26	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	1	604 --	- -	604 -	- -	- -	- -	- -
94	С151801-748 Изм. и доп. вып. 26	-Автоматы дифференциальные АД-2 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	127	1018 --	- -	129286 -	- -	- -	- -	- -
95	Ц0108-68-1	-Шины сечение до 250 мм2 м	38	118,22 92,12	18 3,5	4492 3500	684 133	3107 85,5	0,51 0,02	19 1
96	СПРАЙС	-Шины"N"6х9 шт	38	108,26 --	- -	4114 -	- -	- -	- -	- -
97	Ц0108-529-1	-Контактор постоянного тока на установленной конструкции, на ток до 160 А шт	2	1713,88 598	42,88 5,63	3428 1196	86 11	1032 85,5	3,45 0,03	7 -
98	С151801-116 0 Изм. и доп. вып. 24	-Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-34062, 40 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54, типа ИЭК шт	1	5352 --	- -	5352 -	- -	- -	- -	- -
99	С151801-116 9 Изм. и доп. вып. 24	-Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-46562, 65 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54, типа ИЭК шт.	1	6329 --	- -	6329 -	- -	- -	- -	- -
100	Ц0108-412-4	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 м	7382	22,19 18,86	0,63 0,13	163770 139225	4614 923	119826 85,5	0,12 -	849 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Ц8-410-1	-Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм 100м	73,82	21,02 11,85	0,89 0,1	1552 874	66 7	690 78,3	16,1 -	1189 -
102	СПРАЙС	-Труба ПХВ гофрированная ф16 мм м	3200	5,03 -	- -	16102 -	- -	- -	- -	- -
103	СПРАЙС	-Труба ПХВ гофрированная ф20 мм м	1800	6,25 -	- -	11253 -	- -	- -	- -	- -
104	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая 20х2 м	1940	30 -	- -	58200 -	- -	- -	- -	- -
105	С130804-999 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая 32х3,0 м	430	66 -	- -	28380 -	- -	- -	- -	- -
106	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая 50х4,6 м	12	151 -	- -	1812 -	- -	- -	- -	- -
		Сопутствующие работы								
107	Е0169-4-2	-Пробивка борозд для устройства электропроводки в кирпичных стенах м	3900	113,54 39,69	73,85 28,1	442806 154791	288015 109590	237943 90	0,26 0,15	1023 601
108	Е0169-4-1	-Пробивка борозд для монтажа конструкций в бетонном полу м	2300	819,55 272,97	546,58 206,12	1884955 627831	1257124 474076	991716 90	1,85 1,13	4244 2599
109	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм /под коробки/	600	8,62 8,6	0,02 -	5172 5160	12 -	4644 90	0,05 -	33 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0169-3-1	отверст -Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	555	195,71	137,68	108621	76414	55464	0,37	207
				58,03	53,01	32207	29421	90	0,29	162
111	Е0169-8-1	гнездо -Заделка гнезд в кирпичных стенах	555	625,02	36,3	346887	20146	170609	2,27	1260
				335,48	6,08	186191	3374	90	0,03	19
112	Е0169-3-3	гнездо -Пробивка ниши в кирпичных стенах	20	459,03	323,35	9181	6467	4681	0,89	18
				135,68	124,39	2714	2488	90	0,68	14
		1 гнездо Система уравнивания потенциалов								
113	Ц0108-471-4	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр до16 мм	570	353,53	30,13	201509	17171	66535	0,81	459
				133,4	3,12	76038	1781	85,5	0,02	10
114	Ц0108-472-2	шт -Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, 25х4мм	80	66,18	4,13	5294	330	1843	0,16	13
				26,45	0,5	2116	40	85,5	-	-
		м Принципиальная схема управления э/задвижками								
115	Ц0108-572-4	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	21	2966,4	222,5	62294	4673	10944	3,45	72
				558,9	50,63	11737	1063	85,5	0,29	6
116	75-6-17 Изм. и доп. вып. 21	шт -Ящики управления Я 5411-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле от 2,4 А до 4 А ГОСТ 30011.1-2012	1	23604	-	23604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	Е0121-11-2	шт. -Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	15	118,83	14,35	1782	215	1501	0,58	9
				93,93	9,03	1409	135	97,2	0,04	1
118	С151603-235 Изм. и доп. вып.	м кабеля -Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением	0,103	73763	-	7598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25		КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78								
119	С151603-256 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 10х1,5 ГОСТ 1508-78	км 0,03605	173460 -	- -	6253 -	- -	- -	- -	- -
120	Ц0108-412-4	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	км 120	22,19 18,86	0,63 0,13	2662 2263	75 15	1948 85,5	0,12 -	14 -
121	Ц8-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м 1,2	21,02 11,85	0,89 0,1	25 14	1 -	11 78,3	16,1 -	19 -
122	СПРАЙС	Труба ПХВ гофрированная ф20 мм	100м 90	6,25 -	- -	563 -	- -	- -	- -	- -
123	СПРАЙС	Труба ПХВ гофрированная ф25 мм	м 30	11,59 -	- -	348 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге --- Тенге			3872696 1309751	1683791 624650			9735 3427
		Стоимость оборудования -	Тенге			123976	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			123976	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			862708	-	-		-
		Материалы -	Тенге			275884	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	306559	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			250353	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			262551	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		131
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	39383	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67516	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1192774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3114
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	345942	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2797621	-	-		-
		Материалы -	Тенге			18185	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1627842	-		-
		Местные материалы -	Тенге			122364	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1465058	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		733
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	219759	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255761	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4518440	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10911
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1847601	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88392	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			88392	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			93696	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5928885	-	-		14025
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2193543	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Тепловые сети								
124	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,65	34,63	32,72	888	839	244	0,01	-
				1,91	9	49	231	87,3	0,03	1
125	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2 м3	1,35	302,12	-	408	-	415	2,13	3
				302,12	-	408	-	101,7	-	-
126	Е0101-18-5	Засыпка грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	16,725	69,92	65,45	1169	1095	419	0,03	1
				4,47	24,21	75	405	87,3	0,1	2
127	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,575	154,22	-	860	-	874	1,12	6
				154,22	-	860	-	101,7	-	-
128	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	0,9	25,23	5,65	23	5	15	0,12	-
				19,58	-	18	-	87,3	-	-
129	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания м3	1,57	1033,98	190,65	1623	299	456	1,17	2
				176,73	71,44	277	112	117	0,35	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
130	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,678	2212,73	705,54	3713	1184	1895	3,83	6
				652,05	244,36	1094	410	126	0,94	2
		м3								
131	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	1,08	19300	-	20844	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
132	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,48	11539	-	5539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
133	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	-Опорные подушки ОП-1	0,044	14493	-	638	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
134	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	-Железобетонные ПП-3	0,0744	14493	-	1078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Угол поворота УПК60х45 /1шт/								
135	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,52	2212,73	705,54	1151	367	587	3,83	2
				652,05	244,36	339	127	126	0,94	-
		м3								
136	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0,36	19300	-	6948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
137	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,16	11539	-	1846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Деформационный шов КЛ60х45								
138	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	3,042	208,95	79,3	636	241	244	0,2	1
				33,64	29,95	102	91	126	0,15	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов м	1,872	679,79	10,29	1273	19	194	0,54	1
				93,93	3,85	176	7	106,2	0,02	-
140	Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов м2	0,198	5123,88	370,75	1015	73	250	6,84	1
				1053,11	137,81	209	27	106,2	0,68	-
141	Е0124-11-3	Герметизация ввода теплотрассы -Установка сальниковых компенсаторов из труб диаметром 200 мм м3	2	23650,69	1907,3	47301	3815	4604	7,94	16
				1534,39	433,12	3069	866	117	1,78	4
142	Е0116-30-2	-Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм шт	2	2077,03	1,96	4154	4	1043	2,71	5
				452,81	-	906	-	115,2	-	-
143	Е0116-27-7	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 80 мм 1сальник	2	6292,17	139,56	12584	279	3277	7,66	15
				1368,79	53,44	2738	107	115,2	0,25	1
144	Е0124-3-2	-Прокладка в проходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С 1врезка	0,0314	271450,31	65879,86	8524	2069	4340	529	17
				94961,25	23167,5	2982	727	117	118,15	4
145	С130806-199 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм км	32,028	503	-	16110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	Е0113-29-5 Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей композицией ОС-51-03(4 слоя) м2	30,8	82,31	0,18	2535	5	83	0,02	-
				3,27	0,06	101	2	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
147	Е0126-10-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ толщиной до 60 мм	31,4	237,63	59,21	7462	1859	4006	0,67	21
				119,54	22,22	3754	698	90	0,11	3
		м								
148	С11031-25	-Вата минеральная	0,64	2530	-	1619	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
149	Е0113-37-1	-Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой	18	482,91	6,73	8692	121	3172	1,08	19
				214,76	2,81	3866	51	81	0,01	-
		м2								
		Дренажный колодец								
150	Е0101-12-32	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,5	50,39	48,88	1436	1393	188	0,01	-
				1,51	6,05	43	172	87,3	0,02	1
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м3								
151	Е0101-164-2	-Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом в траншеях глубиной до 2м	1,5	302,12	-	453	-	461	2,13	3
				302,12	-	453	-	101,7	-	-
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	м3								
152	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2,25	25,23	5,65	57	13	38	0,12	-
				19,58	-	44	-	87,3	-	-
		м3								
153	Е0101-12-32	-Обратная засыпка грунтом 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5,52	50,39	48,88	278	270	36	0,01	-
				1,51	6,05	8	33	87,3	0,02	-
	Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	м3								
154	Е0101-28-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	12,88	8,53	8,53	110	110	26	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м		-	2,33	-	30	87,3	0,01	-
155	Е0101-25-2	-Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	11,6	13,99	13,99	162	162	39	-	-
				-	3,83	-	44	87,3	0,01	-
156	Е0123-13-3	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	1,0792	8692,03	2886,05	9380	3115	4684	15,95	17
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			2628,9	1080,85	2837	1166	117	5,28	6
157	С143018-36	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм м	2,96	3963	-	11730	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
158	С143018-30	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 м	0,3625	2443	-	886	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
159	С143018-32	-Кольца горловин смотровых колодцев марки КС 06 шт	1	2203	-	2203	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
160	С143018-24	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые м3	0,11	15036	-	1654	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
161	С143014-3	-Опорная подушка ОП-3 м3	0,0396	14493	-	574	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	26 С131104-8 Изм. и доп. вып. 26	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	3829 -	- -	3829 -	- -	- -	- -	- -
163	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Стоимость металлической лестницы комплект	0,0082	110909 -	- -	909 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0122-8-3	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием т	3	80145,96 56148,75	13343,71 5040	240438 168446	40031 15120	214773 117	310,5 24,61	932 74
165	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм км	3	661 -	- -	1983 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	434716	57369			1070
	Тенге	192852	20428			98
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	395146	-	-		-
Материалы -	Тенге	89577	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	209530	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1619	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	57655	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	242046	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		121
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36307	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38231	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	675423	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1267
Сметная заработная плата -	Тенге	-	245837	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	909	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	909	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	55	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	964	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	38660	-	-		-
Материалы -	Тенге	12812	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3750	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21922	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4320	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	648	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2579	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	45559	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4398	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			721946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	250235	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Наружный водопровод								
166	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	93,005	34,63	32,72	3221	3043	886	0,01	1
				1,91	9	178	837	87,3	0,03	3
167	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	4,895	302,12	-	1479	-	1504	2,13	10
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1479	-	101,7	-	-
168	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	13,35	154,22	-	2059	-	2094	1,12	15
				154,22	-	2059	-	101,7	-	-
169	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	84,55	8,1	8,1	685	685	194	-	-
				-	2,63	-	222	87,3	0,01	1
170	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м3	90	0,35	0,35	32	32	9	-	-
				-	0,11	-	10	87,3	-	-
171	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м2	4,45	25,23	5,65	112	25	76	0,12	1
				19,58	-	87	-	87,3	-	-
172	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	4,45	1033,98	190,65	4601	848	1292	1,17	5
				176,73	71,44	786	318	117	0,35	2
173	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм м3	0,045	60907,51	25407,51	2741	1143	2219	205,85	9
				35448,75	6691,79	1595	301	117	25,8	1
174	С130804-943	Труба полиэтиленовая для км	45,9	163	-	7482	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
175	С130804-225-8 Изм. и доп. вып. 26	Втулка полипропиленовая под фланец DN 63 шт	1	140 -	- -	140 -	- -	- -	- -	- -
176	С130804-226-1 Изм. и доп. вып. 26	Втулка полипропиленовая под фланец DN 110 шт	2	392 -	- -	784 -	- -	- -	- -	- -
177	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	2	265,42 165,6	8,69 2,81	531 331	17 6	394 117	1,01 0,01	2 -
178	С130902-30	-Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	1	3590 -	- -	3590 -	- -	- -	- -	- -
179	С130901-37 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм шт	1	233 -	- -	233 -	- -	- -	- -	- -
180	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм км	0,0006	60907,51 35448,75	25407,51 6691,79	37 21	15 4	30 117	205,85 25,8	- -
181	С130804-887 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения SDR 21 - 110х5,3 (футляр) м	0,2	450 -	- -	90 -	- -	- -	- -	- -
182	С130804-889 Изм. и доп. вып. 26	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения SDR 21 - 140х6,7 (футляр) м	0,4	726 -	- -	290 -	- -	- -	- -	- -
183	С130804-151-0 Изм. и доп. вып. 24	-Отвод полиэтиленовый DN 63х1 1/2, шт.	2	243 -	- -	486 -	- -	- -	- -	- -
184	Е0122-33-5	-Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,04455	269757,82 72191,25	61737,19 23321,25	12018 3216	2750 1039	4978 117	359,61 113,9	16 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных т	1	18128,32	46,24	18128	46	407	2,09	2
				331,2	16,87	331	17	117	0,09	-
186	Е0113-16-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз шт	0,68	35,32	0,11	24	-	3	0,03	-
				5,05	0,06	3	-	81	-	-
187	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 м2	0,68	16,54	0,03	11	-	3	0,02	-
				4,76	-	3	-	81	-	-
188	Ц0108-593-1-1	-Световые настенные указатели м2	2	284,1	113,75	568	228	313	0,94	2
				150,65	32,13	301	64	85,5	0,19	-
189	С11011-954	-Таблички эмалированные для указателя ПГ шт	2	359	-	718	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
190	Е0116-12-1	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм шт	2	970,97	46,24	1942	92	510	1,1	2
				204,41	16,88	409	34	115,2	0,09	-
191	Е0116-12-4	-Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм 1соедин.	2	1939,72	66,43	3879	133	774	1,68	3
				310,5	25,31	621	51	115,2	0,13	-
192	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм 1соедин.	0,045	9302,01	-	419	-	486	59,23	3
				9237,38	-	416	-	117	-	-
193	Е0116-28-2	-Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов из пластиковых труб диам. 110 мм км	1	4551,2	11,5	4551	12	1878	10,28	10
				1624,95	5,62	1625	6	115,2	0,03	-
		Устройство водопроводных колодцев 1врезка								
194	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	38	34,63	32,72	1316	1243	362	0,01	1
				1,91	9	73	342	87,3	0,03	1
195	Е0101-164-2-т.ч. п-1.55,	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта	2	302,12	-	604	-	615	2,13	4
				302,12	-	604	-	101,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	вручную после разработки их механизированным способом/								
196	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	26,4675	8,1 -	8,1 2,63	214 -	214 70	61 87,3	- 0,01	- -
197	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	8,8225	154,22 154,22	- -	1361 1361	- -	1384 101,7	1,12 -	10 -
198	Е0101-25-2	-Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	4,71	13,99 -	13,99 3,83	66 -	66 18	16 87,3	- 0,01	- -
199	Е0101-90-2	-Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы м3	6,25	23,31 23,31	- -	146 146	- -	148 101,7	0,15 -	1 -
200	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,47	8326,19 1650,83	2349,84 673,04	12240 2427	3454 989	3997 117	10,19 2,58	15 4
201	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,65	15036 -	- -	9773 -	- -	- -	- -	- -
202	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 м	1,78	5878 -	- -	10463 -	- -	- -	- -	- -
203	С143018-30 Изм. и доп. вып.	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 700 мм, высота 0,89 м ГОСТ	0,29	2443 -	- -	708 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	8020-90									
204	С143018-40	м -Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	1	398	-	398	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
205	С12021-267	шт -Стоимость металлической лестницы	0,01708	110909	-	1894	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25			-	-	-	-	-	-	-
206	С131104-8	т -Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	3829	-	3829	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
207	Е0106-11-7	комплект -Установка закладных деталей (для сейсмостойкости)	0,02808	99034,93	380,3	2781	11	1013	227,7	6
				38036,25	143,44	1068	4	94,5	0,7	-
208	Е0108-6-1	1т -Кирпичная кладка горловины колодца	0,02	4679,04	419,8	94	8	20	5,22	-
				804,71	157,5	16	3	106,2	0,76	-
209	Е0106-1-1	м3 -Устройство бетонной отмостки вокруг колодца	0,55	4284,46	82,51	2356	45	133	1,55	1
				225,11	31,16	124	17	94,5	0,15	-
		м3 Вскрытие и восстановление асфальта								
210	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	44	174,8	42,86	7691	1886	943	0,05	2
				6,91	10,99	304	484	119,7	0,04	2
211	Е0127-53-10	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	44	455,17	19,19	20028	844	693	0,04	2
				6,83	6,33	301	278	119,7	0,02	1
212	Е0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	44	605,95	19,19	26662	844	693	0,04	2
				6,83	6,33	301	278	119,7	0,02	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	9	Тенге			173474	17687			126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			20185	5392			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			568	-	-		-
		Материалы -	Тенге			39	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	366	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			313	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	47	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			934	-	-		2
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	412	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143715	-	-		-
		Материалы -	Тенге			31543	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22467	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			718	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			77002	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			24652	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3698	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10102	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			178468	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26165	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1894	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1894	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2008	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2745	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			16924	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1828	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			32286	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3219	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			213696	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29796	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Наружная канализация								
213	E0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	60,8	34,63	32,72	2105	1989	579	0,01	1
				1,91	9	116	547	87,3	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	E0101-164-2	м3 -Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,2	302,12	-	967	-	983	2,13	7
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	967	-	101,7	-	-
215	E0101-166-2	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9,6	154,22	-	1480	-	1506	1,12	11
				154,22	-	1480	-	101,7	-	-
216	E0101-27-2	м3 -Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	60,8	8,1	8,1	492	492	140	-	-
				-	2,63	-	160	87,3	0,01	1
217	E0101-30-1	м3 -Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	64	0,35	0,35	23	23	6	-	-
				-	0,11	-	7	87,3	-	-
218	E0101-134-1	м2 -Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3,2	25,23	5,65	81	18	55	0,12	-
				19,58	-	63	-	87,3	-	-
219	E0123-1-1	м3 -Устройство песчаного основания под трубопроводы	3,2	1033,98	190,65	3309	610	929	1,17	4
				176,73	71,44	566	229	117	0,35	1
220	E0123-3-1	м3 -Укладка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 150 мм	20	319,94	5,79	6399	116	3284	0,83	17
				138,2	2,16	2764	43	117	0,01	-
221	C130808-5 Изм. и доп. вып. 25	м -Трубы чугунные напорные раструбные класса А, /ГОСТ 5525-79/, 150х9,2 мм	20,4	880	-	17952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
222	E0122-11-5	м -Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,012	93555,91	45167,03	1123	542	844	284,05	3
				48127,5	12016,12	578	144	117	46,63	1
223	C130804-231 2 Изм. и доп. вып. 24	км -Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	12,24	388	-	4749	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	Е0115-179-4	Окраска поверхностей за 2 раза кузбасским лаком	м 10	40,42	-	404	-	323	0,2	2
				34,16	-	342	-	94,5	-	-
225	Е0101-12-14	Устройство водопроводных колодцев Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м2 85,5	34,63	32,72	2961	2797	814	0,01	1
				1,91	9	163	770	87,3	0,03	3
226	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 4,5	302,12	-	1360	-	1383	2,13	10
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			302,12	-	1360	-	101,7	-	-
227	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3 56,1975	8,1	8,1	455	455	129	-	-
				-	2,63	-	148	87,3	0,01	1
228	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 18,7325	154,22	-	2889	-	2938	1,12	21
				154,22	-	2889	-	101,7	-	-
229	Е0101-25-2	Разравнивание оставшегося грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3 15,07	13,99	13,99	211	211	50	-	-
				-	3,83	-	58	87,3	0,01	-
230	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок вручную в грунтах 2 группы	м3 18,75	23,31	-	437	-	445	0,15	3
				23,31	-	437	-	101,7	-	-
231	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м2 1,12	8692,03	2886,05	9735	3232	4861	15,95	18
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК		м3	2628,9	1080,85	2944	1211	117	5,28	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02									
232	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах м3	1,18	7140,04 1858,34	1923,56 720,29	8425 2193	2270 850	3560 117	11,1 3,52	13 4
233	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	1,21	15036 -	- -	18194 -	- -	- -	- -	- -
234	С143018-36 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 м	2,07	3963 -	- -	8203 -	- -	- -	- -	- -
235	С143018-31 Изм. и доп. вып. 25	-Кольца для колодцев сборные железобетонные, диаметр 1500 мм, высота 0,89 м ГОСТ 8020-90 м	1,18	5878 -	- -	6936 -	- -	- -	- -	- -
236	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	-Стоимость металлической лестницы т	0,026	110909 -	- -	2884 -	- -	- -	- -	- -
237	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей (для сейсмостойкости) 1т	0,1272	99034,93 38036,25	380,3 143,44	12597 4838	48 18	4589 94,5	227,7 0,7	29 -
238	Е0108-6-1	-Кирпичная кладка горловины колодца м3	0,063	4679,04 804,71	419,8 157,5	295 51	26 10	64 106,2	5,22 0,76	- -
239	Е0123-24-1	-Установка люков шт	3	314,59 240,64	44,28 16,88	944 722	133 51	904 117	1,51 0,09	5 -
240	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	-Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	3	5850 -	- -	17550 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки вокруг колодца	1,65	4284,46	82,51	7069	136	400	1,55	3
				225,11	31,16	371	51	94,5	0,15	-
		м3								
		Узел прокладки тепл.канала над пересекаемой канализацией								
242	Е0107-61-1	-Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,52	2212,73	705,54	1151	367	587	3,83	2
				652,05	244,36	339	127	126	0,94	-
		м3								
243	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5 м3	0,36	19300	-	6948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
244	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	0,16	11539	-	1846	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
245	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (футляр)	0,0056	240521,08	107383,95	1347	601	988	579,6	3
				110227,5	40564,69	617	227	117	198,13	1
		км								
246	С130806-109 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм	5,6	2535	-	14196	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
247	Е0106-1-13	-Обетонирование торцов футляра	0,46	5391,74	119,96	2480	55	405	5,64	3
				887,51	45,31	408	21	94,5	0,22	-
		м3								
		Вскрытие и восстановление асфальта								
248	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	40	174,8	42,86	6992	1715	857	0,05	2
				6,91	10,99	276	440	119,7	0,04	2
		м2								
249	Е0127-53-10	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	40	455,17	19,19	18207	768	630	0,04	2
				6,83	6,33	273	253	119,7	0,02	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
250	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	40	605,95	19,19	24238	768	630	0,04	2
				6,83	6,33	273	253	119,7	0,02	1
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	217633	17373		159
	Тенге	25030	5617		24
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	160302	-	-	-
Материалы -	Тенге	16067	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	30647	-	-
Местные материалы -	Тенге	101833	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	32884	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	16
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4933	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11591	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	204778	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	199
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35580	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	2884	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2884	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	173	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3057	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	54447	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	54447	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3267	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	57714	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге	265548	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	199
Сметная заработная плата -	Тенге	-	35580	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	7551062	1845078		17490
	Тенге	2648712	672210		3733
Стоимость оборудования -	Тенге	123976	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	123976	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	863276	-	-	-
Материалы -	Тенге	275923	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	306925	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	250353	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	262864	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	131
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39430	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			67568	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1193708	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	346354	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6328538	-	-		-
		Материалы -	Тенге			302026	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2998916	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1156594	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			740735	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2867121	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1434
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	430068	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			551740	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9747399	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19593
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3428984	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			24563	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6673	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			32403	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7574	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			210710	-	-		-
		Материалы -	Тенге			20293	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8408	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			181685	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9721	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1458	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13226	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			233657	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9866	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11331142	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		22796
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3792779	-		-
		Затраты на производство СМР в зимнее время 1,35%	Тенге			152970				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет, 1%	Тенге			113311				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%	Тенге			45324				
		Итого	Тенге			11642748				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017г. МРП=2269, Имрр= 2,92774	Тенге			34086987				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			681740				
		Итого	Тенге			34768727				
		НДС	Тенге			4172247,2				
		ИТОГО С НДС	**Тенге**			**38940975**				

Заказчик:
ГУ "Отдел занятости и социальных программ Ескельдинского района"
Алматинской области

Руководитель_____Бейсбаев А.К

Председатель
технического надзора_____Шабалин В.А.

Подрядчик:
ТОО «Шарык-Курылыс»

Директор_____Имангелдіұлы К.

Производитель работ_____Ильясов М.Т