Ген. подрядчик: Консорциум в составе:
Сторона 1: ТОО "NUR-AI INVEST GROUP"
Сторона 2: ТОО "RFM Contracting"
Суб. подрядчик: ТОО "AV Technologi"

Наименование объекта: "Түркістан облысы Кентау қаласындағы С.Сейфулина көшесі, ПК-14 мекенжайында инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылым құрылысы. (Сумен жабдықтау, кәріз, электрмен жабдықтау және газдандыру)"

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Декабрь месяц 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Наружные сети электроснабжения. Локальная смета №04-01									
		Сети ВЛИ-0,4кВ									
		Подраздел 1. Кабельные изделия									
1	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	0,5	454,21	77,23	227	39	42	114	369
		НР - 72%; СП - 8%			292,2	25,19	146	13		27	
2	243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2**	км	0,0005	1 107 834	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Железобетонные элементы									
3	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка**	опора	1	14 259,62	6 187,02	14260	6187	925	8213	24271
		НР - 80%; СП - 8%			7 147,67	3 118,36	7148	3118		1798	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				7294				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6226			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					3131			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						1521		
	Накладные расходы		тенге							8327	
	Сметная прибыль		тенге							1869	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								25237
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				15041	6226	1521	8327	25238
							7294	3131	--	1869	
	Стоимость монтажных работ		тенге				227				
	Материалы		тенге				42				
	Всего заработная плата		тенге					159			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				114				
		Сметная прибыль	тенге				27				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				368				
		Сметная заработная плата	тенге					159			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				14814				
	Материалы		тенге				925				
	Всего заработная плата		тенге					10266			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				554				
		Накладные расходы	тенге				8213				
		Сметная прибыль	тенге				1842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				24869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					10266			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				25237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					10425			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети водопровода и канализации. Локальная смета №06-01									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
4	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	26,6723325	300,99	300,99	8028	8028	--	1716	10524
		НР - 72%, СП - 8%			--	89,37	--	2384		780	
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,8249175	4 011,05	--	3309	--	--	2382	6147
		НР - 72%, СП - 8%			4 011,05	--	3309	--		455	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	4,356	310,29	140,24	1352	611	--	754	2275
		НР - 72%, СП - 8%			170,05	70,49	741	307		168	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,7054972	1 744,78	--	2976	--	--	2143	5528
		НР - 72%, СП - 8%			1 744,78	--	2976	--		409	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	24,430626	61,28	61,28	1497	1497	--	381	2028
		НР - 72%, СП - 8%			--	21,64	--	529		150	
9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	24,430626	310,29	140,24	7581	3426	--	4231	12757
		НР - 72%, СП - 8%			170,05	70,49	4154	1722		945	
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	м^3 грунта	0,0411268	87,43	87,43	4	3	--	1	5
		НР - 72%			--	30,88	--	1		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,0411268	74,81	74,81	3	3	--	1	4
		НР - 72%			--	26,42	--	1		--	
				Трубопровод							
12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0132	724 100,5	304 286,99	9558	4017	--	6934	17812
		НР - 99%, СП - 8%			419 813,51	110 809,86	5542	1463		1319	
				Подраздел 1. Канализация К1							
				ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ							
13	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	13,7586619	300,99	300,99	4141	4142	--	885	5428
		НР - 72%, СП - 8%			--	89,37	--	1230		402	
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 . ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	0,4255256	4 011,05	--	1707	--	--	1229	3171
		НР - 72%, СП - 8%			4 011,05	--	1707	--		235	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,605	310,29	140,24	498	225	--	278	838
		НР - 72%, СП - 8%			170,05	70,49	273	113		62	
16	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,9325264	1 744,78	--	1627	--	--	1171	3022
		НР - 72%, СП - 8%			1 744,78	--	1627	--		224	
17	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12,6091475	61,28	61,28	773	773	--	196	1047
		НР - 72%, СП - 8%			--	21,64	--	273		78	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	12,6091475	310,29	140,24	3912	1768	--	2184	6583
		НР - 72%, СП - 8%			170,05	70,49	2144	889		488	
19	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 мДО 20М ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЛИШНЕГО ГРУНТА	$м^3$ грунта	0,1075136	87,43	87,43	9	9	--	2	12
		НР - 72%, СП - 8%			--	30,88	--	3		1	
20	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	0,1075136	74,81	74,81	8	8	--	2	11
		НР - 72%, СП - 8%			--	26,42	--	3		1	
21	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	0,535	6 794,18	281,81	3635	150	2360	1164	5183
		НР - 99%, СП - 8%			2 103,57	93,98	1125	50		384	
				Трубопровод							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка**	м трубопровода	5,35	4 148,34	31,24	22194	167	21096	998	25047
		НР - 99%, СП - 8%			174,06	14,34	931	77		1855	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	тенге				7807				
		Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7242			
		- в том числе: Зарплата машинистов	тенге					2638			
		Материалы, изделия и конструкции	тенге						23454		
	Накладные расходы		тенге							8109	
	Сметная прибыль		тенге							3730	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге								50343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				72812	24827	23456	26652	107422
							24529	9045	--	7956	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				72812				
	Материалы		тенге				23454				
	Всего заработная плата		тенге					33574			
		Накладные расходы	тенге				26652				
		Сметная прибыль	тенге				7956				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				107420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					33574			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				107420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	тенге					33574			
		РАЗДЕЛ 3. Газопровод среднего давления. Локальная смета №06-02									
		Подземный газопровод среднего давления									
		Земляные работы									
23	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	4,2	300,99	300,99	1264	1264	--	270	1657
		НР - 72%, СП - 8%			--	89,37	--	375		123	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	1,8	3 342,54	--	6017	--	--	4332	11177
		НР - 72%, СП - 8%			3 342,54	--	6017	--		828	
25	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	3,514	61,28	61,28	215	215	--	55	291
		НР - 72%, СП - 8%			--	21,64	--	76		22	
26	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	3,514	310,29	140,24	1090	493	--	609	1835
		НР - 72%, СП - 8%			170,05	70,49	598	248		136	
27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	1,506	1 744,78	--	2628	--	--	1892	4881
		НР - 72%, СП - 8%			1 744,78	--	2628	--		362	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,3**	**6 794,18**	**281,81**	**2038**	**84**	**1323**	**653**	**2906**
		НР - 99%, СП - 8%			**2 103,57**	**93,98**	**631**	**28**		**215**	
				Подземный газопровод							
29	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,004**	**686 988,19**	**282 915,45**	**2748**	**1131**	**--**	**2032**	**5162**
		НР - 99%, СП - 8%			**404 072,74**	**109 045,99**	**1616**	**436**		**382**	
				Прокладка сигнальной ленты							
30	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**4**	**10,48**	**1,02**	**42**	**4**	**--**	**29**	**76**
		НР - 72%, СП - 8%			**9,46**	**0,53**	**38**	**2**		**6**	
31	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее**	**км**	**0,004**	**113 925,17**	**50 349,45**	**456**	**201**	**--**	**203**	**712**
		НР - 61%, СП - 8%			**63 575,72**	**19 733,19**	**254**	**79**		**53**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**16498**	**3392**	**1323**	**10075**	**28697**
							11782	**1244**	**--**	**2127**	
	Стоимость монтажных работ		тенге				**498**				
	Всего заработная плата		тенге					**373**			
		Накладные расходы	тенге				**232**				
		Сметная прибыль	тенге				**59**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**789**				
		Сметная заработная плата	тенге					**373**			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**16000**				
	Материалы		тенге				**1323**				
	Всего заработная плата		тенге					**12653**			
		Накладные расходы	тенге				**9843**				
		Сметная прибыль	тенге				**2068**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**27911**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	тенге					**12653**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**28700**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
		Сметная заработная плата	тенге					**13026**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**107980**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**43605**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**34445**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**13420**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**26298**		
		- Накладные расходы	тенге							**45054**	
		- Сметная прибыль	тенге							**11952**	
		Всего прямые затраты									**107 980,00**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**1 403,74**
		Итого с веременными зданиями и сооружениями									**109 383,74**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									**339,09**
		Итого с условиями температурной зоны									**109 722,83**
		Непредвиденные работы и затраты-2%									**2 194,46**
		Итого с непредвиденными затратами									**111 917,29**
		Стоимость строительства									**111 917,29**

Ген. подрядчик:
Сторона 1: ТОО "NUR-AI INVEST GROUP"
Директор
Бағдаулет А.Ж.

Ген. подрядчик:
Сторона 2: ТОО "RFM Contracting"
Директор
Төлеңгутов Р.С.

Суб. Подрядчик
ТОО "AV Technologi"
Директор
Геновский С.А.