Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» ноября 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания Строй Индустрия» г.Алматы, Жетысуский район, ул. Сазановская, 192**
наименование организации, юридический адрес

в лицедиректора **Ахман Самат Қанатұлы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту:**«Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатальногоцентра», г.Атырау,ул А.Л.Владимировская, №22-А**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является **ГУ "Управление строительства Атырауской области" в лице Вр И.о руководителя Маненов Зайнолла Уалиулловича .**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
а) субподрядными организациями ТОО «ДомСтройKZ» ГСЛ 21014238 от 05.04.2021 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Мустафаев Н.В.;
б) субподрядными организациями ТОО «ABADAN Construction» ГСЛ 19000370 от 22.02.2019 года
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице директора Кожаканова Р.С.;

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «GPC», №2019/209от 2019г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)**ГУ "Управление строительстваАтырауской области", № 27 от 03.03.2021 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Этажность		1	-	1	
Общая площадь здания	$м^2$	126,06		126,06	
Строительный объем	$м^3$	647,43		647,43	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : Здания прачечной одноэтажное в плане имеет прямоугольную форму, размерами в осях15,9х9,3м., высотой -3,0м. Здание имеет три выхода. Класс здания – II нормальный технический не сложный. Степень огнестойкости –II.

Степень долговечности–II. Проектом приняты следующие конструктивные решения:

- фундаменты – под стены ленточные монолитные железобетонные из бетона марки кл. В20 на сульфатостойком портландцементе;
- наружные стены – из камня ракушеблока марки PI35 ГОСТ 4001-85 толщиной 390мм., на цементно-песчаном растворе М-50, с облицовки силикатным кирпичом толщиной120мм, утепление с наружи минплитой у=75 кг/м2 толщиной 50мм.
- перегородки толщиной 120мм из керамического кирпича Кр-р-по250х120х65/НФ/100/2,0/25 по ГОСТ 530-2012 на растворе М50.
- перемычки - монолитные, железобетонные;
- кровля - четырехскатная, чердачная, с холодным чердаком, с покрытием изметаллочерепицы по деревянному настилу толщиной 25 мм., утеплительем –керамзитовый гравий, γ=200 кг/м2, толщиной230 мм.;
- оконные блоки – металлопластиковые, с двойным остеклением по ГОСТ 30674-99,предусмотрены противомоскитные сетки.
- двери входные - блоки дверные стальные по ГОСТ 31173-2003., двери внутренние -деревянные по ГОСТ 6629-88.
- полы – бетонные, линолеумные, напольные керамические плитки.
- внутренняя отделка - улучшенная штукатурка с последующей окраскойводоэмульсионнымисоставами. Вокруг здания устраивается бетонная отмостка шириной 1,0м. Крыльцо и пандус (для маломобильной группы населения) облицевать антискользящей плиткой. Цоколь облицеватьплиткой под природный камень с декоративной поверхностью.

Водоснабжение.Теплоснабжение здания предусматривается от проектируемых котлах. Теплоноситель вода с параметрами 85-60°С. Система отопления однотрубная с нижней разводкой. Трубопроводы системы отопленияметаллопластиковые трубы PERT/AL/PERT фирмы Шеврон (АЗПТ). В качествеотопительныхприборов в здании принимаются алюминиевые секционные радиаторы Condal 60. Алюминиевыерадиаторы комплектованы автоматическим воздухоотводчиком и настенными кронштейнами.Пожаротушение –объекта предусмотрены от существующих гидрантов.

Канализация.Проектом предусмотрены внутренние сети водоснабжения холодной и горячей водой. Источником холодного водоснабжения являются сети существующие перинатального центранаружного водоснабжения. Источником горячей воды здания является электрическаяводонагреватель. Холодная вода подводится к санитарно-техническим приборам: к стиральным машинам, к умывальникам, душевым, смывным бачкам. Горячая вода подводится: к умывальникам, душам. Внутренние сети водоснабжениях холодной и горячей воды выполнены из полипропиленовых труб Ду20-50 мм. Проектом предусматриваются внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации.

Хозяйственно-бытовая канализация предусматривается от санитарно-технических приборов –унитазов, умывальников, душевых с отводом стоков в наружную сеть хозяйственно-бытовойканализации. Внутренние сети хозяйственно-бытовой канализации запроектированы изполивинилхлоридных труб.

Газоснабжение.Газопровод внутри помещения прокладывается открыто, при пересечении стенгазопровод заключается в металлические футляры, концы заделываются паклей. Проектомпредусматривается установка газового счетчика в здания, согласно заданию на проектирование. Данное отопительное устройство оборудуется газовой горелкой заводского

производства иоснащено автоматикой безопасности. Отвод продуктов сгорания от котла предусмотрен вдымоход.

Наружное газоснабжение. Проектируемый ГРПШ, подводящий газопровод среднего давления предназначены дляснабжения природным газом для отопление здание прачечной.В объем строительства, предусмотренный данным проектом, входит:

- установка ГРПШ-10МС шкафного типа с регулятором давления газа РДГК-10МСпредназначенного для снижения давления газа с среднего 0,3МПа до низкого 0,005Мпаи поддержания его на заданном уровне;
- подземная прокладка газопроводов среднего давления из полиэтиленовых труб PE100 ГАЗ SDR11 32х2,7; от точки врезки в существующий газопровод до ГРПШ;
- газопроводы запроектированы с соблюдением минимальных допустимых разрывов дозданий и сооружений.
- надземные газопроводы и газопроводы узлов установки ГРПШ выполнены из стальныхэлектросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91.
- глубина заложения подземных газопроводов не менее 1,0м от поверхности земли доверха трубы.

Источником газоснабжения является существующий подземный газопровод среднегодавления Рр0,3МПа РЕ63.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **апрель 2021г.;**
месяц, год

окончание работ: **декабрь 2021г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:*4*;фактически, месяц:*8*;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 80% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение:
Техническое условие на электроснабжение
№27-7157 от 30.09.2019г.,выданное АО «Атырау-Жарык»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Водоснабжение и канализация:
Техническое условие на водоснабжение
№03/6079 от 02.09.2019г, выданное ТОО «Атырау Су Арнасы»
КГП. Атырау облысы су арнасы" Кенжегариев А.И.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Газоснабжения:
Техническое условие на газоснабжению
№01/261 от 11.11.2019г.,выданное ТОО «АтырауГазИнвест»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения не предусмотрено.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания Стой Индустрия»**
считает объект:**«Строительство здания Прачечной на территории Атырауского областного перинатальногоцентра»;**
(наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Ахман Самат Қанатұлы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)