Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2019 года.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства» города Арысь

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №297 от 26.08.2019г.

Наименование обьекта: Строительство жилого дома по улице Аймаутова 40, г.Арыс Туркестанской области

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Строительство жилого дома по улице Аймаутова 40, г.Арыс Туркестанской области	5710653	5710653				5710653			
	В том числе НДС	611856	611856				611856			
	Удержание за гарантию качества 5%	285533	285533				285533			
	Всего к оплате:	**5425120**	**5425120**				**5425120**			

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение
«Отдел строительства» города Арысь

И.о.руководителя _____ Садыков Ғ.С.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Жангабыл Кажикенович

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "МАКсог" _____ Тагаев Е.Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
«ON-invest KZ» _____ Алиева К.Н.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства» города Арыс

Ф 2-В

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО «Жаңатас ҚұрылысСервис»

ДОГОВОР: №297 от 26.08.2019г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Строительство жилого дома по улице Аймаутова 40, г.Арыс Туркестанской области

А К Т

Приемки выполненных работ за декабрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		в т.ч. ЗП машинистов				Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2015	-Грунты 2 группы.м3 Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	грунта	30,2588	1560,02	--	47204	--	--	33987	87687
					1560,02	--	47204	--	--	6495	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2015	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,2588	814,54	--	24647	--	--	17746	45784
					814,54	--	24647	--	--	3391	
		НР - 72%; СП - 8%									

Фундаметы

Ленточные фундаменты

3.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная/кл.В3,5 . Устройство	м3	2,75	16450,33	1089,24	45238	2995	38983	3535	52675
					1185,3	227,35	3260	625	--	3902	
		НР - 91%; СП - 8%									
4.	1106-0101 -0120 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм /кл.В15 . Устройство	м3	12,6	22373,82	2007,28	281910	25292	206223	50342	358832
					3999,6	390,94	50395	4926	--	26580	

доп. вып. 15	НР - 91%; СП - 8%								
5.			0,0952	237762	--	22635	--	22635	--	24446
2105-0309 -0303 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		--	--	--	--	--	1811
	СП - 8%								
	Крыльцо Кр-1								
6.			0,91	19103,56	621,72	17384	566	13022	3634	22700
1106-0201 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3/бетон кл. В7,5. Устройство	м3		4171,5	216,91	3796	197	--	1681	
	НР - 91%; СП - 8%								
7.			0,0049	287262	--	1408	--	1408	--	1520
2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т		--	--	--	--	--	113	
	СП - 8%								
	Гидроизоляция фундаментов								
8.			36	854,37	21,09	30757	759	20572	8850	42776
1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты.м2 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности		261,82	2,51	9426	90	--	3169	
	НР - 93%; СП - 8%									
9.			15	787,52	10,52	11813	158	5644	5660	18871
1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты.м2 Гидроизоляция горизонтальная цементная	поверхности		400,72	5,02	6011	75	--	1398	
	НР - 93%; СП - 8%									
				Стены						
10.			29,07	20224,81	2394,8	587935	69617	386736	135932	781777
1108-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки		4526,38	501,6	131582	14582	--	57909	
	НР - 93%; СП - 8%									
11.			84	-274,63	--	-23069	--	--	-21454	-48084
1108-0201 -0601 РСНБ РК 2015	-Кладка из кирпича.м2 стен Расшивка швов	(без вычета проемов)		-274,63	--	-23069	--	--	-3562	
	НР - 93%; СП - 8%									
12.			2,0149	20156,73	2394,8	40614	4825	26990	9123	53716
1108-0201 -0107	-Стены внутренние из кирпича. Кладка при	м3 кладки		4366,86	501,6	8799	1011	--	3979	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	высоте этажа до 4 м НР - 93%; СП - 8%							
13.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские/Сетка, каркасы/. Изготовление в условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0944	18972,38 --- 17707,12	977,26 --- 304,47	1791 --- 1672	92 --- 29	27 --- --	1547 --- 267	3605
14.	2105-0309 -0301 РСНБ РК 2015	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 СП - 8%	т	0,0944	287262 --- --	-- --- --	27118 --- --	-- --- --	27118 --- --	-- --- 2169	29287
					Монолитные сердечники и перемычки						
15.	1106-0701 -0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Перемычки. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,38	39867,74 --- 14017	4347,68 --- 846,5	15150 --- 5326	1652 --- 322	8172 --- --	5140 --- 1623	21913
16.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,0328	18837,36 --- 17210,88	1338,48 --- 358,2	618 --- 565	44 --- 12	9 --- --	524 --- 91	1234
17.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 СП - 8%	т	0,01216	221225 --- --	-- --- --	2690 --- --	-- --- --	2690 --- --	-- --- 215	2905
18.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82 СП - 8%	т	0,05562	214266 --- --	-- --- --	11917 --- --	-- --- --	11917 --- --	-- --- 953	12871
					Антисейсмопояс						
19.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Пояса в опалубке.м3 Устройство НР - 91%; СП - 8%		2,9792	30748,72 --- 9339	4707,81 --- 911,28	91607 --- 27823	14026 --- 2715	49758 --- --	27789 --- 9552	128947
20.	2105-0301	-Сталь арматурная	т	0,1449616	221225 ---	-- ---	32069 ---	-- ---	32069 ---	-- ---	34635

-3001 РСНБ РК 2015 СТ РК 2591-2014	горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм			--	--	--	--	--	2566	
	СП - 8%									
21. 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.стальных Установка	т	0,00331	711967,7	6916,4	2357	23	2143	230	2794
			57687,7	1291,62	191	4	--	207		
	НР - 118%; СП - 8%	элементов								
22. 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,000233	557228,6	2177,6	130	1	54	68	214
				321079	911,73	75	--	--	16	
	НР - 91%; СП - 8%									
23. 1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	-Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00735	557228,6	2177,6	4096	16	1720	2154	6749
				321079	911,73	2360	7	--	500	
	НР - 91%; СП - 8%									
				Кровля						
24. 1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Перекрытие из деревянных балок.древесин Установка	м3	1,68	95047,61	1372,14	159680	2305	120358	34138	209324
			22033,7	544,53	37017	915	--	15505		
	НР - 90%; СП - 8%	конструкции								
25. 1110-0115 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные каркасов, эстакад.древесин Огнезащита	м3	1,68	8188,68	40,31	13757	68	10243	3127	18235
			2051,08	17,2	3446	29	--	1351		
	НР - 90%; СП - 8%	конструкции								
26. 1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.стальных Установка	т	0,00313	711967,7	6916,4	2228	22	2025	218	2642
			57687,7	1291,62	181	4	--	196		
	НР - 118%; СП - 8%	элементов								
27. 1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной.покрытия Устройство по фермам	м2	42	2865,91	58,92	120368	2475	104834	12645	143654
			310,94	23,59	13059	991	--	10641		
	НР - 90%; СП - 8%									
28. 1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2	42	326,55	12,63	13715	531	10004	3038	18093
				75,72	2,9	3180	122	--	1340	
	НР - 92%; СП - 8%	изолируемой поверхности								
29.			42	550,6	52,9	23125	2222	--	19675	46224

	1112-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 утепляемого покрытия		497,71	11,48	20904	482	--	3424	
30.				5,04	7583	--	38218	--	38218	--	41276
	2111-0101 -0112 РСНБ РК 2015	-Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты марки П 25 ГОСТ 10140-2003 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	3057	
31.				42	608,15	100,51	25542	4222	12359	9184	37504
	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/25мм. Устройство НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки		213,35	24,33	8961	1022	--	2778	
32.				42	173,34	14,84	7280	623	6325	451	8350
	1112-0101 -1702 РСНБ РК 2015 Коэффициенты по тех. части-1	-Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР - 92%; СП - 8%	м2 стяжки		7,9	3,76	332	158	--	618	
33.				2,1342	95047,61	1372,14	202851	2928	152899	43368	265916
	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Стропила, мауэрлат.м3 Установка НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		22033,7	544,53	47024	1162	--	19697	
34.				2,1342	8782	55,65	18743	119	16843	1649	22023
	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции		834,6	24	1781	51	--	1631	
35.				40	2865,91	58,92	114637	2357	99843	12043	136814
	1110-0114 -0505 РСНБ РК 2015	-Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной.покрытия Устройство по фермам НР - 90%; СП - 8%	м2	310,94	23,59	12437	944	--	10134		
36.				82,5	2797,28	98,25	230776	8106	71720	140848	401354
	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	-Покрытие кровельное из профилированного оцинкованного листа без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли		1829,7	26,01	150950	2146	--	29730	
37.				82,5	88,35	12,63	7289	1042	--	5967	14316

	1112-0101 -1503 РСНБ РК 2015	-Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности		75,72	2,9	6247	239	--	1060	
38.				82,5	86	--	7095	--	7095	--	7663
	2206-0402 -0101 РСНБ РК 2015	-Звукоизоляционная подложка под ПРОФЛИСТ 3 мм ГОСТ 16297-80 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	568	
39.				94,875	1449	--	137474	--	137474	--	148472
	2110-0103 -0605 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN 508-1-2012 СП - 8%	м2		--	--	--	--	--	10998	
40.				82,5	305,65	2,58	25216	213	22393	2432	29860
	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности		31,64	1,11	2610	92	--	2212	
		Карниз									
41.				11,34	1538,3	23,87	17444	271	162	15425	35499
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1500,07	11,29	17011	128	--	2630	
42.				0,73	49344	--	36021	--	36021	--	38903
	2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3		--	--	--	--	--	2882	
43.				24	1825,13	23,87	43803	573	7228	32645	82564
	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Дополнительные работы по стенам, ПОДШИВКА ИЗ БРУСА ,КАРНИЗА НР - 90%; СП - 8%	м2		1500,07	11,29	36002	271	--	6116	
44.				24	1439	--	34536	--	34536	--	37299
	2203-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Листы пластиковых панелей Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м2		--	--	--	--	--	2763	

	СП - 8%								
45.			25	1136	--	28400	--	28400	--	30672
2110-0102 -0111 РСНБ РК 2015	-Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м		--	--	--	--	--	2272	
	СП - 8%									
46.			1	480	--	480	--	480	--	518
2110-0102 -0301 РСНБ РК 2015	-Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.		--	--	--	--	--	38	
	СП - 8%									
47.			0,0049	711967,7	6916,4	3489	34	3172	341	4136
1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	-Изделия монтажные массой до 20 кг.стальных Установка	т	57687,7	1291,62	283	6	--	306		
	НР - 118%; СП - 8%	элементов (1шт)								
	Слуховые окна									
48.			1	7758,04	821,52	7758	822	558	6042	14904
1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые.Устройство	слуховое окно		6377,92	334,95	6378	335	--	1104	
	НР - 90%; СП - 8%									
49.			0,2318	18355	--	4255	--	4255	--	4595
2107-0201 -0401 РСНБ РК 2015	-Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски лестницы/	м3		--	--	--	--	--	340	
	СП - 8%									
50.			0,2318	8782	55,65	2036	13	1830	179	2392
1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		834,6	24	193	6	--	177	
	НР - 90%; СП - 8%									
51.			3,2	1975,45	98,25	6321	314	939	4739	11945
1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	-Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли		1583,6	26,01	5068	83	--	885	
	НР - 92%; СП - 8%									
52.			3,36	1449	--	4869	--	4869	--	5258
2110-0103 -0605 РСНБ РК 2015	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,55 мм СТ РК EN	м2		--	--	--	--	--	389	

		СП - 8%							
53.	1110-0102 -0205 РСНБ РК 2015	-Стены. Устройство карнизов НР - 90%; СП - 8%	м2 стен, фронтоно в (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	2,574	1538,3 1500,07	23,87 11,29	3960 3861	61 29	38 --	3501 597	8058
54.	2107-0203 -0203 РСНБ РК 2015	-Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 СП - 8%	м3	0,0644	49344 --	-- --	3178 --	-- --	3178 --	-- 254	3432
55.	1115-0501 -0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,7	1610,77 589,54	22,19 6,9	1128 413	16 5	699 --	334 117	1578
56.	2113-0211 -0501 РСНБ РК 2015	-Петля накладная СП - 8%	шт.	2	295 --	-- --	590 --	-- --	590 --	-- 47	637
57.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	-Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 СП - 8%	шт.	2	486 --	-- --	972 --	-- --	972 --	-- 78	1050
58.	2113-0814 -2211 РСНБ РК 2015	-Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная СП - 8%	шт	1	827 --	-- --	827 --	-- --	827 --	-- 66	893
			Полы								
59.	1111-0101 -1303 РСНБ РК 2015	-Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	33,35	2040,82 257,74	141,9 47,93	68061 8596	4732 1599	54733 --	9583 6211	83855
60.	1111-0101 -1103 РСНБ РК 2015	-Стяжки толщиной 20/100 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	33,35	627,23 321,35	27,3 13,32	20918 10717	911 444	9290 --	10492 2513	33922
61.	1111-0101	-Стяжки бетонные.	м2	33,35	1248,49	76,43	41637	2549	37027	3043	48254

-1104 РСНБ РК 2015	Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	стяжки		61,81	35,25	2061	1175	--	3574
	НР - 94%; СП - 8%								
62. 1111-0101 -0902 РСНБ РК 2015	-Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых.мой Устройство	м2 изолируе поверхно сти	33,35	87,68	23,33	2924	778	--	2369
				64,36	11,21	2146	374	--	423
	НР - 94%; СП - 8%								
63. 2111-0401 -0302 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	1,334	28530	--	38059	--	38059	--
				--	--	--	--	--	3045
	СП - 8%								
64. 1111-0101 -1101 РСНБ РК 2015	-Стяжки цементные толщиной 20 мм/30 мм.стяжки Устройство	м2	33,35	654,94	28,05	21842	935	10079	10596
				324,67	13,32	10828	444	--	2595
	НР - 94%; СП - 8%								
65. 1111-0101 -1102 РСНБ РК 2015 К=2	-Стяжки цементные.м2 Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	стяжки	33,35	168,18	9,55	5609	319	5022	390
				8,03	4,41	268	147	--	480
	НР - 94%; СП - 8%								
66. 1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Покрытия из линолеума.м2 Устройство на клее "Бустилат"	покрытия	33,35	10509,36	20,45	350487	682	337104	12251
				380,85	9,94	12701	332	--	29019
	НР - 94%; СП - 8%								
67. 1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса поливинилхлоридные.плинтусо Устройство на мастике КН-2, КН-3	м в	35,6845	358,46	0,79	12791	28	8663	3866
				114,89	0,38	4100	13	--	1333
	НР - 94%; СП - 8%								
	ПРОЕМЫ								
	Оконные проемы								
68. 1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	-(ОК-1) Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,	м2 проемов	5,4	2689,43	167,89	14523	907	7064	6273
				1213,3	77,5	6552	418	--	1664

Изм. и

доп. вып. 14	поворотно-откидных) двухстворчатых								
	НР - 90%; СП - 8%								
69.			5,4	22760	--	122904	--	122904	--	132736
2109-0201 -0304 РСНБ РК 2015	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2		--	--	--	--	--	9832
	СП - 8%								
70.			3,6	1071,91	4,78	3859	17	3042	728	4953
1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м		222,28	2,3	800	8	--	367	
Изм. и доп. вып. 8	НР - 90%; СП - 8%									
71.			3,6	750	--	2700	--	2700	--	2916
2109-0205 -0101 РСНБ РК 2015	-Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м		--	--	--	--	--	216	
	СП - 8%									
72.			3,6	1434,59	5,54	5165	20	3603	1236	6913
1115-0108 -1902 РСНБ РК 2015	-Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м		428,22	1,07	1542	4	--	512	
	НР - 80%; СП - 8%									
	ДВЕРИ									
73.			2,1	2724,35	46,8	5721	98	1014	3208	9643
1109-0403 -0401 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2194,87	18,85	4609	40	--	714	
Изм. и доп. вып. 9	НР - 69%; СП - 8%									
74.			2,1	52098	--	109406	--	109406	--	118158
2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		--	--	--	--	--	8752	
	СП - 8%									
75.			1,89	1643,17	74,83	3106	141	954	1865	5368
1110-0107 -0106 РСНБ РК 2015	-Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на	м2		1064,05	32,39	2011	61	--	398	

	Изм. и доп. вып. 9	распорных дюбелях НР - 90%; СП - 8%							
76.	2109-0102 -0502 РСНБ РК 2015	-Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-13П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТРК 943-92 СП - 8%	м2	1,89	9453	--	17866	--	17866	--	19295
					--	--	--	--	--	1429	
						Внутренняя отделка					
77.	1110-0403 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР - 90%; СП - 8%	м2 потолка	33,35	2363,47	13,79	78822	460	40107	34585	122479
					1147,08	5,18	38255	173	--	9073	
78.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	33,35	797,47	4,63	26596	154	7943	14858	44770
					554,68	2,22	18499	74	--	3316	
79.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	-Плинтуса ГАЛТЕЛИ поливинилхлоридные.плинтусов Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР - 94%; СП - 8%	м	35,6845	358,46	0,79	12791	28	8663	3866	17990
					114,89	0,38	4100	13	--	1333	
80.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены внутри зданий.м2 Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР - 80%; СП - 8%	оштукатуриваемой поверхности	111	1294,81	75,9	143723	8425	35580	84935	246951
					898,36	58,11	99718	6451	--	18293	
81.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	-Стены. Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	111	1362,2	19,15	151204	2126	51111	78892	248504
					882,58	5,85	97967	649	--	18408	
82.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	м2	111	615,74	4,36	68347	484	18859	39389	116355
					441,48	2,09	49004	232	--	8619	

	Изм. и доп. вып. 4	составами НР - 80%; СП - 8%							
83.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,7	2916,48 2135,47	42,99 21,61	10791 7901	159 80	2731 --	6385 1374	18550
84.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,7	96,41 88,6	0,73 0,36	357 328	3 1	26 --	263 50	670
					Наружняя отделка						
85.	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка раствором КЛЕЯ по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,7	796,57 766,19	30,27 25,18	92163 88649	3503 2913	11 --	73249 13233	178645
86.	2205-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006 СП - 8%	кг	173,55	58 --	-- --	10066 --	-- --	10066 --	-- 805	10871
87.	1115-0108 -1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Стены глухие. ЦОКОЛЬ. Облицовка листами ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ на клее НР - 80%; СП - 8%	м2 стен (за вычетом проемов)	115,7	815,51 599,27	14,2 5,79	94355 69336	1643 669	23376 --	56004 12029	162388
88.	2111-0401 -0302 РСНБ РК 2015	-Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 СП - 8%	м3	5,785	28530 --	-- --	165046 --	-- --	165046 --	-- 13204	178250
89.	2113-0503 -0101 РСНБ РК 2015	-Сетка стеклянная строительная СС-1 СП - 8%	м2	115,7	382 --	-- --	44197 --	-- --	44197 --	-- 3536	47733
90.	2113-0207 -9901 РСНБ РК 2015	-Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм(10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	694,2	26 --	-- --	18049 --	-- --	18049 --	-- 1444	19493

		СП - 8%								
91.	1115-0201 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Штукатурка раствором КЛЕЯ по камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	115,7	796,57 766,19	30,27 25,18	92163 88649	3503 2913	11 --	73249 13233	178645
92.	2205-0102 -0105 РСНБ РК 2015	-Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	173,55	58 --	-- --	10066 --	-- --	10066 --	-- 805	10871
		СП - 8%									
93.	1115-0212 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм "Аспол" НР - 80%; СП - 8%	м2 отделываемой поверхности	100,57	1139,7 717,83	8,7 4,01	114620 72192	875 404	41553 --	58076 13816	186512
94.	1115-0403 -0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	15,13	391,97 209,47	1,52 0,73	5930 3169	23 11	2738 --	2544 678	9153
95.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	-Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 80%; СП - 8%	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,7	2916,48 2135,47	42,99 21,61	10791 7901	159 80	2731 --	6385 1374	18550
96.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/2 раза НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	3,7	96,41 88,6	0,73 0,36	357 328	3 1	26 --	263 50	670
						ОТМОСТКА					
97.	1111-0101 -0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Слои подстилающие бетонные В 7,5. Устройство с уплотнением трамбовками НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	21	18706,19 3524,58	8,16 --	392830 74016	171 --	318643 --	69575 36992	499398
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге		-- --	-- --	5016921 1464340	183237 53538	3369340 --	1305214 505768	6827907

РАЗДЕЛ 2. ОТОПЛЕНИЕ

98.	1116-0301 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	74	1649,7 422,6	20,1 7,77	122077 31272	1487 575	89318 --	31211 12263	165551
99.	1116-0301 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	22,5	1817,29 422,6	20,1 7,77	40889 9508	452 175	30929 --	9490 4030	54409
100.	1118-0301 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные.кВт Установка НР - 98%; СП - 8%		39,15	19257,97 795,18	152,92 73,6	753949 31131	5987 2881	716831 --	33333 62983	850265
101.	1118-1101 -0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	-Краны воздушные типа "Маевского". Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	8	276,23 166,98	-- --	2210 1336	-- --	874 --	1309 282	3801
102.	1311-0203 -0102 РСНБ РК 2015	-Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях НР - 75%; СП - 8%	шт.	16	1134,55 1091	-- --	18153 17456	-- --	697 --	13092 2500	33744
103.	2304-1008 -0402 РСНБ РК 2015	-Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss СП - 8%	шт.	8	6568 --	-- --	52544 --	-- --	52544 --	-- 4204	56748
104.	2304-1008 -0303 РСНБ РК	-Клапан термостатический трехходовой типа Herz, CALIS-TS, Т 120°С, PN	шт.	8	8050 --	-- --	64400 --	-- --	64400 --	-- 5152	69552

	2015	10, DN 15 ГОСТ 30815-2002								
		СП - 8%								
105.	2302-1104 -0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537	--	2685	--	2685	--	2900
					--	--	--	--	--	215	
		СП - 8%									
106.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7	87,56	2,33	613	16	303	204	882
					42,01	0,25	294	2	--	65	
		НР - 69%; СП - 8%									
107.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7	86,99	1,65	609	12	425	120	787
					24,54	0,25	172	2	--	58	
		НР - 69%; СП - 8%									
108.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	-Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7	853,3	1	5973	7	942	4022	10795
					717,71	0,48	5024	3	--	800	
		НР - 80%; СП - 8%									
109.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	68	81,47	1,25	5540	85	48	5298	11706
					79,51	--	5407	--	--	867	
		НР - 98%; СП - 8%									
110.	1116-0401 -0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	-гильза	м трубопровода	2,7	3249,12	45,88	8773	124	6385	2261	11916
		НР - 98%; СП - 8%			838,37	15,98	2264	43	--	883	
111.	1122-0701 -0101 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,068	57921,94	--	3939	--	265	3637	8182
					54023,5	--	3674	--	--	606	
		НР - 99%; СП - 8%									
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ									
112.	1118-0201 -0301 РСНБ РК	-Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	1	30197,03	1964,13	30197	1964	11767	16805	50763
					16465,79	682,61	16466	683	--	3760	

	2015 Изм. и доп. вып. 6	НР - 98%; СП - 8%							
113.	Прайс-лист АО "Келет"	-Котел отопительный ОГНИВА-1	шт	1	22321,43 ---	-- ---	22321 ---	-- ---	-- 22321	-- --	22321
114.	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	1	20104,97 15974,27	435,44 130,99	20105 15974	435 131	3696 --	15783 2871	38759
115.	5102-0605-0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/80-180, Q 3,5 м3/ч, H 6,0 м вод.ст., типа Speroni	шт.	1	25643 ---	-- ---	25643 ---	-- ---	-- 25643	-- --	25643
116.	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка НР - 98%; СП - 8%	бак	1	4864,37 4153,92	628,46 212,19	4864 4154	628 212	82 --	4279 731	9875
117.	5104-0108-0105 РСНБ РК 2015	-Бак мембранный модели Tank GT-H-35 V, давление 10 бар, диаметром 290 мм, высотой 472 мм, температурой до 90°С, типа Grundfos	шт.	1	47256 ---	-- ---	47256 ---	-- ---	-- 47256	-- --	47256
118.	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7	1817,29 422,6	20,1 7,77	12721 2958	141 54	9622 --	2952 1254	16927
119.	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	7	81,47 79,51	1,25 --	570 557	9 --	4 --	545 89	1205
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	1246032	11347	991817	144341	1493987

		Тенге		---	---	---	---	---	---
				--	--	147646	4762	95220	103613

РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

120.	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм	шт	1	20779,16	2766,65	20779	2767	14106	3448	26165
					3906	883,05	3906	883	--	1938	
		НР - 72%; СП - 8%									
121.	2307-0201 -0505 РСНБ РК 2015	-Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/1-1 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10251	--	10251	--	10251	--	11071
					--	--	--	--	--	820	
		СП - 8%									
122.	1308-0303 -2517 РСНБ РК 2015	-Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка	кг	9,7	1364,46	2,43	13235	24	1833	8192	23142
					1173	--	11378	--	--	1714	
		НР - 72%; СП - 8%									
123.	2307-0201 -0605 РСНБ РК 2015	-Кожух модели ЩЭ для навесного исполнения, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10883	--	10883	--	10883	--	11754
					--	--	--	--	--	871	
		СП - 8%									
124.	1308-0305 -1002 РСНБ РК 2015	-Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1241,66	87,55	1242	88	21	837	2245
					1132,74	30,45	1133	30	--	166	
		НР - 72%; СП - 8%									
125.	2307-0501 -0320 РСНБ РК 2015 прим.	-Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 \ CE 301 S31 146 JAVZ	шт.	1	46662	--	46662	--	46662	--	50395
					--	--	--	--	--	3733	
		СП - 8%									
126.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене	шт.	1	2658,05	26,34	2658	26	1397	889	3831
					1235	--	1235	--	--	284	

	Изм. и доп. вып. 6	или колонне НР - 72%; СП - 8%							
127.	2307-0204 -0815 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	711 ---	-- ---	711 ---	-- ---	711 ---	-- ---	768
128.	1308-0304 -0204 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм НР - 72%; СП - 8%	шт	1	20779,16 3906	2766,65 883,05	20779 3906	2767 883	14106 --	3448 1938	26165
129.	2307-0201 -0109 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 СП - 8%	шт.	1	5005 ---	-- ---	5005 ---	-- ---	5005 ---	-- ---	5405
130.	1308-0303 -0601 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	2658,05 1235	26,34 --	5316 2470	53 --	2793 --	1778 568	7662
	Изм. и доп. вып. 6										
131.	2307-0204 -0810 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	637 ---	-- ---	637 ---	-- ---	637 ---	-- ---	688
132.	2307-0204 -0813 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 СП - 8%	шт.	1	637 ---	-- ---	637 ---	-- ---	637 ---	-- ---	688
133.	1308-0303 -0602 РСНБ РК 2015	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4735,88 2470	118,89 30,45	4736 2470	119 30	2147 --	1800 523	7059
	Изм. и доп. вып. 6										
134.				1	3180	--	3180	--	3180	--	3434

	2307-0204 -1606 РСНБ РК 2015	-Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	254
		СП - 8%								
135.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	1787,42	594,97	5362	1785	608	2953	8981
					---	---	---	---	---	---	
					989,52	377,63	2969	1133	--	665	
		НР - 72%; СП - 8%									
136.	2307-0101 -1807 РСНБ РК 2015	-Светильники, тип НББ06-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2317	--	6951	--	6951	--	7507
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	556	
		СП - 8%									
137.	2307-0104 -0403 РСНБ РК 2015	-Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	637	--	1911	--	1911	--	2064
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	153	
		СП - 8%									
		Электроустановочные изделия									
138.	1308-0305 -0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	394,02	3,5	1182	11	38	818	2160
					---	---	---	---	---	---	
					377,58	1,22	1133	4	--	160	
		НР - 72%; СП - 8%									
139.	2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	303	--	909	--	909	--	982
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	73	
		СП - 8%									
140.	1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	394,02	3,5	1182	11	38	818	2160
					---	---	---	---	---	---	
					377,58	1,22	1133	4	--	160	
		НР - 72%; СП - 8%									
141.	2307-0218 -1503 РСНБ РК	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное	шт.	3	324	--	972	--	972	--	1050
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	78	

	2015	напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%							
142.	1308-0305 -0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	440,02 --- 429,66	3,59 --- 0,91	440 --- 430	4 --- 1	6 --- --	310 --- 60	810
143.	2307-0218 -1602 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 СП - 8%	шт.	1	237 --- --	-- --- --	237 --- --	-- --- --	237 --- --	-- --- 19	256
144.	1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР - 72%; СП - 8%	шт.	12	469,35 --- 442,68	3,5 --- 1,22	5632 --- 5312	42 --- 15	278 --- --	3835 --- 757	10225
145.	2307-0220 -0504 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 СП - 8%	шт.	12	419 --- --	-- --- --	5028 --- --	-- --- --	5028 --- --	-- --- 402	5430
146.	2307-0202 -0103 РСНБ РК 2015	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,008	416 --- --	-- --- --	3 --- --	-- --- --	3 --- --	-- --- --	4
147.	2307-0202 -0520	-Коробки монтажные распаячные для открытой	1000шт	0,019	888 --- --	-- --- --	17 --- --	-- --- --	17 --- --	-- --- 1	18

	РСНБ РК 2015	установки с повышенной степенью защиты модели КМ41245, IP44, 10 гермовводов, размерами 190 мм x 140 мм x 120 мм, типа ИЭК Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ СП - 8%		4	3558 ---	-- --	14232 --	-- --	14232 --	-- 1139	15371
148.	2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 СП - 8%	шт.	127	403,76 267,08	15,9 3,35	51277 33919	2019 425	15339 --	24728 6080	82085
149.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм НР - 72%; СП - 8%	м	127,5	32 --	-- --	4080 --	-- --	4080 --	-- 326	4406
150.	2301-0504 -0102 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм СП - 8%	м	2,04	45 --	-- --	92 --	-- --	92 --	-- 7	99
151.	2301-0504 -0103 РСНБ РК 2015	-Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм СП - 8%	м	127	442,82 188,1	209,5 61,74	56238 23889	26607 7841	5742 --	22845 6327	85410
152.	1308-0201 -0902 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	0,0204	607622 --	-- --	12395 --	-- --	12395 --	-- 992	13387
153.	2306-0144 -0506 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3x6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км								

154.			0,0612	269000	--	16463	--	16463	--	17780
2306-0144 -0504 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	1317	
	СП - 8%									
155.			0,0663	171879	--	11396	--	11396	--	12307
2306-0144 -0503 РСНБ РК 2015	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		--	--	--	--	--	912	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	3	Тенге		--	--	342710	36319	211104	76699	452964
		Тенге								

ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге		8774855
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Оборудование	Тенге		95220
Накладные расходы	Тенге	1526254	
Сметная прибыль	Тенге	642933	
Итого без оборудования	Тенге		8679635
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге		173593
Итого с оборудованием	тенге		8948448
Итого с понижающим коэффициентом	тенге		5098797
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге		611856
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**тенге**		**5710653**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «МАКсог»

Тагаев Е.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңатас ҚұрылысСервис"

Директор_____ Усембаев Ж. К.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «ON-investKZ»

Алиева К. Н.