Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Договор: №1 от 03.08.2016г.2016г.

Наименование обьекта: Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовояогодный Меркенского района Жамбылской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 ноября 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовояогодный Меркенского района Жамбылской области.	30798880	30798880							
	В том числе НДС	3299880	3299880							
	Удержание за гарантию качества 5%	1539944	1539944							
	Возврат удержанных 5%	1539944	1539944				1539944			
	Всего к оплате:	**30798880**	**30798880**				**1539944**			
	В том числе НДС	3299880	3299880				164994			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

В.И.О. Руководителя _____ Әсілбайұлы А.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Ж.К.

ТЕХНАДЗОР
Товарищество с ограниченной ответственностью «КДК Инжиниринг»

Директор_____ Бегелтаев Б. О.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТИРОВЩИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жансерик курылыс»

Директор_____ Темирханов Д.

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №1 от 03.08.2016г.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.

А К Т

по устранению замечаний по результатам акта от 19.06.2017года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Акт от 19.06.2017г. по замечаниям								
1	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Кровля -Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя (Рукан) м2	1	-341,77	-22,91	-342	-23	-39	-0,16	-
				-28,21	-8,58	-28	-9	107,1	-0,04	-
2	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м шт	1	-771,97	-248,72	-772	-249	-546	-2,07	-2
				-362,25	-70,94	-362	-71	126	-0,27	-
3	С143017-3	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом	0,13	-15700	-	-2041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	более 0,1 м3								
		м3							
	Проемы								
4 Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,47	-671,57	-39,81	-987	-59	-372	-1,32	-2
			-219,42	-15,05	-323	-22	108	-0,07	-
		м2							
	Внутренняя отделка								
5 Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30	-331,94	-5,08	-9958	-152	-4458	-0,85	-26
			-156,03	-1,21	-4681	-36	94,5	-0,06	-2
		м2							
6 Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (примыкание плитки к дверному косяку)	0,105	-1087,19	-2,63	-114	-	-38	-2,3	-
			-382,95	-0,99	-40	-	94,5	-	-
		м2							
	Технологическое оборудование								
7 Ц0118-1-2	-Монтаж аппарата магнитной обработки воды	1	-6342,82	-523,76	-6343	-524	-4447	-31	-31
			-4815	-126	-4815	-126	90	-0,73	-1
		шт							
8 СПрайс лист	-Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	1	-2322,21	-	-2322	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
	Камера теплофикационная тип 2 (Н=2,5м) в сухих грунтах								
9 Е0107-62-2	-Устройство камер со стенками из монолитного бетона	14,56	-11706,51	-418,23	-170447	-6089	-29536	-7,92	-115
			-1296	-152,98	-18870	-2227	140	-0,69	-10
		м3							
10 С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 м2 (ПО-4)	1,22	-18200	-	-22204	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
	Асфальтобетонное покрытие дорог (ТП)								
11 Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (10см)	14,4	-278,45	-34,29	-4010	-494	-284	-0,04	-1
			-6,01	-8,79	-87	-127	133	-0,03	-
		м2							

12	E0127-26-3	-Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	28,8	20,98	1,37	604	39	19	-	-
				0,1	0,4	3	12	133	-	-
13	E0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ м2	14,4	-366,19	-5,88	-5273	-85	-166	-0,05	-1
				-7,02	-1,65	-101	-24	133	-0,01	-
14	E0127-52-4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать м2	57,6	-58,96	-0,02	-3396	-1	-15	-	-
				-0,19	-0,01	-11	-1	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	-227604	-7636		-178
	Тенге	-29315	-2631		-14
Стоимость монтажных работ -	Тенге	-6343	-	-	-
Материалы -	Тенге	-1004	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-4941	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-4447	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-667	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-647	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	-11437	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-5608	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-218939	-	-	-
Материалы -	Тенге	-54495	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	-27005	-	-
Местные материалы -	Тенге	-132832	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-35435	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	-18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-5315	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-15262	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	-269637	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	-177
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-32320	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-2322	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-2322	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-139	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-2462	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**	**-283536**	**-**	**-**	**-**
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	-7712			
Итого	Тенге	-291248			
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	-2621			
Выслуга лет 1%	Тенге	-2912			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	-1165			

Итого в ценах 2001 г	Тенге	-297946
Итого в ценах 2014г. К=2,38968	Тенге	-711995
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	-14240
Итого	Тенге	-726235
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	-87148
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**-813383**

РАЗДЕЛ 2. Письмо №5 от 03.07.2017г. по устранению замечаний

		Кровля							
15	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	62,1	1506,38	10,38	93546	644	8112	0,65	40
				108,31	1,46	6726	91	119	0,01	-
		м2								
16	Е0158-14-2	-Устройство обрешетки под кровлю из профилированного оцинкованного листа	62,1	164,33	2,55	10205	158	1941	0,2	12
				28,78	0,41	1787	25	107,1	0,01	-
		м2								
17	Е0107-14-11	-Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м	1	771,97	248,72	772	249	546	2,07	2
				362,25	70,94	362	71	126	0,27	-
		шт								
18	С143017-3	-Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3	0,13	15700	-	2041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Проемы								
19	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	1,47	671,57	39,81	987	59	372	1,32	2
				219,42	15,05	323	22	108	0,07	-
		м2								
		Внутренняя отделка								
20	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	30	331,94	5,08	9958	152	4458	0,85	26
				156,03	1,21	4681	36	94,5	0,06	2
		м2								
21	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону (примыкание плитки к дверному косяку)	0,105	1087,19	2,63	114	-	38	2,3	-
				382,95	0,99	40	-	94,5	-	-

		м2							
		Технологическое оборудование							
22	Ц0118-1-2	-Монтаж аппарата магнитной обработки воды	1	6342,82	523,76	6343	524	4447	31	31
				4815	126	4815	126	90	0,73	1
		шт								
23	СПрайс лист	-Противонакипной магнитный фильтр MAG 13FF Атлас	1	41934,93	-	41935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Камера теплофикационная диаметром 1500 мм								
24	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство тепловой камеры диам. 1,5 м в сухих грунтах	2,035	9549,54	1923,56	19433	3914	8318	11,1	23
				2423,93	720,29	4933	1466	130	3,52	7
		м3								
25	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	2,67	6110	-	16314	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
26	С143018-30 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм высотой 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	0,52	2850	-	1482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
27	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	0,64	23100	-	14784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца опорные КЦО-1	1	765	-	765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	1	8060	-	8060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

Асфальтобетонное покрытие дорог (ТП)

30	E0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (10см)	14,4	278,45	34,29	4010	494	284	0,04	1
				6,01	8,79	87	127	133	0,03	-
31	E0127-26-3	-Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	28,8	-20,98	-1,37	-604	-39	-19	-	-
				-0,1	-0,4	-3	-12	133	-	-
32	E0127-52-1	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	14,4	366,19	5,88	5273	85	166	0,05	1
				7,02	1,65	101	24	133	0,01	-
33	E0127-52-4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	57,6	58,96	0,02	3396	1	15	-	-
				0,19	0,01	11	1	133	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	238814	6241			137
	Тенге	23862	1977			11
Стоимость монтажных работ -	Тенге	6343	-	-		-
Материалы -	Тенге	1004	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	4941	-		-
Накладные расходы -	Тенге	4447	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	667	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	647	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	11437	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5608	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	182476	-	-		-
Материалы -	Тенге	98811	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	20898	-		-
Местные материалы -	Тенге	58900	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	24231	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		12
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3635	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12402	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	219109	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		129
Сметная заработная плата -	Тенге	-	24533	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	49995	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	49995	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3000	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52995	-	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**	**283541**	-	-	-
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	7712			
Итого	Тенге	291253			
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	2621			
Выслуга лет 1%	Тенге	2912			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	1165			
Итого в ценах 2001 г.	Тенге	297951			
Итого в ценах 2014г. К=2,38968	Тенге	712007			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	14240			
Итого	Тенге	726247			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	87150			
ВСЕГО ПО АКТУ:	**Тенге**	**813397**			
РАЗНИЦА	**Тенге**	**14**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Меркенского района»

И.О. Руководителя _____ С. Бабижанов

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жанатас Курылыс Сервис»

Директор _____ Ж. Усембаев

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Договор: №1 от 03.08.2016г.2016г.

Наименование обьекта: Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 октября 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.	27332582	27332582				8320607			
	В том числе НДС	2928491	2928491				891494			
	Удержание за гарантию качества 5%	1366629	1366629				416030			
	Всего к оплате:	**25965953**	**25965953**				**7904577**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

В.И.О. Руководителя _____ Әсілбайұлы Ахат

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Жангабыл Кажикенович

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №1 от 03.08.2016г.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.

А К Т

Приемки выполненных работ на 26 октября 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
						Линолеумные						
1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	8,99	93,45	3,28		840	29		133	0,08	1
		м2		12,09	1,24		109	11		110,7	0,01	-
2	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,899	8216,63	-		7387	-		649	4,21	4
				652,05	-		586	-		110,7	-	-
		м3										
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (50мм)	8,99	241,09	12,44		2167	112		644	0,41	4
				60,03	4,67		540	42		110,7	0,02	-
		м2										
4	Е0111-11-2 К=6	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	8,99	214,09	5,03		1925	45		62	0,03	-
				4,35	1,87		39	17		110,7	0,01	-
		м2										
5	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	8,99	935,06	6,13		8406	55		693	0,44	4
				67,28	2,31		605	21		110,7	0,01	-
		м2										
6	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	11,33	111,76	0,58		1266	7		176	0,09	1
				13,85	0,22		157	3		110,7	-	-
		м										
7	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	0,899	180,18	2,35		162	2		77	0,54	-
				90,05	0,9		81	1		94,5	-	-
		м2										
						Бетонные						

21-10П

21	E0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,31	671,57	39,81	3566	211	1345	1,32	7
					219,42	15,05	1165	80	108	0,07	-
22	C12062-20	-Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	м2	3,42	5960	-	20383	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	C12062-21	-Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние	м2	1,89	5300	-	10017	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
24	C11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	м2	2	1960	-	3920	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	C11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	комплект	2	583	-	1166	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
26	C11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	шт	3	1380	-	4140	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		комплект	Тенге			80837	866			13
				Тенге			2171	310			1

РАЗДЕЛ 3. Технологическое оборудование

27	E0118-2-6	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/	котел	2	12361,59	1911,15	24723	3822	19333	44,42	89
					7675,56	715,53	15351	1431	115,2	3,5	7
28	Прайс лист	-Жидкотопливная горелка Maxi8 Gas	шт	2	39535,43	-	79071	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	E0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	4	3524,53	154,72	14098	619	12376	15,4	62
					2627,81	57,94	10511	232	115,2	0,28	1
30	Прайс лист	-Насос сетевой воды К50-32-125, двигатель мощностью 5,5 кВт, 3000 об/мин	шт	2	22461,87	-	44924	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
31	Прайс лист	-Насос подпиточной воды UPS25-40, двигатель мощностью 0,05 кВт, 1000 об/мин	шт	2	6565,78	-	13132	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

74	С130809-11	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 80 мм	шт	16	272	-	4352	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	С131310-17	-Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	шт	2	984	-	1968	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	Е0117-7-1	-Установка баков металлических для топлива массой до 0,5 т	шт	1	3016,33	413,08	3016	413	3070	15,41	15
					2509,88	154,69	2510	155	115,2	0,75	1
77	С131201-19	-Баки емкостью 3 м3	бак	1	34800	-	34800	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
78	Е0118-11-1	-Установка баков конденсационных вместимостью до 0,3 м3, промежуточный бачок	шт	1	11062,54	198,36	11063	198	2465	11,23	11
					1851,68	74,16	1852	74	128	0,36	-
79	Сб.5.5-43	-Шкаф для уборочного инвентаря	1бак	1	15050	-	15050	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
80	Сб.5.5-43	-Шкаф гардеробный для одежды	шт	1	15480	-	15480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	Е0120-16-2	-Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром до 5600 мм	шт	1	1526,34	171,85	1526	172	1033	5,24	5
					831,36	64,97	831	65	115,2	0,32	-
82	С131306-27	-Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000	шт	1	41600	-	41600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Трубопроводы					
83	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	шт	8	139,28	17,65	1114	141	1124	0,64	5
					115,4	6,61	923	53	115,2	0,03	-
84	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 25х2 мм, толщина стенки 2,2 мм	м	5	99	-	495	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
85	С130806-60 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 38х2,5 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	3	141	-	423	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
86	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	м	30	823,17	19,99	24695	600	4873	0,75	23

		здания до 25 м								
			шт							
130	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Опорные подушки ОП-1		0,016	16500	-	264	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
131	Е0118-13-1	-Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т		2	3524,53	154,72	7049	309	6188	15,4	31
					2627,81	57,94	5256	116	115,2	0,28	1
			1насос								
132	Прайс лист	-Насос консольный вихревой ВК1/16 А, с эл.двигателем 1,5 кВт		2	28248,3	-	56497	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1112048	56965			964
				Тенге			161668	14140			72

РАЗДЕЛ 4. ВЛ-10кв

133	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
					506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
			опора								
134	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
					985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
			опора								
135	Е0133-103-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/		2	4836,53	3187,28	9673	6375	4944	9	18
					1476	878,4	2952	1757	105	3,63	7
			опора								
136	Е0133-1-10	-Установка сборных железобетонных конструкций		0,484	2794,69	1445,81	1353	700	488	3,86	2

		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	5	Тенге			1451300	-			-
			Тенге			-	-			-
	РАЗДЕЛ 6. КЛ-0,4кв									
160	Е0101-13-5 -Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3			54	33,67	32,1	1818	1733	728	0,01	1
					1,57	12,33	85	666	97	0,05	3
161	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3		1,62	262,72	-	426	-	481	1,85	3
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2				262,72	-	426	-	113	-	-
162	С143008-92 -Песок природный	м3		4,7	1020	-	4794	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
163	С143006-6 -Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	м3		0,764	10400	-	7946	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		1000шт		-	-	-	-	-	-	-
164	С151601-484-Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2			0,08976	130500	-	11714	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002		1000м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	6	Тенге			26697	1733			4
			Тенге			510	666			3
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ	1	Тенге			1477997	1733			4
			Тенге			510	666			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			1451300	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			1451300	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			11714	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11714	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			703	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			12417	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14983	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1176	-		-
	Местные материалы -		Тенге			12740	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	404
Сметная заработная плата -	Тенге	-	75100	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3188701	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1425
Сметная заработная плата -	Тенге	-	255305	-	-
Итого без оборудования	Тенге	1600063			
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	43522			
Итого	Тенге	1643585			
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	14792			
Выслуга лет 1%	Тенге	16436			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	6574			
Итого в ценах 2001 г.(с оборудованием)	Тенге	3270025			
Итого в ценах 2014г. К=2,38968	Тенге	7814313			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	156286			
Итого	Тенге	7970599			
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	7429113			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	891494			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**8320607**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Меркенского района»

В.И.О. Руководителя _____ Әсілбайұлы Ахат

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Жангабыл Кажикенович

ТЕХНАДЗОР
Товарищество с ограниченной
ответственностью «КДК Инжиниринг»

Директор _____ Бегелтаев Батырбек Орманбекович

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Договор: №1 от 03.08.2016г.2016г.

Наименование обьекта: Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 23 ноября 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.	30798880	30798880				3466298			
	В том числе НДС	3299880	3299880				371389			
	Удержание за гарантию качества 5%	1539944	1539944				173315			
	Всего к оплате:	**29258936**	**29258936**				**3292983**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Меркенского района»

В.И.О. Руководителя _____ Әсілбайұлы Ахат

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Жангабыл Кажикенович

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №1 от 03.08.2016г.2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.

А К Т

Приемки выполненных работ на 23 ноября 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Приобретение и монтаж комплектной трансформаторной подстанции мощностью 250/10/0,4 кВа								
1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1 шт	2238,1	1743,1	2238	1743	997	3	3
				495	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1 шт	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
				2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
3	Прайс лист	-Разрядники РВО-10	3 шт	1831,28	-	5494	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1 шт	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				158	2,3	158	2	95	0,01	-
5	Прайс лист	-Счетчик трехфазный СТЭ561/П5-1-4М 5А трехфазный	1 шт	3003,29	-	3003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	34 шт	389,25	-	13235	-	14955	2,48	84
				389,25	-	13235	-	113	-	-

	откосами + для заземление								
		м3							
7	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	34	167,18	-	5684	-	6423	1,21	41
				167,18	-	5684	-	113	-	-
		м3								
8	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	8	330,1	24,1	2641	193	901	0,7	6
				116	2,5	928	20	95	0,01	-
		шт								
9	Ц0108-472-1-	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	96	51,7	2,8	4963	269	2535	0,16	15
				27,5	0,3	2640	29	95	-	-
		м								
10	Прайс лист	-Стойки УСО-5А	4	3524,34	-	14097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1	1219,27	100,89	1219	101	191	0,85	1
				123,75	38,25	124	38	118	0,18	-
		м3								
12	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под стойки УСО	0,2	2139,27	100,89	428	20	38	0,85	-
				123,75	38,25	25	8	118	0,18	-
		м3								
13	С12021-41	-Металлоконструкции	0,0826	147100	-	12150	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			69418	3791			164
			Тенге			25480	993			4

РАЗДЕЛ 2. Замена опор ВЛ-10 кв. Оборудование в ПС "Мерке"

				Монтажные работы						
14	Е0133-103-1- Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	4	1534,11	878,23	6136	3513	-	3,06	12
		опора		506,25	246,42	2025	986	-	1,03	4
				Заземление						
15	Е0101-164-3-	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами+ для заземления	4,8	389,25	-	1868	-	2111	2,48	12
				389,25	-	1868	-	113	-	-
		м3								
16	Е0101-166-3-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	4,8	167,18	-	802	-	907	1,21	6
				167,18	-	802	-	113	-	-

лист ТОО"Энерджи-Тараз"	шт		-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			143681	21956			128
		Тенге			20710	4927			28

РАЗДЕЛ 4. Технологическое оборудование и трубопроводы

52 Е0116-18-3	-Установка клапанов приемных диам. 100 мм	1	957,66	36,99	958	37	469	2,05	2
	1шт		353,25	13,5	353	14	128	0,07	-
53 240402-140	-Клапан приемный АЗТ.5.890.703.00	1	697,13	-	697	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
			Установка оборудования на крышке горловины						
54 Ц0112-668-4	-Установка люка замерного	1	667,9	93	668	93	532	4	4
	шт		569	22,5	569	23	90	0,13	-
55 2415-1240	-ПАТРУБКИ С ФЛАНЦАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ, ДЛИНА ПАТРУБКА 300 ММ	1	1069,5	-	1069	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
56 2307-50037	-ЛЮК ЗАМЕРНЫЙ ЛЗ-150	1	4022,25	-	4022	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
57 2415-1237	-ПАТРУБКИ С ФЛАНЦАМИ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ, ДЛИНА ПАТРУБКА 300 ММ	2	511,5	-	1023	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
58 Ц0112-2-5	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,01184	74051	2985	877	35	744	400	5
			69530	299,01	823	4	90	1,73	-
	т								
59 С130806-62 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм	2,686	168	-	451	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
60 Ц0112-2-8	-Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,04968	45827	2448	2277	122	1893	242	12
			42080	248,01	2091	12	90	1,44	-
	т								
61 С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	4,62	452	-	2088	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		Тенге			6242	69			-

РАЗДЕЛ 5. Ящик с песком

73	E0110-5-1 -Установка элементов каркаса из брусьев	0,407	23143,99	395,71	9420	161	1828	25,88	11
			4010,63	149,06	1632	61	108	0,73	-
	м3								
74	E0114-39-1 -Устройство ящика для песка из деревянных щитов	3,52	2113,27	21,58	7439	76	1017	1,89	7
			297,56	8,08	1047	28	94,5	0,04	-
	м2								
75	C143008-92 -Песок природный	0,24	1020	-	245	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17103	237			17
		Тенге			2680	89			-

РАЗДЕЛ 6. Благоустройство

Асфальтобетонное покрытие дорог (котельная)

76	E0127-82-1 -Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	111,82	19,95	15,58	2231	1742	971	0,01	1
			1,03	5,5	115	615	133	0,03	3
	м2								
77	E0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,182	1211,76	68,13	13550	762	508	0,14	2
			21,38	12,76	239	143	133	0,04	-
	м3								
78	E0127-26-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (10см)	111,82	278,45	34,29	31136	3834	2202	0,04	4
			6,01	8,79	672	983	133	0,03	3
	м2								
79	E0127-26-3 -Вычитается позиция: Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя исключать к гр.1,2	223,64	-20,98	-1,37	-4693	-306	-149	-	-
			-0,1	-0,4	-22	-90	133	-	-
	м2								
80	E0127-52-1 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ	111,82	366,19	5,88	40947	658	1289	0,05	5
			7,02	1,65	785	185	133	0,01	1
	м2								
81	E0127-52-4 -Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины	447,28	58,96	0,02	26370	9	119	-	1
			0,19	0,01	85	4	133	-	-

		м2							
89	Е0127-52-4	-Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлятьисключать	57,6	58,96	0,02	3396	1	15	-	-
				0,19	0,01	11	1	133	-	-
		м2								
90	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	17,5	564,32	6,63	9876	116	2570	0,7	12
				108,68	1,76	1902	31	133	0,01	-
		м								
91	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	0,7525	23100	-	17383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
						Ограждение и переносные изделия				
92	У1-34-44	-Калитки металлические, высотой 2 м, типа КМ4В, монтаж металлоконструкций	2	5223,59	9,37	10447	19	1131	3,6	7
				626,22	1,87	1252	4	90	0,01	-
		калитка								
93	У1-34-13	-Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы	1	47820,3	2530,32	47820	2530	6426	23	23
				3811,5	778,32	3812	778	140	3,8	4
		ворота								
94	У1-34-14	-Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций	1	28439,52	49,96	28440	50	3060	20	20
				3384,96	14,96	3385	15	90	0,06	-
		ворота								
95	У1-32-23	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с цоколем высотой 2 м, типа М5В, строительные работы	71,32	3262,65	178,99	232692	12766	18969	0,8	57
				132,17	57,81	9426	4123	140	0,28	20
		м								
96	У1-32-24	-Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, с	71,32	1180,78	2,07	84213	148	8989	0,81	58
				139,42	0,62	9943	44	90	-	-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	493	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8714	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	437	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	1304111	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	811
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143582	-	-
Итого без оборудования	Тенге	1127076			
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	30656			
Итого	Тенге	1157732			
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	10420			
Выслуга лет 1%	Тенге	11577			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	4631			
Итого в ценах 2001 г.(с оборудованием)	Тенге	1361395			
Итого в ценах 2014г. К=2,38968	Тенге	3253298			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	65066			
Итого	Тенге	3318364			
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	3094909			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	371389			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**3466298**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Меркенского района»

В.И.О. Руководителя _____ Әсілбайұлы Ахат

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Жангабыл Кажикенович

ТЕХНАДЗОР
Товарищество с ограниченной
ответственностью «КДК Инжиниринг»

Директор _____ Бегелтаев Батырбек Орманбекович

Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

Договор: №3 от _____2016г.

Наименование обьекта: Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 сентября 2016 года.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	с начала строительства по отчетный месяц, всего	с начала года по отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь	отчетный месяц, всего	СМР	Прочие затраты	Оборудо-вание,ме-бель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.	19011975	19011975				19011975			
	В том числе НДС	2036997	2036997				2036997			
	Удержание за гарантию качества 5%	950599	950599				950599			
	Всего к оплате:	**18061376**	**18061376**				**18061376**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

В.И.О. Руководителя _____ Әсілбайұлы Ахат

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жанатас Құрылыс Сервис»

Директор _____ Усембаев Жангабыл Кажикенович

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Меркенского района»

Ф 2-В

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Жанатас Құрылыс Сервис»

ДОГОВОР: №3 от _____2016г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Теплоснабжение,электроснабжение и газоснабжение детского сада в а. Плодовоягодный Меркенского района Жамбылской области.

А К Т

Приемки выполненных работ на 26 сентября 2016 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,1761946 м3	27,42	25,91	416	393	114	0,01	-		
				1,51	7,13	23	108	87,3	0,02	-		
2	Е0101-12-14-	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	60,7047782 м3	34,63	32,72	2102	1986	578	0,01	1		
				1,91	9	116	546	87,3	0,03	2		
3	Е0101-164-2- т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5,3116681 м3	302,12	-	1605	-	1632	2,13	11		
				302,12	-	1605	-	101,7	-	-		
4	Е0101-27-5 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	47,2965127 м3	4,19	4,19	198	198	60	-	-		
				-	1,45	-	69	87,3	-	-		
5	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы	47,2965127 м3	25,23	5,65	1193	267	809	0,12	6		

	пневматическими трамбовками								
			19,58	-	92	-	87,3	-	-
6	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	11,8241282	140,51	-	1661	-	1690	1,02	12
				140,51	-	1661	-	101,7	-	-
7	E0101-12-13-	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	12,3984	27,42	25,91	340	321	93	0,01	-
				1,51	7,13	19	88	87,3	0,02	-
8	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	12,3984	25,23	5,65	313	70	212	0,12	2
				19,58	-	243	-	87,3	-	-
9	E0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1,3776	140,51	-	194	-	197	1,02	1
				140,51	-	194	-	101,7	-	-
10	E0101-17-13-	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	8,296	40,53	38,72	336	321	94	0,01	-
				1,76	11,26	15	93	87,3	0,04	-
11	C010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 т	13,6884	45	-	616	-	123	0,19	3
				9	-	123	-	100	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			8974	3557			36
			Тенге			4924	905			3
	РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
12	E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки м3	2,492	7516,84	82,51	18732	206	604	1,55	4
				225,11	31,16	561	78	94,5	0,15	-
13	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	8	408,52	215,86	3268	1727	1643	0,55	4
				87,72	75,26	702	602	126	0,3	2
14	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	15	582,13	304,22	8732	4563	4333	0,77	12
				122,91	106,35	1844	1595	126	0,42	6
15	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	15	881,87	486,35	13228	7295	6580	1,08	16
				176,99	171,15	2655	2567	126	0,69	10
16	E0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т шт	2	1106,18	598,4	2212	1197	1147	1,18	2
				195,53	214,16	391	428	140	0,91	2
17	C143003-13	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/	4,9	10300	-	50470	-	-	-	-

	прокатной стали		-	-	-	-	-	-	-
56	С12041-132 -Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т 0,0084	40200 -	- -	338 -	- -	- -	- -	- -
57	Е0108-6-1 т.ч. п-1.7 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м на растворе М-50	т 42,3605	7378,36 804,71	419,8 157,5	312551 34088	17783 6672	43287 106,2	5,22 0,76	221 32
58	Е0108-6-7 -Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3 7,8865	7333,19 771,08	421,76 157,5	57833 6081	3326 1242	7777 106,2	5,04 0,78	40 6
59	Е0108-12-1 -Армирование кладки стен и других конструкций	м3 0,10808	10023,81 9496,13	527,69 196,87	1083 1026	57 21	1113 106,2	64,86 0,96	7 -
60	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т 0,007788	64100 -	- -	499 -	- -	- -	- -	- -
61	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т 0,10018	41200 -	- -	4127 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			605274 46644	23695 8891			302 43

РАЗДЕЛ 4. Покрытие

62	Е0107-46-2 -Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 20 м2	3	2855,05 846,11	668,69 240,86	8565 2538	2006 723	4109 126	4,88 1,07	15 3
63	С143017-19 -Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 801-1000 кг/м2	шт 54	1210 -	- -	65340 -	- -	- -	- -	- -
64	Е0106-19-1 -Устройство поясов в опалубке	м2 4,4	11020,77 1573,2	395,01 149,24	48491 6922	1738 657	7162 94,5	9,49 0,73	42 3
65	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК -Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	м3 0,0156	69000 -	- -	1076 -	- -	- -	- -	- -
		т							

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		-	-	-	-	-	-	-
97 Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных паклей пропитанной м	13,53	12,42 12,19	0,22 0,09	168 165	3 1	209 126	0,07 -	1 -
98 С11011-457	-Пакля пропитанная кг	7,79328	195 -	- -	1520 -	- -	- -	- -	- -
99 Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами шт	28	23,18 22,9	0,29 0,11	649 641	8 3	522 81	0,14 -	4 -
100 С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами т	0,000943	149300 -	- -	141 -	- -	- -	- -	- -
101 Е0106-14-4	-Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м м3	0,3276	12640,15 1891,46	1237,69 467,55	4141 620	405 153	730 94,5	11,96 2,28	4 1
102 С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,004446	50600 -	- -	225 -	- -	- -	- -	- -
103 С12041-63 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм т	0,041652	63500 -	- -	2645 -	- -	- -	- -	- -
104 Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов м2	0,7116	247,46 66,76	5,24 1,97	176 48	4 1	52 106,2	0,44 0,01	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			41227 8031	1435 539			50 3

РАЗДЕЛ 6. Кровля

105 Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом м3	11,844	4238,73 439,88	307,15 115,31	50203 5210	3638 1366	7043 107,1	3,12 0,56	37 7
106 Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм, толщ.30мм м2	68,3802	185,07 39,85	19,93 7,45	12655 2725	1362 509	3464 107,1	0,28 0,04	19 2

116 С12061-130	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-24.1; ПВД 18-18.1 для пром. зданий	м2	3,24	3720	-	12053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117 С12061-129	-Блоки оконные двустворные со спаренными створками, открывающимися вовнутрь помещения, и шириной коробки 94 мм ПВД 12-18,1 для пром. зданий	м2	2,16	4560	-	9850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118 Е0115-201-4	-Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	5,4	779,02	3,8	4207	21	418	0,52	3
				80,48	1,44	435	8	94,5	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			30883	465			13
			Тенге			2069	166			1
	РАЗДЕЛ 8. Внутренняя отделка									
119 Е0115-64-2	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	47,28	137,14	1,78	6484	84	3695	0,52	24
				82,03	0,68	3878	32	94,5	-	-
120 Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	180,78	331,94	5,08	60008	919	26863	0,85	154
				156,03	1,21	28207	219	94,5	0,06	12
121 Е0115-152-1	-Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	147,5	19,52	0,15	2879	22	2210	0,11	16
				15,79	0,06	2329	9	94,5	-	-
122 Е0115-180-4	-Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	12,18	338,18	2,91	4119	35	1088	0,56	7
				93,41	1,1	1138	13	94,5	0,01	-
123 Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	68,38	316,78	2,63	21661	179	4896	0,45	31
				74,78	0,99	5114	68	94,5	-	-
124 Е0115-62-1	-Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	14,4	266,74	4,39	3841	63	1907	0,77	11
				139,21	0,9	2005	13	94,5	0,07	1

125	E0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	14,4	1087,19	2,63	15655	38	5225	2,3	33
					382,95	0,99	5514	14	94,5	-	-
126	E0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	5,28	702,86	7,91	3711	42	1809	2,06	11
					359,66	2,99	1899	16	94,5	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			118359	1383			287
				Тенге			50084	384			13

РАЗДЕЛ 9. Наружная отделка

127	E0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	192,9738	271,7	2,45	52431	472	22940	0,7	136
					125,24	0,56	24167	109	94,5	0,03	6
128	E0115-53-1	-Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м2	15,9	117,79	0,75	1873	12	996	0,37	6
					65,99	0,29	1049	5	94,5	-	-
129	E0115-158-3	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	м	196,1538	75,78	2,06	14864	405	2329	0,07	14
					11,78	0,79	2310	154	94,5	-	1
130	E0112-8-2	-Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	200,7888	25,3	0,06	5080	13	1910	0,06	11
					8,86	0,03	1778	5	107,1	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			74248	902			167
				Тенге			29304	273			7

РАЗДЕЛ 10. Разные работы

131	E0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м2	2,595	2664,45	Отмостка -	6914	-	1754	3,73	10
					610,65	-	1585	-	110,7	-	-
132	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м3	25,95	456,56	-	11848	-	884	0,17	4
					28,46	-	739	-	119,7	-	-

доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм м			-	-	-	-	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге Тенге				523812 -	- -		-

РАЗДЕЛ 13. Отопление и вентиляция

				Отопление					
153	E0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	2	521,42 292,39	49,05 19,69	1043 585	98 39	719 115,2	1,69 0,09	3 -
154	Прайс лист "Triel"	-Кран шаровой фланцевый FAF1220, Dy 20 мм шт	2	3822,21 -	- -	7644 -	- -	- -	- -	- -
155	C130809-29	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм шт	4	135 -	- -	540 -	- -	- -	- -	- -
156	E0118-22-5	-Установка кранов воздушных комплект	4	66,28 26,65	- -	265 107	- -	123 115,2	0,14 -	1 -
157	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; наружный диаметр трубопровода до 20 мм шт	4	218,42 188,89	- -	874 756	- -	612 81	1,15 -	5 -
158	Прайс лист "Triel"	-Терморегулятор RTD-N-15 шт	4	1445,94 -	- -	5784 -	- -	- -	- -	- -
159	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм шт	8	218,42 188,89	- -	1747 1511	- -	1224 81	1,15 -	9 -
160	Прайс лист "Triel"	-Клапан балансировочный USV-I, d 15 мм шт	4	3276,71 -	- -	13107 -	- -	- -	- -	- -
161	Прайс лист "Данфосс"	-Клапан ручной MSV-S, d 15 мм шт	4	2231,34 -	- -	8925 -	- -	- -	- -	- -

	сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, круглые, диаметром до 400 мм		-	-	-	-	-	-	-
174	E0120-12-10-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	шт 2	341,85 204,41	20,19 8,44	684 409	40 17	490 115,2	1,23 0,04	2 -
175	C131312-74 -Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	шт 0,15	1040 -	- -	156 -	- -	- -	- -	- -
176	E0126-12-1 -Изоляция воздуховодов матами минераловатными прошивными на стеклоткани	м2 3,8	236,23 115,92	116,02 43,6	898 440	441 166	546 90	0,68 0,21	3 1
177	C11031-165 -Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м2 0,19	6240 -	- -	1186 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			89735	1078			62
		Тенге			10561	409			2

РАЗДЕЛ 14. Водопровод и канализация

				Водопровод					
178	E0116-15-1 -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	521,42 292,39	49,05 19,69	3129 1754	294 118	2157 115,2	1,69 0,09	10 1
179	C130901-126-Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 15 мм ГОСТ 5761-2005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	1шт 2	2253 -	- -	4506 -	- -	- -	- -	- -
180	C130901-127-Клапан /вентиль/ дисковый фланцевый стальной, PN 16, DN 20 мм ГОСТ 5761-2005 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	шт. 4	2555 -	- -	10220 -	- -	- -	- -	- -
181	C130809-28 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	4	121 -	- -	484 -	- -	- -	- -	- -
182	C130809-29 -Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт 8	135 -	- -	1080 -	- -	- -	- -	- -

183	Е0116-7-2	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	шт	14	374,7	5,24	5246	73	1142	0,39	5
					68,83	1,97	964	28	115,2	0,01	-
184	Е0116-7-1	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	14	339,7	5,24	4756	73	1142	0,39	5
					68,83	1,97	964	28	115,2	0,01	-
185	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	28	12,59	-	353	-	397	0,06	2
					12,29	-	344	-	115,2	-	-
186	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	м	0,028	9302,01	-	260	-	303	59,23	2
					9237,38	-	259	-	117	-	-
187	Е0115-172-4	-Масляная окраска труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	км	3,36	164,61	0,09	553	-	394	0,74	2
					124,2	0,02	417	-	94,5	-	-
188	Е0117-8-1	-Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	м2	1	1742,13	121,34	1742	121	1867	9,05	9
					1575,79	45	1576	45	115,2	0,23	-
189	Прайс лист	-Водонагреватель Ariston PRO 10 UR PL 10 л с доставкой	комплект	1	8275,84	-	8276	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
190	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	1	5987,64	26,91	5988	27	472	2,24	2
					398,48	11,25	398	11	115,2	0,05	-
191	Е0117-2-3	-Установка смесителей для умывальников	комплект	1	1592,61	1,96	1593	2	167	0,81	1
					144,9	-	145	-	115,2	-	-
192	Е0117-1-9	-Установка душевых поддонов	шт	1	446,13	59,69	446	60	369	1,78	2
					297,56	22,5	298	22	115,2	0,11	-
193	Прайс лист	-Душевая кабина Classic с поддоном	комплект	1	29217,65	-	29218	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
194	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	компл	1	9194,48	49,05	9194	49	535	2,55	3
					445,05	19,69	445	20	115,2	0,09	-
						Горячее водоснабжение					
195	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	комплект	2	521,42	49,05	1043	98	719	1,69	3
					292,39	19,69	585	39	115,2	0,09	-
			1шт								

206	Ц0108-593-2-	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	4	275,2	159	1101	636	494	0,53	2
				84,4	45,7	338	183	95	0,27	1
		шт								
207	Ц0108-593-1-	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	1	216,3	120	216	120	94	0,41	-
				65	34,4	65	34	95	0,2	-
		шт								
208	Ц0108-593-5-	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды	5	314,3	120	1572	600	788	0,79	4
				132	34	660	170	95	0,2	1
		шт								
209	Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	142	0,33	1
				49,7	0,2	149	1	95	-	-
		шт								
210	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	3	134,8	3,6	404	11	328	0,68	2
				115	0,2	345	1	95	-	-
		шт								
211	Ц0108-591-8-	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	1	64	1	64	1	56	0,36	-
				58,5	0,2	59	-	95	-	-
		шт								
212	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
				19,7	0,5	1576	40	95	-	-
		м								
213	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	80	125,6	64,1	10048	5128	4347	0,26	21
				41,4	15,8	3312	1264	95	0,09	7
		м								
214	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
		шт								
215	С130806-55 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 2х1,50 мм	80	41	-	3280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
216	С151601-341-	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,07	52100	-	3647	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
217	С151601-586 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,01	83600	-	836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

	Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2 1000м								
				-	-	-	-	-	-	-
260	С151601-593-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2 1000м	0,009	248700	-	2238	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	240529-175 9-1	-Скоба К142УЗ 100шт	2,3	3069,12	-	7059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
262	Прайс лист	-Футляр для счетчика шт	1	518,29	-	518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			160004	9918			126
			Тенге			19268	2285			13

РАЗДЕЛ 17. Пожарная сигнализация

263	Ц0110-667-5-	Контрольно-приемный прибор на 1 шлейф шт	1	1139,5	1,6	1140	2	972	6	6
				1080	-	1080	-	90	-	-
264	Цена фирмы	-Контрольно-приемный прибор на 1 шлейф "Кварц" к-т	1	2967,04	-	2967	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
265	Ц0110-668-1-	Извещатель пожарный тепловой шт	2	153,5	-	307	-	259	1	2
				144	-	288	-	90	-	-
266	Цена фирмы	-Извещатель тепловой ИП103-5/1-А3 шт	2	172,16	-	344	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
267	Ц0110-668-2-	Извещатель пожарный ручной шт	1	369,9	1,6	370	2	312	2	2
				347	-	347	-	90	-	-
268	Цена фирмы	-Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ шт	1	501,83	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
269	Ц0110-668-2-	Оповещатель световой "Выход" шт	1	369,9	1,6	370	2	312	2	2
				347	-	347	-	90	-	-
270	Цена фирмы	-Оповещатель световой "Выход", типа "Молния 12V" шт	1	805,86	-	806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	Ц0110-668-3-	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	1	457,5	1,6	458	2	393	2	2
				437	-	437	-	90	-	-

272	Цена фирмы	-Оповещатель светозвуковой, типа "Маяк 12к"	шт	1	6428,59	-	6429	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
273	Ц0108-121-1	-Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	1	307,7	-	308	-	263	2	2
					277	-	277	-	95	-	-
274	Прайс лист Алпро	-Аккумулятор гелевый А7.0	шт	1	863,92	-	864	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
275	Прайс лист	-Резистор	шт	3	0,17	-	1	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
276	Ц0108-409-1	-Кабелеканал по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	шт	37	108,6	48,9	4018	1809	1821	0,22	8
					39,6	12,2	1465	451	95	0,07	3
277	Прайс лист	-Кабелеканал 16х10мм	м	37	31,44	-	1163	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
278	Прайс лист	-Кабель КСПВ2х0,5мм	м	0,025	3227,19	-	81	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
279	Прайс лист	-Кабель ШВВП2х0,75мм	1000м	12	19	-	228	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
280	240529-175 9-1	-Скоба К142УЗ	м	0,6	3069,12	-	1841	-	-	-	-
			100шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		17	Тенге			22196	1816			24
				Тенге			4241	451			3

РАЗДЕЛ 18. Газоснабжение

281	Е0116-8-2	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	3	302,95	4,59	909	14	204	0,28	1
					51,3	1,71	154	5	128	0,01	-
282	Е0116-8-4	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	30	343,95	4,59	10319	138	2036	0,28	8
					51,3	1,71	1539	51	128	0,01	-
283	Е0116-8-6	-Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	8	545,63	8,84	4365	71	695	0,36	3
					64,58	3,31	517	26	128	0,02	-
284	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	м	8	979,75	20,8	7838	166	1416	0,73	6
					130,5	7,79	1044	62	128	0,04	-

	15 СН РК 8.02-04-20 02		шт.							
372	С151804-199-9Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	42	-	1176	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
373	Прайс лист фирмы"Бэстер"	-Изолятор ТФ-20	шт	20	25,91	-	518	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
374	С151804-133-1Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-20 02	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	20	8	-	160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21			Тенге			128529	3343			27
				Тенге			2304	1084			12

РАЗДЕЛ 22. Тепловые сети

375	Е0101-13-5	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	17,3887046	33,67	32,1	585	558	234	0,01	-
				1,57	12,33	27	214	97	0,05	1
376	Е0101-164-2-т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 0,5499301	262,72	-	144	-	163	1,85	1
				262,72	-	144	-	113	-	-
377	Е0101-18-5	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 0,3923671	56,25	52,36	22	21	9	0,03	-
				3,89	19,37	2	8	97	0,08	-
378	С010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3 0,6866425	19,7	-	14	-	3	0,08	-
				3,94	-	3	-	100	-	-
379	Е0101-27-6	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	т 16,1447712	3,82	3,82	62	62	21	-	-
				-	1,32	-	21	97	-	-
380	Е0101-166-2-	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3 1,7938635	134,1	-	241	-	272	0,97	2
				134,1	-	241	-	113	-	-
			м3							

	каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С		73125	16970,25	1207	280	130	88,16	1
439 С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	16,665	56 -	- -	933 -	- -	- -	- -	-
440 Е0106-3-1	м -Устройство опорных подушек из бетона	0,32	9864,31 614,25	260,48 89,46	3157 197	83 29	236 105	3,94 0,35	1 -
441 С12021-263	м3 -Опоры неподвижные	0,000329	107900 -	- -	35 -	- -	- -	- -	-
442 С12021-262	т -Опоры скользящие	0,0021	107900 -	- -	227 -	- -	- -	- -	-
443 Е0113-16-6	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,3	21,8 5,81	0,05 0,02	28 8	- -	7 90	0,03 -	- -
444 Е0113-20-6 К=2	м2 -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей серебристой краской БТ-177	1,3	41,22 8,1	0,04 -	54 11	- -	9 90	0,04 -	- -
445 Е0126-3-1	м2 -Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	16,5	220,56 40,28	5,31 2,03	3639 665	88 33	698 100	0,24 0,01	4 -
446 Е0126-17-1	м -Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	16,5	214 179,78	12,4 4,73	3531 2966	205 78	3044 100	0,99 0,02	16 -
447 Е0108-4-7	м -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, (каналов)	58,12	245,44 37,35	3,82 1,44	14265 2171	222 84	2660 118	0,21 0,01	12 -
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22		Тенге Тенге		488947 49971	21739 7499			295 35

РАЗДЕЛ 23. Наружные сети газоснабжения

Земляные работы

448 Е0101-12-8	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	713	23,36 1,28	22,08 5,56	16655 913	15742 3963	4730 97	0,01 0,02	6 14

	сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
500 С143001-64	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3 0,306	590 -	- -	181 -	- -	- -	- -	- -
501 Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	м3 1,23	665,48 81,68	8,23 3,08	819 100	10 4	123 118	0,47 0,02	1 -
502 Е0109-53-3	-Монтаж пункта газорегуляторного шафного	м2 0,0245416	16367,84 14670	681,42 132,75	402 360	17 3	327 90	95 0,65	2 -
503 Прайс лист ТОО "Эксим Газ"	-Пункт газорегуляторный ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000	т 1	47613,19 -	- -	47613 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	шт Тенге ---- Тенге			698077 127405	197382 42321			766 210

РАЗДЕЛ 24. Резервуар стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов емкостью 5м3

504 Е0101-12-13	-Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	15,9301107	22,04 1,31	20,73 5,7	351 21	330 91	108 97	0,01 0,02	- -
505 Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3 1,1151078	262,72 262,72	- -	293 293	- -	331 113	1,85 -	2 -
506 Е0101-24-6	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) во временный отвал, при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3 17,0452184	6,01 -	6,01 2,08	102 -	102 36	34 97	- 0,01	- -
507 Е0101-24-14	-Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) во временный отвал, при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3 17,0452184	4,75 -	4,75 1,65	81 -	81 28	27 97	- 0,01	- -
508 Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) из временного отвала, при	м3 10,1215185	6,01 -	6,01 2,08	61 -	61 21	20 97	- 0,01	- -

Сметная заработная плата -	Тенге	-	61369	-	-
ИТОГО ПО ФОРМЕ	Тенге	7180475	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3794
Сметная заработная плата -	Тенге	-	689929	-	-
Итого без оборудования	Тенге	5731187			
Временные здания и сооружения 2,72%	Тенге	155888			
Итого	Тенге	5887075			
Зимние удорожания 0,90%	Тенге	52984			
Выслуга лет 1%	Тенге	58871			
Доп.отпуска 0,4%	Тенге	23548			
Итого в ценах 2001 г.(с оборудованием)	Тенге	7471766			
Итого в ценах 2014г. К=2,38968	Тенге	17855130			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2 %	Тенге	357103			
Итого	Тенге	18212233			
Итого с понижающим коэффициентом	Тенге	16974978			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	2036997			
ВСЕГО ПО ФОРМЕ:	**Тенге**	**19011975**			

ЗАКАЗЧИК
Коммунальное государственное учреждение
«Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог акимата Меркенского района»

В.И.О. Руководителя Всілбайұлы Ахат

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Жаңатас Құрылыс Сервис»

Директор Усембаев Жангабыл Кажикенович

ТЕХНАДЗОР
Товарищество с ограниченной
ответственностью «КДК Инжиниринг»

Директор Бегелтаев Батырбек Орманбекович