Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ Аппарат акима Есболского сельского округа,Республика Казахстан, Атырауская область, Индерский район, с.Есбол, ЖАБАЕВ ЖАМБЫЛ, 22** ИИН/БИН **940640000195**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazluxСтрой",040000, Республика Казахстан, Алматинская боласть, Илийский район, п.Отеген батыр, З.Батталханова, дом № 7В, тел.: 87273933944** **070740011042**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 26.07.2021г

Номер документа	Дата составления
8	08.04.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт уличного освещения в селе Есбол			работа	1	100 003 591,80	100 003 591,80	10 714 670,55
				Итого	1	x	100 003 591,80	10 714 670,55

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Турганбаев Р.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.04.2022

М.П.

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Есболского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Есбол

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций
Форма КС-3

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		44	26.07.2021г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения в селе Есбол	221 340 354,80	89 288 921,25							10 714 670,55	100 003 591,80
в том числе:										
за отчетный месяц	**100 003 591,80**	**89 288 921,25**							**10 714 670,55**	**100 003 591,80**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа"
(наименование организации)

М.П.

Подрядчик
ТОО "KazLuxСтрой"
(наименование организации)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ИРМАСТ-А"
(наименование организации)

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Шындау" _____

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима Есболского сельского округа"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой", БИН/ИИН 070740011042, Алматинская область,**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт уличного освещения в селе Есбол**

(наименование, адрес)

Объект **04-1 Наружное электроосвещение. КТПНГ-1**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 44** от **26.07.2021**

Акт приемки выполненных работ №3 за апрель месяц 2022 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Электроснабжение				
1	1	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силовоготрансформатора 63 кВА, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,000	1148612,00	1148612
2	2	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	5,900	839155,00	4951015
3	3	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,046	687041,00	31329
4	4	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,086	687041,00	58811
			ИТОГО:			6593059,00	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			1148612,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			0,00	
			Сметная прибыль			403292,00	
			Временные здания и сооружения		2 %		6701948
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		2,25 %		6826898
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		6940464
			Итого с непредвиденными работами и затратами				
			НДС		12 %		

			Итого с НДС				**7773320**
			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом 0,9				**6995988**

04-1 Наружное электроосвещение. КТПНГ-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Электроснабжение				
1	**1**	**5108-0102-0403 РСНБ РК 2015**	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1,000**	**1039559,00**	**1039559**
2	**2**	**2306-1201-0919 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**4,000**	**839155,00**	**3356620**
3	**3**	**2106-0405-1406 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,046**	**687041,00**	**31329**
4	**4**	**2106-0405-1406 РСНБ РК 2015**	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,086**	**687041,00**	**58811**
			Раздел: 2. Электроосвещение				
5	**5**	**Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"**	**Виктория ШБ/К50**	**шт**	**202,000**	**70290,18**	**14198616**
			ИТОГО:			**18960676,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**15238175,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**0,00**	
			Сметная прибыль			**275741,00**	
			Временные здания и сооружения		**2 %**		**19035126**
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		**2,25 %**		**19120557**
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**19198205**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				
			НДС		**12 %**		**21501990**
			Итого с НДС				**19351791**
			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом 0,9				

04-1 Наружное электроосвещение. КТПНГ-3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Электроснабжение				
1	1	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1,000**	**1039559,00**	**1039559**
2	2	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**2,500**	**839155,00**	**2097888**
3	3	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,023**	**687041,00**	**15665**
4	4	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,043**	**687041,00**	**29405**
			Раздел: 2. Электроосвещение				
5	5	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	**Виктория ШБ/К50**	**шт**	**143,000**	**70290,18**	**10051496**
			ИТОГО:			**13405449,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**11091055,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**0,00**	
			Сметная прибыль			**171437,00**	
			Временные здания и сооружения		**2 %**		**13451737**
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		**2,25 %**		**13504852**
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**13553128**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				
			НДС		**12 %**		**15179503**
			Итого с НДС				**13661553**
			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом 0,9				

04-1 Наружное электроосвещение. КТПНГ-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Электроснабжение				
1	1	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение настороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,000	1039559,00	1039559
2	2	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	4,000	839155,00	3356620
3	3	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,023	687041,00	15665
4	4	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,043	687041,00	29405
			Раздел: 2. Электроосвещение				
5	5	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	Виктория ШБ/К50	шт	133,000	70290,18	9348594
			ИТОГО:				
			В том числе :			14061978,00	
			Стоимость оборудования, всего				
			в том числе, оборудование поставки заказчика			10388153,00	
			Накладные расходы			0,00	
			Сметная прибыль			0,00	
			Временные здания и сооружения			272135,00	
			Итого с временными		2 %		
			Зимние удорожания				14135454
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %		
			Непредвиденные работы и затраты				14219768
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2 %		
			НДС				14296400
			Итого с НДС		12 %		
			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом 0,9				16011968
							14410771

04-1 Наружное электроосвещение. КТПНГ-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Электроснабжение				
1	1	5108-0102-0405 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1,000	1039559,00	1039559
2	2	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,700	839155,00	3104874
3	3	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,046	687041,00	31329
4	4	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	Металлоконструкции опор	т	0,086	687041,00	58811
			Раздел: 2. Электроосвещение				
5	5	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	Опора Valmont (Poland) LP 9,3m промежуточная с одинарным кронштейном и комплектом анкеров(АВ)	шт	61,000	157500,00	9607500
6	6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,369	37783,91	51726
7	7	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	Виктория ШБ/К50	шт	150,000	70290,18	10543527
			ИТОГО:			24706654,00	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			21190586,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			8879,00	
			Сметная прибыль			260450,00	
			Временные здания и сооружения		2 %		
			Итого с временными				24776975
			Зимние удорожания		2,25 %		
			Итого с зимними удорожаниями				24857669
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				24931011
			НДС		12 %		
			Итого с НДС				27922732
			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом 0,9				**25130459**

04-1 Наружное электроосвещение. КТПНГ-6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Электроснабжение				
1	1	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	3,800	839155,00	3188789
			Раздел: 2. Электроосвещение				
2	2	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	Опора Valmont (Poland) LP 9,3m промежуточная с одинарным кронштейном и комплектом анкеров (АВ)	шт	5,000	157500,00	787500
3	3	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	Опора Valmont (Poland) LP 9,3m промежуточная с двухрожковым кронштейном и комплектом анкеров (АВ)	шт	20,000	174423,21	3488464
4	4	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,000	37783,91	151136
5	5	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	Виктория ШБ/К50	шт	45,000	70290,18	3163058
			ИТОГО:				
			В том числе :			11074161,00	
			Стоимость оборудования, всего			7439022,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			0,00	
			Накладные расходы			25944,00	
			Сметная прибыль			269270,00	
			Временные здания и сооружения		2 %		11146864
			Итого с временными				
			Зимние удорожания		2,25 %		11230290
			Итого с зимними удорожаниями				
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		11306115
			Итого с непредвиденными работами и затратами				
			НДС		12 %		12662849
			Итого с НДС				11396564
			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом 0,9				

04-1 Наружное электроосвещение. КТПНГ-7

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Электроснабжение				
1	1	5108-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силовоготрансформатора 63 кВА, номинальное напряжение настороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1,000**	**1148612,00**	**1148612**
2	2	2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012**	**км**	**3,740**	**839155,00**	**3138440**
3	3	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,023**	**687041,00**	**15665**
4	4	2106-0405-1406 РСНБ РК 2015	**Металлоконструкции опор**	**т**	**0,043**	**687041,00**	**29405**
			Раздел: 2. Электроосвещение				
5	5	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	**Опора Valmont (Poland) LP 9,3m промежуточная с одинарным кронштейном и комплектом анкеров(АВ)**	**шт**	**9,000**	**157500,00**	**1417500**
6	6	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,385**	**37783,91**	**14547**
			Накладные расходы			***0,00***	***0***
			Сметная прибыль			***0,00***	***0***
7	7	Прайс-лист ТОО "EUROELECTRIC KAZAKHSTAN"	**Виктория ШБ/К50**	**шт**	**39,000**	**70290,18**	**2741317**
			ИТОГО:			**8764027,00**	
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего			**5307429,00**	
			в том числе, оборудование поставки заказчика			**0,00**	
			Накладные расходы			**2497,00**	
			Сметная прибыль			**256044,00**	
			Временные здания и сооружения		**2 %**		
			Итого с временными				**8833159**
			Зимние удорожания		**2,25 %**		
			Итого с зимними удорожаниями				**8912488**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		

	Итого с непредвиденными работами и затратами				8984589
	НДС		12 %		
	Итого с НДС				10062740
	ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом 0,9				9 056 466
				ИТОГО:	100 003 591,80

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа"

_____

(наименование организации)

М.П.

Подрядчик
ТОО "KazLuxСтрой"

_____

(наименование организации)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ИРМАСТ-А"

_____

(наименование организации)

М.П.

Авторский надзор:
ТОО "Шындау"

_____