Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления
Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Есболского сельского округа"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт уличного освещения в селе Есбол

СПРАВКА №8
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		44	26.07.2021г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт уличного освещения в селе Есбол	378 329 981,00	5 344 837,50							641 380,50	5 986 218,00
в том числе:										
за отчетный месяц	**5 986 218,00**	**5 344 837,50**							**641 380,50**	**5 986 218,00**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа"
(наименование организации)

М.П. _____ **Рамазанов А.М.**

Подрядчик
ТОО "KazLuxСтрой"
(наименование организации)

М.П. _____ **Турганбаев Р.Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ИРМАСТ-А"
(наименование организации)

М.П. _____ **Онай Д.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Шындау"

М.П. _____ Ешимкулов Н.Т.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима Есболского сельского округа"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "KazLuxСтрой", БИН/ИИН 070740011042, Алматинская область, Илийский район, с.Отеген батыра, ЗАМАНБЕК БАТТАЛХАНОВ, 7В, Тел.: 8 /727/ 311 54 61**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт уличного освещения в селе Есбол**
(наименование, адрес)

Объект : **04-1 Наружное электроосвещение. КТПНГ-1-5**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 26.07.2021

Акт приемки выполненных работ № 8 за январь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах 2-квартала 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение									
		Оборудование									
1	1308-0101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 КВХА. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	подстанция	1	138023,84 61314,55	70050,46 27049,55	138024 61315	70050 27050	6659	63622 16132	217778
		ВЛ 10 кВ									
		Опора анкерная в составе									
2	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	17911,21 8623,76	8596,02 4451,42	35822 17248	17192 8903	1382	20920 4539	61282
3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	4	3023,29 1386,61	1636,68 674,82	12093 5546	6547 2699	--	6597 1495	20185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6628,60	81,86	13257	164		2078	
15	1308-0103-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шина сборная - две полосы в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтажоборудования**	м	12	1563,44	212,35	18761	2548	702	12556	33822
		НР - 72%; СП - 8%			1292,58	160,65	15511	1928		2505	
16	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	309629,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
17	2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00044	680323,00	--	299	--	299	--	323
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
18	2113-0203-0204 РСНБ РК 2015	**Шайбы оцинкованные, диаметр12 мм ГОСТ 11371-78**	кг	0,22	739,00	--	163	--	163	--	176
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
		Устройство ответвления на промежуточной опоре в составе									
19	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	т	0,0012	106868,00	--	128	--	128	--	139
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
20	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	0,6	686,23	4,64	412	3	33	271	737
		НР - 72%; СП - 8%			626,11	1,21	376	1		55	
21	2306-1002-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,0006	219164,00	--	131	--	131	--	142
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
22	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	0,02	1811,00	--	36	--	36	--	39
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				337576	132853	27475	171987	550327
	Стоимость монтажных работ		Тенге				177246	54438	--	40765	
	Материалы		Тенге				241367				
	Всего заработная плата		Тенге				10713				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					167015			
		Накладные расходы	Тенге				2981				
		Сметная прибыль	Тенге				120251				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				28929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				390547				
		Сметная заработная плата	Тенге					167015			111
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				96210				
	Материалы		Тенге				1653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					64669			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1659				
	Местные материалы		Тенге				10472				
		Накладные расходы	Тенге				51736				
		Сметная прибыль	Тенге				11836				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				159781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					64669			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				550328				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					231684			
		РАЗДЕЛ 2.Электроосвещение									
		Оборудование									
23	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	13703,52	1111,26	13704	1111	9150	2769	17790
		НР - 72%; СП - 8%			3443,10	402,50	3443	403		1318	
24	Прайс-лист ТОО "Корпорация Сайман"	**Шкаф управления наружным освещением типа ШУНО**	шт	1	1704750,00	--	1704750	--		--	1704750
					--	--	--	--	1704750	--	
25	1133-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка**	т	4,37187	96902,71	52979,61	423646	231620	--	205439	679412
		НР - 80%; СП - 8%			43923,10	14815,90	192026	64773		50327	
26	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	70	10662,82	4670,96	746398	326967	116532	305982	1136570
		НР - 72%; СП - 8%			4327,13	1743,95	302899	122077		84190	
27	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	шт.	53	23292,86	3031,37	1234521	160662	800133	243161	1595897
		НР - 72%; СП - 8%			5164,65	1207,50	273726	63998		118215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4123019	720360	925815	757351	5134419
	Стоимость оборудования		Тенге				772095	251250	1704750	254050	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1704750				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1704750				
	Материалы		Тенге				1994623				
	Всего заработная плата		Тенге				925814				
		Накладные расходы	Тенге					766545			
		Сметная прибыль	Тенге				551913				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				203723				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2750258				
											481

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					766545			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				423646				
	Всего заработная плата		Тенге					256799			
		Накладные расходы	Тенге				205439				
		Сметная прибыль	Тенге				50327				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				679412				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169
		Сметная заработная плата	Тенге					256799			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5134420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								650
		Сметная заработная плата	Тенге					1023344			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5684746**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				949341				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					853213			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					305688			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						953290		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1704750		
		- Накладные расходы	Тенге							929338	
		- Сметная прибыль	Тенге							294815	
		Временные здания и сооружения		**2 %**		**79600**					
		Итого с временными								**5764348**	
		Зимние удорожания		**2,25 %**		**91341**					
		Итого с зимними удорожаниями								**5855689**	
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**83019**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами								**5938708**	
		НДС		**12 %**		**712645**					
		Итого с НДС								**6651353**	
		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом 0,9									**5 986 218**

ИТОГО ПО АКТУ : **5 986 218**

Заказчик
ГУ "Аппарат акима Есболского сельского округа"

(наименование организации) **М.П.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ИРМАСТ-А"

(наименование организации) **МП**

Авторский надзор:
ТОО "Шындау"

Подрядчик
ТОО "KazLuxСтрой"

(наименование организации) **М.П.**