КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
"ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТІРКЕЛДІ
"13" 04 2016 ж.
№ 56
ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫ
ТҮРКІСТАН КӨШЕСІ, 11.

Приложение 4 к приказу
и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» 04 2016 г.

Заказчик ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», генеральный директор Ибрагимов М. Ж. г. Шымкент, ул. Энергетиков, 1, индекс 160000

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:

декларации о соответствии от 11 апреля 2016 г.

ТОО «Южказэнергоремонт Co LTD», директор Сейлбеков М. К., г. Шымкент, мкр. 4, подстанция «Западная» б\н,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 11 апреля 2016 г.

ТОО «Конструктор 80», директорТориев Б.Т., аттестат № 05904, №05909, №05906 от 26.08.2013г.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту от 11 апреля 2016 г.

ТОО «Институт «Казсельэнергопроект», ГИП Митрофанов А.И.,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство закрытой подстанции 110/10-10 кВ «Нурсат»,

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Южно-Казахстанская Область, г.Шымкент, мкр.Нурсат, ул.Аргынбекова, б/н,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «03» 06 2015 г. № 846;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года

"Шымкент қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Қала құрылыстық кадастрын жүргізілді
№ 71
2016 "04" 13

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Гос. учреждение «Управление государственной архитектурно-строительного контроля ЮКО» 08.09.2015 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Институт «Казсельэнерго-проект» №19.52.0261.13

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит», приказ №668 от 29.07.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 08.09.2015 г.;

месяц, год

окончание работ 08.04.2016 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 15 ;

фактически, месяцев: 8 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Закрытая подстанция	кВА	2*40 000		2*40 000	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: трансформаторы силовые 110/10кВ мощностью 40 000 кВА – 2шт., КРУЭ-110кВ – 1 комплект, РУ-10кВ с 4-мя секциями шин - 1 комплект, двухэтажное здание размером 30*30 м – 1шт.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 544 319 999 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 634 638 590 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 909 681 409 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 590 892 809 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 634 638 590_ тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 956 254 219 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство закрытой подстанции 110/10-10кВ «Нурсат» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик __Ибрагимов М.Ж._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор __Ториев Б.Т._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор __Митрофанов А.И._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) __Сейлбеков М.К._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.