Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Шынырау - 2 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области. **Заказ** 0003-3

Договор на безвозмездное выполнение: №21 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			25 663 936
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			23 906
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			23 906
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,879	27197	23 906
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			7 529 917
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 529 917
2	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	924,7	2233	2 064 855
3	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	196,31	201	39 458
4	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	956,38	3117	2 981 036
5	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1006,72	434	436 916
6	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	7047,04	94	662 422
7	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	956,38	129	123 373
8	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	956,38	110	105 202

9	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1963,1	202	396 546
10	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1963,1	204	400 472
11	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	5479,57	18	98 632
12	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	924,7	129	119 286
13	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	924,7	110	101 717
		Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			16 535 281
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			16 535 281
14	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	1764,34	5887	10 386 670
15	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	1760,68	541	952 528
		неучтенные ресурсы				
15.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	2148,0296	2419	5 196 084
		Раздел 4. Устройствао водопропускной трубы, ИТОГО:	тенге			955 370
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			955 370
16	6302-0101-0103 Кклим = 1,08	Устройство под трубопроводы основания гравийного	м3	2,4	5045	12 108
		неучтенные ресурсы				
16.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3	2419	7 257
17	1101-0108-0805 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 400 мм. Укладка	м трубопровода	12	58627	703 524
18	6301-0201-0146 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,012	19373430	232 481
		Раздел 5. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО:	тенге			619 461
		Подраздел 5.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			619 461
19	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	3	17822	53 466
		неучтенные ресурсы				
19.1	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	48	7804	374 592

19.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	3	10153	30 459
20	**6201-0802-0101** **Кклим = 1,08**	**Установка знаков дорожных на металлических стойках**	**шт.**	**4**	**17822**	**71 288**
		неучтенные ресурсы				
20.1	251-101-0112	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	4	7453	29 812
20.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	4	10153	40 612
21	**1133-0303-0501** **Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;**	**Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство**	**м3**	**0,49**	**39249**	**19 232**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**25663936**
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					**1719484**
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			**1882957**
	Итого		Тенге			**29266377**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**877990**
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			**30144367**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**3617324**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**33 761 691**

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жаңаылма»
Директор_____ Букеев А.Т.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____ Шоманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "DOS GROUP Development"
Эксперт_____ Муратбеков Т.П.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____ Садыкова П.Е.