Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Шынырау -3 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №22 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			10 049 230
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			9 682
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			9 682
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,356	27197	9 682
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			3 482 007
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			3 482 007
2	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	412,37	2233	920 822
3	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	1239,09	201	249 057
4	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	127,9	3117	398 664
5	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	1111,19	434	482 256
6	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	7778,33	94	731 163
7	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	127,9	129	16 499
8	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	127,9	110	14 069

9	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1239,09	202	250 296
10	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	1239,09	204	252 774
11	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	3769,36	18	67 848
12	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	412,37	129	53 196
13	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	412,37	110	45 361
		Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			6 557 541
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			6 557 541
14	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	691,21	5887	4 069 153
15	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	712,56	541	385 495
		неучтенные ресурсы				
15.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	869,3232	2419	2 102 893
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			10049230
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					673298
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			680753
	Итого		Тенге			11403281
	Непредвиденные работы и затраты-3%					342098
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			11745379
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			1409446
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			13 154 824

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор_____Букеев А.Т.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____Шоманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "DOS GROUP Development "
Эксперт_____Муратбеков Т.П.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____Садыкова П.Е.