Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Майколь Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)»

полная сметная стоимость 64 160 743,63 тенге

лимит финансирования на 2024 год 64 160 743,63 тенге

Бюджетная программа - 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета

По специфике -431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"

Адрес Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А

БИН/ИИН 070940026157

ИИК KZ1196510F0009214637

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 35643902 тенге в т.ч. НДС 3818990 тенге

б) за отчетный месяц 35643902 тенге в т.ч. НДС 3818990 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за АВГУСТ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование		код	наименование	КОД
		92	09.07.2024 г.							
Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до	аванс: сумма погашения за текущий	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Майколь Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)»	**тенге**	**64 160 743,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 643 902,00**	**35 643 902,00**
2-1 Выгреб емк.4м3	тенге	8 200 918,63							-	0,00
2-2 Противопожарный резервуар 25м3 -2шт.	тенге	13 395 533,00							13 395 534,00	13 395 534,00
2-3 Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ	тенге	22 248 368,00							22 248 368,00	22 248 368,00
2-4 Наружные сети водопровода и канализации	тенге	20 315 924,00							-	0,00

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Руководитель

_____ **Ельтай Алиби Жангельдыулы**

Технический надзор
ТОО «Аркалык-проект»

_____ **Тойымбетов Бауыржан Каримович**

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

_____ **Сагытжанов Асхат Саламатулы**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГеоЛайн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 570-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Майколь Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект : 2-2 Противопожарный резервуар 25м3 -2шт.
(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 2-2 Противопожарный резервуар 25м3 -2шт. работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0120 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 1 м³,группа грунта 2	м³	1 073,0712	320,0 0,0	320,0 62,0	343 383,0 0,0	343 382,0 66 530,0			343 383,0	
2	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	80,7688	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	751 150,0 751 150,0	0,0 0,0			751 150,0	
3	3	6122-0101-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство под трубопроводы основании щебеночного	м³	15,36	13 044,0 4 827,0	669,0 153,0	200 356,0 74 143,0	10 276,0 2 350,0	115 937,0		200 356,0	
4	4	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	730,044	66,0 0,0	66,0 16,0	48 183,0 0,0	48 183,0 11 681,0			48 183,0	
5	5	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	81,116	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	328 114,0 328 114,0	0,0 0,0			328 114,0	
6	6	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	м³ уплотненного грунта	811,16	217,0 45,0	169,0 37,0	176 022,0 36 502,0	137 086,0 30 013,0	2 433,0		176 022,0	
7	7	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	730,044	640,0 394,0	246,0 79,0	467 228,0 287 637,0	179 590,0 57 673,0			467 228,0	
8	8	6101-0107-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки,грунты просадочные /Галька/	м³	243	1 373,0 7,0	1 366,0 325,0	333 639,0 1 701,0	331 938,0 78 975,0			333 639,0	
9	10	1106-1001-0102 РСНБ РК 2022	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 500 мм.Устройство	м³	4,62	23 338,0 16 949,0	4 833,0 1 266,0	107 822,0 78 304,0	22 329,0 5 849,0	7 189,0		107 822,0	
10	11	212-101-2103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W6	м³	4,6893	25 212,0		118 227,0		118 227,0		118 227,0	
11	12	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,37058	350 886,0		130 031,0		130 031,0		130 031,0	
12	13	6103-0701-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании	т	0,01924	201 682,0 183 358,0	5 863,0 1 593,0	3 880,0 3 528,0	113,0 31,0	240,0		3 880,0	
13	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,01924	350 886,0		6 751,0		6 751,0		6 751,0	
14	15	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		11,56	4 236,0	42,0	48 968,0	485,0	33 940,0		48 968,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности		1 258,0	6,0	14 542,0	69,0				
15	16	1106-1001-0102 *РСНБ РК 2022*	Стены,днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 500 мм.Устройство	$м^3$	45,34	23 338,0 16 949,0	4 833,0 1 266,0	1 058 145,0 768 468,0	219 128,0 57 400,0	70 549,0		1 058 145,0	
16	17	212-101-2103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100,W6	$м^3$	46,0201	25 212,0		1 160 259,0		1 160 259,0		1 160 259,0	
17	18	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,268226	89 753,0 85 151,0	2 676,0 728,0	24 074,0 22 840,0	718,0 195,0	517,0		24 074,0	
18	19	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I,ВрI диаметром от 3 до 5 мм	т	0,133346	418 351,0		55 785,0		55 785,0		55 785,0	
19	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02402	335 908,0		8 069,0		8 069,0		8 069,0	
20	21	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,11086	350 886,0		38 899,0		38 899,0		38 899,0	
21	22	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	113,36	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	480 193,0 142 607,0	4 761,0 680,0	332 825,0		480 193,0	
22	23	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,03	247 546,0 109 544,0	3 394,0 1 080,0	7 426,0 3 286,0	101,0 32,0	4 038,0		7 426,0	
23	24	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный	т	0,004	1 782 729,0		7 131,0		7 131,0		7 131,0	
24	25	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	1,6	8 078,0 4 858,0	37,0 8,0	12 925,0 7 773,0	59,0 13,0	5 093,0		12 925,0	
25	26	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,2	1 092,0		4 586,0		4 586,0		4 586,0	
26	27	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/скоба/	т стальных элементов	0,00496	1 500 267,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	7 441,0 1 375,0	83,0 15,0	5 984,0		7 441,0	
27	28	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм	$м^3$	0,34	29 342,0 16 607,0	12 423,0 3 676,0	9 976,0 5 646,0	4 224,0 1 250,0	106,0		9 976,0	
28	29	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	10 988,0		65 928,0		65 928,0		65 928,0	
29	30	225-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 861,0		13 722,0		13 722,0		13 722,0	
30	31	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	
31	32	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0,35	48 972,0 19 509,0	2 795,0 816,0	17 140,0 6 828,0	979,0 286,0	9 333,0		17 140,0	
32	33	6122-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб,диаметр 150 мм./Вытяжная труба/ Укладка	км трубопровода	0,004	2 092 119,0 2 044 242,0	11 020,0 3 441,0	8 368,0 8 177,0	44,0 14,0	147,0		8 368,0	
33	34	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ	м	4	1 852,0		7 408,0		7 408,0		7 408,0	
34	35	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,1266	1 092,0		138,0		138,0		138,0	
35	36	6118-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	2	5 006,0 2 062,0	116,0 29,0	10 012,0 4 124,0	232,0 58,0	5 656,0		10 012,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	37	214-401-0111 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	$м^2$	2	809,0		1 618,0		1 618,0		1 618,0	
37	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,004	304 849,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	1 219,0 1 109,0	67,0 12,0	44,0		1 219,0	
38	39	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0,004	492 144,0		1 969,0		1 969,0		1 969,0	
39	40	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,12986	265 359,0 168 605,0	70 460,0 18 882,0	34 460,0 21 895,0	9 150,0 2 452,0	3 415,0		34 460,0	
40	41	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,12986	1 146 761,0		148 918,0		148 918,0		148 918,0	
41	42	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,76594	407,0 222,0	7,0 2,0	1 533,0 836,0	27,0 8,0	670,0		1 533,0	
42	43	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,76594	265,0 189,0	4,0 0,0	998,0 712,0	15,0 0,0	271,0		998,0	
43	44	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	47,66	8 150,0 6 902,0	259,0 114,0	388 429,0 328 949,0	12 344,0 5 433,0	47 136,0		388 429,0	
44	45	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	47,66	584,0 556,0	10,0 3,0	27 833,0 26 499,0	477,0 143,0	858,0		27 833,0	
45	46	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	47,66	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	201 888,0 59 956,0	2 002,0 286,0	139 930,0		201 888,0	
46	47	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	47,66	2 405,0 896,0	59,0 9,0	114 622,0 42 703,0	2 812,0 429,0	69 107,0		114 622,0	
47	48	6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	$м^3$	47,66	41 525,0 16 270,0	4 511,0 1 194,0	1 979 081,0 775 428,0	214 994,0 56 906,0	988 659,0		1 979 081,0	
48	49	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	47,66	3 607,0 2 369,0	133,0 27,0	171 910,0 112 907,0	6 339,0 1 287,0	52 664,0		171 910,0	
49	50	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	4,90898	31 847,0		156 336,0		156 336,0		156 336,0	
50	51	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками,гравийных	$м^3$	4,766	20 926,0 13 450,0	5 187,0 1 561,0	99 733,0 64 103,0	24 722,0 7 440,0	10 909,0		99 733,0	
51	52	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	47,66	4 265,0 1 161,0	437,0 108,0	203 270,0 55 333,0	20 827,0 5 147,0	127 109,0		203 270,0	
52	53	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	47,66	1 947,0 1 463,0	85,0 30,0	92 794,0 69 727,0	4 051,0 1 430,0	19 017,0		92 794,0	
53	54	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Стяжки цементные.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	47,66	-264,0 -36,0	-29,0 -10,0	-12 582,0 -1 716,0	-1 383,0 -477,0	-9 484,0		-12 582,0	
54	55	6109-0302-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	47,66	584,0 556,0	10,0 3,0	27 833,0 26 499,0	477,0 143,0	858,0		27 833,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					9 749 319 4 131 685	1 600 632 393 753	4 017 003 0	0 0	9 749 319	
			ИТОГО по акту					9 749 319 4 131 685	1 600 632 393 753	4 017 003 0	0 0	9 749 319	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(97493190)*7,5/100				731 199	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					9749319+731199				**10 480 518**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(104805180)*0,3/100				31 442	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					10511960*5/100				525 598	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					10511960*3/100				315 359	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					10480518+31442+525598+315359				**11 352 917**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					11352917*1,075				**12 204 386**	
			Скидка 2%					12204386*2/100				**244 088**	
			ИТОГО					12204386-244088				**11 960 298**	
			НДС (12%)					11960298*12/100				1 435 236	
			Итого с НДС					11960298+1435236				**13 395 534,00**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Аркалык-проект»

Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Әлібек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГеоЛайн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 570-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Майколь Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Объект : 2-3 Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №92 от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ №1

за август 2024 (месяц, год) на 2-3 Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Материалы и оборудвания ВЛ3-10кВ.										
1	1	6104-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	12 532,0 4 866,0	6 353,0 1 270,0	25 064,0 9 732,0	12 706,0 2 540,0	2 626,0		25 064,0	
2	2	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	40 222,0		32 017,0		32 017,0		32 017,0	
3	3	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	117 957,0 75 566,0	26 657,0 7 279,0	117 957,0 75 566,0	26 657,0 7 279,0	15 734,0		117 957,0	
4	4	515-101-0103 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4,номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0		1 149 456,0	
5	5	515-102-0406 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,поминальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА,мощность силового трансформатора 63 кВА,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0		2 096 836,0	
6	6	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,124	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	24 211,0 24 211,0	0,0 0,0			24 211,0	
7	7	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,514	4 045,0 4 045,0	0,0 0,0	6 124,0 6 124,0	0,0 0,0			6 124,0	
8	8	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,4	31 433,0 5 697,0	2 859,0 544,0	12 573,0 2 279,0	1 144,0 218,0	9 151,0		12 573,0	
9	9	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,2	49 475,0 20 054,0	1 783,0 518,0	59 370,0 24 065,0	2 140,0 622,0	33 165,0		59 370,0	
10	10	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0323	331 267,0		10 700,0		10 700,0		10 700,0	
11	11	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 527 793,0 321 292,0	4 083,0 1 273,0	14 667,0 3 084,0	39,0 12,0	11 543,0		14 667,0	
12	12	6124-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	51 555,0 37 350,0	13 840,0 3 551,0	51 555,0 37 350,0	13 840,0 3 551,0	365,0		51 555,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	2 Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	515-103-0140 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель TTm 69TS, 69 кВа, 50 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	4 344 606,0		4 344 606,0		4 344 606,0		4 344 606,0	
14	14	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	1	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	5 687,0 5 416,0	229,0 71,0	42,0		5 687,0	
15	15	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	50 604,0		50 604,0		50 604,0		50 604,0	
16	16	247-301-0405 *СборСЦ 02.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825,0		713 825,0		713 825,0		713 825,0	
17	17	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,304	594 377,0 308 252,0	281 283,0 68 176,0	180 691,0 93 709,0	85 511,0 20 726,0	1 471,0		180 691,0	
18	18	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1x50-20	м	912	486,0		443 232,0		443 232,0		443 232,0	
19	19	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	55	1 573,0 813,0	61,0 15,0	86 515,0 44 715,0	3 355,0 825,0	38 445,0		86 515,0	
20	20	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	13	7 452,0 4 063,0	405,0 99,0	96 876,0 52 819,0	5 265,0 1 287,0	38 792,0		96 876,0	
21	21	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	18	6 190,0 4 063,0	267,0 56,0	111 420,0 73 134,0	4 806,0 1 008,0	33 480,0		111 420,0	
22	22	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	180	1 302,0 929,0	42,0 10,0	234 360,0 167 220,0	7 560,0 1 800,0	59 580,0		234 360,0	
23	23	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	1	21 283,0		21 283,0		21 283,0		21 283,0	
24	24	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	6	27 948,0 16 311,0	10 715,0 3 483,0	167 688,0 97 866,0	64 290,0 20 898,0	5 532,0		167 688,0	
25	25	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	68 853,0		413 118,0		413 118,0		413 118,0	
26	26	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	6	156 170,0		937 020,0		937 020,0		937 020,0	
27	27	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,3П21)	т	0,040722	1 159 824,0		47 230,0		47 230,0		47 230,0	
28	28	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2 421,0		14 526,0		14 526,0		14 526,0	
29	29	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	561,0		3 366,0		3 366,0		3 366,0	
30	30	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	18	16 899,0		304 182,0		304 182,0		304 182,0	
31	31	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	6	29 675,0		178 050,0		178 050,0		178 050,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	3 Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
33	33	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,12	1 092,0		131,0		131,0		131,0	
34	34	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	88 787,0 47 971,0	39 894,0 12 968,0	88 787,0 47 971,0	39 894,0 12 968,0	922,0		88 787,0	
35	35	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	68 853,0		206 559,0		206 559,0		206 559,0	
36	36	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	3	9 159,0 5 124,0	4 035,0 1 221,0	27 477,0 15 372,0	12 105,0 3 663,0			27 477,0	
37	37	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа П-3н,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	9 158,0		27 474,0		27 474,0		27 474,0	
38	38	252-207-0504 *РСНБ РК 2022,*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
39	39	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,3П21)	т	0,01572	1 159 824,0		18 232,0		18 232,0		18 232,0	
40	40	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0		25 628,0	
41	41	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
42	42	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,23288	1 092,0		254,0		254,0		254,0	
43	43	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0	
44	44	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 157,0		36 471,0		36 471,0		36 471,0	
45	45	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
46	46	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
47	47	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
48	48	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	2	29 281,0		58 562,0		58 562,0		58 562,0	
49	49	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
50	50	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
51	51	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	57 573,0 31 874,0	24 777,0 8 054,0	115 146,0 63 748,0	49 554,0 16 108,0	1 844,0		115 146,0	
52	52	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	68 853,0		275 412,0		275 412,0		275 412,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	4 Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	252-207-0532 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-7,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	31 936,0		127 744,0		127 744,0		127 744,0	
54	54	252-207-3951 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 13,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	14 875,0		29 750,0		29 750,0		29 750,0	
55	55	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2 288,0		9 152,0		9 152,0		9 152,0	
56	56	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0		25 628,0	
57	57	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00432	1 159 824,0		5 010,0		5 010,0		5 010,0	
58	58	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,14288	1 092,0		156,0		156,0		156,0	
59	59	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	10	2 421,0		24 210,0		24 210,0		24 210,0	
60	60	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	10	561,0		5 610,0		5 610,0		5 610,0	
61	61	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	8	16 899,0		135 192,0		135 192,0		135 192,0	
62	62	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	10	29 281,0		292 810,0		292 810,0		292 810,0	
63	63	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
64	64	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
65	65	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
66	66	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	60 794,0 48 084,0	12 504,0 3 843,0	121 588,0 96 168,0	25 008,0 7 686,0	412,0		121 588,0	
67	67	515-201-0511 *СпрСЦ 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД1.1-10.IV/400 УХЛ1.м с приводом ПРН3-10 (полимер+гибкая связь+рама цинк)	комплект	2	245 726,0		491 452,0		491 452,0		491 452,0	
68	68	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669,0		9 338,0		9 338,0		9 338,0	
69	69	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	1 092,0		1 922,0		1 922,0		1 922,0	
70	70	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	12	1 717,0		20 604,0		20 604,0		20 604,0	
71	71	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725,0		43 450,0		43 450,0		43 450,0	
72	72	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126,0		8 252,0		8 252,0		8 252,0	
73	73	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		6	17 496,0		104 976,0		104 976,0		104 976,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	5 Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
74	74	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 148,0		6 296,0		6 296,0		6 296,0	
75	75	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940,0		11 640,0		11 640,0		11 640,0	
76	76	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940,0		3 880,0		3 880,0		3 880,0	
			Итого по разделу 1: Материалы и оборудвании ВЛЗ-10кВ.					15 205 360	354 103	5 828 358	0	15 205 360	
								940 549	101 262	8 082 350	0		
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ										
77	77	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	35,4	371,0 26,0	345,0 90,0	13 133,0 920,0	12 213,0 3 186,0			13 133,0	
78	78	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	35,4	66,0 0,0	66,0 16,0	2 336,0 0,0	2 336,0 566,0			2 336,0	
79	79	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	8,5	2 043,0		17 366,0		17 366,0		17 366,0	
80	80	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	156	1 112,0 659,0	399,0 106,0	173 472,0 102 804,0	62 244,0 16 536,0	8 424,0		173 472,0	
81	81	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	30	1 052,0 600,0	378,0 100,0	31 560,0 18 000,0	11 340,0 3 000,0	2 220,0		31 560,0	
82	82	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	56	978,0 600,0	313,0 82,0	54 768,0 33 600,0	17 528,0 4 592,0	3 640,0		54 768,0	
83	83	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	9	2 970,0		26 730,0		26 730,0		26 730,0	
84	84	243-113-0544 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х35+1х16 (мк)-0,66	м	174	1 577,0		274 398,0		274 398,0		274 398,0	
85	85	243-113-0521 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66	м	25	655,0		16 375,0		16 375,0		16 375,0	
86	86	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х6 (ок)-0,66	м	41	474,0		19 434,0		19 434,0		19 434,0	
87	87	6124-0201-1702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабели,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	24 359,0 23 980,0	229,0 71,0	48 718,0 47 960,0	458,0 142,0	300,0		48 718,0	
88	88	243-903-2018 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х70/120-ВЛ-нб	шт.	2	15 976,0		31 952,0		31 952,0		31 952,0	
89	89	6124-0201-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабели,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	18 364,0 17 985,0	229,0 71,0	73 456,0 71 940,0	916,0 284,0	600,0		73 456,0	
90	90	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	4	12 598,0		50 392,0		50 392,0		50 392,0	
91	91	6124-0201-3105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм.Прокладка в траншеях		30	191,0	1,0	5 730,0	30,0	180,0		5 730,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	6 Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		184,0	0,0	5 520,0	0,0				
92	92	241-207-0402 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 63	м	30	2 107,0		63 210,0		63 210,0		63 210,0	
93	93	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	97	23,0 21,0	2,0 1,0	2 231,0 2 037,0	194,0 97,0			2 231,0	
94	94	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	27	53,0		1 431,0		1 431,0		1 431,0	
95	95	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	52	88,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
96	96	249-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	17	106,0		1 802,0		1 802,0		1 802,0	
97	97	249-101-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	1	158,0		158,0		158,0		158,0	
98	98	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	2	41 881,0 18 418,0	13 766,0 4 260,0	83 762,0 36 836,0	27 532,0 8 520,0	19 394,0		83 762,0	
99	99	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,гранешная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм,СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	2	87 232,0		174 464,0		174 464,0		174 464,0	
100	100	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,068	1 115 764,0		75 872,0		75 872,0		75 872,0	
101	101	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	2	13 247,0		26 494,0		26 494,0		26 494,0	
102	102	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	2	19 926,0 12 245,0	4 257,0 1 397,0	39 852,0 24 490,0	8 514,0 2 794,0	6 848,0		39 852,0	
103	103	247-103-0255 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	43 610,0		87 220,0		87 220,0		87 220,0	
104	104	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	105,0		2,0		2,0		2,0	
105	105	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	2	8 808,0 5 903,0	44,0 0,0	17 616,0 11 806,0	88,0 0,0	5 722,0		17 616,0	
106	106	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	866,0		1 732,0		1 732,0		1 732,0	
107	107	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Скимы ответвительные	100 шт.	0,06	5 671,0		340,0		340,0		340,0	
108	108	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	4	331,0		1 324,0		1 324,0		1 324,0	
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					1 421 906 355 913	143 393 39 717	922 600 0	0 0	1 421 906	
			Раздел 3: Компьютерная сеть										
109	109	6125-0705-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка		1	233 452,0	0,0	233 452,0	0,0			233 452,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	7 Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		233 452,0	0,0	233 452,0	0,0				
110	110	248-102-0701 *РСНБ РК 2022*	**Маршрутизатор (роутер) Wi-Tek WI-AX1800M, беспроводной Mesh маршрутизатор, 2.4GHz and 5GHz, 1 LAN 1201 Мбит/с + 3 WAN 1000 Мбит/с, 4 антены x 5 dBi**	шт.	1	47 572,0		47 572,0		47 572,0		47 572,0	
111	111	248-102-0803 *РСНБ РК 2022*	**Модем Wi-Tek WI-LTE300, 4G LTE с Wi-Fi модулем(в защищенном IP65 корпусе) 2 LAN + 1 WAN**	шт.	1	47 572,0		47 572,0		47 572,0		47 572,0	
112	112	518-102-0514 *РСНБ РК 2022*	**Терминал CDMA**	шт.	2	96 094,0		192 188,0		192 188,0		192 188,0	
			Итого по разделу 3: Компьютерная сеть					520 784	0	95 144	0	520 784	
								233 452	0	192 188	0		
			ИТОГО по акту					17 148 050	497 496	6 846 102	0	17 148 050	
								1 529 914	140 979	8 274 538	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(17148050-8274538)*7,5/100				665 513	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					17148050+665513				**17 813 563**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(17813563-8274538)*0,3/100				28 617	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					9567642*5/100				478 382	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					17842180*3/100				535 265	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					17813563+28617+478382+535265				**18 855 827**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					18855827*1,075				**20 270 014**	
			Скидка 2%					20270014*2/100				**405 400**	
			ИТОГО					20270014-405400				**19 864 614**	
			НДС (12%)					19864614*12/100				2 383 754	
			Итого с НДС					19864614+2383754				**22 248 368,00**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ельтай А.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Аркалык-проект»

Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Әлімбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Наименование объекта: «Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Майколь Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)»

полная сметная стоимость 64 160 743,63 тенге

лимит финансирования на 2024 год 64 160 743,63 тенге

Бюджетная программа - 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры

Подпрограмма - 015 За счет средств местного бюджета

По специфике -431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик ТОО "ГеоЛайн"

Адрес Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А

БИН/ИИН 070940026157

ИИК KZ1196510F0009214637

БИК IRTYKZKA

АО "ForteBank"

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту

а) с начала года 64160743,63 тенге в т.ч. НДС 6874365 тенге

б) за отчетный месяц 28516841,63 тенге в т.ч. НДС 3055376 тенге

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2024 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		92	09.07.2024 г.						

Наименование и виды выполненных работ	ед.изм.	стоимость ед.работ	аванс: сумма аванса	аванс: сумма погашения до	аванс: сумма погашения за текущий	аванс: остаток	ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Майколь Костанайского района Костанайской области» (Наружные инженерные сети)»	**тенге**	**64 160 743,63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**35 643 902,00**	**64 160 743,63**	**28 516 841,63**	**28 516 841,63**

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
Исполняющий обязанности руководителя

Туртказраев С.Н.

Технический надзор
ТОО «Аркалык-проект»

Тойымбетов Б.К.

Подрядчик
ТОО "ГеоЛайн" Директор

Сагытжанов А.С.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ГеоЛайн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 570-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Майколь Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №92 от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2024 (месяц, год) на 570-2023 Суммарная смета для стройки - 570-2023 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета ЭЗ8474: Общестроительные работы [2-1]										
1	1	6101-0101-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн"," Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	718,610325	505,0 0,0	505,0 108,0	362 898,0 0,0	362 898,0 77 610,0			362 898,0	
2	2	6101-0201-0202 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	12,799675	9 300,0 9 300,0	0,0 0,0	119 037,0 119 037,0	0,0 0,0			119 037,0	
3	3	6101-0107-0801 ЕСН РСНБ РК 2023	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	32,72	1 373,0 7,0	1 366,0 325,0	44 925,0 229,0	44 696,0 10 634,0			44 925,0	
4	4	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	32,72	6 531,0		213 694,0		213 694,0		213 694,0	
5	5	6101-0106-0105 ЕСН РСНБ РК 2023	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	522	66,0 0,0	66,0 16,0	34 452,0 0,0	34 452,0 8 352,0			34 452,0	
6	6	6101-0206-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Траншеи,ямы котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	58	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	213 614,0 213 614,0	0,0 0,0			213 614,0	
7	7	6101-0107-0501 ЕСН РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	522	640,0 394,0	246,0 79,0	334 080,0 205 668,0	128 412,0 41 238,0			334 080,0	
8	8	6103-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	м³	1,6	32 209,0 5 697,0	2 859,0 544,0	51 534,0 9 115,0	4 574,0 870,0	37 845,0		51 534,0	
9	9	6103-0701-0602 ЕСН РСНБ РК 2023	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм	м²	11,85	77 953,0 22 968,0	18 530,0 5 782,0	923 743,0 272 171,0	219 581,0 68 517,0	431 992,0		923 743,0	
10	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36055	418 351,0		150 836,0		150 836,0		150 836,0	
11	11	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05879	432 307,0		25 415,0		25 415,0		25 415,0	
12	12	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	335 908,0		18 058,0		18 058,0		18 058,0	
13	13	6103-0701-0101 ЕСН РСНБ РК 2023	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	м³	0,25	36 995,0 5 697,0	2 859,0 544,0	9 249,0 1 424,0	715,0 136,0	7 110,0		9 249,0	
14	14	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площадки более 6 м		1,46	134 649,0	4 805,0	196 588,0	7 016,0	72 435,0		196 588,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³		80 231,0	947,0	117 137,0	1 383,0				
15	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12382	432 307,0		53 528,0		53 528,0		53 528,0	
16	16	6104-0901-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,22	48 087,0 26 835,0	20 483,0 5 951,0	10 579,0 5 904,0	4 506,0 1 309,0	169,0		10 579,0	
17	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10 988,0		43 952,0		43 952,0		43 952,0	
18	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	33 698,0		33 698,0		33 698,0		33 698,0	
19	19	6121-0103-0103 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 260 302,0 1 824 077,0	318 010,0 93 231,0	11 302,0 9 120,0	1 590,0 466,0	591,0		11 302,0	
20	20	6121-0103-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 757 909,0 2 215 916,0	375 243,0 110 569,0	4 551,0 3 656,0	619,0 182,0	275,0		4 551,0	
21	21	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	2 751,0		13 810,0		13 810,0		13 810,0	
22	22	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359,0		10 534,0		10 534,0		10 534,0	
23	23	6122-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Люки.Установка	шт.	1	9 607,0 7 054,0	1 292,0 396,0	9 607,0 7 054,0	1 292,0 396,0	1 261,0		9 607,0	
24	24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
25	25	6106-0304-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	265 359,0 168 605,0	70 460,0 18 882,0	9 372,0 5 955,0	2 489,0 667,0	929,0		9 372,0	
26	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 146 761,0		40 504,0		40 504,0		40 504,0	
27	27	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м²	2,41628	407,0 222,0	7,0 2,0	983,0 536,0	17,0 5,0	430,0		983,0	
28	28	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Крылика.Укладка	м²	0,73	1 327,0 939,0	388,0 121,0	969,0 685,0	283,0 88,0			969,0	
29	29	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	м³	0,018	122 783,0		2 210,0		2 210,0		2 210,0	
30	30	6111-0201-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Крылика.Утепление войлоком толщ.5мм	м³ изоляции	0,00058	65 278,0 60 137,0	5 141,0 1 650,0	38,0 35,0	3,0 1,0			38,0	
31	31	234-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный пропитанный	100 м²	0,0029	41 519,0		120,0		120,0		120,0	
32	32	6108-0208-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Крылика.Обшивка кровельной шпунованной сталью по дереву с одной стороны	м²	0,8	7 281,0 3 388,0	20,0 6,0	5 825,0 2 710,0	16,0 5,0	3 098,0		5 825,0	
33	33	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090,0		2 180,0		2 180,0		2 180,0	
34	34	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	304 849,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	756,0 687,0	42,0 8,0	27,0		756,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	335 908,0		833,0		833,0		833,0	
36	36	6112-0305-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Решетки,перилеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,07192	3 463,0 3 235,0	4,0 1,0	249,0 233,0	0,0 0,0	16,0		249,0	
37	37	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/	$м^2$ поверхности	3,82	4 236,0 1 258,0	42,0 6,0	16 182,0 4 806,0	161,0 23,0	11 216,0		16 182,0	
38	38	6121-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные асбестоцементные,диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	4 484 212,0 1 556 453,0	24 137,0 8 206,0	11 211,0 3 891,0	61,0 21,0	7 259,0		11 211,0	
39	39	6118-0204-0301 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	10 451,0 2 062,0	116,0 29,0	10 451,0 2 062,0	116,0 29,0	8 273,0		10 451,0	
40	40	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00392	571 707,0 543 440,0	4 779,0 1 084,0	2 241,0 2 130,0	18,0 4,0	93,0		2 241,0	
41	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 132 558,0		2 469,0		2 469,0		2 469,0	
42	42	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	663,0 660,0	3,0 1,0	663,0 660,0	3,0 1,0			663,0	
43	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	954 056,0		299,0		299,0		299,0	
44	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование,бетон В7,5	$м^3$	0,2	88 164,0 44 878,0	12 012,0 2 180,0	17 633,0 8 976,0	2 402,0 436,0	6 255,0		17 633,0	
45	45	6104-0802-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 500 267,0 277 140,0	16 719,0 3 089,0	5 221,0 964,0	58,0 11,0	4 198,0		5 221,0	
46	46	6111-0403-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	5 364,0 2 864,0	174,0 26,0	104 062,0 55 562,0	3 375,0 504,0	45 124,0		104 062,0	
47	47	6111-0403-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	19,4	3 024,0 1 728,0	89,0 14,0	58 666,0 33 523,0	1 727,0 272,0	23 416,0		58 666,0	
48	48	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	$м^3$	0,84	29 135,0 5 697,0	2 859,0 544,0	24 473,0 4 785,0	2 402,0 457,0	17 287,0		24 473,0	
49	49	6111-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ,ДНИЩЕ/	$м^2$ поверхности	13,68	2 659,0 1 927,0	37,0 12,0	36 375,0 26 361,0	506,0 164,0	9 508,0		36 375,0	
50	50	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	13,68	1 821,0 1 742,0	3,0 1,0	24 911,0 23 831,0	41,0 14,0	1 039,0		24 911,0	
51	51	6111-0501-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	$м^2$	13,68	387,0 260,0	4,0 0,0	5 294,0 3 557,0	55,0 0,0	1 683,0		5 294,0	
52	52	6111-0403-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	13,68	3 000,0 1 612,0	87,0 11,0	41 040,0 22 052,0	1 190,0 150,0	17 798,0		41 040,0	
53	53	6111-0403-0106 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405		13,68	2 584,0	135,0	35 349,0	1 847,0	11 177,0		35 349,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ изолируемой поверхности		1 632,0	19,0	22 326,0	260,0				
54	54	6111-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	$м^2$	28,6	8 133,0 5 618,0	262,0 80,0	232 604,0 160 675,0	7 493,0 2 288,0	64 436,0		232 604,0	
55	55	6111-0502-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	28,6	3 679,0 2 391,0	262,0 80,0	105 219,0 68 383,0	7 493,0 2 288,0	29 344,0		105 219,0	
56	56	6111-0401-0104 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	5 904,0 5 007,0	37,0 12,0	137 622,0 116 713,0	863,0 280,0	20 047,0		137 622,0	
57	57	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	6 354,0 1 887,0	64,0 9,0	148 112,0 43 986,0	1 492,0 210,0	102 634,0		148 112,0	
58	60	6111-0402-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,35	850,0 360,0	32,0 6,0	16 448,0 6 966,0	619,0 116,0	8 862,0		16 448,0	
59	61	6112-0202-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	4 980,0 3 927,0	260,0 111,0	249 000,0 196 350,0	13 000,0 5 550,0	39 650,0		249 000,0	
60	62	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	473,0 358,0	8,0 3,0	11 825,0 8 950,0	200,0 75,0	2 675,0		11 825,0	
			ИТОГО по смете Э38474: Общестроительные работы [2-1]					4 274 132 1 792 479	858 323 225 020	1 623 331 0	0 0	4 274 132	
			Смета Э38504: Наружные сети водоотвода и канализации [2-4]										
61	1	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ и отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 $м^3$,группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,с одновременным применением щитов под экскаватор и сваей под автосамосвалы при глинистой подошве,применяются коэффициенты к стоимости затрат труда рабочих - 1,32,к стоимости эксплуатации машин - 1,32*	$м^3$	242,5	667,0 0,0	667,0 142,0	161 748,0 0,0	161 747,0 34 435,0			161 748,0	
62	2	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	7,5	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	58 125,0 58 125,0	0,0 0,0			58 125,0	
63	3	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	5,6	3 683,0 3 683,0	0,0 0,0	20 625,0 20 625,0	0,0 0,0			20 625,0	
64	4	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	104,4	96,0 0,0	96,0 24,0	10 022,0 0,0	10 023,0 2 506,0			10 022,0	
65	5	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	3,4098	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	25 686,0 16 459,0	1 565,0 358,0	7 662,0		25 686,0	
66	6	6121-0105-0403 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,0495	1 462 148,0 963 193,0	498 955,0 123 768,0	72 376,0 47 678,0	24 699,0 6 127,0			72 376,0	
67	7	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	49,995	228,0		11 399,0		11 399,0		11 399,0	
68	8	6121-0701-0303 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухх		12,32	98 414,0	9 381,0	1 212 460,0	115 574,0	498 282,0		1 212 460,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца		48 588,0	3 180,0	598 604,0	39 178,0				
69	9	212-101-2001 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	9,12	23 729,0		216 408,0		216 408,0		216 408,0	
70	10	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,13	142 495,0		446 009,0		446 009,0		446 009,0	
71	11	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	8 188,0		8 188,0		8 188,0		8 188,0	
72	12	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	10 988,0		10 988,0		10 988,0		10 988,0	
73	13	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
74	14	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0,02674	1 146 761,0		30 664,0		30 664,0		30 664,0	
75	15	6111-0501-0205 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,77546	265,0 189,0	4,0 0,0	205,0 147,0	3,0 0,0	56,0		205,0	
76	16	6111-0501-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,77546	407,0 222,0	7,0 2,0	316,0 172,0	6,0 2,0	138,0		316,0	
77	17	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (В125)	комплект	1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
78	18	6109-0102-0110 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	0,801	43 767,0 15 879,0	16,0 0,0	35 057,0 12 719,0	13,0 0,0	22 325,0		35 057,0	
79	19	6121-0502-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 336,0 9 387,0	563,0 176,0	12 336,0 9 387,0	563,0 176,0	2 386,0		12 336,0	
80	20	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	78 841,0		78 841,0		78 841,0		78 841,0	
81	21	7101-0802-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	3 839,0 3 539,0	0,0 0,0	300,0		3 839,0	
82	22	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
83	23	6103-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	53 328,0 22 246,0	4 537,0 876,0	2 666,0 1 112,0	227,0 44,0	1 327,0		2 666,0	
84	24	6121-0301-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0495	268 998,0 265 616,0	0,0 0,0	13 315,0 13 148,0	0,0 0,0	167,0		13 315,0	
85	25	6114-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	49,5	375,0 370,0	2,0 0,0	18 562,0 18 315,0	99,0 0,0	149,0		18 562,0	
86	26	511-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Мотопомпа переносная с тележкой	шт.	1	831 830,0		831 830,0		831 830,0		831 830,0	
87	27	261-301-0325 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные,d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	63	964,0		60 732,0		60 732,0		60 732,0	
88	28	6122-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство		4,95	7 533,0	459,0	37 288,0	2 272,0	11 123,0		37 288,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основании		4 827,0	105,0	23 894,0	520,0				
89	29	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	м³	0,72	128 473,0 81 530,0	27 868,0 8 490,0	92 501,0 58 702,0	20 065,0 6 113,0	13 734,0		92 501,0	
90	30	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	19 643,0		58 929,0		58 929,0		58 929,0	
91	31	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	м³	2,1	7 750,0 7 750,0	0,0 0,0	16 275,0 16 275,0	0,0 0,0			16 275,0	
92	32	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	82 612,0 74 331,0	1 139,0 297,0	82 612,0 74 331,0	1 139,0 297,0	7 142,0		82 612,0	
93	33	6124-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт	1	9 358,0 6 225,0	49,0 0,0	9 358,0 6 225,0	49,0 0,0	3 084,0		9 358,0	
94	34	511-304-0701 *СборСЦ 02 2024*	Насос Гном 25-20	шт.	1	248 447,0		248 447,0		248 447,0		248 447,0	
95	35	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	82,5	2 903,0 399,0	53,0 16,0	239 498,0 32 918,0	4 373,0 1 320,0	202 208,0		239 498,0	
96	36	6122-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	м³	7,47	109 290,0 63 196,0	22 444,0 6 854,0	816 396,0 472 074,0	167 656,0 51 199,0	176 666,0		816 396,0	
97	37	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	22 969,0		114 845,0		114 845,0		114 845,0	
98	38	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	8	22 420,0		179 360,0		179 360,0		179 360,0	
99	39	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	25 961,0		129 805,0		129 805,0		129 805,0	
100	40	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2	шт.	5	26 057,0		130 285,0		130 285,0		130 285,0	
101	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	8 188,0		40 940,0		40 940,0		40 940,0	
102	42	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039,0		115 195,0		115 195,0		115 195,0	
103	43	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-03	т	0,081	1 146 761,0		92 888,0		92 888,0		92 888,0	
104	44	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,349	265,0 189,0	4,0 0,0	622,0 444,0	9,0 0,0	169,0		622,0	
105	45	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,349	407,0 222,0	7,0 2,0	956,0 521,0	17,0 5,0	418,0		956,0	
106	46	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	м³	0,15	72 931,0 29 060,0	7 470,0 1 608,0	10 940,0 4 359,0	1 120,0 241,0	5 460,0		10 940,0	
107	47	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	м³	4,005	43 767,0 15 879,0	16,0 0,0	175 287,0 63 595,0	64,0 0,0	111 627,0		175 287,0	
108	48	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основании	8,25	7 533,0 4 827,0	459,0 105,0	62 147,0 39 823,0	3 787,0 866,0	18 538,0		62 147,0	
109	49	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м³	м³	0,24	53 328,0 22 246,0	4 537,0 876,0	12 799,0 5 339,0	1 089,0 210,0	6 371,0		12 799,0	
110	50	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самозакерудийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100		4	33,0		132,0		132,0		132,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
111	51	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	142 757,0 138 792,0	2 033,0 213,0	285 514,0 277 584,0	4 066,0 426,0	3 864,0		285 514,0	
112	52	Прайс *лист*	Насосная установка повышения давления WILO COR-2 Helix V 202/SKw-EB-R Q=1 м³/ч H=10m в комплекте из 2-х насосов Helix V 202 (1раб+1рез),напорного и всасывающего коллекторов,шкафа управления с частотным регулированием,обратных клапанов,запорно-регулирующей арматуры,с защитой от сухого хода,напорного мембранного бака,датчика давления,манометра	кг	1	5 149 218,64		5 149 219,0		5 149 219,0		5 149 219,0	
113	53	1332-0109-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для очистки воды,автоматизированная.Монтаж оборудования	комплект	2	649 421,0 594 800,0	54 034,0 16 002,0	1 298 842,0 1 189 600,0	108 068,0 32 004,0	1 174,0		1 298 842,0	
114	54	Прайс *лист*	Ультрафиолетовая установка обеззараживания воды YLC-050 Q=2m3/h (1раб+1рез) с щитом управления	шт.	2	466 007,93		932 016,0		932 016,0		932 016,0	
115	55	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата"вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 2. *Разработка вязких грунтов повышенной влажности,сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов,с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,32,к стоимости эксплуатации машин - 1,32.*	м³	187,84	667,0 0,0	667,0 142,0	125 289,0 0,0	125 289,0 26 673,0			125 289,0	
116	56	6101-0106-0102 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Планировка котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	165,98	96,0 0,0	96,0 24,0	15 934,0 0,0	15 935,0 3 984,0			15 934,0	
117	57	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	м² покрытия	3,066667	4 632,0 1 161,0	437,0 108,0	14 205,0 3 560,0	1 340,0 331,0	9 305,0		14 205,0	
118	58	6103-0101-0201 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну,объем до 3 м³	м³	9,4	66 988,0 31 982,0	5 022,0 977,0	629 687,0 300 631,0	47 207,0 9 184,0	281 850,0		629 687,0	
119	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,047684	335 908,0		16 017,0		16 017,0		16 017,0	
120	60	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,002812	1 527 793,0 321 292,0	4 083,0 1 273,0	4 296,0 903,0	12,0 4,0	3 381,0		4 296,0	
121	61	6116-0401-0112 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных,вместимость 2 м³	шт.	1	77 412,0 75 063,0	2 182,0 531,0	77 412,0 75 063,0	2 182,0 531,0	167,0		77 412,0	
122	62	Прайс *лист*	Ёмкость для питьевой воды V=2m3 прямоугольный	шт.	1	1 138 635,54		1 138 636,0		1 138 636,0		1 138 636,0	
			ИТОГО по смете Э38504: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]					15 744 567 3 445 871	820 258 216 734	3 178 296 8 300 148	0 0	15 744 567	
			Итого по суммарной смете					20 018 699 5 238 350	1 678 581 441 754	4 801 627 8 300 148	0 0	20 018 699	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					(20018699-8300148)*7,5/100				878 891	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					20018699+878891				20 897 590	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)					(20897590-8300148)*0,3/100				37 792	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					12635234*5/100				631 762	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					20935382*3/100				628 061	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					20897590+37792+631762+628061				22 195 205	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075					22195205*1,075				23 859 845	
			Скидка 2%					23859845*2/100				477 197	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО					23859845-477197				**23 382 648**	
			НДС (12%)					23382648*12/100				2 805 918	
			Итого с НДС					23382648+2805918				**26 188 566,63**	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагытжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности руководителя Туртказаев С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Аркалык-проект»

Тойымбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Әлпібек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
(Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 апреля 2021 года № 180)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: 570-2023 Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Майколь Костанайского района Костанайской области" (Наружные инженерные сети)
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №92 от 09.07.2024 г.

Акт выполненных работ №2

за октябрь 2024 (месяц, год) на 2-1 ИСКЛ-ВКЛ Общестроительные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: Включаемые работы										
1	3	8701-0201-0206 УСН РК 8.02-01-2023	Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 2 м и ширина траншей 1 м при грунтах мокрых, супесчаных	м	72,5	9 599,0	7 968,0	695 928,0	577 680,0	73,0		695 928,0	
						1 630,0	1 931,0	118 175,0	139 998,0				
2	4	1101-0205-1101 УСН РК 2022	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м³ крепления	290	3 479,0	110,0	1 008 910,0	31 900,0	395 270,0		1 008 910,0	
						2 006,0	36,0	581 740,0	10 440,0				
			Итого по отделу Включаемые работы					1 704 838	609 580	395 343	0	1 704 838	
								699 915	150 438	0	0		
			ИТОГО по смете					1 704 838	609 580	395 343	0	1 704 838	
								699 915	150 438	0	0		
			ИТОГО по смете ИСКЛОЧИТЬ/ДОБАВИТЬ скидки					1 694 527	162 229	686 154		1 694 527	
								887 754	41 610	0			
								(16945270)*7,5/100				127 090	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)					1694527+127090				1 821 617	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР					(18216170)*0,3/100				5 465	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации сменных запасов (снегоборьба) (0,3%)					1827082*5/100				91 354	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)					1827082*3/100				54 812	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)					1821617+5465+91354+54812				1 973 248	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					1973248*1,075				2 121 242	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к= 1,075					2121242*2/100				42 425	
			Скидка 2%					2121242-42425				2 078 817	
			ИТОГО					2078817*12/100				249 458	
			НДС (12%)					2078817+249458				2 328 275,00	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн" БИН 070940026157
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сатыгжанов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Аркалык-проект»

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН 060140005897
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполняющий обязанности руководителя Туртжарасов С.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Тойлыбетов Б.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «TS-Smart Construction»

Отепбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)