Заказчик: КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»

Подрядчик: ТОО «Жанакорган Жібек жолы»

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги ул. Шынырау - 5 в селе Жайылма Жанакорганского района Кызылординской области.

Договор на безвозмездное выполнение: №24 от 06.01.2025 года

Акт

приемки выполненных работ за февраль месяц 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			11 625 626
		Раздел 1. Подготовительные работы, ИТОГО:	тенге			8 105
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			8 105
1	1220-0201-0701 Кклим = 1,08	Покрытия гравийные. Ремонтное профилирование автогрейдером без добавления нового материала, ширина дороги 7 м	км	0,298	27197	8 105
		Раздел 2. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			2 699 492
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 699 492
2	6201-0101-0502 Кклим = 1,08	Срезка недобора грунта в выемках, группа грунта 2	м3	316,48	2233	706 700
3	6201-0101-0201 Кклим = 1,08	Устройство насыпей дорожных бульдозерами с перемещением грунта до 20 м, группа грунта 1	м3	593,39	201	119 271
4	6201-0101-0302 Кклим = 1,08	Устройство призм сливных и кюветов в выемках, группа грунта 2	м3	390,09	3117	1 215 911
5	6101-0103-0216 Кклим = 1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	203,3	434	88 232
6	412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	1423,1	94	133 771
7	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	390,09	129	50 322
8	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	390,09	110	42 910

9	1101-0107-1302 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	593,39	202	119 865
10	6101-0107-0302 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта самоходными катками 16 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3	593,39	204	121 052
11	6101-0109-0106 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м2	1434,46	18	25 820
12	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	316,48	129	40 826
13	6101-0104-0110 Кклим = 1,08	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0102	м3	316,48	110	34 813
		Раздел 3. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			7 651 486
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			7 651 486
14	6201-0401-0102 Кклим = 1,08	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	854,91	5887	5 032 855
19	6201-0701-0111 Кклим = 1,08	Укрепление обочин из ПГС, толщина 10 см	м2	872,06	541	471 784
		неучтенные ресурсы				
19.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	887,4935	2419	2 146 847
		Раздел 4. Устройство водопропускной трубы, ИТОГО:	тенге			955 370
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			955 370
20	6302-0101-0103 Кклим = 1,08	Устройство под трубопроводы основания гравийного	м3	2,4	5045	12 108
		неучтенные ресурсы				
20.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3	2419	7 257
21	1101-0108-0805 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Трубопроводы из стальных толстостенных труб при электросварном соединении диаметром 400 мм. Укладка	м трубопровода	12	58627	703 524
22	6301-0201-0146 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм	км	0,012	19373430	232 481
		Раздел 5. Обустройство улицы и организация движения , ИТОГО:	тенге			311 173
		Подраздел 5.1. Дорожные знаки, ИТОГО	тенге			311 173
23	6201-0802-0101 Кклим = 1,08	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17822	35 644
		неучтенные ресурсы				
23.1	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	32	7804	249 728

23.2	251-102-0704	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	2	10153	20 306
24	1133-0303-0501 Кклим = 1,08 ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство	м3	0,14	39249	5 495
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			11625626
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами					778917
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного		Тенге			686473
	Итого		Тенге			13091016
	Непредвиденные работы и затраты-3%					392730
	Итого по части II в текущих ценах 2024г.		Тенге			13483746
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			1618049
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			15 101 796

Заказчик:
КГУ «Аппарат акима сельского округа Жайылма»
Директор_____ Букеев А.Е.

Подрядчик:
ТОО «Жанакорган Жібек жолы»
Директор_____ Шоманов М.Д.

Технически надзор:
ТОО "DOS GROUP Development"
Эксперт_____ Муратбеков Т.П.

Авторски надзор:
ТОО "ALASH ORDA GROUP"
Эксперт_____ Садыкова П.Е.