Приложение 4-1 к Правилам
организации деятельности и
осуществления функций заказчика
(застройщика)

форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Жол Энерго Құрылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: Электроснабжение крестьянского хозяйства "Ербол" по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, село Бозшаколь

СПРАВКА № 2 от 13.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2023 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 6 от 25.01.2023г					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне цен 2021г	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2020 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Электроснабжение крестьянского хозяйства "Ербол" по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, село Бозшаколь	15 466 405,27	5 132 978	3 428 877,00	3 428 877,00	1 450 203	0	0	0	615 957	5 748 935,27
Удержание аванса 30%	4 639 922,48	4 142 788							497 135	1 724 680,48
Всего к оплате	10 826 482,79	3 593 085							431 170	4 024 254,79

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Амерханов А.Н.**

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

_____ **Джуматаев Е.А.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Жол Энерго Құрылыс"

_____ **Парманов Б.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
(организация, адрес, телефон)

Технадзор: ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "ЖолЭнергоҚұрылыс"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : Электроснабжение крестьянского хозяйства "Ербол" по адресу: Павлодарская область, город Экибастуз, село Бозшаколь
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт): Договор №6 от 25.01.2023г.

Акт приемки выполненных работ №2 за 13 октября 2023 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Оборудование										
1	5108-0102-0402 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1039559		1039559		–	–	1039559
					–		–		1039559	–	

2	5108-0101-0101 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644		410644		–	–	410644
					–		–		410644	–
4	5108-0301-1103	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	89830		89830		89830	–	97016
					–		–		–	7186
		Итого по разделу 1					1 547 219				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					89 830				
		- оборудование, тенге					1 450 203				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 186				
	Раздел 2 Монтажные работы										
5	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	80367,64	41332,72	80368	41333	4070	35757	125415
					34965	14698,25	34965	14698	–	9290	
6	1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	47038,17	20227,94	47038	20228	910	23980	76699
					25900	7405,55	25900	7406	–	5681	
7	1308-0303-0802	Контактор на напряжение 6-10 кВ на ток до 400 А вакуумный. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	70057,96	6120,87	70058	6121	7447	42206	121245
					56490	2129,35	56490	2129	–	8981	

8	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	3586,34	630,92	3586	631	365	2032	6067
					2590	232,06	2590	232	–	449	
9	1308-0103-3601	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования НР = 72 %	м2	42,2675	7347,5	408,78	310560	17278	183810	83043	425091
					2590	138,75	109473	5865	–	31488	
10	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,77	142980,91	80011,51	110095	61609	2139	53001	176144
					60192	25848,2	46348	19903	–	13048	
11	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ НР = 87 %	км провода	0,07	1030107,04	339648,76	72107	23775	31172	21602	101206
					245139,3	109569,28	17160	7670	–	7497	
12	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	50	638,5	358,1	31925	17905	6250	9810	45074
					155,4	117,1	7770	5855	–	3339	
13	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	20	638,5	358,1	12770	7162	2500	3924	18030
					155,4	117,1	3108	2342	–	1336	

14	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	30	3255,34	105,39	97660	3162	68165	19504	126537
					877,8	25,16	26334	755	–	9373	
	2.1 Материалы, не учтенные ценником										
20	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,34188	1023322		349853		349853	–	377841
					–		–		–	27988	
21	2306-1201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 31946-2012	км	0,12	310379		37245		37245	–	40225
					–		–		–	2980	
22	2306-0131-0405	Кабели силовые АВВГ 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	337340		6747		6747	–	7287
					–		–		–	540	
		Итого по разделу 2					1 646 861				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					330 138				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					199 204				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					66 855				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					700 673				
		- накладные расходы, тенге					294 859				
		в т.ч. зарплата, тенге					26 537				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					121 990				
	Раздел 3 Строительные работы										
23	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	63	286,43	286,43	18045	18045	–	3119	22857

				–	68,76	–	4332	–	1693		
24	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	63	18,21	18,21	1147	1147	–	319	1583
				–	7,03	–	443	–	117		
25	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1	5563,37	1715,92	5563	1716	3003	1455	7580
				844,9	719,54	845	720	–	562		
26	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных	2	4472	2238,2	8944	4476	2376	3762	13722
				1045,79	548,08	2092	1096	–	1016		
27	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,358	19648		26682		26682	–	28817
				–		–		–	2135		
28	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0785	74121,25	6236,51	5819	490	653	5642	12378
				59566,5	1333,85	4676	105	–	917		
29	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0785	293658		23052		23052	–	24896
				–		–		–	1844		
30	1101-0203-0502	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 НР = 72 %	яма	14	978,22	800,45	13695	11206	–	5116	20316
				177,77	329,72	2489	4616	–	1505		

31	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,98	28640,04	1139,78	28067	1117	21745	4968	35678
					5311,6	259,23	5205	254	–	2643	
32	4125-0102-1800	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Расстояние перевозки свыше 30 км	т·км	1753,5	38		66633		–	–	71964
					–		–		–	5331	
33	4121-0202-1900	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км	т·км	928,711	22		20432		–	–	22067
					–		–		–	1635	
34	2404-0207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	2901		8703		8703	–	9399
					–		–		–	696	
35	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	1062		3186		3186	–	3441
					–		–		–	255	
36	2404-0207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	62	978		60636		60636	–	65487
					–		–		–	4851	
37	2404-0204-2104	Зажимы кабельные соединительные со срывными головками SLJ1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	2077		16616		16616	–	17945
					–		–		–	1329	

3.4 Опора анкерная (концевая) А10-2 (1шт)

61	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,05	41963	2098	2098	–	2266
					–	–	–	168	
62	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	24394	24394	24394	–	26346
					–	–	–	1952	
63	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2953	5906	5906	–	6378
					–	–	–	472	
64	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1650	1650	1650	–	1782
					–	–	–	132	
65	2404-0207-0748	Хомут Х-42, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2050	2050	2050	–	2214
					–	–	–	164	
66	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1549	1549	1549	–	1673
					–	–	–	124	
67	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7667	7667	7667	–	8280
					–	–	–	613	
68	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	6865	13730	13730	–	14828
					–	–	–	1098	
69	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1649	1649	1649	–	1781

70	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	1	–		–		–	132	
					2393		2393		2393	–	2584
71	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	–		–		–	191	
					49		49		49	–	53
72	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	–		–		–	4	
					1810		18		18	–	19
73	2404-0204-1202	Зажимы,соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	–		–		–	1	
					335		670		670	–	724
74	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	–		–		–	54	
					335		1005		1005	–	1085
75	2404-0203-0402	Зажимы натяжные прессуемые НАС 240-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	–		–		–	80	
					7173		43038		43038	–	46481
					–		–		–	3443	
	3.5 ВЛИ-0,4кВ. Опора анкерная (концевая) А11 (3шт.)										
76	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка -А11 НР = 80 %	опора	3	14470,66	7076,8	43412	21230	1981	24507	73352
					6733,48	3478	20200	10434	–	5433	
77	2104-0405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	6	31693		190158		190158	–	205371
					–		–		–	15213	

78	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=3,000;	м3	0,15	41963	6294	6294	–	6798
					–	–	–	504	
79	2404-0207-5927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	7667	23001	23001	–	24841
					–	–	–	1840	
80	2404-0207-0794	Стяжка Г 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	6865	41190	41190	–	44485
					–	–	–	3295	
81	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	153	918	918	–	991
					–	–	–	73	
82	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	м	15,6	402	6271	6271	–	6773
					–	–	–	502	
83	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	9	1865	16785	16785	–	18128
					–	–	–	1343	
84	2404-0207-3222	Зажимы анкерные SO118.1201S ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	9936	59616	59616	–	64385
					–	–	–	4769	
85	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	3431	10293	10293	–	11116
					–	–	–	823	
86	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	18	1654	29772	29772	–	32154
					–	–	–	2382	

87	2404-0207-5014	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-2017 К=3,000;	шт.	12	1654	19848	19848	–	21436
88	2404-0207-3126	Зажимы ответвительные SL37.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 514	– 1542	– 1542	1588 –	1665
89	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 359	– 1077	– 1077	123 –	1163
90	2404-0207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	– 2519	– 22671	– 22671	86 –	24485
91	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	– 1649	– 4947	– 4947	1814 –	5343
	3.6 Линейная арматура ответвлений				–	–	–	396	
92	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	1865	1865	1865	–	2014
93	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	– 1062	– 1062	– 1062	149 –	1147
94	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 1654	– 3308	– 3308	85 –	3573
95	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 153	– 306	– 306	265 –	330
96	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	2,6	– 402	– 1045	– 1045	24 –	1129

97	2404-0207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	– 48		– 96		– 96	84 –	104
					–		–		–	8	
3.7 Анкерная опора А10-2 с разъединителем (1 шт.)											
98	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка -А10-2 НР = 80 %	опора	1	14470,66	7076,8	14471	7077	660	8169	24451
					6733,48	3478	6733	3478	–	1811	
99	2104-0405-0102	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	45430		90860		90860	–	98129
100	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	– 41963		– 4196		– 4196	7269 –	4532
101	2404-0207-1942	Траверса ТМ-6, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 24394		– 24394		– 24394	336 –	26346
102	2404-0207-5941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	– 2953		– 5906		– 5906	1952 –	6378
103	2404-0207-5942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 1650		– 1650		– 1650	472 –	1782

104	2404-0207-0727	Хомут Х-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 2050	– 2050	– 2050	132 –	2214
105	2404-0207-4604	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 1549	– 1549	– 1549	164 –	1673
106	2404-0207-5925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 8169	– 8169	– 8169	124 –	8823
107	2404-0207-5910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 1649	– 1649	– 1649	654 –	1781
108	2404-0207-5920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 12685	– 12685	– 12685	132 –	13700
109	2404-0207-5921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 2753	– 2753	– 2753	1015 –	2973
110	2404-0207-5922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	– 11183	– 22366	– 22366	220 –	24155
111	2404-0207-5923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 2352	– 2352	– 2352	1789 –	2540
112	2404-0207-5924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 2452	– 2452	– 2452	188 –	2648
113	2404-0207-0733	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	– 1549	– 4647	– 4647	196 –	5019

114	2404-0207-0734	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	– 1650	– 1650	– 1650	372 –	1782
115	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	4	– 2108	– 8432	– 8432	132 –	9107
116	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	– 49	– 196	– 196	675 –	212
117	2404-0204-1301	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 239	– 717	– 717	16 –	774
118	2404-0206-0718	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	– 574	– 3444	– 3444	57 –	3720
119	2404-0204-1203	Зажимы соединительные плашечные ПС-3-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	– 442	– 1768	– 1768	276 –	1909
120	2306-1702-0802	Наконечники алюминиевые кабельные марки DL-16 ГОСТ 23469.0-81 - наконечник 16-8-6	100 шт.	0,02	– 6145	– 123	– 123	141 –	133
121	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0013	– 1023322	– 1330	– 1330	10 –	1436
					–	–	–	106	

122	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-	км	0,001	605012	605	605	–	653
123	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00078	– 633858	– 494	– 494	48 –	534
124	2404-0207-1303	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	– 1810	– 18	– 18	40 –	19
125	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 656	– 1968	– 1968	1 –	2125
126	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 536	– 1608	– 1608	157 –	1737
127	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-2017	шт.	6	– 3646	– 21876	– 21876	129 –	23626
128	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 1263	– 3789	– 3789	1750 –	4092
129	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 646	– 1938	– 1938	303 –	2093
130	2404-0203-0301	Зажимы натяжные болтовые НБ-1-1б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	– 3062	– 9186	– 9186	155 –	9921
		Итого по разделу 3			–	– 1 316 424	–	735	
		в том числе							

- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 240
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	66 504
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 478
- материалы, изделия и конструкции, тенге	966 044
- перевозка грузов, тенге	87 065
- накладные расходы, тенге	57 057
в т.ч. зарплата, тенге	5 135
- сметная прибыль (8 %), тенге	97 513
Итого по смете	4 510 504
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	372 378
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	265 708
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	92 333
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 756 547
- оборудование, тенге	1 450 203
- перевозка грузов, тенге	87 065
- накладные расходы, тенге	351 916
в т.ч. зарплата, тенге	31 672
- сметная прибыль (8 %), тенге	226 689

По смете Включить:

Раздел 2 Монтажные работы

2.1 Материалы, не учтенные ценником

1	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	0,14	142980,91	80011,51	20017	11202	389	9637	32026
					60192	25848,2	8427	3619	–	2372	
2	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	55,22	252,6	22,69	13949	1253	3001	7255	22900
					175,56	6,92	9694	382	–	1696	

3	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	3146,57	153,37	37759	1840	25385	7965	49382
					877,8	44,03	10534	528	–	3658	
4	2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0718	293658		21085		21085	–	22772
					–		–		–	1687	
5	2306-1004-0104	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 35/6,2 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,0622	1023322		63651		63651	–	68743
					–		–		–	5092	
		Итого по разделу 2					**195 823**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					28 655				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 295				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 529				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					113 511				
		- накладные расходы, тенге					24 857				
		в т.ч. зарплата, тенге					2 237				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					14 505				

Раздел 3 Строительные работы

3.3 Опора промежуточная П10-4 (13 шт.)

6	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	2	7167,42	3061,48	14335	6123	1321	7919	24034
					3445,56	1504,05	6891	3008	–	1780	

7	2104-0405-0102	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	45430	90860	90860	–	98129
					–	–	–	7269	
8	2404-0207-1945	Траверса ТМ-9, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	9865	19730	19730	–	21308
					–	–	–	1578	
9	2404-0102-0102	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	2393	14358	14358	–	15507
					–	–	–	1149	
10	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	49	294	294	–	318
					–	–	–	24	
11	2404-0202-0830	Зажимы поддерживающие PS495 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1965	11790	11790	–	12733
					–	–	–	943	
12	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	335	670	670	–	724
					–	–	–	54	
		Итого по разделу 3				**172 753**			
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 891			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				6 123			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 008			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				139 023			
		- накладные расходы, тенге				7 919			
		в т.ч. зарплата, тенге				713			
		- сметная прибыль (8 %), тенге				12 797			
		Итого по смете				**368 576**			
		в том числе							

- зарплата рабочих-строителей, тенге	35 546
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	252 534
- накладные расходы, тенге	32 776
в т.ч. зарплата, тенге	2 950
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 302
Всего по акту СМР:	**3 428 877**
Временные здания и сооружения 2,4 %	82 293
Итого:	3 511 170
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,19%	112 006
Итого:	3 623 176
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 464**
Итого:	3 695 640
Оборудования	1 450 203
Итого с оборудованием	5 145 843
Коэффициент инфляции К=1,050	5 403 135
Итого с понижающим коэффициентом К=0,94999998587	5 132 978
НДС (12 %)	615 957
Всего с НДС	**5 748 935,27**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "ЖолЭнергоКурылыс", БИН 090140003876

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Парманов Б.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник _____ Зайнимов А.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Жумаганов Е.А.

Технический надзор:
ТОО "Управление капитальным строительством - ПВ",
БИН 070340002940
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

аттестаты № KZ88VJE00073885 от 22.04.2022 г.
№ KZ18VJE00073884 от 22.04.2022 г.

Эксперт _____ **Джуматаев Е.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ИП "Модулор ЭК"
ИИН 630709400705
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Сартова С.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)