Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района" БИН: 120140000979**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" БИН: 070340007367**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области. 2- очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)»**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за октябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27	27.05.2021г.	004-032-431	467		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										496 943 689
С учетом тендерной скидки	447 249 319	399329749,11							47 919 569,89	447 249 319
С учетом аванса 30%										313 074 523
Итого к оплате										**313 074 523**

Место печати (при наличии)

Заказчик **Руководитель: Кашкынбаев Б.Т.** **БИН: 120140000979**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор: Жумабек Н.А.** **БИН: 070340007367**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора **Мадиханов А.Е.** **ИИН: 850840001510**
ТОО "Музтау"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

2-3-1 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 1000 м3 (1 из 2)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	100	205,98	194,88	20598	19488	–	4340	26933
					11,1	49,18	1110	4918	–	1995	

2 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	736	326,24	308,68	240116	227190	–	50584	313956
				17,56	77,89	12926	57329	–	23256	
3 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную) НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	93	4925,61	–	458082	–	–	329819	850933
				4925,61	–	458082	–	–	63032	
4 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) НР = 72 %	м3 грунта	929	33,31	33,31	30943	30943	–	8960	43095
				–	13,4	–	12444	–	3192	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96	18,58	18,58	1784	1784	–	517	2485
				–	7,48	–	718	–	184	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96	8,22	8,22	789	789	–	228	1098
				–	3,3	–	317	–	81	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96	163,63	76,47	15708	7341	–	8523	26169
				87,16	36,15	8367	3470	–	1938	

8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11	894,27	–	9837	–	–	7083	18274
				894,27	–	9837	–	–	1354	
9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	165	18,59	18,59	3067	3067	–	888	4271
				–	7,47	–	1233	–	316	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	165	163,62	76,47	26998	12617	–	14648	44978
				87,16	36,15	14381	5964	–	3332	
11 1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	344	192,05	188,87	66066	64971	–	14381	86883
				3,18	54,88	1095	18878	–	6436	
12 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) НР = 72 %	м2 спланированной площади	400	141,82	–	56728	–	–	40844	105378
				141,82	–	56728	–	–	7806	
13 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	313	42,15	42,15	13192	13192	–	3351	17866
				–	14,87	–	4654	–	1323	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	34,5	15348	1111,57	529506	38349	446212	48738	624504
				1302,75	249,65	44945	8613	–	46260	

15 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	364,81	901,11	11,04	328735	4029	164027	151300	518438
				440,45	5,51	160679	2009	–	38403	
16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Общие указания лист 3 АС) НР = 94 %	м2 стяжки	364,81	655,76	29,37	239229	10714	98383	127346	395901
				356,71	14,64	130132	5342	–	29326	
17 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	143,5	28234,72	3188,32	4051683	457524	2347956	1283081	5761545
				8684,34	1141,3	1246203	163776	–	426781	
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3355	216607		289279		289279	–	312421
				–		–		–	23142	
19 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,367	206294		2963826		2963826	–	3200932
				–		–		–	237106	
20 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (Выпуски)	т	4,008	206294		826826		826826	–	892972
				–		–		–	66146	

21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Общие указания лист 3 АС) НР = 93 %	м2 поверхности	313,24	879,93	21,36	275629	6690	178891	84547	388990
				287,47	2,76	90048	863	–	28814	
22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Набетонка по уклону) НР = 91 %	м3	34,3	17149,3	1111,55	588221	38126	505411	48455	687610
				1302,74	249,65	44684	8563	–	50934	
23 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	5922,78	1505,42	213220	54195	65138	127972	368487
				2607,97	404,56	93887	14564	–	27295	
24 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=36,000	м3	127,2348	71327		9075277		9075277	–	9801299
				–		–		–	726022	
25 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (Кр1 и Кр2) НР = 118 %	т арматуры	0,42394	56946,74	1243,1	24142	527	–	28176	56503
				55703,64	620,37	23615	263	–	4185	

26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42394	214736		91035		91035	–	98318
				–		–		–	7283	
27 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (для усиления плит перекрытия) НР = 118 %	т арматуры	0,02303	56969,17	1259,23	1312	29	–	1530	3069
				55709,94	607,9	1283	14	–	227	
28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02303	214736		4945		4945	–	5341
				–		–		–	396	
29 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (АС-8) НР = 91 %	м3	4,4	32030,45	4797,5	140934	21109	74704	45067	200881
				10254,77	1000,68	45121	4403	–	14880	
30 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1164	216607		25213		25213	–	27230
				–		–		–	2017	
31 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29472	214736		63287		63287	–	68350
				–		–		–	5063	

32 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	13992,86	7507,14	1959	1051	50	1464	3697
				6128,57	2735,71	858	383	–	274	
33 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,6	8522,5	4420,63	13636	7073	490	10353	25908
				3795,63	1688,13	6073	2701	–	1919	
34 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	10397		41588		41588	–	44915
				–		–		–	3327	
35 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917		5834		5834	–	6301
				–		–		–	467	
36 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18857		37714		37714	–	40731
				–		–		–	3017	
37 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758

				–		–		–	278	
38 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (для камеры лаза и камеры приборов-Мс-1...Мс-5) НР = 91 %	т	0,10026	675892,68	1336,53	67765	134	42499	22924	97944
				250668,26	588,47	25132	59	–	7255	
39 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Швеллер №12, уголок) НР = 91 %	т	0,0056	450535,71	1250	2523	7	2374	133	2868
				25357,14	714,29	142	4	–	212	
40 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ходовые скобы Мн801. Мн713-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,01206	717744,61	7048,09	8656	85	7807	922	10344
				63349,92	1409,62	764	17	–	766	
41 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (АС-15) НР = 69 %	т конструкций	0,1216	75271,38	26784,54	9153	3257	1208	3963	14165
				38552,63	8675,99	4688	1055	–	1049	
42 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (Стремянка С-1)	т	0,1216	544370		66195		66195	–	71491
				–		–		–	5296	
43 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж (АС-15) НР = 69 %	т конструкций	0,09754	79147,02	24410,5	7720	2381	829	3690	12323
				46237,44	8591,35	4510	838	–	913	
44 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	216607		2079		2079	–	2245

				–		–		–	166	
45 2106-0404-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (Металлический лист в камере приборов)	т	0,08794	467020		41070		41070	–	44356
				–		–		–	3286	
46 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Гидроизоляция внутренних поверхностей днища и стен Пенетроном). НР = 93 %	м2 поверхности	596,49	308,83	21,36	184213	12739	–	160999	372829
				287,47	2,75	171474	1643	–	27617	
47 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Гидроизоляция внутренних поверхностей перекрытия Пенетроном). НР = 93 %	м2 поверхности	313,29	308,83	21,36	96753	6691	–	84560	195818
				287,47	2,75	90062	863	–	14505	
48 2900-0000-0000 (пл)	Гидроизоляционный материал Пенетрон (расход 0,8-1,1кг/м2)	кг	909,78	1548		1408339		1408339	–	1521006
				–		–		–	112667	
49 1113-0501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой (Между плитами) НР = 69 %	м2	112,68	2762,53	85,37	311282	9619	189628	80342	422954

				994,28	39,08	112035	4403	–	31330	
50 1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство (Изоляция "Хамаст" в т.ч. сбоку по периметру перекрытия) НР = 92 %	м2 стяжки	398,58221	661,31	64,27	263587	25616	166133	72454	362924
				180,23	17,35	71838	6916	–	26883	
51 1112-0101-1704	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 НР = 92 % К=15,000:	м2 стяжки	5978,73315	46,2	7,31	276201	43724	162620	74872	379159
				11,68	1,93	69857	11526	–	28086	
52 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (По уклону) НР = 92 %	м2 стяжки	398,58221	561,05	103,03	223626	41065	89095	95784	344963
				234,5	26,71	93466	10647	–	25553	
53 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000:	м2 стяжки	1992,91105	13	1,52	25901	3035	21135	2350	30511
				0,87	0,41	1731	823	–	2260	
54 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	398,58221	587,56	56,1	234192	22360	126353	83488	343094
				214,46	13,22	85479	5269	–	25414	
55 2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	19,92911	37637		750072		750072	–	810078
				–		–		–	60006	

56 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	398,58221	561,05	103,03	223626	41065	89095	95784	344963
				234,5	26,71	93466	10647	–	25553	
57 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5.000:	м2 стяжки	1992,91105	13	1,52	25901	3035	21135	2350	30511
				0,87	0,41	1731	823	–	2260	
58 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,372	15607,53	1411,29	5806	525	12	5004	11675
				14163,98	618,28	5269	230	–	865	
59 2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	199	545		108455		108455	–	117131
				–		–		–	8676	
60 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	324	962,69	96,67	311911	31322	163391	121511	468096
				361,72	37,25	117198	12069	–	34674	
61 1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство (Изоляция "Хамаст") НР = 92 %	м2 стяжки	18,25219	661,35	64,27	12071	1173	7608	3318	16620
				180,25	17,37	3290	317	–	1231	
62 1112-0101-1704	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 НР = 92 % К=15.000:	м2 стяжки	273,78285	46,2	7,32	12649	2003	7447	3429	17364

				11,68	1,93	3199	528	–	1286	
63 1113-0501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой (в стыках плит покрытия) НР = 69 %	м2	2,6376	2762,74	85,3	7287	225	4439	1880	9900
				994,46	38,67	2623	102	–	733	
64 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,91261	39944,77	1298,47	36454	1185	11988	18018	58830
				25510,35	467,89	23281	427	–	4358	
65 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	3,32337	587,96	56,27	1954	187	1054	696	2862
				214,54	13,24	713	44	–	212	
66 2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0,16669	37637		6274		6274	–	6776
				–		–		–	502	
67 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Стеновых колец выше отметки земли) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,03203	2029,07	34,92	28472	490	7198	16817	48912
				1481,18	16,89	20784	237	–	3623	
68 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,03203	549,6	6,49	7712	91	3591	3253	11842
				287,2	2,57	4030	36	–	877	

69	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (в помещении камеры вентиляции) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8112	2029,16	34,89	25996	447	6573	15354	44658
					1481,2	16,94	18976	217	–	3308	
70	1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (при оштукатуривании колец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8112	549,6	6,48	7041	83	3278	2970	10812
					287,25	2,58	3680	33	–	801	
71	1115-0203-0102	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5325	1009,77	60,3	3567	213	702	2262	6295
					750,74	49,82	2652	176	–	466	
72	1115-0207-0202	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5325	952,02	9,62	3363	34	1454	1511	5264
					530,79	3,96	1875	14	–	390	
73	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,3437	106,52	0,8	1741	13	139	1277	3259
					97,22	0,43	1589	7	–	241	
74	1131-0301-0102	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 25 см. Устройство НР = 88 %	м2 отмостки	13,6904	616,05	140,03	8434	1917	1345	5219	14745
					377,78	55,44	5172	759	–	1092	

75 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (Металлоконструкции, зементы крепления, закладные детали и прочие металлические изделия) НР = 69 %	м2	31,731	257,82	2,36	8181	75	6993	773	9670
				35,08	0,25	1113	8	–	716	
76 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (ХС-710 прим.) НР = 69 %	м2	31,731	235,76	1,67	7481	53	6866	393	8504
				17,71	0,25	562	8	–	630	
77 1141-0204-0408	Пояса распределительные. Окраска эмалью ХС-720 красно-коричневой в четыре слоя НР = 79 %	т	0,00793	7187,89	126,1	57	1	48	6	68
				1008,83	–	8	–	–	5	
78 2204-0401-0101	Пудра алюминиевая ПП-1 ГОСТ 5494-95 (15% от веса эмали)	т	0,00119	1753008		2086		2086	–	2253
				–		–		–	167	
79 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (Окраска за 4 раза ХС-710 прим.) НР = 69 % К=4.000:	м2	126,924	235,82	1,68	29931	213	27468	1576	34028
				17,73	0,27	2250	34	–	2521	
80 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Сальники и трубы АС-21) НР = 99 %	т фасонных частей	0,486	1390063,79	515600,82	675571	250582	174843	322043	1077423
				514703,7	154629,63	250146	75150	–	79809	
81 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Обойма из бетона АС-5) НР = 91 %	м3	2,5	17149,6	1111,6	42874	2779	36838	3532	50118
				1302,8	249,6	3257	624	–	3712	

82 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	1127,844	199,61	2,49	225134	2803	130108	85195	335155
				81,77	1,24	92223	1398	–	24826	
83 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	1127,844	375,2	0,83	423171	934	228885	176374	647509
				171,44	0,41	193352	466	–	47964	
84 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,8	8093,16	148,42	30754	564	21636	8504	42399
				2251,05	32,63	8554	124	–	3141	
85 1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0038	2164210,53	172368,42	8224	655	6540	1139	10112
				270789,47	31842,11	1029	121	–	749	
86 2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм x 10 мм - 377 мм x 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (426 мм x 12 мм - 219 мм x 6 мм прим.)	шт.	1	24526		24526		24526	–	26488
				–		–		–	1962	
87 2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9150		9150		9150	–	9882
				–		–		–	732	

88	1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,7	8003,53	94,12	13606	160	11049	2402	17289
					1410	31,76	2397	54	–	1281	
89	1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0017	1650000	152352,94	2805	259	2126	463	3529
					247058,82	28235,29	420	48	–	261	
90	1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	9648,75	148,5	38595	594	28997	8951	51350
					2251	32,5	9004	130	–	3804	
91	1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	4	2164272	172604,75	8657088	690419	6883461	1198785	10644343
					270802	31921,5	1083208	127686	–	788470	
92	2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм прим.)	шт.	1	24526		24526		24526	–	26488
					–		–		–	1962	

93 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3722		11166		11166	–	12059
				–		–		–	893	
94 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16,2	8004,26	94,01	129669	1523	105300	22887	164760
				1410,25	31,36	22846	508	–	12204	
95 2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24	3840		92160		92160	–	99533
				–		–		–	7373	
96 1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	4723	445,17	28338	2671	1991	23910	56428
				3946	120,33	23676	722	–	4180	
97 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	36033		216198		216198	–	233494
				–		–		–	17296	
98 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1402	18,67	4206	56	2923	1223	5863
				409	7	1227	21	–	434	
99 1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	6775,5	63,67	40653	382	33531	6687	51127

				1123,33	13,83	6740	83	–	3787	
## 2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6	1364		8184		8184	–	8839
				–		–		–	655	
## 1109-0606-0104	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,192	132281,25	35635,42	25398	6842	1662	12688	41133
				87989,58	7781,25	16894	1494	–	3047	
## 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,192	439511		84386		84386	–	91137
				–		–		–	6751	
## 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1062	91685,5	21723,16	9737	2307	242	5399	16347
				67683,62	5988,7	7188	636	–	1211	
## 2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1062	399870		42466		42466	–	45863
				–		–		–	3397	
## 1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	6	14361,33	324,83	86168	1949	7217	75936	175072
				12833,67	80,67	77002	484	–	12968	

## 2305-0302-2359	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 1000 мм (Панельный фильтр и Кассета фильтра для круглых каналов Д160)	шт.	12	7886		94632		94632	–	102203
				–		–		–	7571	
## 2302-0601-1205	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	шт.	12	1082		12984		12984	–	14023
				–		–		–	1039	
## 2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	976		5856		5856	–	6324
				–		–		–	468	
## 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01536	499577		7674		7674	–	8288
				–		–		–	614	
## 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	22	329,59	1,68	7251	37	6838	264	8116
				17,09	0,27	376	6	–	601	
## 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	12	636,75	69	7641	828	3192	3066	11564
				301,75	34,42	3621	413	–	857	

## 2111-0403-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	12	12400		148800		148800	–	160704
				–		–		–	11904	
## 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6	2422,5	165	14535	990	1034	9576	26040
				2085,17	14,83	12511	89	–	1929	
## 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0471	300539		14155		14155	–	15287
				–		–		–	1132	

Всего	**45 700 819**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 310 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 243 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	602 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 360 917
Накладные расходы, тенге	5 401 101
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 385 242
Всего	**45 700 819**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	475 289
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	955 845
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**942 639**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**48 074 592**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	21 152 820,48
2020 - 56% (МРП=2613)	26 921 771,52
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	21 152 820,48
2020 - 56% (Иинф=1,035)	27 864 033,52
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	2 538 338,46
2020 - НДС (12%)	3 343 684,02
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	23 691 158,94
2020	31 207 717,55
Итого	54 898 876,48
С учетом тендерной скидки	**49 408 988,84**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жумабек Н.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2

2-3-1 Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 1000 м3 (2 из 2)

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	100	205,98	194,88	20598	19488	–	4340	26933
					11,1	49,18	1110	4918	–	1995	

2 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	736	326,24	308,68	240116	227190	–	50584	313956
				17,56	77,89	12926	57329	–	23256	
3 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную) НР = 72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1,2;	м3 грунта	93	4925,61	–	458082	–	–	329819	850933
				4925,61	–	458082	–	–	63032	
4 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ) НР = 72 %	м3 грунта	929	33,31	33,31	30943	30943	–	8960	43095
				–	13,4	–	12444	–	3192	
5 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96	18,58	18,58	1784	1784	–	517	2485
				–	7,48	–	718	–	184	
6 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	96	8,22	8,22	789	789	–	228	1098
				–	3,3	–	317	–	81	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	96	163,63	76,47	15708	7341	–	8523	26169
				87,16	36,15	8367	3470	–	1938	

8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	11	894,27	–	9837	–	–	7083	18274
				894,27	–	9837	–	–	1354	
9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	165	18,59	18,59	3067	3067	–	888	4271
				–	7,47	–	1233	–	316	
10 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	165	163,62	76,47	26998	12617	–	14648	44978
				87,16	36,15	14381	5964	–	3332	
11 1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	344	192,05	188,87	66066	64971	–	14381	86883
				3,18	54,88	1095	18878	–	6436	
12 1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 (Планировка вручную засыпки по перекрытию и обсыпки) НР = 72 %	м2 спланированной площади	400	141,82	–	56728	–	–	40844	105378
				141,82	–	56728	–	–	7806	
13 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	313	42,15	42,15	13192	13192	–	3351	17866
				–	14,87	–	4654	–	1323	
14 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	34,5	15348	1111,57	529506	38349	446212	48738	624504
				1302,75	249,65	44945	8613	–	46260	

15 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	364,81	901,11	11,04	328735	4029	164027	151300	518438
				440,45	5,51	160679	2009	–	38403	
16 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (Общие указания лист 3 АС) НР = 94 %	м2 стяжки	364,81	655,76	29,37	239229	10714	98383	127346	395901
				356,71	14,64	130132	5342	–	29326	
17 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	143,5	28234,72	3188,32	4051683	457524	2347956	1283081	5761545
				8684,34	1141,3	1246203	163776	–	426781	
18 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3355	216607		289279		289279	–	312421
				–		–		–	23142	
19 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,367	206294		2963826		2963826	–	3200932
				–		–		–	237106	
20 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (Выпуски)	т	4,008	206294		826826		826826	–	892972
				–		–		–	66146	
21 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Общие указания лист 3 АС) НР = 93 %	м2 поверхности	313,24	879,93	21,36	275629	6690	178891	84547	388990

				287,47	2,76	90048	863	–	28814	
22 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Набетонка по уклону) НР = 91 %	м3	34,3	17149,3	1111,55	588221	38126	505411	48455	687610
				1302,74	249,65	44684	8563	–	50934	
23 1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	5922,78	1505,42	213220	54195	65138	127972	368487
				2607,97	404,56	93887	14564	–	27295	
24 2104-0302-9903	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 К=36 000·	м3	127,2348	71327		9075277		9075277	–	9801299
				–		–		–	726022	
25 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (Кр1 и Кр2) НР = 118 %	т арматуры	0,42394	56946,74	1243,1	24142	527	–	28176	56503
				55703,64	620,37	23615	263	–	4185	
26 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42394	214736		91035		91035	–	98318
				–		–		–	7283	

27 1107-0112-0101	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры (для усиления плит перекрытия) НР = 118 %	т арматуры	0,02303	56969,17	1259,23	1312	29	–	1530	3069
				55709,94	607,9	1283	14	–	227	
28 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02303	214736		4945		4945	–	5341
				–		–		–	396	
29 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (АС-8) НР = 91 %	м3	4,4	32030,45	4797,5	140934	21109	74704	45067	200881
				10254,77	1000,68	45121	4403	–	14880	
30 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1164	216607		25213		25213	–	27230
				–		–		–	2017	
31 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29472	214736		63287		63287	–	68350
				–		–		–	5063	
32 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	13992,86	7507,14	1959	1051	50	1464	3697
				6128,57	2735,71	858	383	–	274	

33 1107-0201-0202	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	1,6	8522,5	4420,63	13636	7073	490	10353	25908
				3795,63	1688,13	6073	2701	–	1919	
34 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4	10397		41588		41588	–	44915
				–		–		–	3327	
35 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	2917		5834		5834	–	6301
				–		–		–	467	
36 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	18857		37714		37714	–	40731
				–		–		–	3017	
37 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	1740		3480		3480	–	3758
				–		–		–	278	
38 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (для камеры лаза и камеры приборов-Мс-1...Мс-5) НР = 91 %	т	0,10026	675892,68	1336,53	67765	134	42499	22924	97944
				250668,26	588,47	25132	59	–	7255	

39 1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка (Швеллер №12, уголок) НР = 91 %	т	0,0056	450535,71	1250	2523	7	2374	133	2868
				25357,14	714,29	142	4	–	212	
40 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ходовые скобы Мн801. Мн713-1) НР = 118 %	т стальных элементов	0,01206	717744,61	7048,09	8656	85	7807	922	10344
				63349,92	1409,62	764	17	–	766	
41 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (АС-15) НР = 69 %	т конструкций	0,1216	75271,38	26784,54	9153	3257	1208	3963	14165
				38552,63	8675,99	4688	1055	–	1049	
42 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (Стремянка С-1)	т	0,1216	544370		66195		66195	–	71491
				–		–		–	5296	
43 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж (АС-15) НР = 69 %	т конструкций	0,09754	79147,02	24410,5	7720	2381	829	3690	12323
				46237,44	8591,35	4510	838	–	913	
44 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0096	216607		2079		2079	–	2245
				–		–		–	166	

45	2106-0404-0101	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом (колонны, балки, связи, стальной настил), расход стали на 1 м2 площадки до 50 кг (Металлический лист в камере приборов)	т	0,08794	467020		41070		41070	–	44356
					–		–		–	3286	
46	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Гидроизоляция внутренних поверхностей днища и стен Пенетроном) НР = 93 %	м2 поверхности	596,49	308,83	21,36	184213	12739	–	160999	372829
					287,47	2,75	171474	1643	–	27617	
47	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Гидроизоляция внутренних поверхностей перекрытия Пенетроном) НР = 93 %	м2 поверхности	313,29	308,83	21,36	96753	6691	–	84560	195818
					287,47	2,75	90062	863	–	14505	
48	2900-0000-0000 (пл)	Гидроизоляционный материал Пенетрон (расход 0,8-1,1кг/м2)	кг	909,78	1548		1408339		1408339	–	1521006
					–		–		–	112667	
49	1113-0501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой (Между плитами) НР = 69 %	м2	112,68	2762,53	85,37	311282	9619	189628	80342	422954
					994,28	39,08	112035	4403	–	31330	

50 1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство (Изоляция "Хамаст" в т.ч. сбоку по периметру перекрытия) НР = 92 %	м2 стяжки	398,58221	661,31	64,27	263587	25616	166133	72454	362924
				180,23	17,35	71838	6916	–	26883	
51 1112-0101-1704	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 НР = 92 % К=15,000:	м2 стяжки	5978,73315	46,2	7,31	276201	43724	162620	74872	379159
				11,68	1,93	69857	11526	–	28086	
52 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (По уклону) НР = 92 %	м2 стяжки	398,58221	561,05	103,03	223626	41065	89095	95784	344963
				234,5	26,71	93466	10647	–	25553	
53 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5,000:	м2 стяжки	1992,91105	13	1,52	25901	3035	21135	2350	30511
				0,87	0,41	1731	823	–	2260	
54 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	398,58221	587,56	56,1	234192	22360	126353	83488	343094
				214,46	13,22	85479	5269	–	25414	
55 2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	19,92911	37637		750072		750072	–	810078
				–		–		–	60006	
56 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	398,58221	561,05	103,03	223626	41065	89095	95784	344963

				234,5	26,71	93466	10647	–	25553	
57 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % К=5.000:	м2 стяжки	1992,91105	13	1,52	25901	3035	21135	2350	30511
				0,87	0,41	1731	823	–	2260	
58 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,372	15607,53	1411,29	5806	525	12	5004	11675
				14163,98	618,28	5269	230	–	865	
59 2105-0308-0125	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	199	545		108455		108455	–	117131
				–		–		–	8676	
60 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	324	962,69	96,67	311911	31322	163391	121511	468096
				361,72	37,25	117198	12069	–	34674	
61 1112-0101-1703	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство (Изоляция "Хамаст") НР = 92 %	м2 стяжки	18,25219	661,35	64,27	12071	1173	7608	3318	16620
				180,25	17,37	3290	317	–	1231	
62 1112-0101-1704	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1703 НР = 92 % К=15.000:	м2 стяжки	273,78285	46,2	7,32	12649	2003	7447	3429	17364
				11,68	1,93	3199	528	–	1286	

63 1113-0501-0303	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой (в стыках плит покрытия) НР = 69 %	м2	2,6376	2762,74	85,3	7287	225	4439	1880	9900
				994,46	38,67	2623	102	–	733	
64 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	0,91261	39944,77	1298,47	36454	1185	11988	18018	58830
				25510,35	467,89	23281	427	–	4358	
65 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	3,32337	587,96	56,27	1954	187	1054	696	2862
				214,54	13,24	713	44	–	212	
66 2113-0816-2907	Пенопласт ФРП-1	м3	0,16669	37637		6274		6274	–	6776
				–		–		–	502	
67 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (Стеновых колец выше отметки земли) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,03203	2029,07	34,92	28472	490	7198	16817	48912
				1481,18	16,89	20784	237	–	3623	
68 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,03203	549,6	6,49	7712	91	3591	3253	11842
				287,2	2,57	4030	36	–	877	
69 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное (в помещении камеры вентиляции) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8112	2029,16	34,89	25996	447	6573	15354	44658

				1481,2	16,94	18976	217	–	3308	
70 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании (при оштукатуривании колец) НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,8112	549,6	6,48	7041	83	3278	2970	10812
				287,25	2,58	3680	33	–	801	
71 1115-0203-0102	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5325	1009,77	60,3	3567	213	702	2262	6295
				750,74	49,82	2652	176	–	466	
72 1115-0207-0202	Потолки. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,5325	952,02	9,62	3363	34	1454	1511	5264
				530,79	3,96	1875	14	–	390	
73 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	16,3437	106,52	0,8	1741	13	139	1277	3259
				97,22	0,43	1589	7	–	241	
74 1131-0301-0102	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 25 см. Устройство НР = 88 %	м2 отмостки	13,6904	616,05	140,03	8434	1917	1345	5219	14745
				377,78	55,44	5172	759	–	1092	

75 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз (Металлоконструкции, эементы крепления, закладные детали и прочие металлические изделия) НР = 69 %	м2	31,731	257,82	2,36	8181	75	6993	773	9670
				35,08	0,25	1113	8	–	716	
76 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (ХС-710 прим.) НР = 69 %	м2	31,731	235,76	1,67	7481	53	6866	393	8504
				17,71	0,25	562	8	–	630	
77 1141-0204-0408	Пояса распределительные. Окраска эмалью ХС-720 красно-коричневой в четыре слоя НР = 79 %	т	0,00793	7187,89	126,1	57	1	48	6	68
				1008,83	–	8	–	–	5	
78 2204-0401-0101	Пудра алюминиевая ПП-1 ГОСТ 5494-95 (15% от веса эмали)	т	0,00119	1753008		2086		2086	–	2253
				–		–		–	167	
79 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 (Окраска за 4 раза ХС-710 прим.) НР = 69 % К=4.000:	м2	126,924	235,82	1,68	29931	213	27468	1576	34028
				17,73	0,27	2250	34	–	2521	
80 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (Сальники и трубы АС-21) НР = 99 %	т фасонных частей	0,486	1390063,79	515600,82	675571	250582	174843	322043	1077423
				514703,7	154629,63	250146	75150	–	79809	
81 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (Обойма из бетона АС-5) НР = 91 %	м3	2,5	17149,6	1111,6	42874	2779	36838	3532	50118
				1302,8	249,6	3257	624	–	3712	

82 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	1127,844	199,61	2,49	225134	2803	130108	85195	335155
				81,77	1,24	92223	1398	–	24826	
83 1106-1401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция НР = 91 %	м3 емкости	1127,844	375,2	0,83	423171	934	228885	176374	647509
				171,44	0,41	193352	466	–	47964	
84 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,8	8093,16	148,42	30754	564	21636	8504	42399
				2251,05	32,63	8554	124	–	3141	
85 1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0038	2164210,53	172368,42	8224	655	6540	1139	10112
				270789,47	31842,11	1029	121	–	749	
86 2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм прим.)	шт.	1	24526		24526		24526	–	26488
				–		–		–	1962	
87 2302-0101-0258	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	9150		9150		9150	–	9882
				–		–		–	732	

88 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	1,7	8003,53	94,12	13606	160	11049	2402	17289
				1410	31,76	2397	54	–	1281	
89 1122-0601-0205	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,0017	1650000	152352,94	2805	259	2126	463	3529
				247058,82	28235,29	420	48	–	261	
90 1116-0401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4	9648,75	148,5	38595	594	28997	8951	51350
				2251	32,5	9004	130	–	3804	
91 1122-0601-0206	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	4	2164272	172604,75	8657088	690419	6883461	1198785	10644343
				270802	31921,5	1083208	127686	–	788470	
92 2302-0101-1165	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 426 мм х 10 мм - 377 мм х 10 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) (426 мм х 12 мм - 219 мм х 6 мм прим.)	шт.	1	24526		24526		24526	–	26488
				–		–		–	1962	

93 2302-0101-0232	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	3722		11166		11166	–	12059
				–		–		–	893	
94 1116-0401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	16,2	8004,26	94,01	129669	1523	105300	22887	164760
				1410,25	31,36	22846	508	–	12204	
95 2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	24	3840		92160		92160	–	99533
				–		–		–	7373	
96 1116-0401-0212	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	6	4723	445,17	28338	2671	1991	23910	56428
				3946	120,33	23676	722	–	4180	
97 2301-0201-0267	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7.0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	36033		216198		216198	–	233494
				–		–		–	17296	
98 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3	1402	18,67	4206	56	2923	1223	5863
				409	7	1227	21	–	434	
99 1120-0701-0107	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	6	6775,5	63,67	40653	382	33531	6687	51127

				1123,33	13,83	6740	83	–	3787	
100	2105-0308-0121	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	6	1364		8184		8184	–	8839
					–		–		–	655	
101	1109-0606-0104	Кожухи цилиндрические печей и сушил из листовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,192	132281,25	35635,42	25398	6842	1662	12688	41133
					87989,58	7781,25	16894	1494	–	3047	
102	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,192	439511		84386		84386	–	91137
					–		–		–	6751	
103	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1062	91685,5	21723,16	9737	2307	242	5399	16347
					67683,62	5988,7	7188	636	–	1211	
104	2106-0510-1601	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,1062	399870		42466		42466	–	45863
					–		–		–	3397	
105	1120-2601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 98 %	фильтр	6	14361,33	324,83	86168	1949	7217	75936	175072
					12833,67	80,67	77002	484	–	12968	

106	2305-0302-2359	Заслонки воздушные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением КВК, размерами 150 мм х 1000 мм (Панельный фильтр и Кассета фильтра для круглых каналов Д160)	шт.	12	7886		94632		94632	–	102203
					–		–		–	7571	
107	2302-0601-1205	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 150	шт.	12	1082		12984		12984	–	14023
					–		–		–	1039	
108	2304-0501-0221	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	976		5856		5856	–	6324
					–		–		–	468	
109	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,01536	499577		7674		7674	–	8288
					–		–		–	614	
110	1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	22	329,59	1,68	7251	37	6838	264	8116
					17,09	0,27	376	6	–	601	
111	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР = 76 %	м трубопровода	12	636,75	69	7641	828	3192	3066	11564
					301,75	34,42	3621	413	–	857	

112 2111-0403-0625	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	м	12	12400		148800		148800	–	160704
				–		–		–	11904	
113 1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	6	2422,5	165	14535	990	1034	9576	26040
				2085,17	14,83	12511	89	–	1929	
114 2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1.2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0471	300539		14155		14155	–	15287
				–		–		–	1132	

Всего	**45 700 819**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 310 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 243 195
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	602 455
- материалы, изделия и конструкции, тенге	29 360 917
Накладные расходы, тенге	5 401 101
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 385 242
Всего	**45 700 819**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	475 289
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), K=0,8	955 845
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**942 639**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**48 074 592**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	21 152 820,48
2020 - 56% (МРП=2613)	26 921 771,52
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	21 152 820,48
2020 - 56% (Иинф=1,035)	27 864 033,52
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	2 538 338,46
2020 - НДС (12%)	3 343 684,02
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	23 691 158,94
2020	31 207 717,55
Итого	54 898 876,48
С учетом тендерной скидки	**49 408 988,84**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жұмабек Н.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021

Акт приемки выполненных работ №3

2-2-1 Водовод

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	25279,8	114,3	108,66	2889400	2746933	–	557265	3722398
					5,64	24,98	142467	631512	–	275733	

2 1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20314,88	195,3	185,67	3967413	3771766	–	765191	5111212
				9,63	42,68	195647	867118	–	378608	
3 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	9182,1	148,74	–	1365718	–	–	983317	2536958
				148,74	–	1365718	–	–	187923	
4 1101-0107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 4 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	6494,78	332,06	–	2156683	–	–	1552812	4006255
				332,06	–	2156683	–	–	296760	
5 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4703	59,75	59,75	281024	281024	–	47110	354385
				–	13,91	–	65431	–	26251	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (подбивка пазух) НР = 72 %	м3 грунта	232	894,24	–	207464	–	–	149374	385385
				894,24	–	207464	–	–	28547	
7 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	5875	205,97	194,88	1210089	1144891	–	254953	1582245
				11,1	49,17	65198	288903	–	117203	

8 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3356	261,19	247,1	876556	829273	–	184711	1146168
				14,09	62,35	47283	209260	–	84901	
9 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9231	195,13	91,03	1801284	840309	–	977901	3001520
				104,1	43,03	960975	397221	–	222335	
10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	19172,8	18,59	18,59	356342	356342	–	103182	496286
				–	7,47	–	143309	–	36762	
11 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	20071,234	21,18	21,18	425069	425069	–	123083	592004
				–	8,52	–	170949	–	43852	
12 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39244,034	101,02	101,02	3964492	3964492	–	1122175	5493600
				–	39,71	–	1558576	–	406933	
13 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (Утепление керамзитом) НР = 72 % К=0.300:	м3 грунта	11,88	814,23	–	9673	–	–	6965	17969
				814,23	–	9673	–	–	1331	
14 2101-0302-0301	Гравий керамзитовый М350, фракция 5-10 мм СТ РК 948-92 К=0.300:	м3	11,88	9373		111351		111351	–	120259

				–		–		–	8908	
15 1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 % К=0,200;	м3 изолирующего слоя	7,92	10271,09	1672,22	81347	13244	15138	55140	147406
				6687,5	798,61	52965	6325	–	10919	
16 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	469	205,97	194,87	96601	91396	–	20353	126310
				11,1	49,17	5205	23063	–	9356	
17 1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	86	326,24	308,69	28057	26547	–	5910	36684
				17,56	77,9	1510	6699	–	2717	
18 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	72,5	148,73	–	10783	–	–	7764	20031
				148,73	–	10783	–	–	1484	
19 1101-0201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	15	59,8	59,8	897	897	–	150	1131
				–	13,93	–	209	–	84	
20 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	99	894,24	–	88530	–	–	63742	164454
				894,24	–	88530	–	–	12182	

21 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	298,45	21,18	21,18	6321	6321	–	1830	8803
				–	8,52	–	2542	–	652	
22 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	298,45	101,02	101,02	30150	30150	–	8534	41779
				–	39,72	–	11853	–	3095	
23 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	157,55	42,15	42,15	6640	6640	–	1687	8993
				–	14,87	–	2343	–	666	
24 1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	12,344	3684429,68	277816,02	45480600	3429361	36732432	5894205	55484789
				430881,97	51436,73	5318807	634935	–	4109984	
25 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	12,344	135725,7	–	1675398	–	649225	1015911	2906614
				83131,32	–	1026173	–	–	215305	
26 1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 % К=0,200;	м3 конструкции	51,6	369,28	256,38	19055	13229	–	9475	30812
				112,91	57,11	5826	2947	–	2282	
27 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,090;	м3 конструкции	23,22	2947,42	1250,17	68439	29029	–	56183	134592

				1697,24	543,11	39410	12611	–	9970	
28 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	258	736,02	232,57	189892	60002	120891	31952	239592
				34,88	79,79	8999	20586	–	17748	
29 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=5,000	м2 основания	1290	40,64	11,91	52427	15368	37059	5811	62897
				–	4,17	–	5381	–	4659	
30 1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	258	1338,41	100,1	345311	25827	307547	21736	396411
				46,27	31,74	11937	8189	–	29364	
31 1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 НР = 108 % К=4,000	м2 покрытия	1032	148,82	0,02	153581	21	153432	138	166017
				0,12	–	128	–	–	12298	

32	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	258	1419,32	100,1	366184	25827	328420	21736	418954
					46,27	31,74	11937	8189	–	31034	
33	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=2,000	м2 покрытия	516	158,95	0,02	82019	11	81944	69	88655
					0,12	–	64	–	–	6567	
34	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	154,9	192,05	188,87	29749	29256	–	6476	39123
					3,18	54,88	493	8501	–	2898	
35	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	154,9	82,48	69,74	12776	10802	449	2971	17007
					9,85	16,8	1525	2602	–	1260	
36	1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	154,9	68,99	68,99	10686	10686	–	3025	14808
					–	27,12	–	4201	–	1097	
37	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	80,98	23428,01	2893,83	1897200	234342	783289	987803	3115803

				10861,56	1459,77	879569	118212	–	230800	
38 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	20,78	81103		1685320		1685320	–	1820146
				–		–		–	134826	
39 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12	1740		20880		20880	–	22550
				–		–		–	1670	
40 1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,6	16011,06	1111,67	105673	7337	89738	9324	124197
				1302,73	249,7	8598	1648	–	9200	
41 2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5	1423		7115		7115	–	7684
				–		–		–	569	
42 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	8,26	10981		90703		90703	–	97959
				–		–		–	7256	
43 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	53,26	12086		643700		643700	–	695196
				–		–		–	51496	
44 1107-0107-0101	Установка соединительных элементов для повышения сейсмостойкости (прим.) НР = 118 %	т стальных элементов	0,51674	489449,24	13010,41	252918	6723	115832	154726	440256
				252279,68	1472,69	130363	761	–	32612	
45 2900-0000-0500 (пл)	Люк полимерно-песчаный Тип-Т с замком и шарниром	шт	12	16262		195144		195144	–	210756

				–		–		–	15612	
46 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,13468	544370		73316		73316	–	79181
				–		–		–	5865	
47 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	24	595		14280		14280	–	15422
				–		–		–	1142	
48 1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	23	10741,17	5062,61	247047	116440	16258	149574	428351
				4971,7	1597,22	114349	36736	–	31730	
49 2304-0102-2007	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	10	210389		2103890		2103890	–	2272201
				–		–		–	168311	
50 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	4104,5	291,25	16418	1165	2087	13142	31925
				3291,5	61	13166	244	–	2365	
51 2304-0103-0201	Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 3800, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120 °С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	4	148218		592872		592872	–	640302
				–		–		–	47430	

52 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	18	1275,22	27,61	22954	497	3116	19393	45735
				1074,5	13,78	19341	248	–	3388	
53 2304-0102-2001	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	23909		430362		430362	–	464791
				–		–		–	34429	
54 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	4	2119,5	82,75	8478	331	1309	6933	16644
				1709,5	41,25	6838	165	–	1233	
55 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1275,33	27,67	7652	166	1039	6465	15246
				1074,5	13,83	6447	83	–	1129	
56 2304-1011-0501	Вантуз воздушный одноступенчатый фланцевый, корпус из чугуна GGG40, вулканизированный EPDM, для воды, PN 16, DN 50 типа JAFAR ГОСТ 12815-80	шт.	6	54866		329196		329196	–	355532
				–		–		–	26336	
57 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	2255,75	96,75	9023	387	1192	7349	17682
				1861	13,75	7444	55	–	1310	
58 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2254		9016		9016	–	9737

				–		–		–	721	
59 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	2508	–	10032	–	8774	1233	12166
				314,5	–	1258	–	–	901	
60 1118-1001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	4	30455,5	503,75	121822	2015	111259	8875	141153
				2137	127	8548	508	–	10456	
61 2304-1013-0409	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	4	62166		248664		248664	–	268557
				–		–		–	19893	
62 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (установка отводов 90° без стоимости материалов) НР = 99 %	т фасонных частей	0,2772	1049022,37	515598,85	290789	142924	5189	183684	512431
				514704,18	154628,43	142676	42863	–	37958	
63 2302-0101-0268	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	16324		163240		163240	–	176299
				–		–		–	13059	
64 2302-0101-0153	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	572		6864		6864	–	7413

				–		–		–	549	
65 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (отводы 45°,патрубки, сгон) НР = 99 %	т фасонных частей	2,33958	1390063,17	515598,95	3252164	1206285	841687	1550298	5186659
				514704,35	154628,61	1204192	361766	–	384197	
66 1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	48	3341,73	253,33	160403	12160	11559	135972	320085
				2847,58	13,77	136684	661	–	23710	
67 2302-0103-0315	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	48	12374		593952		593952	–	641468
				–		–		–	47516	
68 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	8	1120,13	71,25	8961	570	490	7822	18126
				987,63	–	7901	–	–	1343	
69 2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3274		26192		26192	–	28287
				–		–		–	2095	
70 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	18	583,5	35,67	10503	642	380	9386	21480
				526,72	–	9481	–	–	1591	
71 2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	18	1758		31644		31644	–	34176
				–		–		–	2532	

72	2302-0303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	1532		6128		6128	–	6618
					–		–		–	490	
73	2302-0103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3274		13096		13096	–	14144
					–		–		–	1048	
74	2302-0103-2814	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 12836-67	шт.	2	19275		38550		38550	–	41634
					–		–		–	3084	
75	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	62,2	179,76	2,62	11181	163	8825	1531	13729
					35,26	0,42	2193	26	–	1017	
76	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	62,2	92,73	1,67	5768	104	3987	1170	7493
					26,96	0,29	1677	18	–	555	
77	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	240	1714,02	–	411365	–	–	296183	764152
					1714,02	–	411365	–	–	56604	
78	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40	894,25	–	35770	–	–	25754	66446
					894,25	–	35770	–	–	4922	

79 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	200	15,55	15,55	3110	3110	–	901	4332
				–	6,26	–	1252	–	321	
80 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,104	533163,46	112423,08	55449	11692	1356	46384	109980
				407701,92	42807,69	42401	4452	–	8147	
81 2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	72	2607		187704		187704	–	202720
				–		–		–	15016	
82 2301-0201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3.0 мм ГОСТ 10705-80	м	32	1936		61952		61952	–	66908
				–		–		–	4956	
83 2105-0307-0113	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,02128	311		7		7	–	8
				–		–		–	1	
84 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	90	26,9	26,9	2421	2421	–	701	3372
				–	10,82	–	974	–	250	

85 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (Восстановление растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	90	36,86	36,86	3317	3317	–	842	4492
				–	13	–	1170	–	333	
86 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	934	205,97	194,87	192378	182013	–	40532	251543
				11,1	49,17	10365	45929	–	18633	
87 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1014	18,59	18,59	18846	18846	–	5457	26247
				–	7,47	–	7579	–	1944	
88 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,18914	251998,52	1332,35	47663	252	–	43245	98181
				250666,17	586,87	47411	111	–	7273	
89 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 450 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,18386	239416		44019		44019	–	47541
				–		–		–	3522	
90 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	216607		1144		1144	–	1236
				–		–		–	92	
91 1106-0101-0101	Заделка футляра бетоном. Устройство НР = 91 %	м3	0,158	15354,43	1113,92	2426	176	2044	223	2861

				1303,8	246,84	206	39	–	212	
92 1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм НР = 91 %	м кожуха	50	78181,42	21992,42	3909071	1099621	2258174	749354	5031099
				11025,52	5443,8	551276	272190	–	372674	
93 1122-1401-0305	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	50	2035,64	11,98	101782	599	38736	62027	176914
				1248,94	4,14	62447	207	–	13105	
94 1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,05	7433280	1149220	371664	57461	289216	39407	443957
				499740	296360	24987	14818	–	32886	
95 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	75,05	179,76	2,62	13491	197	10648	1847	16565
				35,26	0,41	2646	31	–	1227	
96 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	75,05	92,74	1,68	6960	126	4810	1410	9040
				26,97	0,27	2024	20	–	670	
97 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,14186	675891,72	1332,3	95882	189	60133	32435	138582
				250669,67	585,08	35560	83	–	10265	
98 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 450 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2.000:	т	0,1379	239416		33015		33015	–	35656

				–		–		–	2641	
99 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2.000:	т	0,00396	216607		858		858	–	927
				–		–		–	69	
## 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,158	15354,43	1113,92	2426	176	2044	223	2861
				1303,8	246,84	206	39	–	212	

Всего	**115 007 340**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 662 789
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 297 160
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 006 343
- материалы, изделия и конструкции, тенге	50 863 882
Накладные расходы, тенге	18 664 442
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 519 067
Всего	**115 007 340**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 196 076
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	2 405 411
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 372 177**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**120 981 004**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	53 231 641,76
2020 - 56% (МРП=2613)	67 749 362,24
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	53 231 641,76

2020 - 56% (Иинф=1,035)	70 120 589,92
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	6 387 797,01
2020 - НДС (12%)	8 414 470,79
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	59 619 438,77
2020	78 535 060,71
Итого	138 154 499,48
С учетом тендерной скидки	**124 339 050,30**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жұмабек Н.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №4

4-1-2 Строительство 2-х цепной ВЛЗ-10кВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	4	7427,5	3133,75	29710	12535	2511	16849	50284
					3666	1599,25	14664	6397	–	3725	

2 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	15035,8	7243,6	75179	36218	3141	43448	128117
				7164	3698	35820	18490	–	9490	
3 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	3	23070,33	11660,67	69211	34982	1883	40167	118128
				10782	5954,33	32346	17863	–	8750	
4 2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	17	54582		927894		927894	–	1002126
				–		–		–	74232	
5 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	0,6	11900	7013,33	7140	4208	–	3278	11251
				4886,67	1943,33	2932	1166	–	833	
6 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	12	3198		38376		38376	–	41446
				–		–		–	3070	
7 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	46,68	879,93	21,36	41075	997	26659	12600	57969
				287,47	2,76	13419	129	–	4294	
8 2900-0412-0001 (пл)	Стяжки Г1	шт	12	4721		56652		56652	–	61184

				–	–	–	4532	
9	2900-0412-0002 (пл)	Оголовок ОГs54	шт	4	18460	73840	73840	–	79747
				–	–	–	5907	
10	2900-0412-0003 (пл)	Хомут Х51	шт	10	973	9730	9730	–	10508
				–	–	–	778	
11	2900-0412-0004 (пл)	Хомут Х62И	шт	3	980	2940	2940	–	3175
				–	–	–	235	
12	2900-0412-0005 (пл)	Хомут Х1	шт	1	987	987	987	–	1066
				–	–	–	79	
13	2900-0412-0006 (пл)	Заземляющий проводник ЗП21	шт	8	1204	9632	9632	–	10403
				–	–	–	771	
14	2900-0412-0007 (пл)	Заземляющий проводник ЗП64	шт	4	1627	6508	6508	–	7029
				–	–	–	521	
15	2900-0412-0008 (пл)	Траверса ТМs72а	шт	12	11162	133944	133944	–	144660
				–	–	–	10716	
16	2900-0412-0009 (пл)	Траверса ТМ73	шт	3	14441	43323	43323	–	46789
				–	–	–	3466	
17	2900-0412-0010 (пл)	Траверса ТМ80	шт	3	1839	5517	5517	–	5958
				–	–	–	441	

18	2900-0412-0011 (пл)	Траверса ТМ96И	шт	3	5369	16107	16107	–
					–	–	–	1289
19	2900-0412-0012 (пл)	Траверса TMs68	шт	2	7821	15642	15642	–
					–	–	–	1251
20	2900-0412-0013 (пл)	Крепление подкоса У52	шт	7	3091	21637	21637	–
					–	–	–	1731
21	2900-0412-0014 (пл)	Крепление изолятора КИsl	шт	12	2434	29208	29208	–
					–	–	–	2337
22	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,124	200	25	25	–
					–	–	–	2
23	2900-0412-0015 (пл)	Упор УП50	шт	3	879	2637	2637	–
					–	–	–	211
24	2307-0222-0124	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89	шт.	2	7132	14264	14264	–
					–	–	–	1141
25	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	14,166	776	10993	10993	–
					–	–	–	879
26	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	799	12784	12784	–
					–	–	–	1023

27	2900-0412-0017 (пл)	Кожух защитный SP15	шт	43	345	14835	14835	–	16022
					–	–	–	1187	
28	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	39	12306	479934	479934	–	518329
					–	–	–	38395	
29	2404-0207-4714	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98	комплект	13	19739	256607	256607	–	277136
					–	–	–	20529	
30	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	702	23166	23166	–	25019
					–	–	–	1853	
31	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	33	14677	484341	484341	–	523088
					–	–	–	38747	
32	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	13138	433554	433554	–	468238
					–	–	–	34684	
33	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3787	56805	56805	–	61349
					–	–	–	4544	
34	2404-0207-3119	Зажимы ответвительные Al-Al SL4.25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	1629	43983	43983	–	47502
					–	–	–	3519	
35	2900-0412-0018 (пл)	Разъединитель линейный SZ24	к-т	3	223683	671049	671049	–	724733
					–	–	–	53684	
36	2404-0207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	28685	258165	258165	–	278818

37	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	–		–		–	20653
					3634		32706		32706	–	35322
38	2404-0207-5316	Бандажи дистанционные SO75.100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	–		–		–	2616
					7686		230580		230580	–	249026
39	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	51	–		–		–	18446
					410		20910		20910	–	22583
40	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	–		–		–	1673
					153		4590		4590	–	4957
41	1133-0208-0104	Разъединители. Установка вручную НР = 80 %	комплект	1	–		–		–	367
					11933	1022	11933	1022	100	9056	22668
42	2900-0412-0019 (пл)	Кронштейн КМ1	шт	1	10811	509	10811	509	–	1679
					1988		1988		1988	–	2147
43	2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	–		–		–	159
					776		683		683	–	738
44	2404-0206-0719	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	–		–		–	55
					751		4506		4506	–	4866
45	2900-0412-0020 (пл)	Кронштейн РА1	шт	1	–		–		–	360
					9224		9224		9224	–	9962
					–		–		–	738

46	2900-0412-0021 (пл)	Кронштейн РА2	шт	1	1767		1767		1767	–	1908
					–		–		–	141	
47	2900-0412-0022 (пл)	Вал привода РА3	шт	3	6816		20448		20448	–	22084
					–		–		–	1636	
48	2900-0412-0023 (пл)	Кронштейн РА5	шт	1	1149		1149		1149	–	1241
					–		–		–	92	
49	2900-0412-0024 (пл)	Хомут Х7	шт	3	709		2127		2127	–	2297
					–		–		–	170	
50	2900-0412-0025 (пл)	Хомут Х8	шт	1	753		753		753	–	813
					–		–		–	60	
51	2900-0412-0026 (пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	819		3686		3686	–	3981
					–		–		–	295	
52	1133-0204-0203	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,207	91096,62	8753,62	18857	1812	456	13994	35479
					80140,1	4367,15	16589	904	–	2628	
53	2306-1201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 К=3,000;	км	0,621	335622		208421		208421	–	225095
					–		–		–	16674	

54	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634		21804		21804	–	23548
					–		–		–	1744	
55	1133-0204-0203	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную (2-х цепной участок) НР = 80 % К=2,000;	км линии	0,248	91092,74	8754,03	22591	2171	546	16766	42506
					80137,1	4366,94	19874	1083	–	3149	
56	2306-1201-0704	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005 К=6,000;	км	0,744	335622		249703		249703	–	269679
					–		–		–	19976	
57	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634		21804		21804	–	23548
					–		–		–	1744	
58	1308-0401-0103	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	6	30963,83	–	185783	–	78377	77332	284164
					17901	–	107406	–	–	21049	

59 2306-1703-3201	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12A/3XO-H4 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 1200 мм, без наконечников ГОСТ 13781.0-86	шт.	6	72907		437442		437442	–	472437
				–		–		–	34995	
60 2306-1709-1005	Арматура для непаянного присоединения заземляющего провода типа EAKT-1655 для кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, с медным ленточным экраном, без брони, на напряжение до 10 кВ, в комплекте: роликовые пружины, проводники заземления ГОСТ 13781.0-86	комплект	6	11105		66630		66630	–	71960
				–		–		–	5330	
61 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	119	355,67	160,13	42325	19055	5245	17276	64369
				151,47	50,17	18025	5970	–	4768	
62 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	119	536,61	453,99	63857	54025	–	21376	92052
				82,62	166,87	9832	19857	–	6819	
63 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	64	86,63	0,91	5544	58	1217	3090	9325
				66,7	0,34	4269	22	–	691	
64 2306-0611-1404	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,119	3741865		445282		445282	–	480905

				–		–		–	35623	
65 2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05154	277088		14281		14281	–	15423
				–		–		–	1142	
66 1308-0206-1705	Труба диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	64	1306,28	184,66	83602	11818	5191	50859	145218
				1040,52	63,2	66593	4045	–	10757	
67 2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	64	2114		135296		135296	–	146120
				–		–		–	10824	
68 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	9,9	218,69	208,18	2165	2061	–	660	3051
				10,51	82,02	104	812	–	226	
69 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,9	18,59	18,59	184	184	–	53	256
				–	7,47	–	74	–	19	
70 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	34,5	1714,03	–	59134	–	–	42576	109847

				1714,03	–	59134	–	–	8137	
71 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	34,5	814,2	–	28090	–	–	20225	52180
				814,2	–	28090	–	–	3865	
72 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	44	3135,09	177,68	137944	7818	89039	31066	182531
				933,8	46,82	41087	2060	–	13521	
73 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	75	578,37	26,21	43378	1966	27405	10482	58169
				186,76	7,36	14007	552	–	4309	
74 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,584	17803,66	1111,74	28201	1761	24376	2239	32875
				1303,03	250	2064	396	–	2435	
75 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	2280,73	1273,4	68422	38202	–	52518	130615
				1007,33	476,23	30220	14287	–	9675	
76 1107-0101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	9	1722,67	941,56	15504	8474	–	11999	29703
				781,11	348,78	7030	3139	–	2200	
77 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	14,748	46813		690398		690398	–	745630

				–		–		–	55232	
78 1110-0102-0208	Стены. Обивка кровельной сталью оцинкованной (ЦОКОЛЬ) НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	26,4	1782,27	5,8	47052	153	37411	8608	60113
				359,39	2,88	9488	76	–	4453	
79 2113-0207-0602	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	1	1230		1230		1230	–	1328
				–		–		–	98	
80 1106-0701-0101	Балки фундаментные. Устройство НР = 91 %	м3	1,95	35133,85	3976,41	68511	7754	35553	24436	100383
				12925,13	845,64	25204	1649	–	7436	
81 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09512	214736		20426		20426	–	22060
				–		–		–	1634	
82 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02085	216607		4516		4516	–	4877
				–		–		–	361	
83 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0216	675879,63	1342,59	14599	29	9156	4938	21100
				250648,15	555,56	5414	12	–	1563	

84	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийная. Устройство НР = 93 %	м3 основания	34,4	3422,82	1028,72	117745	35388	53996	39839	170191
					824,45	420,84	28361	14477	–	12607	
85	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,032	15901,16	1111,43	16410	1147	13919	1458	19297
					1302,33	250	1344	258	–	1429	
86	1113-0301-1201	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 НР = 69 %	м2	41,224	444,13	1,96	18309	81	16067	1503	21397
					52,42	0,41	2161	17	–	1585	
87	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11319	6762	11319	6762	963	5643	18319
					3594	3460	3594	3460	–	1357	
88	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36799	9187	36799	9187	10624	16264	57308
					16988	3342	16988	3342	–	4245	
89	5800-0412-0027 (пл) (об)	Комплектная трансформаторная подстанция блочная 2КТПБ-160	к-т	1	15776842		15776842		–	–	15776842
					–		–		15776842	–	
90	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	2	791168		1582336		–	–	1582336

				–		–		1582336	–	
91 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	11,87	2760,24	–	32764	–	–	23590	60862
				2760,24	–	32764	–	–	4508	
92 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	11,87	1278,94	–	15181	–	–	10930	28200
				1278,94	–	15181	–	–	2089	
93 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	12	3135,25	177,75	37623	2133	24284	8472	49783
				933,83	46,75	11206	561	–	3688	
94 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	43	578,37	26,19	24870	1126	15713	6010	33350
				186,77	7,35	8031	316	–	2470	

Всего	**27 012 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	694 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	303 127
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 291 261
- оборудование, тенге	17 359 178
Накладные расходы, тенге	649 600
Сметная прибыль (8 %), тенге	715 041
Всего	**27 012 259**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	100 392
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	201 897

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**199 107**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**27 513 655**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	12 106 008,20
2020 - 56% (МРП=2613)	15 407 646,80
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	12 106 008,20
2020 - 56% (Иинф=1,035)	15 946 914,44
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	1 452 720,98
2020 - НДС (12%)	1 913 629,73
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	13 558 729,18
2020	17 860 544,17
Итого	31 419 273,35
С учетом тендерной скидки	**28 277 346,02**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007867

Директор Жұмабек Н.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Мустау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №5

5-1-1 Наружные слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4029,8898	196,89	186,08	793427	749872	–	171188	1041784
					10,81	48,19	43555	194206	–	77169	
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	56,36715	2760,24	–	155587	–	–	112023	289019

				2760,24	–	155587	–	–	21409	
3 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Засыпка экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1876,81745	196,89	186,08	369518	349233	–	79727	485185
				10,81	48,19	20285	90447	–	35940	
4 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1876,81745	195,13	91,03	366231	170849	–	198824	610259
				104,1	43,03	195382	80762	–	45204	
5 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	271,76965	21,18	21,18	5756	5756	–	1667	8017
				–	8,52	–	2315	–	594	
6 1101-0201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	271,76965	68,98	68,98	18748	18748	–	5306	25978
				–	27,11	–	7369	–	1924	
7 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	807,6	2760,24	–	2229170	–	–	1605002	4140906
				2760,24	–	2229170	–	–	306734	
8 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	807,6	1278,97	–	1032896	–	–	743685	1918707
				1278,97	–	1032896	–	–	142126	
9 1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (под заземляющий контур при установке ОРШ и СРО) НР = 72 %	м3 грунта	25,3	2760,24	–	69834	–	–	50280	129723

				2760,24	–	69834	–	–	9609	
10	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 (под заземляющий контур при установке ОРШ и СРО) НР = 72 %	м3 грунта	25,3	1278,97	–	32358	–	–	23298	60108
					1278,97	–	32358	–	–	4452	
11	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	192	3135,09	177,66	601938	34111	388537	135560	796498
					933,8	46,81	179290	8988	–	59000	
12	5800-0000-0100 (пл) (об)	Стойка N63E-22 для установки оборудования OLT	компл	1	1625000		1625000		–	–	1625000
					–		–		1625000	–	
13	1310-0204-0105	Комплект абонентского оборудования емкость до 1024 номеров. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	1936526	5972	1936526	5972	–	1178738	3364485
					1930554	1804	1930554	1804	–	249221	
14	1310-0204-0303	Комплект абонентского оборудования станции, емкость до 1024 номеров. Проверка электрическая и настройка НР = 61 %	комплект	1	922523	–	922523	–	–	562739	1604083
					922523	–	922523	–	–	118821	
15	2308-0102-0206	Узел абонентского доступа/агрегации - MA4000-PX (48 портов SFP-xPON)	шт.	1	8281853		8281853		8281853	–	8944401
					–		–		–	662548	
16	5800-0000-0107 (пл) (об)	Кассета на 12 портов SC/APC (541133) N541133A RFO NG PREWIRED MODULE WITH 12 SC/APC	шт	12	165354		1984248		–	–	1984248
					–		–		1984248	–	
17	5800-0000-0108 (пл) (об)	Модуль SFP GPON OLT CLASS B+ SFP трансивер, приём 1244 Мбит.с, а передача 2488 Мбит.с на расстоянии до 20 км.	компл	48	35601		1708848		–	–	1708848

				–		–		1708848	–	
18 1310-0902-0903	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200x2. Монтаж при установке на фундаменте НР = 61 %	шкаф	2	20856,5	2165	41713	4330	14323	15259	61530
				11530	977,5	23060	1955	–	4558	
19 5800-0000-0111 (пл) (об)	Шкаф распределения оптики уличный ШРОу-05М	шт	2	268180		536360		–	–	536360
				–		–		536360	–	
20 1310-0102-0102	Кросс соединительных линий. Монтаж оборудования НР = 61 %	стрейф	10	17900,3	9938,6	179003	99386	10767	60310	258458
				6885	3001,9	68850	30019	–	19145	
21 5800-0000-0112 (пл) (об)	Полка оптическая RP 14402-SC/APC-144/30-144/0-6-144	компл	10	121440		1214400		–	–	1214400
				–		–		1214400	–	
22 1310-0105-0132	Кабель или провод однопарный низкочастотный. Разделка и включение НР = 61 %	конец кабеля	27	619,67	–	16731	–	–	10206	29092
				619,67	–	16731	–	–	2155	
23 1310-0301-0101	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	27	12404,26	1683,26	334915	45448	40419	160084	534599
				9224	495,7	249048	13384	–	39600	
24 5800-0000-0115 (пл) (об)	Стойка оптическая распределительная СРО-01-SC/G/10-SC/APC/9-К-Г	компл	27	61732		1666764		–	–	1666764
				–		–		1666764	–	
25 1310-0408-0504	Разветвитель. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	27	4733,63	–	127808	–	3284	75960	220069
				4612	–	124524	–	–	16301	
26 2900-0000-0116 (пл)	Оптический разветвитель РО-1x8-PLC-SM/0,9-1.0-SC/APC-К, (сплиттер)	шт	27	8584		231768		231768	–	250309

				–		–		–	18541	
27 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	18397	2006	18397	2006	1577	9406	30027
				14814	606	14814	606	–	2224	
28 2900-0000-0117 (пл)	Модуль ETP4890 для преобразования питания переменного тока в источник постоянного тока для распределения питания. Система питания поддерживает выходной ток не более 90 А. Модуль ETP4890	шт	1	657800		657800		657800	–	710424
				–		–		–	52624	
29 2900-0000-0118 (пл)	Аккумуляторы AGM фронттерминальные 150 А/ч AGM 150 А/ч	шт	8	140957		1127656		1127656	–	1217868
				–		–		–	90212	
30 1310-0702-0501	Коробка ответвительная. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	1000	706,24	–	706237	–	4237	428220	1225214
				702	–	702000	–	–	90757	
31 2900-0000-0119 (пл)	Оптический абонентский терминал для предоставления услуг ШПД ONT EchoLife HG8245H	шт	1000	70930		70930000		70930000	–	76604400
				–		–		–	5674400	
32 1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР = 61 %	м кабеля	7615	285,81	73,48	2176421	559557	7053	1136137	3577563
				211,4	33,19	1609811	252709	–	265005	
33 1310-0904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу НР = 61 %	м кабеля	116	387,52	99,7	44952	11565	107	23487	73914
				286,9	45,03	33280	5223	–	5475	
34 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	21	763,95	362,76	16043	7618	4955	4381	22058

				165,24	124,52	3470	2615	–	1634	
35 2306-0703-0936	Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-ОКС-А-144/12-G.652.D-MC-CF-LSZH-1,0-5015	км	0,021	1695557		35607		35607	–	38456
				–		–		–	2849	
36 2900-0000-0120 (пл)	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 64 ОКЛ-М4П-А64	м	959	721		691439		691439	–	746754
				–		–		–	55315	
37 2900-0000-0121 (пл)	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 48 ОКЛ-М4П-А48	м	1523	554		843742		843742	–	911241
				–		–		–	67499	
38 2900-0000-0122 (пл)	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 24 ОКЛ-М4П-А24	м	252	355		89460		89460	–	96617
				–		–		–	7157	
39 2900-0000-0123 (пл)	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 16 ОКЛ-М4П-А16	м	490	308		150920		150920	–	162994
				–		–		–	12074	
40 2900-0000-0124 (пл)	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 8 ОКЛ-М4П-А8	м	430	249		107070		107070	–	115636
				–		–		–	8566	
41 2900-0000-0125 (пл)	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 4 ОКЛ-М4П-А4	м	174	255		44370		44370	–	47920
				–		–		–	3550	
42 2900-0000-0126 (пл)	Оптический кабель бронированный, одномодовый, число волокон 2 ОКЛ-М4П-А2	м	5668	255		1445340		1445340	–	1560967
				–		–		–	115627	

43 1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР = 61 %	м кабеля	18145	285,81	73,48	5185969	1333311	16805	2707185	8524606
				211,4	33,19	3835853	602155	–	631452	
44 2900-0000-0127 (пл)	Дроп кабель gpon (не горючий) ОК G657 A	м	18145	45		816525		816525	–	881847
				–		–		–	65322	
45 1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР = 61 %	м кабеля	1302	285,81	73,48	372121	95672	1206	194255	611686
				211,4	33,19	275243	43208	–	45310	
46 2306-0401-0524	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	км	1,361	187071		254604		254604	–	274972
				–		–		–	20368	
47 2900-0000-0128 (пл)	Патчкорд 3 м SC/APC	шт	27	670		18090		18090	–	19537
				–		–		–	1447	
48 2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,18	521490		93868		93868	–	101377
				–		–		–	7509	
49 1310-0603-0110	Муфта соединительная стыковая. Монтаж методом сварки с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкость до 7х4 НР = 61 %	муфта	10	166255,6	–	1662556	–	118306	941993	2812913
				154425	–	1544250	–	–	208364	
50 2900-0000-0129 (пл)	Муфта оптическая МО-М на 144 волокна	шт	1	59105		59105		59105	–	63833
				–		–		–	4728	
51 2900-0000-0130 (пл)	Муфта оптическая FOSC 400S8 на 64 волокна	шт	1	17304		17304		17304	–	18688

				–		–		–	1384	
52	2900-0000-0131 (пл)	Муфта оптическая FOSC 400S8 на 24 волокна	шт	2	16393		32786		32786	–	35409
				–		–		–	2623	
53	2900-0000-0132 (пл)	Муфта оптическая FOSC 400S8 на 16 волокон	шт	2	16393		32786		32786	–	35409
				–		–		–	2623	
54	2900-0000-0133 (пл)	Муфта оптическая FOSC 400S8 на 8 волокон	шт	3	16393		49179		49179	–	53113
				–		–		–	3934	
55	2900-0000-0134 (пл)	Муфта оптическая FOSC 400S8 на 4 волокна	шт	1	16393		16393		16393	–	17704
				–		–		–	1311	
56	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	589,8	196,89	186,08	116124	109749	–	25055	152473
					10,81	48,19	6375	28423	–	11294	
57	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	425,1	353,6	340,09	150316	144573	48	33059	198045
					13,4	94,61	5695	40220	–	14670	
58	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	397	21,18	21,18	8408	8408	–	2434	11709
					–	8,52	–	3381	–	867	
59	4102-0101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	680,16	50		34008		–	–	36729

60 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	16	–		–		–	2721	
				249,06	–	3985	–	–	2869	7402
61 1101-0105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9	249,06	–	3985	–	–	548	
				69,89	69,89	629	629	–	182	876
62 1134-0201-0603	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные в заводских условиях. Устройство НР = 76 %	колодец	49	–	28,11	–	253	–	65	
				7939,67	3364,06	389044	164839	–	219474	657199
63 1134-0201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство НР = 76 %	колодец	83	4575,61	1317,9	224205	64577	–	48681	
				6977,72	2962,39	579151	245878	–	326494	978097
64 1134-0201-0604	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные в заводских условиях. Устройство (прим.) НР = 76 %	колодец	18	4015,34	1160,53	333273	96324	–	72452	
				6977,72	2962,39	125599	53323	–	70806	212117
65 2104-0301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	107,956	4015,33	1160,56	72276	20890	–	15712	
				85686		9250318		9250318	–	9990343
66 2104-0302-0503	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО3, размерами 1750 мм х 1500 мм х 160 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	49	–		–		–	740025	
				35334		1731366		1731366	–	1869875

				–		–		–	138509	
67	2104-0302-0502	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО2, размерами 1450 мм х 1500 мм х 120 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	101	25258		2551058		2551058	–	2755143
					–		–		–	204085	
68	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, НР = 93 %	м2 поверхности	2426,08	879,93	21,36	2134776	51812	1385534	654823	3012767
					287,47	2,75	697430	6681	–	223168	
69	1134-0201-0802	Колодцы. Установка люка на пешеходной части НР = 76 %	шт.	150	32249,21	–	4837381	–	4099039	561140	5830403
					4922,28	–	738342	–	–	431882	
70	2404-0207-1202	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,31	32306		42321		42321	–	45707
					–		–		–	3386	
71	2404-0207-3934	Крюки консольные (прим.)	шт.	36	222		7992		7992	–	8631
					–		–		–	639	
72	1134-0201-0803	Колодцы. Установка кронштейна НР = 76 %	шт.	456	2733,74	–	1246587	–	781804	353235	1727808
					1019,26	–	464783	–	–	127986	
73	2404-0207-2302	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1600 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-98 (прим.)	шт.	196	1495		293020		293020	–	316462
					–		–		–	23442	
74	2404-0207-2303	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98 (прим.)	шт.	260	1021		265460		265460	–	286697
					–		–		–	21237	

75 1134-0201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб НР = 76 %	канал	319	1055,27	–	336631	–	20413	240326	623114
				991,28	–	316218	–	–	46157	
76 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	11,11	152062,74	–	1689417	–	16740	1271235	3197504
				150555,99	–	1672677	–	–	236852	
77 1134-0201-0302	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,024	141875	–	3405	–	36	2560	6442
				140375	–	3369	–	–	477	
78 2302-1104-2301	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	161,7	1294		209240		209240	–	225979
				–		–		–	16739	
79 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,134	152067,16	–	20377	–	202	15333	38567
				150559,7	–	20175	–	–	2857	
80 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3.8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	134	551		73834		73834	–	79741
				–		–		–	5907	
81 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	3,534	152062,82	–	537390	–	5325	404369	1017100
				150556,03	–	532065	–	–	75341	
82 2301-0501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3534	151		533634		533634	–	576325
				–		–		–	42691	

83	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,036	152083,33	–	5475	–	55	4119	10362
					150555,56	–	5420	–	–	768	
84	2301-0201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 152 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	36	3634		130824		130824	–	141290
					–		–		–	10466	
85	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее (укладка предупредительной ленты) НР = 61 % К=0.300:	км кабеля	1,5	94302,67	63705,33	141454	95558	–	41762	197873
					30597,33	15044	45896	22566	–	14657	
86	2900-0000-0135 (пл)	Предупредительная лента 5-100	шт	5000	15		75000		75000	–	81000
					–		–		–	6000	
87	2900-0000-0136 (пл)	Оптическая абонентская розетка ОРА	шт	179	418		74822		74822	–	80808
					–		–		–	5986	
88	2306-1707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10 (ПРК прим.)	шт.	179	3408		610032		610032	–	658835
					–		–		–	48803	
89	2308-0102-0102	Терминал абонентский оптический GPON - ONT NTP-2:1 порт PON(SC), 2 порта LAN 10/100/1000 Base-T	шт.	179	32238		5770602		5770602	–	6232250
					–		–		–	461648	
90	2900-0000-0138 (пл)	Розетка для передачи данных кат 5е UTP 1 портовая RJ- 45	шт	179	1071		191709		191709	–	207046
					–		–		–	15337	

91 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	895	431,35	16,27	386061	14565	108831	191490	623755
				293,48	3,68	262665	3293	–	46204	
92 2306-1710-0102	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	895	37		33115		33115	–	35764
				–		–		–	2649	
93 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,48844	206294		100762		100762	–	108823
				–		–		–	8061	
94 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	7	23834	1759,43	166838	12316	118929	34951	217932
				5084,71	402,14	35593	2815	–	16143	

Всего	**176 560 970**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	20 752 810
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 395 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 627 188
- материалы, изделия и конструкции, тенге	115 121 306
- оборудование, тенге	8 735 620
- перевозка грузов, тенге	34 008
Накладные расходы, тенге	15 090 636
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 431 506

Всего	**176 560 970**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 745 384
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	3 510 114
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 461 617**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**185 278 085**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	81 522 357,40
2020 - 56% (МРП=2613)	103 755 727,60
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	81 522 357,40
2020 - 56% (Иинф=1,035)	107 387 178,07
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	9 782 682,89
2020 - НДС (12%)	12 886 461,37
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	91 305 040,29
2020	120 273 639,43
Итого	211 578 679,72
С учетом тендерной скидки	**190 420 811,75**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жұмабек Н.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Мадиханов А.Е.