Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района" БИН: 120140000979**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН/ИИН: 070340007367**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области. 2- очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)»**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27	27.05.2021г.	004-032-431 004-028-431	467		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										458 661 411
С учетом тендерной скидки	860 044 589	368 567 205,36							**44 228 064,64**	**412 795 270,00**
С учетом аванса 30%										288 956 689
Итого к оплате										288 956 689

Место печати (при наличии)

Заказчик **Руководитель: Канжигалиев Б.Т.** **БИН: 120140000979**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор: Жумабек Н.А.** **БИН/ИИН: 070340007367**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **Мадиханов А.Е.** **ИИН: 050840001510**
ТОО "Музтау"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

5-1-1 Наружные слаботочные сети

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5800-0000-0106 (пл) (об)	Модульный блок на 12 кассет (801619) N801619A RFO NG HEAD BLOCK 12 SHELVES WITHOUT MODULE.	шт	1	23041		23041		–	–	23041
					–		–		23041	–	

2	1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	50	18395,96	2005,96		919798	100298	78800	470306	1501312
					14814	605,88		740700	30294	–	111208	
3	5800-0000-0109 (пл) (об)	Модуль SFP+ 10GbpsДвухволоконный оптический модуль с форм-фактором SFP+, соответствует стандарту 10GBASE-LR/LW	шт	2	96230			192460		–	–	192460
					–			–		192460	–	
4	2900-0000-0113 (пл)	Патчкорд SC/APC 3,5 м	компл	27	706			19062		19062	–	20587
					–			–		–	1525	
5	1310-0408-0504	Разветвитель. Монтаж оборудования (прим.) НР = 61 %	шт.	7	4733,57	–		33135	–	851	19693	57054
					4612	–		32284	–	–	4226	
6	5800-0000-0114 (пл) (об)	Оптический разветвитель PO-1x4-PLC-SM/0,9-1.0-SC/APC-K, (сплиттер)	шт	7	5873			41111		–	–	41111
					–			–		41111	–	

Всего	**1 835 565**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	772 984
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 298
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	98 713
- оборудование, тенге	256 612
Накладные расходы, тенге	489 999
Сметная прибыль (8 %), тенге	116 959
Всего	**1 835 565**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	16 421

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	33 024
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**32 568**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 917 578**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	843 734,32
2020 - 56% (МРП=2613)	1 073 843,68
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	843 734,32
2020 - 56% (Иинф=1,035)	1 111 428,21
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	101 248,12
2020 - НДС (12%)	133 371,39
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	944 982,44
2020	1 244 799,59
Итого	2 189 782,03
С учетом тендерной скидки	**1 970 803,83**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жұмабек Н.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2

4-1-4 Электрооборудование ЭМ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	2	12412	1062,5	24824	2125	16979	4599	31777

				2860	334	5720	668	–	2354	
2	2900-0414-0001 (пл)	Станция управления и защиты погружным насосом СУЗ-200	шт	2	388536		777072		777072	–	839238
				–		–		–	62166	
3	1311-0203-0201	Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении НР = 75 %	шт.	4	5340,25	1802	21361	7208	1283	11860	35879
				3217,5	735,75	12870	2943	–	2658	
4	2900-0414-0002 (пл)	Датчик уровня РОС-301	шт	4	24396		97584		97584	–	105391
				–		–		–	7807	
5	2900-0414-0003 (пл)	Передающий преобразователь для РОС-301 ППР-03	шт	2	34426		68852		68852	–	74360
				–		–		–	5508	
6	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	6465,5	50	25862	200	9654	11526	40379
				4002	–	16008	–	–	2991	
7	2900-0414-0005 (пл)	Ящик зажимов в составе: 1. корпус 07000801 - 1 шт 2. DIN рейка - 0,4 м 3. клеммы 304360 - 3 шт	к-т	4	88834		355336		355336	–	383763
				–		–		–	28427	
8	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	161	536,61	453,99	86395	73093	–	28921	124541
				82,62	166,87	13302	26866	–	9225	
9	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	161	355,66	160,13	57262	25781	7094	23374	87087

				151,47	50,17	24387	8077	–	6451	
10	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	756	86,6	0,91	65471	688	14358	36488	110116
					66,7	0,33	50425	253	–	8157	
11	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	1086	850,29	421,6	923416	457854	256203	264154	1282576
					192,78	145,05	209359	157522	–	95006	
12	2306-0137-0224	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,128	415778		53220		53220	–	57478
					–		–		–	4258	
13	2306-0137-0634	Кабели силовые АВБбШв 3х185 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,189	3734694		705857		705857	–	762326
					–		–		–	56469	
14	2306-0144-0536	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х16+1х10 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,03	1913474		57404		57404	–	61996
					–		–		–	4592	
15	2306-0144-0543	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х50+1х25 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	5742344		57423		57423	–	62017
					–		–		–	4594	
16	2306-0144-0534	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х50 (мк)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	5206507		52065		52065	–	56230
					–		–		–	4165	

17	2306-0144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1.5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	117985		2360	2360	–	2549
					–		–	–	189	
18	2900-0414-0006 (пл)	Провод водостойкий ВПП 1,5 мм2	м	540	78		42120	42120	–	45490
					–		–	–	3370	
19	2900-0414-0007 (пл)	Провод водостойкий ВПП 120 мм2	м	750	4421		3315750	3315750	–	3581010
					–		–	–	265260	
20	2306-0201-0103	Кабели контрольные КВВГ 3х1,5 ГОСТ 1508-78 (прим.)	км	0,189	226804		42866	42866	–	46295
					–		–	–	3429	
21	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	521490		15645	15645	–	16897
					–		–	–	1252	
22	2306-0902-0309	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,03	130370		3911	3911	–	4224
					–		–	–	313	
23	2306-0201-0203	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,077	277114		21338	21338	–	23045
					–		–	–	1707	
24	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	40	457,85	56,63	18314	2265	2175	10442	31056

25	2306-1705-0104	Металлорукав Р3-ЦХ 20	м	20	346,85 159 –	15,73	13874 3180 –	629	– 3180 –	2300 – 254	3434
26	2306-1705-0109	Металлорукав Р3-ЦХ 50	м	20	570 –		11400 –		11400 –	– 912	12312
27	1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	873	431,35 293,48	16,27 3,68	376571 256208	14207 3211	106156 –	186782 45068	608421
28	2900-0414-0008 (пл)	Труба ПВХ гибкая с протяжкой, 20 мм 91920	м	459	54 –		24786 –		24786 –	– 1983	26769
29	2900-0414-0009 (пл)	Труба ПВХ гибкая с протяжкой, 20 мм 91932	м	97	125 –		12125 –		12125 –	– 970	13095
30	2900-0414-0010 (пл)	Двухстенная треба ПНД, гибкая, Д=63 мм, с протяжкой 121963	м	128	588 –		75264 –		75264 –	– 6021	81285
31	2900-0414-0011 (пл)	Двухстенная треба ПНД, гибкая, Д=110 мм, с протяжкой 121911	м	189	1119 –		211491 –		211491 –	– 16919	228410
32	2900-0414-0012 (пл)	Уплотнительная пена DF1201	шт	53	10521 –		557613 –		557613 –	– 44609	602222
33	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	8	578,38	26,25	4627	210	2923	1118	6205

				186,75	7,38	1494	59	–	460	
34	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	42,48	1714,03	–	72812	–	–	52425	135256
					1714,03	–	72812	–	–	10019	
35	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	42,48	814,19	–	34587	–	–	24903	64249
					814,19	–	34587	–	–	4759	

Всего	**9 647 378**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	711 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	583 631
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	200 228
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 981 487
Накладные расходы, тенге	656 592
Сметная прибыль (8 %), тенге	714 622
Всего	**9 647 378**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	100 333
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), K=0,8	201 778
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**198 990**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 148 479**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	4 465 330,76
2020 - 56% (МРП=2613)	5 683 148,24
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	4 465 330,76

2020 - 56% (Иинф=1,035)	5 882 058,43
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	535 839,69
2020 - НДС (12%)	705 847,01
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	5 001 170,45
2020	6 587 905,44
Итого	11 589 075,89
С учетом тендерной скидки	**10 430 168,30**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007867

Директор Жұмабек Н.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021

Акт приемки выполненных работ №3

2-1-1 Бурение скважин

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Буровые работы											
1	1104-0101-0110	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % т.ч. п.3.9: ктрр1=1,9; ктрм1=1,9; кэкс1=1,9	м бурения	20	123510,9	80467,2	2470218	1609344	13716	1094639	3850046

				42357,9	22032,65	847158	440653	–	285189	
2	1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; какс1=1,5;	м бурения	260	105051,7	68483,12	27313442	17805612	201100	12158536	42629736
					35795,12	19220,88	9306730	4997430	–	3157758	
3	1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 % т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; какс1=1,2;	м бурения	200	84041,36	54786,5	16808271	10957299	123754	7482175	26233682
					28636,09	15376,71	5727218	3075341	–	1943236	
4	1104-0101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы (Разбуривание цементной пробки прим.) НР = 85 %	м бурения	4	12808	8603	51232	34412	351	24333	81610
					4117,25	3039,5	16469	12158	–	6045	
5	2403-0101-0188	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	1,5	688671		1033007		1033007	–	1115648
					–		–		–	82641	
6	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	18	382625		6887250		6887250	–	7438230
					–		–		–	550980	
7	2403-0101-0185	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ (Д-295СГ прим.)	шт.	13,4	382625		5127175		5127175	–	5537349
					–		–		–	410174	

Раздел 2 Крепление скважин

8 1104-0201-0206	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	401	4556,7	2622,71	1827238	1051706	13528	885782	2930062
				1900,26	698,48	762004	280092	–	217042	
9 2301-0303-0184	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 426, толщина стенки 10,0 мм	м	20	34408		688160		688160	–	743213
				–		–		–	55053	
10 2301-0303-0162	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	м	281	24658		6928898		6928898	–	7483210
				–		–		–	554312	
11 2301-0303-0140	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 7,7 мм	м	100	15659		1565900		1565900	–	1691172
				–		–		–	125272	
12 1104-0301-0103	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг, НР = 85 %	колонна	2	595745	352016	1191490	704032	–	606131	1941431
				243729	112818,5	487458	225637	–	143810	

13 1104-0401-0203	Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах станками ударно-канатного бурения НР = 85 %	м труб	45	1640,38	1111,33	73817	50010	1476	29343	111413
				496,24	270,89	22331	12190	–	8253	
14 2403-0101-2801	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	2	39815		79630		79630	–	86000
				–		–		–	6370	
15 2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	2,704	25287		68376		68376	–	73846
				–		–		–	5470	
16 2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	55,46	37019		2053074		2053074	–	2217320
				–		–		–	164246	
17 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания (Дегпинизация) НР = 85 %	сутки откачки	4	350295,25	260678	1401181	1042712	–	572868	2131973
				89617,25	78873,25	358469	315493	–	157924	
18 1104-0501-0201	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения НР = 85 %	сутки откачки	2	140197	75643	280394	151286	–	147461	462083
				64554	22188	129108	44376	–	34228	
19 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутки откачки	6	350295,33	260678,17	2101772	1564069	–	859302	3197960
				89617,17	78873,33	537703	473240	–	236886	

Раздел 3 Монтаж оборудования

20	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (Водоподъемные трубы) НР = 99 %	км трубопровода	0,24	837083,33	241250	200900	57900	12536	149139	378042
					543600	84087,5	130464	20181	–	28003	
21	2301-0301-0231	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 152 мм, толщина стенки 8.0 мм ГОСТ 8731-74	м	240	10114		2427360		2427360	–	2621549
					–		–		–	194189	

Всего	**112 955 575**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	18 325 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	35 028 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 896 791
- материалы, изделия и конструкции, тенге	27 225 291
Накладные расходы, тенге	24 009 709
Сметная прибыль (8 %), тенге	8 367 081
Всего	**112 955 575**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 174 738
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	2 362 497
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 329 856**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**118 822 666**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	52 281 973,04
2020 - 56% (МРП=2613)	66 540 692,96
в текущих и прогнозных ценах	

в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	52 281 973,04
2020 - 56% (Иинф=1,035)	68 869 617,21
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	6 273 836,76
2020 - НДС (12%)	8 264 354,07
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	58 555 809,80
2020	77 133 971,28
Итого	135 689 781,08
С учетом тендерной скидки	**122 120 802,98**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жұмабек Н.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021

Акт приемки выполненных работ №4

2-2-1 Водовод

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0304	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3112,354	195,3	185,67	607830	577856	–	117231	783066
					9,63	42,68	29974	132847	–	58005	

2 2304-0102-2007	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	13	210389		2735057		2735057	–	2953862
				–		–		–	218805	
3 2304-1005-3906	Клапан понижения давления фланцевый модели 720 полнопроходной, корпус из ВЧШГ, с диафрагменным приводом, для водоснабжения, PN 10/16/25, DN 100, типа BERMAD	шт.	4	914073		3656292		3656292	–	3948795
				–		–		–	292503	
4 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,072	2627888,89	1252680,56	189208	90193	5842	120621	334615
				1294069,44	398138,89	93173	28666	–	24786	
5 2301-0201-0264	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	72,288	42964		3105782		3105782	–	3354245
				–		–		–	248463	
6 1122-0601-0311	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,072	7433305,56	1149222,22	535198	82744	416472	56747	639301
				499750	296361,11	35982	21338	–	47356	
	Всего					**12 013 884**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					159 129				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	750 793
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	182 851
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 919 445
Накладные расходы, тенге	294 599
Сметная прибыль (8 %), тенге	889 918
Всего	**12 013 884**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	124 944
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	251 274
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**247 802**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**12 637 904**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	5 560 677,76
2020 - 56% (МРП=2613)	7 077 226,24
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	5 560 677,76
2020 - 56% (Иинф=1,035)	7 324 929,16
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	

2019 - НДС (12%)	667 281,33
2020 - НДС (12%)	878 991,50
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	6 227 959,09
2020	8 203 920,66
Итого	14 431 879,75
С учетом тендерной скидки	**12 988 691,77**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007307

Директор Жұмабек Н.А.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021

Акт приемки выполненных работ №5

на Добавляемые работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2301-0405-0410	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010	м	12427,04	14859		184653387		184653387	–	199425658
					–		–		–	14772271	

2	2301-0201-0262	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1.004:	м	240,96	34505		8314325		8314325	–	8979471
					–		–		–	665146	
3	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	8,8	81103		713706		713706	–	770802
					–		–		–	57096	
4	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	1740		41760		41760	–	45101
					–		–		–	3341	
5	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,34	16010,68	1111,54	37465	2601	31816	3305	44032
					1302,56	249,57	3048	584	–	3262	
6	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10	1423		14230		14230	–	15368
					–		–		–	1138	
7	1125-0109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм НР = 91 %	м кожуха	170	78181,42	21992,44	13290842	3738714	7677791	2547803	17105737
					11025,51	5443,81	1874337	925447	–	1267092	
8	2301-0405-0410	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1.010	м	277,75	14859		4127087		4127087	–	4457254

				–	–	–	330167		
9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,0902	214736	1737257	1737257	–	1876238
					–	–	–	138981	
10	2900-0000-0000 (пл)	Фундамент под коллонну ФР	шт	20	77679	1553580	1553580	–	1677866
					–	–	–	124286	
11	2900-0000-0000 (пл)	Панель стеновая 2.100-06	шт	36	281250	10125000	10125000	–	10935000
					–	–	–	810000	
12	2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5.3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	28,862	1364	39368	39368	–	42517
					–	–	–	3149	

Всего	**245 375 044**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 877 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 741 315
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	926 031
- материалы, изделия и конструкции, тенге	219 029 307
Накладные расходы, тенге	2 551 108
Сметная прибыль (8 %), тенге	18 175 929
Всего	**245 375 044**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	2 551 900
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), K=0,8	5 132 088
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 061 181**

Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**258 120 213**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	113 572 893,72
2020 - 56% (МРП=2613)	144 547 319,28
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	113 572 893,72
2020 - 56% (Иинф=1,035)	149 606 475,45
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	13 628 747,25
2020 - НДС (12%)	17 952 777,05
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	127 201 640,97
2020	167 559 252,51
Итого	294 760 893,48
С учетом тендерной скидки	**265 284 803,12**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жұмабек Н.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Мадиханов А.Е.