Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района" БИН: 120140000979**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007" БИН: 070340007367**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области. 2- очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)»**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Доп.согл. №2021/06/07 (к договору №2021/05/27 от 27.05.2021г.)	от 08.06.2021	004-028-431	467		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										31 789 173,07
С учетом тендерной скидки	888 654 844,76	25544871,21							3 065 384,55	28 610 255,76
Итого к оплате										**28 610 255,76**

Место печати (при наличии)

Заказчик **Руководитель: Кашкынбаев Б.Т.** **БИН: 120140000979**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор: Жумабек Н.А.** **БИН: 070340007367**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора **Мадиханов А.Е.** **БИН: 050840001510**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ТОО "Музтау"

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021

Акт приемки выполненных работ №1

4-1-2 Строительство 2-х цепной ВЛЗ-10кВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом	шт.	1	79440		79440		–	–	79440
					–		–		79440	–	

2 5800-0412-0029 (пл) (об)	Установка компенсации реактивной мощности VLVAW0L025A40B	к-т	2	930679	1861358	–	–	1861358
				–	–	1861358	–	

Всего	**1 940 798**
в том числе	
- оборудование, тенге	1 940 798
Всего	**1 940 798**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 940 798**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	853 951,12
2020 - 56% (МРП=2613)	1 086 846,88
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	853 951,12
2020 - 56% (Иинф=1,035)	1 124 886,52
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	102 474,13
2020 - НДС (12%)	134 986,38

Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	956 425,25
2020	1 259 872,90
Итого	2 216 298,16
С учетом тендерной скидки	**1 994 668,34**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жұмабек Н.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021

Акт приемки выполненных работ №2

4-1-1 Строительство одноцепной ВЛИ-0,4кВ

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	26998	7278	26998	7278	1819	14815	45158
					17901	2676	17901	2676	–	3345	

2 5800-0411-0001 (пл) (об)	Ящик управления освещением ЯУО9601 с реле 2РВМ	шт	1	135536		135536		–	–	135536
				–		–		135536	–	
3 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	15	7427,73	3133,73	111416	47006	9422	63180	188564
				3665,87	1599,13	54988	23987	–	13968	
4 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	3	15035,33	7243,67	45106	21731	1883	26069	76869
				7164	3698	21492	11094	–	5694	
5 1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	7	23070,57	11660,29	161494	81622	4398	93722	275633
				10782	5954,14	75474	41679	–	20417	
6 2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	31	53132		1647092		1647092	–	1778859
				–		–		–	131767	
7 1133-0101-0110	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка НР = 80 %	м3	1	11900	7013	11900	7013	–	5465	18754
				4887	1944	4887	1944	–	1389	
8 2104-0408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	20	3198		63960		63960	–	69077

				–		–		–	5117	
9 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	87,8	879,93	21,36	77258	1875	50143	23698	109032
				287,47	2,76	25240	242	–	8076	
10 1133-0204-0102	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 %	км линии	0,633	35503,95	3368,09	22474	2132	788	16494	42085
				30891	1679,3	19554	1063	–	3117	
11 2306-1201-1316	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,633	350914		222129		222129	–	239899
				–		–		–	17770	
12 2900-0411-0002 (пл)	Стяжки Г1	шт	18	4721		84978		84978	–	91776
				–		–		–	6798	
13 2404-0207-4910	Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	3522		35220		35220	–	38038
				–		–		–	2818	
14 2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3139		21973		21973	–	23731
				–		–		–	1758	
15 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1845		12915		12915	–	13948
				–		–		–	1033	

16	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	410	7462	7462	–
					–	–	–	597
17	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	153	2142	2142	–
					–	–	–	171
18	2404-0207-4918	Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3025	45375	45375	–
					–	–	–	3630
19	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	2815	61930	61930	–
					–	–	–	4954
20	2404-0202-0811	Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3873	3873	3873	–
					–	–	–	310
21	2404-0207-3213	Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1254	18810	18810	–
					–	–	–	1505
22	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	11321	181136	181136	–
					–	–	–	14491
23	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2630	2630	2630	–
					–	–	–	210
24	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1928	46272	46272	–
					–	–	–	3702

25	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28	1912		53536		53536	–	57819
					–		–		–	4283	
26	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2182		52368		52368	–	56557
					–		–		–	4189	
27	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	12	763,83	362,75	9166	4353	2830	2503	12603
					165,25	124,5	1983	1494	–	934	
28	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,012	521490		6258		6258	–	6759
					–		–		–	501	
29	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	799		799		799	–	863
					–		–		–	64	
30	2404-0204-1201	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	445		445		445	–	481
					–		–		–	36	
31	2900-0411-0003 (пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	3	546		1638		1638	–	1769
					–		–		–	131	
32	2900-0411-1004 (пл)	Концевые колпачки РК 99.2595	шт	1	326		326		326	–	352
					–		–		–	26	

33	2900-0411-1005 (пл)	Концевые колпачки РК 99.025	шт	4	371		1484		1484	–	1603
					–		–		–	119	
34	2900-0411-0004 (пл)	Узел крепления подкоса (Кронштейн) У4	шт	17	4877		82909		82909	–	89542
					–		–		–	6633	
35	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1912		5736		5736	–	6195
					–		–		–	459	
36	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2182		6546		6546	–	7070
					–		–		–	524	
37	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	3	764,33	363,33	2293	1090	707	626	3153
					165,33	124,33	496	373	–	234	
38	2306-0902-0314	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,003	521490		1564		1564	–	1689
					–		–		–	125	
39	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2630		5260		5260	–	5681
					–		–		–	421	
40	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1928		1928		1928	–	2082
					–		–		–	154	

41	2105-0304-0103	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
			т	0,00244	222659		543		543	–	586
					–		–		–	43	
42	2404-0207-4312	Ограничители перенапряжения с прокалывающим зажимом SE46.328-10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	14343		43029		43029	–	46471
					–		–		–	3442	
43	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,973	277088		546695		546695	–	590431
					–		–		–	43736	
44	1308-0206-1903	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	608,12	47,12	15203	1178	3019	8189	25263
					440,24	14,68	11006	367	–	1871	
45	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25	442		11050		11050	–	11934
					–		–		–	884	
46	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	14	850,29	421,57	11904	5902	3303	3406	16535
					192,79	145,07	2699	2031	–	1225	

47 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	21	86,62	0,9	1819	19	399	1014	3060
				66,71	0,33	1401	7	–	227	
48 2306-0137-0305	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	531623		18607		18607	–	20096
				–		–		–	1489	
49 1308-0401-0103	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	2	30963,5	–	61927	–	26125	25777	94720
				17901	–	35802	–	–	7016	
50 2306-1703-2105	Муфты концевые тип ЕРКТ-0015-СЕЕ01для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, без наконечников на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	9480		18960		18960	–	20477
				–		–		–	1517	
51 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	5	86,8	1	434	5	95	242	730
				66,8	0,4	334	2	–	54	

52 2306-0144-0706	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,005	804250		4021		4021	–	4343
				–		–		–	322	
53 1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	5	781	56,2	3905	281	1690	1419	5750
				386,8	7,4	1934	37	–	426	
54 2306-1705-0107	Металлорукав РЗ-ЦХ 32	м	5	325		1625		1625	–	1755
				–		–		–	130	
55 2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	352		1408		1408	–	1521
				–		–		–	113	
56 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3,78	1714,02	–	6479	–	–	4665	12036
				1714,02	–	6479	–	–	892	
57 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1,26	814,29	–	1026	–	–	739	1906
				814,29	–	1026	–	–	141	
58 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	2,99	218,73	208,36	654	623	–	199	921
				10,37	81,94	31	245	–	68	

59 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,99	18,73	18,73	56	56	–	16	78
				–	7,36	–	22	–	6	
60 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2,99	163,88	76,59	490	229	–	266	816
				87,29	36,12	261	108	–	60	
61 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3135	177,75	12540	711	8094	2824	16593
				933,75	46,75	3735	187	–	1229	
62 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	6,5	578,31	26,15	3759	170	2375	909	5041
				186,77	7,38	1214	48	–	373	
63 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	108	86,61	0,91	9354	98	2052	5213	15732
				66,7	0,33	7204	36	–	1165	
64 2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,108	168503		18198		18198	–	19654
				–		–		–	1456	
65 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 %	светильник	24	5063,96	2592,71	121535	62225	409	68536	205277

					2454,21	1115,38	58901	26769	–	15206	
66	2900-0411-1006 (пл)	Консольный светильник ССУ-с60	шт	24	17759		426216		426216	–	460313
					–		–		–	34097	
67	2900-0411-0005 (пл)	Хомут Х15	шт	48	1002		48096		48096	–	51944
					–		–		–	3848	
68	2900-0411-0006 (пл)	Кронштейн КС-2	шт	24	7132		171168		171168	–	184861
					–		–		–	13693	
69	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1928		46272		46272	–	49974
					–		–		–	3702	
70	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	1912		91776		91776	–	99118
					–		–		–	7342	
71	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	2182		52368		52368	–	56557
					–		–		–	4189	
72	2900-0411-0007 (пл)	Корпус для предохранителя SV29.25	шт	24	2885		69240		69240	–	74779
					–		–		–	5539	
73	2900-0411-0008 (пл)	Плавкая вставка SVV10.25	шт	24	543		13032		13032	–	14075
					–		–		–	1043	

Всего **5 913 724**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 354 042

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	245 597
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 411
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 380 549
- оборудование, тенге	135 536
Накладные расходы, тенге	369 986
Сметная прибыль (8 %), тенге	428 014
Всего	**5 913 724**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	60 093
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	120 852
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**119 183**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**6 213 852**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	2 734 094,88
2020 - 56% (МРП=2613)	3 479 757,12
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	2 734 094,88
2020 - 56% (Иинф=1,035)	3 601 548,62
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	328 091,39
2020 - НДС (12%)	432 185,83

Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	3 062 186,27
2020	4 033 734,45
Итого	7 095 920,72
С учетом тендерной скидки	**6 386 328,65**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жұмабек Н.А.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Панфиловского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Доп.согл. №2021/06/07 от 08.06.2021 к договору №2021/05/27 от 27.05.2021

Акт приемки выполненных работ №3

на Добавляемые работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,42558	675887,02	1332,3	287644	567	180398	97304	415744
					250667,32	585,08	106679	249	–	30796	

2	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 450 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 К=2,000;	т	0,41394	239416		99104		99104	–	107032
					–		–		–	7928	
3	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,01188	216607		2573		2573	–	2779
					–		–		–	206	
4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,474	15348,1	1111,81	7275	527	6130	670	8581
					1303,8	248,95	618	118	–	636	
5	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,275	669676,36	247570,91	184161	68082	7694	127791	336908
					394127,27	75261,82	108385	20697	–	24956	
6	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,9598	230810		221531		221531	–	239253
					–		–		–	17722	
7	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	6,16	15347,89	1111,53	94543	6847	79671	8702	111505
					1302,76	249,68	8025	1538	–	8260	
8	1107-0101-0106	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	5261,45	2874,9	105229	57498	–	81873	202070

				2386,55	1082,65	47731	21653	–	14968	
9	1107-0103-0117	Колонны прямоугольного сечения массой до 2 т. Установка в стаканы фундаментов сооружений НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	13461,05	4896,7	269221	97934	42423	184664	490196
					6443,2	1381,55	128864	27631	–	36311	
10	2900-0000-0000 (пл)	Колонна 1 КР-36	шт	20	60893		1217860		1217860	–	1315289
					–		–		–	97429	
11	1107-0201-0104	Панели стен площадью до 15 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	81,84	16212,94	5294,32	1326867	433287	361410	822186	2320977
					6502,57	2011,22	532170	164598	–	171924	
12	2900-0000-0000 (пл)	Панель стеновая угловая	шт	16	110268		1764288		1764288	–	1905431
					–		–		–	141143	
13	2900-0000-0000 (пл)	Панель стеновая 2.100-18	шт	2	292857		585714		585714	–	632571
					–		–		–	46857	
14	2900-0000-0000 (пл)	Панель стеновая 2.100-20	шт	2	292857		585714		585714	–	632571
					–		–		–	46857	
15	1107-0106-0119	Блоки угловые наружных стен одноэтажных зданий. Установка. Высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	6752,25	2057,63	54018	16461	18830	27257	87777
					2340,88	546,5	18727	4372	–	6502	

16	2900-0000-0000 (пл)	Блок угловой 2.300 (панель стеновая)	шт	8	155804		1246432		1246432	–	1346147
					–		–		–	99715	
17	1109-0601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,356	101264,04	4780,9	36050	1702	649	23736	64569
					94660,11	1969,1	33699	701	–	4783	
18	2106-0304-0901	Лазы герметический Ду 600 мм герметический	т	0,356	777232		276695		276695	–	298831
					–		–		–	22136	
19	2900-0242-0001 (пл)	Насос артезианские водоподъемные с погружным электродвигателем, тип ЭЦВ 10-120-140, подача 120м3/ч, напор 100м, двигатель мощностью 45кВт	шт	2	1161252		2322504		2322504	–	2508304
					–		–		–	185800	
20	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	6	7427,83	3133,83	44567	18803	3769	25272	75426
					3665,83	1599,17	21995	9595	–	5587	
21	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	7	7427,86	3133,71	51995	21936	4398	29484	87997
					3665,86	1599,14	25661	11194	–	6518	
22	2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	2	54582		109164		109164	–	117897

				–		–		–	8733	
23 1134-0207-0401	Стойки телефонные однопарные. Установка НР = 76 %	стойка	1	4528	–	4528	–	339	3184	8329
				4189	–	4189	–	–	617	
24 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3662,199	1364		4995239		4995239	–	5394858
				–		–		–	399619	

Всего	**18 711 042**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 036 743
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	723 644
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	262 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 132 529
Накладные расходы, тенге	1 432 123
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 386 003
Всего	**18 711 042**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	194 595
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	391 347
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**385 940**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**19 682 924**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	8 660 486,56
2020 - 56% (МРП=2613)	11 022 437,44
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	

2019 - 44% (Иинф=1,000)	8 660 486,56
2020 - 56% (Иинф=1,035)	11 408 222,75
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	1 039 258,39
2020 - НДС (12%)	1 368 986,73
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	9 699 744,95
2020	12 777 209,48
Итого	22 476 954,43
С учетом тендерной скидки	**20 229 258,77**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА КҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Жұмабек Н.А.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Кашкынбаев Б.Т.

Мадиханов А.Е.