Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района" БИН: 120140000979**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007", БИН/ИИН: 070340007367**
Наименование строительства и его адрес: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области. 2- очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)»**

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2022 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				Доп.согл. №120140000979/210021/03 к договору №2021/05/27	13.04.2022г.	004-032-431 004-028-431	467		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										
С учетом тендерной скидки		38 892 759,12							**4 667 131,09**	**43 559 890,21**
Итого к оплате										

Место печати (при наличии)

Заказчик **Руководитель: Абаев К.А.** **БИН: 120140000979**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: **Мадиханов А.Е** **БИН: 050840001510**
ТОО "Музтау"
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик **Директор: Бейсанов Д.С** **БИН/ИИН: 070340007367**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"

(наименование, адрес)

Доп.согл. №120140000979/210021/03 к договору №2021/05/27

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №1

7-1-2 Уборная на одно очко

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	0,5	262	248	131	124	–	27	171
					14	62	7	31	–	13	

2	1101-0101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,5	326	308,67	489	463	–	103	639
					17,33	78	26	117	–	47	
3	1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,1	4930	–	493	–	–	355	916
					4930	–	493	–	–	68	
4	1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,704	35762,32	5592,72	60939	9530	23018	29006	97141
					16661,38	2044,6	28391	3484	–	7196	
5	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (Каркас, крышка ямы, дверь с фрамугой и вытяжная труба прим.) НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,4222	96340,6	1051,63	40675	444	29658	9704	54409
					25042,63	495,03	10573	209	–	4030	
6	1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,12	1008,33	16,67	121	2	89	24	157

				250	–	30	–	–	12	
7 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,033	97333,33	1424,24	3212	47	2366	737	4265
				24212,12	606,06	799	20	–	316	
8 1112-0101-0703	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам НР = 92 %	м2 кровли	1,96	1687,24	56,63	3307	111	2233	918	4563
				491,33	17,86	963	35	–	338	
9 1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,44	4514,58	36,81	6501	53	5540	879	7970
				630,56	18,75	908	27	–	590	

Всего	**170 231**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	42 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 774
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	62 904
Накладные расходы, тенге	41 753
Сметная прибыль (8 %), тенге	12 610
Всего	**170 231**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	1 770
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	3 560
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 511**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**179 072**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	78 791,68
2020 - 56% (МРП=2613)	100 280,32
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	78 791,68

2020 - 56% (Иинф=1,035)	103 790,13
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	9 455,00
2020 - НДС (12%)	12 454,82
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	88 246,68
2020	116 244,95
Итого	204 491,63
С учетом тендерной скидки	**184 042,47**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Бейсханов Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Абаев К.А.

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"

(наименование, адрес)

Доп.согл. №120140000979/210021/03 к договору №2021/05/27

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2

7-1-1 Благоустройство

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка (Демонтаж) НР = 118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0.8: кэкс1=0.8: кмат1=0:	м оград	158,1	2117,98	1229,09	334852	194319	–	255784	637887

				888,89	482,18	140533	76233	–	47251	
2 1107-0111-0104	Ограды металлические из сетки высотой до 1,5 м по железобетонным столбам с цоколем из железобетонных панелей. Установка (Демонтаж) НР = 118 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,7; кмат1=0;	м оград	533,8	3622,86	1420,38	1933882	758198	–	1736070	3963548
				2202,48	553,69	1175684	295562	–	293596	
3 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	392,16	33,31	33,31	13062	13062	–	3782	18192
				–	13,4	–	5253	–	1348	
4 1101-0102-0202	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	259,32	84,91	77,49	22018	20094	18	8610	33078
				7,35	38,76	1906	10052	–	2450	
5 4101-0204-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 1 км К=1,800;	т	466,776	246		114827		–	–	124013
				–		–		–	9186	
6 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	461,1	26,9	26,9	12404	12404	–	3591	17275
				–	10,82	–	4988	–	1280	
7 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка К=1,800;	т	829,98	309		256464		–	–	276981

				–		–		–	20517	
8 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1.800:	т	829,98	185		153546		–	–	165830
				–		–		–	12284	
9 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	461,1	17,39	14,72	8017	6786	21	2836	11721
				2,62	5,92	1210	2729	–	868	
10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	389,48	18,59	18,59	7239	7239	–	2096	10082
				–	7,47	–	2911	–	747	
11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	33	163,61	76,45	5399	2523	–	2930	8995
				87,15	36,15	2876	1193	–	666	
12 1107-0111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка НР = 118 %	м оград	427,6	2669,61	1536,36	1141526	656947	9468	864749	2166777
				1111,11	602,73	475111	257727	–	160502	
13 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	23,896	3422,83	1028,75	81792	24583	37508	27675	118224
				824,45	420,87	19701	10057	–	8757	
14 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=274,000;	м3	14,9604	46813		700341		700341	–	756368

				–		–		–	56027	
15 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	204,945	879,92	21,36	180336	4377	117043	55316	254504
				287,47	2,75	58916	564	–	18852	
16 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	19,8575	12747		253124		253124	–	273374
				–		–		–	20250	
17 2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 К=274.000:	м3	71,24	39953		2846252		2846252	–	3073952
				–		–		–	227700	
18 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,377	11640		4388		4388	–	4739
				–		–		–	351	
19 1115-0402-0301	Ограды. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая за 2 раза НР = 80 %	м2 фасада	1532,115	55,55	0,59	85114	908	9686	59954	156673
				48,64	0,28	74520	422	–	11605	
20 2105-0307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	0,16029	641		103		103	–	111
				–		–		–	8	
21 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	34062	5050	34062	5050	4021	31814	71146
				24991	1970	24991	1970	–	5270	

22 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	11937	109	11937	109	602	13295	27251
				11226	41	11226	41	–	2019	
23 2106-0405-0501	Ворота и калитки различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	0,60701	707758		429616		429616	–	463985
				–		–		–	34369	
24 1113-0301-0406	Ворота и калитка металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=27.000:	м2	16,38927	91,16	2,38	1494	39	699	524	2179
				46,13	0,24	756	4	–	161	
25 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	16,38927	81,21	1,65	1331	27	862	308	1770
				26,97	0,24	442	4	–	131	
26 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	4	736,5	232,75	2946	931	1875	496	3717
				35	79,75	140	319	–	275	
27 1127-0403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 НР = 108 % К=-5.000:	м2 основания	-20	40,65	11,9	-813	-238	-575	-90	-975

				–	4,15	–	-83	–	-72	
28 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %	т	0,00363	122038,57	1928,37	443	7	436	3	482
				–	826,45	–	3	–	36	
29 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	4	1207	2,75	4828	11	4062	821	6101
				188,75	1,25	755	5	–	452	
30 1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 %, К=4,000;	м2 покрытия	16	189,06	–	3025	–	2538	526	3835
				30,44	–	487	–	–	284	
31 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	6	1610,83	31,83	9665	191	4733	5201	16055
				790,17	12,5	4741	75	–	1189	
32 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,128	47744		6111		6111	–	6600
				–		–		–	489	
33 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	322,368	2648,97	1079,09	853944	347865	458730	137420	1070673
				146,88	247,83	47349	79892	–	79309	

34 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	1000	1610,76	31,73	1610756	31732	788888	866901	2675870
				790,14	12,55	790136	12550	–	198213	
35 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,045;	м3	45	47744		2148480		2148480	–	2320358
				–		–		–	171878	
36 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0.100:	м3 основания	1,07	5487,85	1749,53	5872	1872	3039	1655	8129
				898,13	765,42	961	819	–	602	
37 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,200;	м3	2	15348	1111,5	30696	2223	25867	2826	36204
				1303	250	2606	500	–	2682	
38 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,8	20953,68	2443,95	79624	9287	51446	19515	107070
				4971,32	550,79	18891	2093	–	7931	
39 1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,4	977,13	60,22	31659	1951	6492	19867	55648
				716,54	49,94	23216	1618	–	4122	
40 1115-0402-0301	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая НР = 80 %	м2 фасада	32,4	55,56	0,59	1800	19	205	1268	3313
				48,64	0,28	1576	9	–	245	
41 2106-0106-0301	Металический мусоросборник с тележкой	комплект	1	75368		75368		75368	–	81397
				–		–		–	6029	

42 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Ящик для песка) НР = 69 %	т конструкций	0,05389	60270,92	2690,67	3248	145	208	2016	5685
				53720,54	501,02	2895	27	–	421	
43 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05389	239416		12902		12902	–	13934
				–		–		–	1032	
44 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Шарниры) НР = 91 %	т	0,001	677000	2000	677	2	424	228	977
				251000	–	251	–	–	72	

Всего	**19 053 728**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 881 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 102 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	767 537
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 004 981
- перевозка грузов, тенге	524 837
Накладные расходы, тенге	4 127 987
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 411 384

Всего	**19 053 728**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	198 159
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	398 514
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**393 008**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**20 043 409**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	8 819 099,96
2020 - 56% (МРП=2613)	11 224 309,04
в текущих и прогнозных ценах	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	8 819 099,96
2020 - 56% (Иинф=1,035)	11 617 159,86
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	1 058 292,00
2020 - НДС (12%)	1 394 059,18
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	9 877 391,96
2020	13 011 219,04
Итого	22 888 610,99
С учетом тендерной скидки	**20 599 749,89**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Бейсханов Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Абаев К.А.

Мадиханов А.Е.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Панфиловского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-я очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод)"

(наименование, адрес)

Доп.согл. №120140000979/210021/03 к договору №2021/05/27

(наименование)

Акт приемки выполненных работ №3

на добавляемые работы

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	12,304	669676,2	247569,57	8239696	3046096	344249	5717603	15073883
					394128,01	75260,57	4849351	926006	–	1116584	

2 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	16,52	10981		181406		181406	–	195918
				–		–		–	14512	
3 2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	106,52	12086		1287401		1287401	–	1390393
				–		–		–	102992	
4 1107-0107-0101	Установка соединительных элементов для повышения сейсмостойкости (прим.) НР = 118 %	т стальных элементов	1,03348	489448,27	13008,48	505835	13444	231665	309454	880512
				252279,68	1473,66	260726	1523	–	65223	
5 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,26936	544370		146632		146632	–	158363
				–		–		–	11731	
6 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	48	595		28560		28560	–	30845
				–		–		–	2285	
7 1116-0602-0301	Регулятор давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 % К=2.000:	шт.	2	705	2	1410	4	139	1243	2865
				633,5	0,5	1267	1	–	212	
8 2304-1010-0501	Регулятор давления "после себя" AVD, диапазон настройки от 1 бар до 5 бар, присоединение - наружное G 3/4A, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 К=2.000:	шт.	2	339899		679798		679798	–	734182
				–		–		–	54384	
9 1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	297	26,9	26,9	7989	7989	–	2313	11126

				–	10,82	–	3213	–	824	
10 1101-0107-1304	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (Восстановление растительного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	297	36,85	36,85	10945	10945	–	2781	14824
				–	13	–	3862	–	1098	
11 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2802	205,97	194,88	577135	546040	–	121596	754629
				11,1	49,17	31095	137788	–	55898	
12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3042	18,59	18,59	56538	56538	–	16371	78742
				–	7,47	–	22738	–	5833	
13 1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,24	2627920,83	1252704,17	630701	300649	19475	402066	1115388
				1294070,83	398125	310577	95550	–	82621	
14 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,62416	252001,09	1332,99	157289	832	–	142707	323996
				250668,1	583,18	156457	364	–	24000	
15 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 450 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,6067	239416		145254		145254	–	156874
				–		–		–	11620	

16 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01742	216607		3773		3773	–	4075
				–		–		–	302	
17 1106-0101-0101	Заделка футляра бетоном. Устройство НР = 91 %	м3	0,5214	15347,14	1110,47	8002	579	6744	736	9437
				1302,26	249,33	679	130	–	699	
18 2301-0501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5.3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	88,7385	1364		121039		121039	–	130722
				–		–		–	9683	

Всего	**21 066 774**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 610 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 983 116
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 191 175
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 196 135
Накладные расходы, тенге	6 716 870
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 560 501
Всего	**21 066 774**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	219 094
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %), К=0,8	440 617
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**434 530**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**22 161 015**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (МРП=2525)	9 750 846,60
2020 - 56% (МРП=2613)	12 410 168,40
в текущих и прогнозных ценах	

в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - 44% (Иинф=1,000)	9 750 846,60
2020 - 56% (Иинф=1,035)	12 844 524,29
Налог на добавленную стоимость	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 - НДС (12%)	1 170 101,59
2020 - НДС (12%)	1 541 342,92
Всего по сметному расчету	
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019	10 920 948,19
2020	14 385 867,21
Итого	25 306 815,40
С учетом тендерной скидки	**22 776 097,85**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007"
БИН: 070340007367

Директор Бейсханов Д.С.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Музтау"
БИН: 050840001510

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Панфиловского района"
БИН: 120140000979

Руководитель Абаев К.А.

Мадиханов А.Е.