Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 09 августа 2019г №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«29» мая 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», Алматинская область, Илийский район, Ащыбулакский сельский округ, с М.Туймебаева, участок 177**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Бейсханова Д.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод»;**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Панфиловского района» Алматинской области руководитель Абаев К.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Құрылысшы» ГСЛ №009297 от 12.07.2002**

наименование организации

в лице **Жумабек А.Е.**

2.1. Субподрядные организации: **ТОО «Алматы Production Construction & Invest» ГСЛ № 00168 от 10.06.2005 года**

наименование организации

в лице **Садырбай К.К.**

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ТалдыкорганГеодезияКварц», Заключение РГП «Госэкспертиза» № 18-0105/19 от 22.07.2019 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства Панфиловского района» Алматинской области, №22-НҚ от 31.07.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насоная станция I подьема	шт	2		2	
Резервуар 1000	шт	2		2	
Общая длина сетей водоснабжения	м	12 853,2		14 300	
Общая длина слаботочных сетей	м	29 182		29 182	
Внеплощадочных сетей 10кВ	м	331		331	
2КТПБ	кВт	118,4		118,4	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Насосная станция I подъема (2 шт.)

Насосная станция I подъёма представляет из себя камеру, круглой в плане формы, диаметром 2.0м, устанавливаемую над водозаборной скважиной в которой размещается оголовок скважины.

В проекте приняты две насосные станции, одна из которых является рабочей, вторая резервной.

В обеих скважинах устанавливаются погружные электронасосы. Включение и отключение насосов автоматизировано в зависимости от уровня воды в резервуарах.

Трубопроводы внутри насосных станция выполнены из стальных электросварных труб.

Резервуар чистой воды (2шт)

Резервуар для воды прямоугольный сборный железобетонный емкостью 1000 м3 с сейсмической активностью 8 баллов. Размерами в плане 18х18 м.

Конструкции резервуара сборные железобетонные.

Резервуары оборудуются подводящим, отводящим, переливным, спускным трубопроводом, дыхательными устройствами с вентиляционной трубкой и фильтром.

Устройство для автоматического измерения и сигнализации уровня воды в резервуаре.

Люками-лазами, лестницами.

Сети водоснабжения:

Труба полиэтиленовая питьевая диаметром 280х16,6 ПЭ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001

Запорно-регулирующая арматура, счетчики.

Фасонные части отводы, втулки, фланцы.

Дренажные и смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных изделий.

Внеплощадочные сети 10кВ:

Кабель марки АВБбШв, ВВГнг, КВВГ, ПВ-3.

КТПГ

Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ блочная. РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ со счетчиком Дала. Трансформаторами ТМГ-160 кВа/10-0,4 кВ Dy-n-11.

Наружные слаботочные сети:

Стойка для установки оборудования, шасси оборудования, модульный блок на 12 кассет, 12 портов, шкаф распределительный, оптический разветвитель.

Модуль ETP 4890. Аккумуляторы AGM.

Оптический абонентский терминал.

Кабель оптический ОКЛ-М4П.

Телефонный кабель ТППэп.

Муфта оптическая.

Труба полиэтиленовая диаметром 110х6,6 ПЭ 100 SDR 17.

Дренажные и смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных изделий.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2021 года**;
месяц, год

окончание работ **май 2022 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **11 мес.**

фактически, месяц: **10 мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

РГКП на ПХВ «Панфилов СУ КҰБЫРЫ» , директор Аманжолов А.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС в г.Жаркент Панфиловского района Алматинской области 2-очередь (2 резервуара, 2 скважины, сети связи, водовод»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007», директор Бейсханов Д.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО «Құрылысшы», директор Жумабек А.Е.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Субподрядчик

ТОО «Алматы Production Construction & Invest», директор Садырбай К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)