Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрия и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Жардем"**
Субподрядчик : **ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"**
Наименование строительства и его адрес: **Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов,построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган,Жанакорганского района,Кызылординской**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2024 (месяц, год) **№1** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
В	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов,построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган,Жанакорганского района,Кызылординской	**175 497**	**156 694**							**18 803**	**175 497**
	Итого за стройку									**18 803**	**175 497**
	В том числе за ноябрь	**175 497**	**156 694**								**-**
										18 803	175 497
	Итого	175 497	156 694								

Генподрядчик : **ТОО "Жардем"**
Директор **Нурманов А. О.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Субподрядчик : **ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"**
Директор **Мейрбеков А. А.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
М.П.

Генподрядчик : **ТОО "Жардем"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов,построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган,Жанакорганского района,Кызылординской области(электроснабжение)**
(наименование)

Объект : **Обустройство инженерной инфраструктуры жилых домов,построенных для социально-уязвимых слоев населения в поселке Жанакорган,Жанакорганского района,Кызылординской области(электроснабжение)**
(наименование)

Акт выполненных работ

ноябрь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2024 г

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**152130**
		Заземление опор ВЛ-10/0.4 кВ				
		Земляные работы				
106	**6101-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	**м^3**	**1,26**	**464**	**585**
		из них:				
106.1		машины и механизмы			464	585
		в том числе оплата труда машинистов			135	170
106.1.1	311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м^3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,0559289	10 462	585
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0559289*	*3 048*	*170*
107	**6101-0106-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м^3**	**0,84**	**78**	**66**
		из них:				
107.1		машины и механизмы			78	66
		в том числе оплата труда машинистов			19	16
107.1.1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,0062688	10 397	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0062688*	*2 550*	*16*
108	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 1**	**м^3**	**0,42**	**3 382**	**1420**
		из них:				

108.1		затраты на труд рабочих			3 382	1420
		в том числе оплата труда рабочих			1 629	684
108.1.1	001-0117	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1,7). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,401436	3 538	1420
109	**211-401-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**$м^3$**	**0,42**	**3 458**	**1452**
		Монтаж оборудование				
110	**1133-0208-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08***	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**37 664**	**37664**
		из них:				
110.1		затраты на труд рабочих			14 687	14687
		в том числе оплата труда рабочих			7 190	7190
110.1.1	005-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	3,24	4 533	14687
110.2		машины и механизмы			21 456	21456
		в том числе оплата труда машинистов			6 920	6920
110.2.1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,7712	11 296	20007
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*1,7712*	*3 643*	*6452*
110.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1836	7 891	1449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,1836*	*2 550*	*468*
110.3		материалы, изделия и конструкции			1 521	1521
110.3.1	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	3	507	1521
111	**221-102-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78** Формула объема = 0,679.2	**$м^3$**	**1,358**	**51 828**	**70382**
112	**6104-0802-0403** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Установка монтажных изделий массой до 20 кг** Формула объема = (4,81.2,5+9,04).0,001	**т**	**0,021065**	**1 475 422**	**31080**
		из них:				
112.1		затраты на труд рабочих			254 468	5360
		в том числе оплата труда рабочих			126 681	2669
112.1.1	002-0144	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,9714335	5 518	5360
112.2		машины и механизмы			14 516	306
		в том числе оплата труда машинистов			2 837	60
112.2.1	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,4834418	250	121
112.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0234327	7 891	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0234327*	*2 550*	*60*
112.3		материалы, изделия и конструкции			1 206 438	25414
112.3.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,021065	1 195 448	25182
112.3.2	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0008426	274 757	232
113	**6101-0108-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	**Устройство отмостка из щебня** Формула объема = 0,08.8,96	**$м^3$**	**0,7168**	**13 227**	**9481**
		из них:				
113.1		затраты на труд рабочих			3 611	2588

		в том числе оплата труда рабочих			1 797	1288
113.1.1	002-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	0,6580224	3 934	2589
113.2		машины и механизмы			5 021	3599
		в том числе оплата труда машинистов			1 530	1097
113.2.1	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 $м^3$/мин	маш.-ч	0,3561062	8 006	2851
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,3561062*	*2 550*	*908*
113.2.2	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,7122125	18	13
113.2.3	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0619315	11 871	735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*0,0619315*	*3 048*	*189*
113.3		материалы, изделия и конструкции			4 595	3294
113.3.1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,82432	3 991	3290
113.3.2	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	0,10752	36	4
		Итого по разделу 1: Электроснабжение ВЛ-10/0,4кВ				**152 130**
		Непредвиденные работы и затраты			**3%**	**4564**
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**156 694**
		Итого				**156694**
		НДС			**0,12**	**18803**
		Итого с НДС				**175497**

Генподрядчик
ТОО"Жардем"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Нурманов А. О.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик
ТОО "НУР Монтаж Проект Сервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный)

Директор **Мейрбеков А. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)