Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Жетисайского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№91	от 15.09.2020г.				
			№2доп.согл.	19.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО	40 000 000	35 714 286							4 285 714	40 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетисайского района Туркестанской области"
_____ Абишев М.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Сайрам Құрылыс"
_____ Шегебаева А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МБК Курылыс"
_____ Манапов М.К.

Автор:
Директор ТОО "IMPULS"
_____ Кемалов А.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Жетисайского района Туркестанской области"

Ф-2

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО

Акт приемки выполненных работ №3 за февраль месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
1	**11-010101-0313 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.59 Кзтр=1,56, Кэм=1,56**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,56 и нормам эксплуатации машин - 1,56**	**м3 грунта**	**11006,9240**		**113,97**	**1254456**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687.27)	чел-ч	0,014212	156,426	687,27	107507
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	217,937	1774,72	386777
		Итого оплата труда:				**44,91**	**494284**
1. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,030888	339,982	3373,56	1146949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030888	339,982	1137,64	386777
		Итого эксплуатация машин:				**104,20**	**1146949**
		НР первого уровня	%	59,1		26,54	292122
		НР второго уровня	%	3,8		5,34	58770
		Накладные расходы	%	--		31,88	350892
		Сметная прибыль	%	8		11,67	128428
		Сметная стоимость:				**157,52**	**1733776**
2	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**340,1920**		**1045,83**	**355783**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	1,416	481,712	738,58	355783
		Итого оплата труда:				**1045,83**	**355783**
		НР первого уровня	%	59,1		618,09	210268
		НР второго уровня	%	3,8		63,23	21510
		Накладные расходы	%	--		681,31	231778

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		138,17	47005
		Сметная стоимость:				**1865,31**	**634565**
3	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**1221,8700**		**594,22**	**726065**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	1081,355	671,44	726065
		Итого оплата труда:				**594,22**	**726065**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	429104
		НР второго уровня	%	3,8		35,93	43896
		Накладные расходы	%	–		387,11	473001
		Сметная прибыль	%	8		78,51	95925
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**1294991**
4	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1221,8700**		**1071,90**	**1309722**
4. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,858	1048,364	687,27	720506
		Итого оплата труда:				**589,67**	**720506**
4. 2	32-050101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	2,86	3494,548	374,79	1309722
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,858	1048,3644	687,27	720506
		Итого эксплуатация машин:				**1071,90**	**1309722**
		НР первого уровня	%	59,1		348,50	425819
		НР второго уровня	%	3,8		53,98	65951
		Накладные расходы	%	–		402,47	491770
		Сметная прибыль	%	8		117,95	144119
		Сметная стоимость:				**1592,32**	**1945611**
5	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**1015,7900**		**18,95**	**19247**
5. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00691	7,019	976,75	6856
		Итого оплата труда:				**6,75**	**6856**
5. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00691	7,019	2742,10	19247
		в т.ч. Затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00691	7,019	976,75	6856
		Итого эксплуатация машин:				**18,95**	**19247**
		НР первого уровня	%	59,1		3,99	4052
		НР второго уровня	%	3,8		0,87	885
		Накладные расходы	%	–		4,86	4937
		Сметная прибыль	%	8		1,90	1935
		Сметная стоимость:				**25,71**	**26119**
6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**1015,7900**		**119,35**	**121232**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,108	109,705	633,43	69491

1	2	3	4	5	6	7	8
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	26,664	848,17	22616
		Итого оплата труда:				**90,67**	**92107**
6. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	26,664	1894,55	50517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	26,664	848,17	22616
6. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	106,658	11,48	1224
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**50,94**	**51742**
		НР первого уровня	%	59,1		53,59	54435
		НР второго уровня	%	3,8		6,57	6675
		Накладные расходы	%	--		60,16	61110
		Сметная прибыль	%	8		14,36	14587
		Сметная стоимость:				**193,87**	**196930**
7	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/**	**м3 грунта**	**1062,6900**		**112,17**	**119201**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=633,43)	чел-ч	0,0106	11,265	633,43	7135
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	32,731	1137,64	37236
		Итого оплата труда:				**41,75**	**44371**
7. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	8,183	3574,71	29251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	8,183	1137,64	9309
7. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	24,548	3373,56	82815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	24,548	1137,64	27927
		Итого эксплуатация машин:				**105,45**	**112065**
		НР первого уровня	%	59,1		24,68	26223
		НР второго уровня	%	3,8		5,20	5526
		Накладные расходы	%	--		29,88	31749
		Сметная прибыль	%	8		11,36	12076
		Сметная стоимость:				**153,41**	**163026**
8	**41-020103-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км**	**т**	**1600,7000**		**101,56**	**162567**
		НР второго уровня	%	3,8		3,86	6178
		Накладные расходы	%	--		3,86	6178
		Сметная прибыль	%	8		8,43	13500
		Сметная стоимость:				**113,85**	**182244**
9	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**715,9400**		**4480,59**	**3207835**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	730,259	719,58	525480

1	2	3	4	5	6	7	8
9.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	25,058	848,17	21253
		Итого оплата труда:				**763,66**	**546733**
9.3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	25,058	3393,60	85036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	25,058	848,17	21253
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**85036**
9.4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	787,534	3298,04	2597319
		Итого материалов:				**3627,84**	**2597319**
		НР первого уровня	%	62,1		474,23	339521
		НР второго уровня	%	3,8		188,28	134800
		Накладные расходы	%	--		662,51	474321
		Сметная прибыль	%	8		411,45	294572
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**3976728**
		Трубопроводы					
10	**11-220501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,5705**		**265154,96**	**416426**
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	236	370,638	819,03	303564
10.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	48,952	760,66	37236
		Итого оплата труда:				**217000,94**	**340800**
10.3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	45,073	2302,24	103770
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	45,073	751,25	33861
10.4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,65961	2881,25	1901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,65961	976,75	644
10.5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	18,846	137,39	2589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
10.6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,183	1190,93	2600
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	2,183	848,17	1852
10.7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	1,037	1788,94	1854
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	1,037	848,17	880
		Итого эксплуатация машин:				**71769,19**	**112714**
10.8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,69102	215,22	149
		Итого материалов:				**94,70**	**149**
		НР первого уровня	%	62,1		134757,58	211637
		НР второго уровня	%	3,8		15196,68	23866
		Накладные расходы	%	--		149954,26	235503
		Сметная прибыль	%	8		33208,74	52154
		Сметная стоимость:				**448317,96**	**704083**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**23-010502-0815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1584,6900**		**2548,02**	**4037822**
		НР второго уровня	%	3,8		96,82	153437
		Накладные расходы	%	–		96,82	153437
		Сметная прибыль	%	8		211,59	335301
		Сметная стоимость:				**2856,43**	**4526560**
12	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,7630**		**220777,94**	**610009**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	194	536,022	819,03	439018
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	74,131	760,84	56402
		Итого оплата труда:				**179305,13**	**495420**
12. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	67,97	2302,24	156483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	67,97	751,25	51062
12. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,88416	2881,25	2547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,88416	976,75	864
12. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	33,156	137,39	4555
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
12. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,841	1190,93	4574
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,841	848,17	3258
12. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,437	1788,94	2570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,437	848,17	1219
		Итого эксплуатация машин:				**61791,43**	**170730**
12. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,216	215,22	262
		Итого материалов:				**94,70**	**262**
		НР первого уровня	%	62,1		111348,49	307656
		НР второго уровня	%	3,8		12620,80	34871
		Накладные расходы	%	–		123969,29	342527
		Сметная прибыль	%	8		27579,78	76203
		Сметная стоимость:				**372327,01**	**1028740**
13	**23-010502-0813 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1953,3400**		**1968,00**	**3844173**
		НР второго уровня	%	3,8		74,78	146079
		Накладные расходы	%	–		74,78	146079

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		163,42	319220
		Сметная стоимость:				**2206,21**	**4309472**
14	**23-010502-0812 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**909,0000**		**1307,06**	**1188118**
		НР второго уровня	%	3,8		49,67	45148
		Накладные расходы	%	--		49,67	45148
		Сметная прибыль	%	8		108,54	98661
		Сметная стоимость:				**1465,27**	**1331927**
15	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,7870**		**195181,06**	**543970**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	179	498,873	819,03	408592
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	58,666	757,92	44464
		Итого оплата труда:				**162560,62**	**453056**
15. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	55,183	2302,24	127044
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	55,183	751,25	41486
15. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,41805	2881,25	1205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,41805	976,75	408
15. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	22,296	137,39	3063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
15. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	2,592	1190,93	3087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	2,592	848,17	2198
15. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,47379	1788,94	848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,47379	848,17	402
		Итого эксплуатация машин:				**48527,34**	**135246**
15. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,61314	215,22	132
		Итого материалов:				**47,35**	**132**
		НР первого уровня	%	62,1		100950,14	281348
		НР второго уровня	%	3,8		11252,99	31362
		Накладные расходы	%	--		112203,13	312710
		Сметная прибыль	%	8		24590,74	68534
		Сметная стоимость:				**331974,93**	**925214**
16	**23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**3848,1000**		**646,93**	**2489451**

1	2	3	4	5	6	7	8
		НР второго уровня	%	3,8		24,58	94599
		Накладные расходы	%	--		24,58	94599
		Сметная прибыль	%	8		53,72	206724
		Сметная стоимость:				**725,23**	**2790775**
		Фитинги					
17	**11-220801-0202 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1255,01**	**1255**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,611	0,611	800,02	489
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	752,51	251
		Итого оплата труда:				**739,40**	**739**
17. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	2302,24	760
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	751,25	248
17. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	2881,25	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	926,75	1
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	1788,94	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002	848,17	2
		Итого эксплуатация машин:				**766,20**	**766**
		НР первого уровня	%	62,1		459,17	459
		НР второго уровня	%	3,8		65,14	65
		Накладные расходы	%	--		524,30	524
		Сметная прибыль	%	8		142,35	142
		Сметная стоимость:				**1921,66**	**1922**
18	**Прайс-лист стр.7**	**Тройник равнопроходной ПЭ 100 SDR 11 диаметром 125 мм**	**шт**	**1,0000**		**22743,91**	**22744**
		НР второго уровня	%	3,8		864,27	864
		Накладные расходы	%	--		864,27	864
		Сметная прибыль	%	8		1888,65	1889
		Сметная стоимость:				**25496,83**	**25497**
19	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок для засыпки тройников**	**м3**	**2,5300**		**4480,59**	**11336**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=719,58)	чел-ч	1,02	2,581	719,58	1857
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,08855	848,17	75
		Итого оплата труда:				**763,66**	**1932**
19. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,08855	3393,60	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,08855	848,17	75
		Итого эксплуатация машин:				**118,78**	**301**
19. 4	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,783	3298,04	9178
		Итого материалов:				**3627,84**	**9178**
		НР первого уровня	%	62,1		474,23	1200
		НР второго уровня	%	3,8		188,28	476

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		662,51	1676
		Сметная прибыль	%	8		411,45	1041
		Сметная стоимость:				**5554,55**	**14053**
20	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**851,58**	**8516**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	4,14	800,02	3312
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,26	752,68	1701
		Итого оплата труда:				**501,31**	**5013**
20. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,24	2302,24	5157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,24	751,25	1683
20. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,01	2881,25	29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	976,75	10
20. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,01	1788,94	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,01	848,17	8
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**5204**
		НР первого уровня	%	62,1		311,32	3113
		НР второго уровня	%	3,8		44,19	442
		Накладные расходы	%	--		355,51	3555
		Сметная прибыль	%	8		96,57	966
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**13037**
21	**Прайс-лист стр.7**	**Отвод 90 ПЭ 100 SDR 11 диаметром 125 мм с ЗН на углах пов-та/на выходе из земли**	**шт**	**9,0000**		**8086,72**	**72781**
		НР второго уровня	%	3,8		307,30	2766
		Накладные расходы	%	--		307,30	2766
		Сметная прибыль	%	8		671,52	6044
		Сметная стоимость:				**9065,54**	**81590**
22	**Прайс-лист стр.7**	**Отвод 45 ПЭ 100 SDR 11 диаметром 125 мм с ЗН на углах поворота**	**шт**	**1,0000**		**16847,34**	**16847**
		НР второго уровня	%	3,8		640,20	640
		Накладные расходы	%	--		640,20	640
		Сметная прибыль	%	8		1399,00	1399
		Сметная стоимость:				**18886,54**	**18887**
23	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**851,58**	**2555**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	1,242	800,02	994
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	752,68	510
		Итого оплата труда:				**501,31**	**1504**
23. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672	2302,24	1547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,672	751,25	505
23. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003	2881,25	9

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	976,75	3
23. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	1788,94	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**1561**
		НР первого уровня	%	62,1		311,32	934
		НР второго уровня	%	3,8		44,19	133
		Накладные расходы	%	--		355,51	1067
		Сметная прибыль	%	8		96,57	290
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**3911**
24	**Прайс-лист стр.7**	**Переход ПЭ 100 SDR 11 диаметром 125/110мм с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**23165,10**	**23165**
		НР второго уровня	%	3,8		880,27	880
		Накладные расходы	%	--		880,27	880
		Сметная прибыль	%	8		1923,63	1924
		Сметная стоимость:				**25969,00**	**25969**
25	**Прайс-лист стр.7**	**Переход ПЭ 100 SDR 11 диаметром 125/90мм с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**22070,02**	**22070**
		НР второго уровня	%	3,8		838,66	839
		Накладные расходы	%	--		838,66	839
		Сметная прибыль	%	8		1832,69	1833
		Сметная стоимость:				**24741,37**	**24741**
26	**Прайс-лист стр.7**	**Переход ПЭ 100 SDR 11 диаметром 110/90мм с ЗН**	**шт**	**1,0000**		**10276,88**	**10277**
		НР второго уровня	%	3,8		390,52	391
		Накладные расходы	%	--		390,52	391
		Сметная прибыль	%	8		853,39	853
		Сметная стоимость:				**11520,79**	**11521**
		Футляры					
27	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0510**		**347370,71**	**17716**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	286	14,586	809,53	11808
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	2,544	762,71	1941
		Итого оплата труда:				**269577,39**	**13748**
27. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	2,264	2302,24	5213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	2,264	751,25	1701
27. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,01581	2881,25	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,01581	976,75	15
27. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	1,785	137,39	245
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
27. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,17748	1190,93	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,17748	848,17	151
27. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,0867	1788,94	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,0867	848,17	74
		Итого эксплуатация машин:				**115106,93**	**5870**
27. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,17493	215,22	38
		Итого материалов:				**738,20**	**38**
		НР первого уровня	%	62,1		167407,56	8538
		НР второго уровня	%	3,8		19561,57	998
		Накладные расходы	%	--		186969,14	9535
		Сметная прибыль	%	8		42747,19	2180
		Сметная стоимость:				**577087,04**	**29431**
28	**23-010501-1517 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**51,0000**		**5083,95**	**259281**
		НР второго уровня	%	3,8		193,19	9853
		Накладные расходы	%	--		193,19	9853
		Сметная прибыль	%	8		422,17	21531
		Сметная стоимость:				**5699,31**	**290665**
29	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015 прим.**	**Трубы полиэтиленовые диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**71,0000**		**968,52**	**68765**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,897	63,687	848,17	54017
29. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,1349	848,17	114
		Итого оплата труда:				**762,42**	**54132**
29. 3	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	18,517	38,81	719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
29. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	0,1349	1788,94	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	0,1349	848,17	114
		Итого эксплуатация машин:				**13,52**	**960**
29. 5	21-050302-0104	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000641	0,045511	228,09	10
29. 6	21-130702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000048	0,003408	228511,38	779
29. 7	21-130816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,31	22,01	590,58	12999
		Итого материалов:				**194,19**	**13788**
		НР первого уровня	%	62,1		473,46	33616
		НР второго уровня	%	3,8		54,80	3890
		Накладные расходы	%	--		528,26	37506
		Сметная прибыль	%	8		119,74	8502
		Сметная стоимость:				**1616,52**	**114773**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0710**		**287992,28**	**20447**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=809,53)	чел-ч	247	17,537	809,53	14197
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	2,715	762,98	2072
		Итого оплата труда:				**229130,44**	**16268**
30. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	2,435	2302,24	5607
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	34,3	2,435	751,25	1829
30. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	0,03692	2881,25	106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,03692	976,75	36
30. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,42	137,39	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
30. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	0,16472	1190,93	196
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,32	0,16472	848,17	140
30. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	0,0781	1788,94	140
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,1	0,0781	848,17	66
		Итого эксплуатация машин:				**87943,67**	**6244**
30. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,03124	215,22	7
		Итого материалов:				**94,70**	**7**
		НР первого уровня	%	62,1		142290,00	10103
		НР второго уровня	%	3,8		16350,73	1161
		Накладные расходы	%	–		158640,73	11263
		Сметная прибыль	%	8		35730,64	2537
		Сметная стоимость:				**482363,65**	**34248**
31	**23-010501-1516 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**71,0000**		**4016,95**	**285203**
		НР второго уровня	%	3,8		152,64	10838
		Накладные расходы	%	–		152,64	10838
		Сметная прибыль	%	8		333,57	23683
		Сметная стоимость:				**4503,16**	**319724**
		Прокладка сигнальной ленты и провода					

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**8,0750**		**17951,47**	**144958**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=886,8)	чел-ч	6,3	50,873	886,80	45114
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,04	72,998	296,72	21660
		Итого оплата труда:				**8269,18**	**66774**
32. 3	32-040202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	10,659	5980,43	63745
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	10,659	1137,64	12126
32. 4	32-040203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	11,24	2669,32	30004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	11,24	848,17	9533
32. 5	32-040203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	11,24	542,22	6095
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12364,63**	**99844**
		НР первого уровня	%	42,8		3539,21	28579
		НР второго уровня	%	3,8		816,65	6594
		Накладные расходы	%	--		4355,85	35174
		Сметная прибыль	%	8		1784,59	14411
		Сметная стоимость:				**24091,91**	**194542**
33	**Прайс-лист стр.8**	**Лента сигнальная "Газ"**	**м**	**8075,0000**		**11,29**	**91148**
		НР второго уровня	%	3,8		0,43	3464
		Накладные расходы	%	--		0,43	3464
		Сметная прибыль	%	8		0,94	7569
		Сметная стоимость:				**12,65**	**102181**
34	**13-080201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**8075,0000**		**216,03**	**1744443**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,11	888,25	848,17	753387
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	323	798,37	257874
		Итого оплата труда:				**125,23**	**1011261**
34. 3	31-050102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	31,492	3328,72	104830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	31,492	1137,64	35827
34. 4	31-050402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	260,015	2289,67	595349

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	260,015	751,25	195336
34. 5	31-050401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	260,015	10,95	2847
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
34. 6	33-010201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	31,492	2288,94	72084
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	31,492	848,17	26711
	-	**Итого эксплуатация машин:**				**95,99**	**775110**
34. 7	21-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	3,23	331,13	1070
34. 8	21-050402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0646	281414,94	18179
34. 9	21-130809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,7752	1671,44	1296
34.10	21-130816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	3,311	2673,62	8852
34.11	24-040207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,67184	361,08	243
34.12	22-040501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	4,845	1037,54	5027
34.13	22-040201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению, для наружных и внутренних работ МА-15 разных цветов ГОСТ 10503-71	кг	0,0025	20,188	367,40	7417
34.14	21-050106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00001	0,08075	185830,35	15006
34.15	21-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0001	0,8075	196728,18	158858
		Итого материалов:				**26,74**	**215947**
		НР первого уровня	%	42,8		53,60	432820
		НР второго уровня	%	3,8		10,25	82736
		Накладные расходы	%	--		63,85	515556
		Сметная прибыль	%	8		22,39	180800
		Сметная стоимость:				**302,27**	**2440799**
35	**23-060128-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кабели силовые ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**8,0750**		**105341,83**	**850635**
		НР второго уровня	%	3,8		4002,99	32324
		Накладные расходы	%	--		4002,99	32324
		Сметная прибыль	%	8		8747,59	70637
		Сметная стоимость:				**118092,41**	**953596**
		Прокладка ГНБ					
36	**11-250204-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Кожухи стальные диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**10,0000**		**20332,86**	**203329**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	8,41	84,1	819,03	68880

1	2	3	4	5	6	7	8
36. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,197	31,97	1039,61	33236
		Итого оплата труда:				**10211,68**	**102117**
36. 3	31-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,804	8,04	2799,54	22508
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,804	8,04	751,25	6040
36. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,184	1,84	3809,29	7009
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,184	1,84	1137,64	2093
36. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,761	7,61	3919,54	29828
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,761	7,61	1137,64	8657
36. 6	32-050103-0301	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,223	2,23	2719,01	6063
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,223	2,23	687,27	1533
36. 7	32-040101-0401	Установки горизонтального бурения для труб диаметром 325-630 мм	маш.-ч	0,787	7,87	4397,60	34609
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,787	7,87	1314,37	10344
36. 8	31-010201-0404	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при сооружении магистральных трубопроводов, 0,65 м3	маш.-ч	0,295	2,95	4760,87	14045
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,295	2,95	1137,64	3356
36. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,143	1,43	1788,94	2558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,143	1,43	848,17	1213
36.10	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0525	0,525	17,05	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11662,93**	**116629**
36.11	21-070203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,02	31498,02	630
36.12	21-130209-0102	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,17	1,7	214,76	365
36.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0165	0,165	177,53	29
36.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	4,5	91,05	410
36.15	21-130812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,002	466725,48	933
36.16	21-130816-2706	Смола эпоксидная, марка ЭД-16 ГОСТ 10587-93	т	0,0002	0,002	1655660,94	3311
36.17	21-130816-3431	Отвердитель	т	0,000055	0,00055	576693,72	317
36.18	21-070101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,034	0,34	34773,04	11823
		Итого материалов:				**1781,89**	**17819**
		НР первого уровня	%	58,7		5994,26	59943
		НР второго уровня	%	3,8		1000,43	10004
		Накладные расходы	%	--		6994,69	69947
		Сметная прибыль	%	8		2186,20	21862
		Сметная стоимость:				**29513,75**	**295137**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	**23-010501-1521 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 280х25,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**10,1000**		**12248,23**	**123707**
		НР второго уровня	%	3,8		465,43	4701
		Накладные расходы	%	--		465,43	4701
		Сметная прибыль	%	8		1017,09	10273
		Сметная стоимость:				**13730,76**	**138681**
38	**11-250205-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод диаметром до 100 мм. Протаскивание плетей через кожух**	**м кожуха**	**10,0000**		**1824,45**	**18245**
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,64	6,4	800,02	5120
38.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2631	2,631	1114,66	2933
		Итого оплата труда:				**805,28**	**8053**
38.3	31-060201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,0143	0,143	2799,54	400
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	0,143	751,25	107
38.4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	0,247	2,47	3919,54	9681
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,247	2,47	1137,64	2810
38.5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,018	1788,94	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,018	848,17	15
38.6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0056	0,056	17,05	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1011,48**	**10115**
38.7	21-050310-1202	Канат стальной двойной свивки типа ТЛК-О конструкции 6х37(1+6+15+15)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 25 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3079-80)	10 м	0,012	0,12	12096,18	1452
38.8	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,106	1,06	177,53	188
38.9	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0033	0,033	91,05	3
38.10	21-130812-1042	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,0004	466725,48	187
38.11	23-021104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,00046	0,0046	226338,00	1041
38.12	21-070101-9902	Лесоматериал круглый лиственных пород для строительства толщиной от 120 мм до 240 мм, длиной от 4 м до 6,5 м ГОСТ 9462-88	м3	0,0004	0,004	34773,04	139
		Итого материалов:				**300,97**	**3010**
		НР первого уровня	%	58,7		472,70	4727
		НР второго уровня	%	3,8		87,29	873
		Накладные расходы	%	--		559,99	5600
		Сметная прибыль	%	8		190,76	1908
		Сметная стоимость:				**2575,20**	**25752**
		Рама под ГРПШ-6 (85шт) /ГСН-47/					

1	2	3	4	5	6	7	8
39	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т**	**т**	**3,3524**		**72549,47**	**243215**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	73,6	246,737	800,02	197394
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,905148	966,10	874
		Итого оплата труда:				**59142,32**	**198269**
39. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	54,644	362,39	19802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,368764	3144,86	1160
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,368764	1137,64	420
39. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	12,404	102,72	1274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	3,989	204,25	815
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,536384	1788,94	960
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,536384	848,17	455
39. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	7,778	17,05	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7201,80**	**24143**
39. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,100572	66,30	7
39.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,06269	2741,77	172
39.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003453	39688,62	137
39.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,016762	381819,66	6400
39.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,033524	196,55	7
39.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	6,537	177,53	1161
39.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	1,978	91,05	180
39.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000335	1774323,66	595
39.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,046934	208172,82	9770
39.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001039	365404,08	380
39.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002011	413025,17	831
39.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,006504	313481,75	2039
		Итого материалов:				**6466,20**	**21677**
		НР первого уровня	%	60,9		36017,67	120746
		НР второго уровня	%	3,8		4125,55	13830
		Накладные расходы	%	--		40143,22	134576

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		9015,42	30223
		Сметная стоимость:				**121708,11**	**408014**
40	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость опорных конструкций**	**т**	**3,3524**		**387497,12**	**1299045**
		НР второго уровня	%	3,8		14724,89	49364
		Накладные расходы	%	--		14724,89	49364
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	107873
		Сметная стоимость:				**434399,77**	**1456282**
41	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2**	**Доплата за применение марки стали С245**	**т**	**3,3524**		**5446,00**	**18257**
		НР второго уровня	%	3,8		206,95	694
		Накладные расходы	%	--		206,95	694
		Сметная прибыль	%	8		452,24	1516
		Сметная стоимость:				**6105,18**	**20467**
42	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /за два раза/**	**м2**	**97,2196**		**131,45**	**12780**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11)	чел-ч	0,059	5,736	938,11	5381
42. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,019444	1696,34	33
		Итого оплата труда:				**55,69**	**5414**
42. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,019444	3393,60	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,019444	848,17	16
42. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,019444	36,87	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,019444	1788,94	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,019444	848,17	16
42. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	2,178	47,86	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**206**
42. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,002917	273897,54	799
42. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,0175	365404,08	6394
		Итого материалов:				**73,99**	**7193**
		НР первого уровня	%	54,2		30,18	2934
		НР второго уровня	%	3,8		6,14	597
		Накладные расходы	%	--		36,32	3531
		Сметная прибыль	%	8		13,42	1305

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**181,20**	**17616**
43	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	**м2**	**97,2196**		**133,65**	**12994**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	4,142	800,02	3313
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,019444	1696,34	33
		Итого оплата труда:				**34,42**	**3346**
43. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,019444	3393,60	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,019444	848,17	16
43. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,019444	36,87	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
43. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,019444	1788,94	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,019444	848,17	16
43. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,264	47,86	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**162**
43. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,002722	288094,55	784
43. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,0175	499098,53	8734
		Итого материалов:				**97,90**	**9518**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	1814
		НР второго уровня	%	3,8		5,79	563
		Накладные расходы	%	--		24,44	2376
		Сметная прибыль	%	8		12,65	1230
		Сметная стоимость:				**170,74**	**16599**
44	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0233**		**381819,66**	**8893**
		НР второго уровня	%	3,8		14509,15	338
		Накладные расходы	%	--		14509,15	338
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	738
		Сметная стоимость:				**428035,11**	**9969**
		Рама под ГРПШ-10 (105шт) /ГСН-48/					
45	**11-090305-0301 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опорных конструкций, массой до 0,1 т**	**т**	**4,2609**		**72549,47**	**309126**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	73,6	313,602	800,02	250888
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	1,15	966,10	1111
		Итого оплата труда:				**59142,32**	**252000**

1	2	3	4	5	6	7	8
45. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	69,453	362,39	25169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,468699	3144,86	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,468699	1137,64	533
45. 5	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	15,765	102,72	1619
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 6	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	5,07	204,25	1036
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
45. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,681744	1788,94	1220
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,681744	848,17	578
45. 8	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	9,885	17,05	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7201,80**	**30686**
45. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,127827	66,30	8
45.10	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,079679	2741,77	218
45.11	21-070201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,004389	39688,62	174
45.12	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,021305	381819,66	8134
45.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,042609	196,55	8
45.14	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	8,309	177,53	1475
45.15	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	2,514	91,05	229
45.16	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000426	1774323,66	756
45.17	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,059653	208172,82	12418
45.18	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001321	365404,08	483
45.19	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002557	413025,17	1056
45.20	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,008266	313481,75	2591
		Итого материалов:				**6466,20**	**27552**
		НР первого уровня	%	60,9		36017,67	153468
		НР второго уровня	%	3,8		4125,55	17579
		Накладные расходы	%	--		40143,22	171046
		Сметная прибыль	%	8		9015,42	38414
		Сметная стоимость:				**121708,11**	**518586**

1	2	3	4	5	6	7	8
46	**21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Стоимость опорных конструкций**	**т**	**4,2609**		**387497,12**	**1651086**
		НР второго уровня	%	3,8		14724,89	62741
		Накладные расходы	%	--		14724,89	62741
		Сметная прибыль	%	8		32177,76	137106
		Сметная стоимость:				**434399,77**	**1850934**
47	**ССЦ РК 8.04-08-2016 т.ч.раз.21-06 т.8.2**	**Доплата за применение марки стали С245**	**т**	**4,2609**		**5446,00**	**23205**
		НР второго уровня	%	3,8		206,95	882
		Накладные расходы	%	--		206,95	882
		Сметная прибыль	%	8		452,24	1927
		Сметная стоимость:				**6105,18**	**26014**
48	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 /за два раза/**	**м2**	**123,5661**		**131,45**	**16243**
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=938,11)	чел-ч	0,059	7,29	938,11	6839
48. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,024713	1696,34	42
		Итого оплата труда:				**55,69**	**6881**
48. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,024713	3393,60	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,024713	848,17	21
48. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,024713	36,87	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
48. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,024713	1788,94	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,024713	848,17	21
48. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	2,768	47,86	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,12**	**261**
48. 7	21-130704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,003707	273897,54	1015
48. 8	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,022242	365404,08	8127
		Итого материалов:				**73,99**	**9143**
		НР первого уровня	%	54,2		30,18	3730
		НР второго уровня	%	3,8		6,14	759
		Накладные расходы	%	--		36,32	4489
		Сметная прибыль	%	8		13,42	1659
		Сметная стоимость:				**181,20**	**22390**

1	2	3	4	5	6	7	8
49	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за два раза/**	**м2**	**123,5661**		**133,65**	**16515**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,0426	5,264	800,02	4211
49. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,024713	1696,34	42
		Итого оплата труда:				**34,42**	**4253**
49. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,024713	3393,60	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,024713	848,17	21
49. 4	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,024713	36,87	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
49. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,024713	1788,94	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,024713	848,17	21
49. 6	31-040301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	1,606	47,86	77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**206**
49. 7	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,00346	288094,55	997
49. 8	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,022242	499098,53	11101
		Итого материалов:				**97,90**	**12098**
		НР первого уровня	%	54,2		18,66	2305
		НР второго уровня	%	3,8		5,79	715
		Накладные расходы	%	--		24,44	3020
		Сметная прибыль	%	8		12,65	1563
		Сметная стоимость:				**170,74**	**21098**
50	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками и шайбами**	**т**	**0,0288**		**381819,66**	**10985**
		НР второго уровня	%	3,8		14509,15	417
		Накладные расходы	%	--		14509,15	417
		Сметная прибыль	%	8		31706,30	912
		Сметная стоимость:				**428035,11**	**12315**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**28047844**
В том числе:							
Стоимость монтажных работ -			Тенге				**1889402**
Материалы -			Тенге				**215947**
Всего заработная плата -			Тенге				**1078035**
Накладные расходы -			Тенге				**550729**
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**461399**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**89330**
Сметная прибыль -			Тенге				**195210**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				2635341
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1335
		Сметная заработная плата -	Тенге				1078035
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				25564640
		Материалы -	Тенге				2679652
		Всего заработная плата -	Тенге				4499382
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				16307433
		Транспортные расходы -	Тенге				162567
		Накладные расходы -	Тенге				3790249
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2715600
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1074649
		Сметная прибыль -	Тенге				2348391
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				31703279
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5777
		Сметная заработная плата -	Тенге				4499382
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				593803
		Материалы -	Тенге				49229
		Всего заработная плата -	Тенге				450268
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				41462
		Накладные расходы -	Тенге				307198
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				274213
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				32985
		Сметная прибыль -	Тенге				72080
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				973081
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				562
		Сметная заработная плата -	Тенге				450268
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				35311702
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7674
		Сметная заработная плата -	Тенге				6027685
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				28047844
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4369836
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4221719
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1657850
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				19293722
		- перевозка грузов	Тенге				162567
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				3451212
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				31499056
		Накладные расходы II уровня	Тенге				1196964
		ИТОГО:	Тенге				32696020

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				**2615682**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**35311702**
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				**35311702**
	в т.ч. оборудование						**0**
	Итого без оборудования						**35311702**
	Временные здания и сооружения 2,9%						1 024 039
	Итого в текущих ценах с временными						36 335 741
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3х0,7%						330 655
	Итого в текущих ценах с зимними						36 666 397
	Итого с оборудованием						36 666 397
	В текущих ценах на 2018 год,К=1,0599383						38 864 118
	НДС 12%						4 663 694
	Всего						43 527 812
	Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9189527						**40 000 000,00**
	В том числе НДС 12%						**4 285 714**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отд
района Туркестанской области"

Абишев М.А.

Эксперт авторского надзора:
ТОО "IMPULS"

Абибуллаев А.

Технадзор:
ТОО "Сайрам Құрылыс"

Ахмедов К.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МБК Курылыс"

Манапов М.К.