Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Жетисайского района Туркестанской области"
Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№91	от 15.09.2020г.				
			№4доп.согл.	24.05.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	СМР в отчетном месяце без НДС	СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо - вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО	177 112 603	158 136 253			5 403 442				2 176 898	20 317 714

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ Жетисайского района Туркестанской области"
_____ Абишев М.А.

Технадзор:
Директор ТОО "Сайрам Құрылыс"
_____ Шегебаева А.

Подрядчик:
Директор ТОО "МБК Курылыс"
_____ Манапов М.К.

Автор:
Директор ТОО "IMPULS"
_____ Кемалов А.

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ Жетисайского района Туркестанской области" **Ф-2**

Подрядчик: ТОО "МБК Курылыс"

Наименование стройки: Строительство сетей газоснабжения в населенном пункте Аль-Фараби, сельского округа Жылы су, Мактааральского района, ЮКО

Акт приемки выполненных работ №7 за июнь месяц 2021 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)					
		Выход полиэтиленового газопровода из земли с использованием отводов с ЗН ПЭ 63/57х3,5 - 155шт /Пр.лист.8353.05СБ/					
1	**11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0775**		**454160,49**	**35197**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	336	26,04	912,78	23769
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	67,82	5,256	870,20	4574
		Итого оплата труда:				**365711,21**	**28343**
1. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	9,64	0,7471	3129,70	2338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	9,64	0,7471	976,75	730
1. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	0,88	0,0682	3809,29	260
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,0682	1137,64	78
1. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	52,2	4,046	1894,55	7664
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	52,2	4,046	848,17	3432
1. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,64015	25,68	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,2	0,093	204,25	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
1. 8	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,91	0,380525	1190,93	453
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,91	0,380525	848,17	323
1. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,014725	1788,94	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,014725	848,17	12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**139062,57**	**10777**
1.10	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,01395	24438,60	341
1.11	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00155	200244,36	310
		Итого материалов:				**8403,84**	**651**
		НР первого уровня	%	62,1		227106,66	17601
		НР второго уровня	%	3,8		25888,15	2006
		Накладные расходы	%	--		252994,82	19607
		Сметная прибыль	%	8		56572,42	4384
		Сметная стоимость:				**763727,73**	**59189**
2	**23-010201-0145 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**77,8100**		**1019,13**	**79299**
		НР второго уровня	%	3,8		38,73	3013
		Накладные расходы	%	--		38,73	3013
		Сметная прибыль	%	8		84,63	6585
		Сметная стоимость:				**1142,49**	**88897**
3	**11-220301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /футляр/**	**км трубопровода**	**0,0899**		**511483,76**	**45982**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=912,78)	чел-ч	360	32,364	912,78	29541
3. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	51,53	4,633	971,76	4502
		Итого оплата труда:				**378675,67**	**34043**
3. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	21,75	1,955	3129,70	6120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	21,75	1,955	976,75	1910
3. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,54	0,138446	3809,29	527
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,54	0,138446	1137,64	158
3. 5	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	10,8	0,97092	3919,54	3806
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	10,8	0,97092	1137,64	1105
3. 6	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	24,75	2,225	25,68	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 7	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	1,798	137,39	247
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
3. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	3,5	0,31465	204,25	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
3. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	17,09	1,536	1190,93	1830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	17,09	1,536	848,17	1303
3.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,35	0,031465	1788,94	56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	0,031465	848,17	27
		Итого эксплуатация машин:				**141345,69**	**12707**
3.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	3,596	515,75	1855
3.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,01798	24438,60	439
3.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,007192	200244,36	1440
		Итого материалов:				**41537,27**	**3734**
		НР первого уровня	%	62,1		235157,59	21141
		НР второго уровня	%	3,8		28372,37	2551
		Накладные расходы	%	--		263529,97	23691
		Сметная прибыль	%	8		62001,10	5574
		Сметная стоимость:				**837014,82**	**75248**
4	**23-010201-0218 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**90,2596**		**3459,84**	**312284**
		НР второго уровня	%	3,8		131,47	11867
		Накладные расходы	%	--		131,47	11867
		Сметная прибыль	%	8		287,31	25932
		Сметная стоимость:				**3878,62**	**350083**
5	**11-161101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**89,9000**		**-53,41**	**-4801**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1024,89)	чел-ч	0,0501	4,504	-1024,89	-4616
		Итого оплата труда:				**-51,35**	**-4616**
5. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,349	-137,39	-185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**-2,06**	**-185**
		НР первого уровня	%	60,4		-31,01	-2788
		НР второго уровня	%	3,8		-3,21	-288
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-3077
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-630
		Сметная стоимость:				**-94,64**	**-8508**
6	**11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж /пластина/**	**т конструкций**	**1,4539**		**39163,86**	**56940**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	46,6	67,752	751,25	50898
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,450709	960,22	433
		Итого оплата труда:				**35305,92**	**51331**
6. 3	31-060103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,75	2,544	362,39	922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,174468	3144,86	549
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,174468	1137,64	198
6. 5	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,41	0,596099	25,68	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 6	31-050402-0304	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	9,08	13,201	102,72	1356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 7	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,14	0,203546	204,25	42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,276241	1788,94	494
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,276241	848,17	234
6. 9	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,86	2,704	17,05	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2355,00**	**3424**
6.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,043617	66,30	3
6.11	21-050310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,027188	2741,77	75
6.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,014539	196,55	3
6.13	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	2,181	177,53	387
6.14	21-130701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,45	0,654255	91,05	60
6.15	21-130804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000145	1774323,66	258

1	2	3	4	5	6	7	8
6.16	21-130812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,002035	208172,82	424
6.17	22-040101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000451	365404,08	165
6.18	22-040601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000872	413025,17	360
6.19	21-050204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002821	313481,75	884
		Итого материалов:				**1800,61**	**2618**
		НР первого уровня	%	60,9		21501,30	31261
		НР второго уровня	%	3,8		2305,28	3352
		Накладные расходы	%	--		23806,58	34612
		Сметная прибыль	%	8		5037,64	7324
		Сметная стоимость:				**68008,08**	**98877**
7	**21-060405-1402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1,4539**		**310025,52**	**450746**
		НР второго уровня	%	3,8		11780,97	17128
		Накладные расходы	%	--		11780,97	17128
		Сметная прибыль	%	8		25744,52	37430
		Сметная стоимость:				**347551,01**	**505304**
8	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм**	**км**	**0,1240**		**196647,86**	**24384**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	179	22,196	819,03	18179
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	2,61	757,92	1978
		Итого оплата труда:				**162560,62**	**20158**
8. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	2,455	2302,24	5652
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	2,455	751,25	1844
8. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,0186	2881,25	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,0186	976,75	18
8. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	0,992	137,39	136
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,11532	1190,93	137
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,11532	848,17	98
8. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,02108	1788,94	38

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,02108	848,17	18
		Итого эксплуатация машин:				**48527,34**	**6017**
8. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,02728	215,22	6
8. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	0,992	183,35	182
		Итого материалов:				**1514,15**	**188**
		НР первого уровня	%	62,1		100950,14	12518
		НР второго уровня	%	3,8		11308,72	1402
		Накладные расходы	%	--		112258,87	13920
		Сметная прибыль	%	8		24712,54	3064
		Сметная стоимость:				**333619,27**	**41369**
9	**23-010502-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17,6 - 63х3,6 ГОСТ 18599-2001**	**м**	**125,2400**		**416,66**	**52182**
		НР второго уровня	%	3,8		15,83	1983
		Накладные расходы	%	--		15,83	1983
		Сметная прибыль	%	8		34,60	4333
		Сметная стоимость:				**467,09**	**58499**
10	**11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**124,0000**		**-53,41**	**-6623**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1024,89)	чел-ч	0,0501	6,212	-1024,89	-6367
		Итого оплата труда:				**-51,35**	**-6367**
10. 2	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,86	-137,39	-256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-2,06**	**-256**
		НР первого уровня	%	60,4		-31,01	-3846
		НР второго уровня	%	3,8		-3,21	-398
		Накладные расходы	%	--		-34,22	-4243
		Сметная прибыль	%	8		-7,01	-869

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**-94,64**	**-11735**
11	**11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**124,0000**		**338,25**	**41942**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=992,59)	чел-ч	0,333	41,292	992,59	40986
		Итого оплата труда:				**330,53**	**40986**
11. 2	21-130803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0045	0,558	304,79	170
11. 3	21-130816-3427	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,0025	0,31	120,36	37
11. 4	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,24	381,68	473
11. 5	22-040201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,009	1,116	247,04	276
		Итого материалов:				**7,71**	**956**
		НР первого уровня	%	60,4		199,64	24756
		НР второго уровня	%	3,8		20,44	2535
		Накладные расходы	%	--		220,08	27290
		Сметная прибыль	%	8		44,67	5539
		Сметная стоимость:				**602,99**	**74771**
12	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**	**шт.**	**155,0000**		**851,58**	**131995**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	0,414	64,17	800,02	51337
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	35,03	752,68	26366
		Итого оплата труда:				**501,31**	**77704**
12. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	34,72	2302,24	79934
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	34,72	751,25	26083
12. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,155	2881,25	447
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,155	976,75	151
12. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,155	1788,94	277
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,155	848,17	131
		Итого эксплуатация машин:				**520,37**	**80658**
		НР первого уровня	%	62,1		311,32	48254
		НР второго уровня	%	3,8		44,19	6849
		Накладные расходы	%	--		355,51	55103
		Сметная прибыль	%	8		96,57	14968

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1303,65**	**202066**
13	**Прайс-лист стр.7**	**Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57**	**шт**	**155,0000**		**10698,06**	**1658200**
		НР второго уровня	%	3,8		406,53	63012
		Накладные расходы	%	--		406,53	63012
		Сметная прибыль	%	8		888,37	137697
		Сметная стоимость:				**11992,96**	**1858908**
14	**11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,199**	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью диам.159мм**	**футляр**	**155,0000**		**4614,81**	**715295**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=789,89)	чел-ч	1,59	246,452	789,89	194670
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05	7,75	168,79	1308
		Итого оплата труда:				**1264,37**	**195978**
14. 3	31-060201-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,48556	75,262	446,13	33577
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 4	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,42387	65,7	558,38	36685
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
14. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00995	1,542	1788,94	2759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00995	1,542	848,17	1308
		Итого эксплуатация машин:				**471,10**	**73021**
14. 6	21-070204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000099	0,015422	18564,42	286
14. 7	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004975	0,771125	117198,62	90375
14. 8	21-130804-0401	Каболка	т	0,00195	0,302281	1083775,85	327605
14. 9	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000945	0,146514	200244,36	29339
		Итого материалов:				**2887,77**	**447604**
		НР первого уровня	%	62,1		785,18	121702
		НР второго уровня	%	3,8		205,20	31806
		Накладные расходы	%	--		990,37	153508
		Сметная прибыль	%	8		448,41	69504
		Сметная стоимость:				**6053,60**	**938307**

1	2	3	4	5	6	7	8
15	**23-021101-1305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d 150 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,1550**		**83019,84**	**12868**
		НР второго уровня	%	3,8		3154,75	489
		Накладные расходы	%	--		3154,75	489
		Сметная прибыль	%	8		6893,97	1069
		Сметная стоимость:				**93068,56**	**14426**
16	**21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим. в ценах IV квартала 2017 года**	**Герметик**	**кг**	**144,7602**		**368,22**	**53304**
		НР второго уровня	%	3,8		13,99	2026
		Накладные расходы	%	--		13,99	2026
		Сметная прибыль	%	8		30,58	4426
		Сметная стоимость:				**412,79**	**59755**
17	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В7,5**	**м3**	**7,7500**		**17194,64**	**133258**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	10,463	687,27	7191
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,405	848,17	1192
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**8382**
17. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,72	13,05	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
17. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,395	3625,86	5058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,395	848,17	1183
17. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,010075	1788,94	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,010075	848,17	9
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**5125**
17. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,905	13682,28	108158
17. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,938	6598,38	12784
17. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,0155	28,00	0
		Итого материалов:				**15605,58**	**120943**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	4065
		НР второго уровня	%	3,8		673,33	5218

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1197,90	9284
		Сметная прибыль	%	8		1471,40	11403
		Сметная стоимость:				**19863,94**	**153946**
		Балластировка					
18	**11-420105-0101 РСНБ РК 2015**	**Балластировка газопровода геотекстилем**	**м2**	**790,3800**		**31,80**	**25132**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	0,0314	24,818	751,25	18644
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0063	4,979	861,95	4292
		Итого оплата труда:				**29,02**	**22936**
18. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,237114	3144,86	746
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,237114	1137,64	270
18. 4	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,0058	4,584	1190,93	5459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	4,584	848,17	3888
18. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,158076	1788,94	283
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,158076	848,17	134
		Итого эксплуатация машин:				**8,21**	**6488**
		НР первого уровня	%	53		15,38	12156
		НР второго уровня	%	3,8		1,79	1417
		Накладные расходы	%	--		17,17	13573
		Сметная прибыль	%	8		3,92	3096
		Сметная стоимость:				**52,89**	**41802**
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия S=703 м2					
19	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /30 см/**	**м2 основания или покрытия**	**703,0000**		**577,46**	**405954**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	0,0416	29,245	738,58	21600
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	17,006	1001,27	17027
		Итого оплата труда:				**54,95**	**38627**
19. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	1,631	6186,02	10089
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	1,631	1137,64	1855

1	2	3	4	5	6	7	8
19. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	4,162	3393,60	14123
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	4,162	848,17	3530
19. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	5,118	3017,39	15443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	5,118	976,75	4999
19. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	4,724	3837,15	18127
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	4,724	1137,64	5374
19. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,36556	5456,14	1995
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,36556	1137,64	416
19. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	1,005	3357,46	3375
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	1,005	848,17	852
		Итого эксплуатация машин:				**89,83**	**63152**
19. 9	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,38	267,14	1200,44	320686
19.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02625	18,454	28,00	517
		Итого материалов:				**456,90**	**321202**
		НР первого уровня	%	60,3		33,13	23292
		НР второго уровня	%	3,8		23,20	16311
		Накладные расходы	%	--		56,33	39603
		Сметная прибыль	%	8		50,70	35645
		Сметная стоимость:				**684,50**	**481202**
20	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**224,9600**		**73,00**	**16422**
		НР второго уровня	%	3,8		2,77	624
		Накладные расходы	%	--		2,77	624
		Сметная прибыль	%	8		6,06	1364
		Сметная стоимость:				**81,84**	**18410**
21	**41-020103-1029 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км**	**т**	**224,9600**		**486,88**	**109529**
		НР второго уровня	%	3,8		18,50	4162
		Накладные расходы	%	--		18,50	4162

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		40,43	9095
		Сметная стоимость:				**545,81**	**122786**
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия S=102 м2					
22	**11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152 м3 /30 см/**	**м2 основания или покрытия**	**102,0000**		**577,46**	**58901**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=738,58)	чел-ч	0,0416	4,243	738,58	3134
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	2,467	1001,27	2471
		Итого оплата труда:				**54,95**	**5604**
22. 3	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,23664	6186,02	1464
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00232	0,23664	1137,64	269
22. 4	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	0,60384	3393,60	2049
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00592	0,60384	848,17	512
22. 5	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	0,74256	3017,39	2241
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,74256	976,75	725
22. 6	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	0,68544	3837,15	2630
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00672	0,68544	1137,64	780
22. 7	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,05304	5456,14	289
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00052	0,05304	1137,64	60
22. 8	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,14586	3357,46	490
		в т. ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00143	0,14586	848,17	124
		Итого эксплуатация машин:				**89,83**	**9163**
22. 9	21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,38	38,76	1200,44	46529
22.10	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,02625	2,678	28,00	75
		Итого материалов:				**456,90**	**46604**
		НР первого уровня	%	60,3		33,13	3379
		НР второго уровня	%	3,8		23,20	2367
		Накладные расходы	%	--		56,33	5746
		Сметная прибыль	%	8		50,70	5172
		Сметная стоимость:				**684,50**	**69819**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,0000**		**1257,38**	**128252**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,0336	3,427	848,17	2907
23. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	1,717	1097,07	1883
		Итого оплата труда:				**46,96**	**4790**
23. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,35394	3017,39	1058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,35394	976,75	346
23. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,03	3837,15	3953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,03	1137,64	1172
23. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,00306	3144,86	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00306	1137,64	3
23. 6	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,03978	3357,46	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,03978	848,17	34
23. 7	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1428	94,23	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
23. 8	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2856	5558,02	1587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2856	1137,64	325
23. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00408	1788,94	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00408	848,17	3
		Итого эксплуатация машин:				**66,40**	**6772**
23.10	21-020501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-	т	0,0966	9,853	11971,81	117961
23.11	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000632	205870,68	130
23.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0153	24438,60	374
23.13	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001102	98363,45	108
		Итого материалов:				**1162,48**	**118573**
		НР первого уровня	%	60,3		28,32	2888
		НР второго уровня	%	3,8		48,86	4983
		Накладные расходы	%	--		77,17	7872
		Сметная прибыль	%	8		106,76	10890
		Сметная стоимость:				**1441,31**	**147014**
24	**11-270602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**102,0000**		**1155,23**	**117833**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=848,17)	чел-ч	0,0336	3,427	848,17	2907
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	1,711	1097,44	1877

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**46,90**	**4784**
24. 3	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,35394	3017,39	1068
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	0,35394	976,75	346
24. 4	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	1,03	3837,15	3953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	1,03	1137,64	1172
24. 5	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,03978	3357,46	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,03978	848,17	34
24. 6	32-010202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,1428	94,23	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
24. 7	32-010209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,2856	5558,02	1587
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,2856	1137,64	325
24. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00102	1788,94	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,00102	848,17	1
		Итого эксплуатация машин:				**66,25**	**6757**
24. 9	21-020501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0925	9,435	11439,41	107931
24.10	21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,000632	205870,68	130
24.11	21-130104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,001102	98363,45	108
		Итого материалов:				**1060,48**	**108169**
		НР первого уровня	%	60,3		28,28	2885
		НР второго уровня	%	3,8		44,97	4587
		Накладные расходы	%	--		73,26	7472
		Сметная прибыль	%	8		98,28	10024
		Сметная стоимость:				**1326,76**	**135330**
25	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**66,9120**		**73,00**	**4885**
		НР второго уровня	%	3,8		2,77	186
		Накладные расходы	%	--		2,77	186
		Сметная прибыль	%	8		6,06	406
		Сметная стоимость:				**81,84**	**5476**

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**41-020103-1029 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 29 км**	**т**	**66,9120**		**486,88**	**32578**
		НР второго уровня	%	3,8		18,50	1238
		Накладные расходы	%	--		18,50	1238
		Сметная прибыль	%	8		40,43	2705
		Сметная стоимость:				**545,81**	**36521**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4691940**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2946281**
Материалы -			Тенге				**800455**
Всего заработная плата -			Тенге				**441349**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**960683**
Местные материалы -			Тенге				**367215**
Транспортные расходы -			Тенге				**163413**
		Накладные расходы -	Тенге				**392096**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**269882**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**122214**
		Сметная прибыль -	Тенге				**267070**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3605448**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**551**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**441349**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**56940**
Материалы -			Тенге				**2618**
Всего заработная плата -			Тенге				**51331**
		Накладные расходы -	Тенге				**34612**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**31261**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3351**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7324**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**98877**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51331**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1688718**
Материалы -			Тенге				**956**
Всего заработная плата -			Тенге				**30003**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1658200**
		Накладные расходы -	Тенге				**82982**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**18122**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**64860**
		Сметная прибыль -	Тенге				**141736**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**1913436**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**30003**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**5617760**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**650**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**522683**
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)					
		Установка ГРПШ					
27	**11-190301-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**	**установка**	**105,0000**		**21365,77**	**2243406**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=819,03)	чел-ч	11,2	1176	819,03	963179
27. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	22,05	944,66	20830
		Итого оплата труда:				**9371,51**	**984009**
27. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,07	7,35	3144,86	23115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	7,35	1137,64	8362
27. 4	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,39	145,95	190,68	27830
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
27. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,14	14,7	1788,94	26297
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,14	14,7	848,17	12468
27. 6	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,06	6,3	17,05	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**736,66**	**77349**
27. 7	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	61,95	3298,04	204314
27. 8	21-060802-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	0,105	101066,94	10612
27. 9	21-130201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0,0672	236303,40	15880
27.10	21-130205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,001	0,105	178506,12	18743
27.11	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,007	0,735	5313,93	3906
27.12	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,05	5,25	177,53	932
27.13	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,002	0,21	84,66	18
27.14	21-130812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00013	0,01365	222237,60	3034

1	2	3	4	5	6	7	8
27.15	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	5,25	381,68	2004
27.16	23-010101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,61	64,05	335,21	21470
27.17	23-010101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,85	194,25	343,77	66777
27.18	23-010101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	1,33	139,65	2813,02	392838
27.19	23-011306-0306	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	213,15	1755,06	374091
27.20	23-020101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	105	95,94	10074
27.21	23-020103-0203	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт.	1	105	420,76	44180
27.22	23-021101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	0,105	30195,06	3170
27.23	22-040201-0102	Белила цинковые густотертые, марка МА-011-1 ГОСТ 482-77	кг	0,08	8,4	1567,94	13171
27.24	22-040401-0201	Пигмент кислотный желтый ГОСТ 22699-77	т	0,00001	0,00105	501636,35	527
27.25	23-021199-9907	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	105	127,06	13341
27.26	23-021199-9928	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	105	36,16	3797
		Итого материалов:				**11455,98**	**1202878**
		НР первого уровня	%	60,4		5660,39	594341
		НР второго уровня	%	3,8		1026,99	107834
		Накладные расходы	%	--		6687,39	702176
		Сметная прибыль	%	8		2244,25	235647
		Сметная стоимость:				**30297,41**	**3181229**
28	**ПРАЙС-ЛИСТ стр.8**	**Газорегуляторный пункт ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G-4, регулятор РДГК-10**	**шт**	**105,0000**		**47172,56**	**4953119**
		НР второго уровня	%	3,8		1792,56	188219
		Накладные расходы	%	--		1792,56	188219
		Сметная прибыль	%	8		3917,21	411307
		Сметная стоимость:				**52882,32**	**5552644**
		Рама под ГРПШ-6 (85шт) /ГСН-47/					
29	**11-010205-0405 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**73,9500**		**810,98**	**59972**
29_1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,18	87,261	687,27	59972
		Итого оплата труда:				**810,98**	**59972**
		НР первого уровня	%	59,1		479,29	35443
		НР второго уровня	%	3,8		49,03	3626
		Накладные расходы	%	--		528,32	39069

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		107,14	7923
		Сметная стоимость:				**1446,44**	**106964**
30	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**39,3550**		**594,22**	**23386**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	34,829	671,44	23386
		Итого оплата труда:				**594,22**	**23386**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	13821
		НР второго уровня	%	3,8		35,93	1414
		Накладные расходы	%	--		387,11	15235
		Сметная прибыль	%	8		78,51	3090
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**41710**
31	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**5,6950**		**16696,25**	**95085**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	7,688	687,27	5284
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,033	848,17	876
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**6160**
31. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,734	13,05	36
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
31. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,025	3625,86	3717
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,025	848,17	869
31. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,007403	1788,94	13
		в т ч затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,007403	848,17	6
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**3766**
31. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,809	13193,67	76641
31. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,424	6598,38	9394
31. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01139	28,00	0
		Итого материалов:				**15107,19**	**86035**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	2987
		НР второго уровня	%	3,8		654,39	3727
		Накладные расходы	%	--		1178,96	6714
		Сметная прибыль	%	8		1430,02	8144
		Сметная стоимость:				**19305,23**	**109943**
32	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,F50,W6,сульфатостойкий/**	**м3**	**32,3000**		**22017,85**	**711177**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=751,25)	чел-ч	4,9	158,27	751,25	118900
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	6,363	859,04	5466

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3850,36**	**124367**
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,08721	3393,60	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,08721	848,17	74
32. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	9,419	43,91	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	5,688	3625,86	20624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	5,688	848,17	4824
32. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,23902	3144,86	752
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,23902	1137,64	272
32. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,27778	67,34	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
32. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,34884	1788,94	624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,34884	848,17	296
		Итого эксплуатация машин:				**703,65**	**22728**
32. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	24,613	66,30	1632
32.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,2261	26033,88	5886
32.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,026486	21885,39	580
32.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	9,69	196,55	1905
32.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	2,422	6598,38	15985
32.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,136952	28,00	4
32.15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	21,027	674,55	14184
32.16	21-020101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	32,946	16067,92	529374
		Итого материалов:				**17633,08**	**569548**
		НР первого уровня	%	48,5		1867,42	60318
		НР второго уровня	%	3,8		907,64	29317
		Накладные расходы	%	--		2775,06	89635
		Сметная прибыль	%	8		1983,43	64065
		Сметная стоимость:				**26776,35**	**864876**
33	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1743**		**9979,26**	**1739**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	2,021	780,39	1577
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,066215	970,05	64
		Итого оплата труда:				**9421,14**	**1642**
33. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,02788	3144,86	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,02788	1137,64	32
33. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,038335	1788,94	69

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,038335	848,17	33
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**156**
33. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,04879	107,10	5
		Итого материалов:				**29,99**	**5**
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	796
		НР второго уровня	%	3,8		552,84	96
		Накладные расходы	%	--		5122,10	893
		Сметная прибыль	%	8		1208,11	211
		Сметная стоимость:				**16309,46**	**2842**
34	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1743**		**245293,14**	**42742**
		НР второго уровня	%	3,8		9321,14	1624
		Накладные расходы	%	--		9321,14	1624
		Сметная прибыль	%	8		20369,14	3549
		Сметная стоимость:				**274983,42**	**47916**
35	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1-4шт/. Установка**	**т**	**0,9180**		**313462,11**	**287758**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	181,764	800,02	145415
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,33048	968,78	320
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**145735**
35. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,1377	3144,86	433
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,1377	1137,64	157
35. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,19278	1788,94	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,19278	848,17	164
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**778**
35. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,918	154210,74	141565
		Итого материалов:				**154210,74**	**141565**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	70681
		НР второго уровня	%	3,8		14837,37	13621
		Накладные расходы	%	--		91832,44	84302

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		32423,56	29765
		Сметная стоимость:				**437718,11**	**401825**
36	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,9180**		**103448,47**	**94966**
		НР второго уровня	%	3,8		3931,04	3609
		Накладные расходы	%	--		3931,04	3609
		Сметная прибыль	%	8		8590,36	7886
		Сметная стоимость:				**115969,87**	**106460**
		Рама под ГРПШ-10 (105шт) /ГСН-48/					
37	**11-010205-0405 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**91,3500**		**810,98**	**74083**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,18	107,793	687,27	74083
		Итого оплата труда:				**810,98**	**74083**
		НР первого уровня	%	59,1		479,29	43783
		НР второго уровня	%	3,8		49,03	4479
		Накладные расходы	%	--		528,32	48262
		Сметная прибыль	%	8		107,14	9788
		Сметная стоимость:				**1446,44**	**132132**
38	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**48,6150**		**594,22**	**28888**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=671,44)	чел-ч	0,885	43,024	671,44	28888
		Итого оплата труда:				**594,22**	**28888**
		НР первого уровня	%	59,1		351,19	17073
		НР второго уровня	%	3,8		35,93	1747
		Накладные расходы	%	--		387,11	18819
		Сметная прибыль	%	8		78,51	3817
		Сметная стоимость:				**1059,84**	**51524**
39	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**7,0350**		**16696,25**	**117458**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=687,27)	чел-ч	1,35	9,497	687,27	6527

1	2	3	4	5	6	7	8
39. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,275	848,17	1082
		Итого оплата труда:				**1081,59**	**7609**
39. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	3,377	13,05	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
39. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,266	3625,86	4591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,266	848,17	1074
39. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,009145	1788,94	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,009145	848,17	8
		Итого эксплуатация машин:				**661,24**	**4652**
39. 6	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	7,176	13193,67	94674
39. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	1,759	6598,38	11605
39. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,01407	28,00	0
		Итого материалов:				**15107,19**	**106279**
		НР первого уровня	%	48,5		524,57	3690
		НР второго уровня	%	3,8		654,39	4604
		Накладные расходы	%	--		1178,96	8294
		Сметная прибыль	%	8		1430,02	10060
		Сметная стоимость:				**19305,23**	**135812**
40	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство /из бетона кл.В15,F50,W6,сульфатостойкий/**	**м3**	**39,9000**		**22017,85**	**878512**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=751,25)	чел-ч	4,9	195,51	751,25	146877
40. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	7,86	859,04	6752
		Итого оплата труда:				**3850,36**	**153629**
40. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,10773	3393,60	366
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,10773	848,17	91
40. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	11,635	43,91	511
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 5	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	7,026	3625,86	25477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	7,026	848,17	5959
40. 6	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,29526	3144,86	929
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,29526	1137,64	336
40. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,34314	67,34	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
40. 8	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,43092	1788,94	771
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,43092	848,17	365

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**703,65**	**28076**
40. 9	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	30,404	66,30	2016
40.10	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,2793	26033,88	7271
40.11	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,032718	21885,39	716
40.12	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	11,97	196,55	2353
40.13	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	2,993	6598,38	19746
40.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00424	0,169176	28,00	5
40.15	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	25,975	674,55	17521
40.16	21-020101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	40,698	16067,92	653932
		Итого материалов:				**17633,08**	**703560**
		НР первого уровня	%	48,5		1867,42	74510
		НР второго уровня	%	3,8		907,64	36215
		Накладные расходы	%	--		2775,06	110725
		Сметная прибыль	%	8		1983,43	79139
		Сметная стоимость:				**26776,35**	**1068376**
41	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,2384**		**9979,26**	**2379**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=780,39)	чел-ч	11,6	2,765	780,39	2158
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,090573	970,05	88
		Итого оплата труда:				**9421,14**	**2246**
41. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,038136	3144,86	120
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,038136	1137,64	43
41. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,052437	1788,94	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,052437	848,17	44
		Итого эксплуатация машин:				**896,74**	**214**
41. 5	21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,066738	107,10	7
		Итого материалов:				**29,99**	**7**
		НР первого уровня	%	48,5		4569,25	1089
		НР второго уровня	%	3,8		552,84	132
		Накладные расходы	%	--		5122,10	1221
		Сметная прибыль	%	8		1208,11	288

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**16309,46**	**3887**
42	**21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2384**		**245293,14**	**58466**
		НР второго уровня	%	3,8		9321,14	2222
		Накладные расходы	%	--		9321,14	2222
		Сметная прибыль	%	8		20369,14	4855
		Сметная стоимость:				**274983,42**	**65542**
43	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1-4шт/. Установка**	**т**	**1,1340**		**313462,11**	**355466**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=800,02)	чел-ч	198	224,532	800,02	179630
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,40824	968,78	395
		Итого оплата труда:				**158752,72**	**180026**
43. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,1701	3144,86	535
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,1701	1137,64	194
43. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,23814	1788,94	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,23814	848,17	202
		Итого эксплуатация машин:				**847,41**	**961**
43. 5	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	1,134	154210,74	174875
		Итого материалов:				**154210,74**	**174875**
		НР первого уровня	%	48,5		76995,07	87312
		НР второго уровня	%	3,8		14837,37	16826
		Накладные расходы	%	--		91832,44	104138
		Сметная прибыль	%	8		32423,56	36768
		Сметная стоимость:				**437718,11**	**496372**
44	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**1,1340**		**103448,47**	**117311**
		НР второго уровня	%	3,8		3931,04	4458

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		3931,04	4458
		Сметная прибыль	%	8		8590,36	9741
		Сметная стоимость:				**115969,87**	**131510**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10145912**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**4953119**
	Накладные расходы -		Тенге				**188219**
	Сметная прибыль -		Тенге				**411307**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**5552644**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2949387**
	Материалы -		Тенге				**598570**
	Всего заработная плата -		Тенге				**807741**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**313484**
	Местные материалы -		Тенге				**1183306**
		Накладные расходы -	Тенге				**539219**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**411505**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**127714**
		Сметная прибыль -	Тенге				**279088**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3767694**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1072**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**807741**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**2243406**
	Материалы -		Тенге				**1202878**
	Всего заработная плата -		Тенге				**984009**
		Накладные расходы -	Тенге				**702176**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**594341**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107835**
		Сметная прибыль -	Тенге				**235647**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**3181229**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**984009**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12501567**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2270**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1791750**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14837851**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2210656
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				422300
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				103776
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7088363
		- перевозка грузов	Тенге				163413
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				4953119
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1325111
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				16162962
	Накладные расходы II уровня		Тенге				614193
	ИТОГО:		Тенге				16777155
	Сметная прибыль		Тенге				1342172
	ИТОГО по смете:		Тенге				18119327
	ИТОГО по акту:		**Тенге**				18 119 327
	в т.ч. оборудование						4 953 119
	Итого без оборудования						13 166 208
	Временные здания и сооружения 2,9%						381 820
	Итого в текущих ценах с временными						13 548 028
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 1,3х0,7%						123 287
	Итого в текущих ценах с зимними						13 671 315
	Итого с оборудованием						18 624 434
	В текущих ценах на 2018 год,К=1,0599383						19 740 751
	НДС 12%						2 368 890
	Всего						22 109 641
	Итого по акту с понижающим коэффициентом 0,9189527						**20 317 714**
	В том числе НДС 12%						**2 176 898**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, Жетисайского района Туркестанской области"
_____ **Абишев М.А.**

Эксперт авторского надзора:
ТОО "IMPULS"
_____ **Абибуллаев А.**

Технадзор:
ТОО "Сайрам Құрылыс"
_____ **Ахмедов К.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "МБК Курылыс"
_____ **Манапов М.К**