Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО "Агидель-Ас" Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10 БИН 030140017390**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Construction Group «SAMRUK» Туркестанская область, Жетысайский р/н, п.Асыката, ул. Жана Курылыс 2, строение 18, БИН 140240015677**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **61200-4 Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в мкр. "Думан", ул. И.Коныра, ул. Таиырова, ул. Каримбаева-2 в Медеуском районе, г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Наружные сети водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети водопровода и канализации**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	18	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	8,5	47508,55	18286,60	403822,70	155436,08	44573,74	275544,00	733716,03	
						23977,98	8766,40	203812,83	74514,38		54349,33		
2	26	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	85,78	4229,93	34,25	362843,39	2937,97	304207,64	52294,90	448349,72	
						649,31	6,22	55697,83	533,56		33211,43		
3	28	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,22	1267853,81	12539,42	278927,83	2758,66	244690,68	37976,54	342256,74	
						143084,11	3204,55	31478,50	705,00		25352,37		
4	29	1113-0301-1411 *РСНБ РК 2022*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	12,14	302,35	3,46	3670,55	42,02	3170,60	323,55	4313,60	
						37,72	0,90	457,93	10,93		319,50		
			Итого по разделу 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					1049264,47	161174,73	596642,66	366138,99	1528636,09	
								291447,09	75763,87	0,00	113232,63		
			Раздел 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ										
5	54	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2	791494,90	327600,14	158298,97	65520,02		116749,02	297051,81	
						463894,76	125746,74	92778,96	25149,35		22003,82		
6	55	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,35	842939,54	356541,13	295028,82	124789,38		213017,35	548689,88	
						486398,41	128370,30	170239,44	44929,61		40643,71		
7	97	1310-0904-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,35	52631,26	32280,05	18420,94	11298,03		6481,68	26894,82	
						20351,21	10007,89	7122,92	3502,77		1992,20		
8	106	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечениях трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 (0,9) $м^2$	м короба	1	46817,52	3562,84	46817,52	3562,86	37085,00	7665,52	58841,66	
						6169,66	1573,27	6169,67	1573,29		4358,62		
			Итого по разделу 3: ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					518566,25	205170,29	37085,00	343913,57	931478,17	
								276310,99	75155,02	0,00	68998,35		
			ИТОГО по акту					1567830,72	366345,02	633727,66	710052,56	2460114,26	
								567758,08	150918,89	0,00	182230,98		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			31 981					
			Итого с временными									2 492 096	
			Зимние удорожания	%	0,67			16 697					
			Итого с зимними удорожаниями									2 508 793	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			50 176					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2 558 969	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									1 794 733	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,163					895 639				1 041 628	
			Итого									2 836 361	
			НДС	%	12,00			340 363					
			Итого с НДС									3 176 724	
			скидка	%	15,00			476 509					
			ВСЕГО:									2 700 216	

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Construction Group «SAMRUK»

(наименование организации)

Директор Байысбаев Е.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "Агидель-Ас"

(наименование организации)

Генеральный директор Брискин А.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.