Приложение № 1
типовая межведомственная Форма № 3-КС
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчиком и финансирующему банку

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «QTB Progress»**

Авторский надзор: **ТОО «ALPHA PROJECT»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Справка № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24.10.2024 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	НДС с начала года	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	**19 500 257**	2 089 313							1 566 514	**14 620 801**
Затраты инжиниринговых услуг	393 434	42 154							31 606	**294 987**
Затраты авторского надзора	91 897	9 846							7 382	**68 902**
Всего по стройке	**19 985 588**	**2 141 313**							**1 605 502**	**14 984 690**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

_____ Ж.Борсабаев

Главный специалист

_____ Бердалиев Р.

Технический надзор:

Директор ТОО «QTB Progress»

_____ Өтеген Е.Д.

Инженер-эксперт

_____ Шораев Д.А.

Подрядчик:

ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ Шалхаров А.М.

Начальник участка _____ Камалов А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**

Технический надзор: **ТОО «QTB Progress»**

Авторский надзор: **ТОО «ALPHA PROJECT»**

Подрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**

Стройка : **«Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Енбекши сельского округа Енбекши Жетысайского района Туркестанской области» (наружные инженерные сети)**

Договор подряда (контракт): **Доп.соглашение №1 от 16.08.2024г. к договору № 141 от 07.06.2024г.**

Акт выполненных работ № 2
за Октябрь 2024

Составлен(а) в текущих ценах 2023 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Наружные сети электроснабжения / Добавить /				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**149476**
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**149476**
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
1		У6104-0202-0102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	4	5 628	22512
2		С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	2	44 836	86085
3		У6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1	38 724	40879
			Локальная смета № 04-01. Наружные сети электроснабжения				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**7654636**
			оборудование	тенге			2351991
		Раздел 1.	**Электроснабжение**				**3849664**
			оборудование	тенге			2168275
			ФУНДАМЕНТ ПОД КТПН				
8	8	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего	0,97	17 853	17317
9	9	С1211-202-0303	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20	$м^3$	0,97	6 505	6310
10	10	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,8	4 674	17761
			ОГРАЖДЕНИЕ КТПН				
11	11	У86-010602-0302 8601-0602-0302 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	4	127 271	509084

1		2	3	4	5	6	7
12	12	У86-010602-0406 8601-0602-0406 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м	секция	3	166 658	499974
13	13	У86-010605-0401 8601-0605-0401 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	1	147 837	147837
			КТПН				
14	14	Е11-330208-0201 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1,0	36 966	36966
15	15	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04*	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1,0	107 048	107048
16	16	515-102-0504 515-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 100/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт.	1	836 873	836873
17	17	515-101-0104 515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1 331 402	1331402
			ФУНДАМЕНТ ПОД ДЭС				
18	18	У6101-0102-0102 6101-0102-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта		455	
19	19	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,1866744	6 940	1296
20	20	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,1	3 623	3985
21	21	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,56	38 262	21427
22	22	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	3,18	55 845	177587
23	23	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,011	302 205	3324
24	24	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,56	3 623	2029
25	25	С1211-202-0303 211-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	0,56	6 505	3643
26	26	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	5,7	4 674	26642
			ДЭС				
27	29	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0593333	385 006	22844
28	30	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,178	428 735	76315

1		2	3	4	5	6	7
							1880087
		Раздел 2.	Сети ВЛЗ-10кВ				
			УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЕ УОП -1шт				
29	31	Е11-330206-0101 1133-0206-0101	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1,0	7 747	7747
30	32	С1252-207-0530 252-207-0530	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ66	шт.	1,0	19 297	19297
31	33	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	1,0	1 800	1800
32	34	С1252-102-0205 252-102-0205	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 10-Г	шт.	3,0	1 750	5250
33	35	С1252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	67	201
34	36	С1252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	375	2250
35	37	С1252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	649	649
			ОПОРА ЖБ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ УА10-1.1с-1шт				
36	38	Е11-330202-0102 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0	52 020	52020
37	39	С1225-204-0308 225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3,0	73 609	220827
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
38	40	С1252-201-0322	Узел крепления типа КГ-16-1/У52	шт.	2	8 101	16202
39	41	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1,0	14 974	14974
40	42	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60	шт.	1,0	5 939	5939
41	43	С1252-207-0216 252-207-0216	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-36 хомут, Т.П.3.407.1-143/КИs1	шт.	1,0	3 546	3546
42	44	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799	3799
43	45	С1252-207-0207 252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143/Х51	шт.	2,0	1 800	3600
44	46	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	4	3 525	14100
45	47	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0	2 273 701	325
			АРМАТУРА				
46	48	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2 691	16146
47	49	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	624	3744
48	50	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	18 775	56325
49	51	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	6	32 535	195210
50	52	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 306	7836
51	53	С1252-108-0607 252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295	85770
52	54	С1252-207-1150 252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255/SO235	шт.	6	36 820	220920
53	55	С1252-207-2607 252-207-2607 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SL25.2	шт.	3	6 406	19218
			ОПОРА ЖБ КОНЦЕВАЯ К10-1.1с-1шт				
54	56	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1,0	52 020	52020
55	57	С1225-204-0308 225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2,0	73 609	147218

1		2	3	4	5	6	7
			МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ				
56	58	С1252-207-0535 252-207-0535	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/ТМ73	шт.	1,0	14 974	14974
57	59	С1252-207-0555 252-207-0555	Траверс типа ТН-13, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012/ТМз-60а	шт.	1,0	5 939	5939
58	60	С1252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012/прим.ОГ-52	шт.	1	3 799	3799
59	61	С1252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	2	2 243	4486
60	62	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
61	63	С1252-204-0908	Проводник заземляющий типа ЗП21	шт.	2	3 525	7050
62	64	С1251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87/прим.М20	т	0	2 273 701	325
			АРМАТУРА				
63	65	С1252-207-1018	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2 691	13455
64	66	С1252-207-2902	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	624	3120
65	67	С1252-108-0501	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	18 775	75100
66	68	С1252-207-2112	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	5	32 535	162675
67	69	С1252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306	3918
68	70	С1252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
69	71	С1252-207-0702	Кронштейн типа SO253	шт.	3	4 438	13314
			Установка разъединителя на анкерной опоре РЛНД				
70	72	Е11-330208-0104	Разъединители. Установка вручную	комплект	1	46 324	46324
71	73	515-201-0503 515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) +с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	183 716	183716
72	74	С1252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 435	4435
73	75	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0	1 510 113	1838
74	76	С1252-206-0505 252-206-0505	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 50Г-1	шт.	6	1 717	10302
75	77	С1252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
76	78	С1252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
77	79	С1252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	16 864	50592
78	80	С1252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040
79	81	С1252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	3	1 800	5400
80	82	С1252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-	шт.	1	1 800	1800
81	83	С1252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	1 647	7412
		Раздел 3.	Заземления				65623
			Земляные работы				
82	84	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	3	379	985
83	85	У6101-0106-0102 6101-0106-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	2	88	183
84	86	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1	3 623	1884
85	87	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3	575	1495
86	88	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	5 698	11396
87	89	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	1 242	49680

1		2	3	4	5	6	7
							1002343
		Раздел 4.	КЛ-0,4кВ				
			Земляные работы				
88	90	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	26	379	10033
89	91	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	0,8187	10 220	8367
90	92	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	15	88	1309
91	93	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	4	3 623	13478
92	94	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	83	736	61088
93	95	У6124-0201-0202 6124-0201-0202	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	144	226	32544
94	96	С1211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	9	8 234	76576
95	97	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр	0	606 940	19422
96	98	С1241-207-1005 241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	32	1 439	46048
97	99	У6124-0201-0303	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	0	21	2
98	100	С1249-101-0503 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	85	80	6800
			Монтажные работы				
99	101	У6124-0201-0102	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	136	1 116	151776
100	102	У6124-0201-0802 6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	32	1 387	44384
101	103	У6124-0201-0603 6124-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	2 152	64560
102	104	С1243-113-0807 243-113-0807 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (ок)-0,66	км	0,195	1 639 416	319686
103	105	С1243-211-1104 243-211-1104 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 4х2,5	км	0,007	946 290	6624
104	106	У6124-0201-1502 6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	5 803	11606
105	107	С1243-903-2014 243-903-2014 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х16/25-ВЛ-нб	шт.	2	11 924	23848
106	108	Ц13-080206-1702 1308-0206-1702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	6	2 167	13002
107	109	С1241-102-0123 241-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм	м	6	1 124	6744
			Наружный контур заземления				
108	110	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	7	6 872	48104
109	111	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	27	1 346	36342

1		2	3	4	5	6	7
							856919
			Раздел 5. Наружное освещение				
110	112	У6101-0102-0105 6101-0102-0105	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	2	379	794
111	113	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	0,0648	10 220	662
112	114	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2	88	152
113	115	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0	3 623	1565
114	116	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного	2	575	994
115	117	У6124-0201-0201	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	8	736	5888
116	118	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр	0	606 940	9711
117	119	С1241-207-1005 241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	16	1 439	23024
118	120	У6124-0201-0102	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	61	1 116	68076
119	121	У6124-0201-0802	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и	м кабеля	16	1 387	22192
120	122	У6124-0201-0603	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8	2 152	17216
121	123	С1243-113-0602 243-113-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-1	км	0	449 754	39129
			Опора наружного освещения/ЭСН-8				
122	124	У6103-0101-0101	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.	$м^3$	0	58 958	25057
123	125	Е11-330303-0111 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	1	30 043	30043
124	126	С1247-306-0103 247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	1	64 366	64366
125	127	С1247-306-0313 247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	1	11 314	11314
126	128	Е11-330207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	1	14 978	14978
127	129	С1247-103-0254 247-103-0254	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	1	35 678	35678
128	130	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	1 265	2530
129	131	С1241-201-0102 241-201-0102	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	2	406	812
130	132	У6103-0701-0807	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0	2 079 622	37017
131	133	У6124-0201-0801	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и	м кабеля	8	966	7728
132	134	С1243-110-0601 243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0	121 568	973
133	135	С1261-404-0530	Сжимы ответвительные/У731/	100 шт.	0	5 671	113
134	136	С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0	694 126	155
			ФОНАРЬ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТИПА "ТОРШЕР"/ЭСН-9				
135	137	Е11-330303-0111 1133-0303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	2,0	30 043	60086
136	138	У6103-0101-0101	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.	$м^3$	0	58 032	13928
137	139	Е11-090701-0103 1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки,опоры,фермы и пр.).Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,01888	596 047	11253
138	140	С1241-102-0154 241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм/65х4,0	м	8,0	2 953	23624

1		2	3	4	5	6	7
139	141	С1241-102-0108 241-102-0108	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	1,4	646	904
140	142	У6111-0501-0205	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1	254	139
141	143	У6111-0501-0505	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1	395	216
142	144	Е11-330207-103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	2	14 978	29956
143	145	С1247-105-0101 247-105-0101	Светильник садово-паркового освещения типа Шар LED-40-СПШ/Т60 (3700/750/RAL7040/D/0/GEN1), мощность 40 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2,0	67 411	134822
144	146	С1247-106-0107	Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 4W/прим.	шт.	2	723	1446
145	147	С1247-202-0205	Коробка протяжная/прим.	шт.	2	2 598	5196
146	148	С1247-207-0603	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 6А/прим.	шт.	2	960	1920
147	149	У6124-0203-0101 6124-0203-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования	шт.	18,0	5 548	99864
148	150	С1214-201-0102 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06786	465 324	31577
149	151	С1214-203-0101 214-203-0101	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,00968	489 184	4735
150	152	У6124-0203-0201 6124-0203-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	5,0	1 242	6210
151	153	У6124-0201-0801	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и	м кабеля	10	966	9660
152	154	С1243-110-0601 243-110-0601	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,01	121 568	1216
			Локальная смета № 06-02. Выгреб на 10м3				
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3053801**
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**165996**
1	1	У6101-0101-0105 6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	143,66115	442	63498
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	2,55885	8 328	21310
3	3	У6101-0107-0801	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной	$м^3$ грунтовой	29,2	1 220	35624
4	4	У6101-0106-0102 6101-0106-0102	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	30,42	88	2677
5	5	У6101-0206-0102	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,38	3 623	12246
6	6	У6101-0107-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного	30	575	17492
7	7	Е11-010107-1302 1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	83,22	158	13149
		Раздел 2.	**Стены и днище АС-7**				**2094895**
8	8	У6103-0701-0101	Подготовка бетонная. Устройство\В3,5	$м^3$	1,3	38 262	49741
9	9	Е11-061301-0104 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	18,59	76 733	1426466
10	10	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5	т	0,47274	302 205	142864
11	11	С1214-210-0301 214-210-0301 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,06262	345 245	21619
12	12	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	351 783	27186

1		2	3	4	5	6	7
			Покрытие				
13	13	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м\В20	$м^3$	1,85	131 065	242470
14	14	С1214-210-0301 214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,18534	345 245	63988
			Кольца стеновые КЦ7-3=1шт, Опорное кольцо КЦО-1=1шт				
15	15	У6104-0901-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных	0,12	43 240	5189
16	16	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1,0	6 014	6014
17	17	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1,0	6 080	6080
18	18	У6122-0701-0101	Люки чугунные. Установка	шт.	1,0	8 828	8828
19	19	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1,0	19 349	19349
			КРЫШКА				
20	20	Е11-100201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами	$м^2$	0,72	1 188	855
21	21	С1218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,72	3 059	2202
22	22	Е11-100107-0607	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	$м^2$	0,8	6 673	5338
23	23	С1214-105-0102 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00456	485 417	2214
24	24	С1234-306-0101	Войлок строительный	т	0,0006	1 764 658	1059
25	25	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000157	1 510 113	237
26	26	У6103-0701-0807	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00248	985 693	2445
27	27	С1214-210-0101 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00248	351 783	872
			Дыхательное устройство ДУ-1/АС-8				
28	28	Е11-060701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	0,2	59 435	11887
29	29	С1214-210-0301 214-210-0301	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм	т	0,00184	345 245	635
30	30	С1214-208-0102 214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00353	377 792	1334
31	31	С1241-701-0201	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	м	2,0	1 852	3704
32	32	У6118-0204-0301 6118-0204-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1,0	10 385	10385
33	33	У6104-0802-0403 6104-0802-0403	Изделия монтажные массой до 20 кг /хомуты, мелкие стальные элементы/. Установка	т стальных элементов	0,00034	1 447 973	492
34	34	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000281	1 510 113	424
			Отмостка				
35	35	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство\В7,5	$м^3$	0,801	38 724	31018
		Раздел 3.	**Изоляционные работы АС-3**				**792910**
			Гидроизоляция покрытия				
36	36	У6111-0401-0103 6111-0401-0103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/по бетонной подготовке/	$м^2$ поверхности	13,0	6 920	89960
37	37	У6111-0401-0101 6111-0401-0101	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	2 798	18914
38	38	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/днище/	$м^2$ поверхности	6,76	4 674	31596
39	39	У6111-0401-0104	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная с жидким	$м^2$ поверхности	33,36	5 337	178042
40	40	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/вн.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	7 011	233887
41	41	У6111-0401-0107 6111-0401-0107	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/нар.стены/	$м^2$ поверхности	33,36	4 674	155925

1		2	3	4	5	6	7
42	42	У6111-0402-0303	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой	10,52	813	8553
43	43	У6111-0402-0202	Покрытия. Утепление керамзитом/покрытие/	$м^3$ утеплителя	2,104	14 256	29995
44	44	С1211-302-0302	Гравий керамзитовый М500 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,16712	18 918	40998
45	45	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	10,0	504	5040
Локальная смета № 07-01-01. Генеральный план							
ВСЕГО ПО СМЕТЕ:							**11340**
Раздел 1. Вертикальная планировка							**11340**
1	1	У6101-0104-0106 6101-0104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/Планировка территории-НАСЫПИ/	$м^3$ грунта	14,0	108	1512
2	2	У6101-0104-0114 6101-0104-0114	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	14,0	257	3598
3	3	У6101-0107-0601	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой,ГРУНТА НАСЫПИ	$м^3$ уплотненного	13,3	193	2567
4	4	У6101-0104-0106 6101-0104-0106	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/СНЯТИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ/	$м^3$ грунта	7,4	108	799
5	5	У6101-0104-0114 6101-0104-0114	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	7,4	257	1902
6	6	Е11-010107-1305 1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,4	130	962

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**10 869 253**
в том числе оборудование	Тенге			**2 351 991**
в том числе СМР	Тенге			**8 517 262**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (общеплощадочные затраты)	Тенге		5,90%	502 518
Итого	Тенге			**9 019 780**
Сметная прибыль	Тенге		5,00%	450 989
Непредвиденные работы и затраты	Тенге		5,00%	568 589
Итого по части II в сметных ценах:	Тенге			**12 391 349**
Итого на 2024 г., , К - 1,075	Тенге		1,075	13 320 700
Итого по части II в прогнозных ценах:	Тенге			**13 320 700**
Понижающий коэффициент К=0,979999	Тенге	**0,979999999982673**		**13 054 286**
НДС (12%)	Тенге		12%	1 566 514
Всего	**Тенге**			**14 620 801**

Технадзор:
ТОО «QTB Progress»

Директор _____ **Өтеген Е.Д.**

Инженер-эксперт _____ **Шораев Д.А.**

Авторский надзор:
ТОО «ALPHA PROJECT»

Директор _____ **Байдылдаев Даулет**

Инженер-проектировщик, _____ **Абдурахманов С.**

(Подрядчик)
ТОО «АрхСтройКомпани»

Директор _____ **Шалхаров А.М.**

Начальник участка _____ **Камалов А.**