Форма № 3

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"
Инженер (технадзор): ТОО "GAO Kazakhstan"
Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Титова по ул.Б.Мелдебекова №1 в селе Таусагыз, с/о Мичуринский, Тюлькубасского района, Туркестанской области

Договор № 228 от 28.04.2020 года
Уведомление № 5463848 от 29.04.2020 г.

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 г.

По объекту: Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Титова по ул.Б.Мелдебекова №1 в селе Таусагыз, с/о Мичуринский, Тюлькубасского района, Туркестанской области

№ п/п	Наименование работ	С начала отчетного года			За отчетный период		
		Без НДС	НДС	С НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Титова по ул.Б.Мелдебекова №1 в селе Таусагыз, с/о Мичуринский, Тюлькубасского района, Туркестанской области	29892857	3587143	33480000	13392857	1607143	15000000
	К оплате	29892857	3587143	33480000	13392857	1607143	15000000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района _____ Кыдырбек Е.

Инженер (технадзор):
Директор ТОО "GAO Kazakhstan"
_____ Бурке Б.Э.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис"
_____ Тынымбаев С.

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"

Инженер (технадзор): ТОО "GAO Kazakhstan"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Титова по ул.Б.Мелдебекова №1 в селе Таусагыз, с/о Мичуринский, Тюлькубасского района, Туркестанской области - **ШКОЛА, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ**

Договор № 228 от 28.04.2020 года

АКТ

приемки выполненных работ (Ф №2)

за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един измер	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад ные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы									
		Окна									
1	1110-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	63,36	2876,70	193,42	182268	12255	105014	63393	265313
		НР - 90%; СП - 8%			1025,87	85,81	64999	5437		19653	
2	2109-0201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	63,36	22479,00	--	1424269	--	1424269	--	1538211
		СП - 8%			--	--	--	--		113942	
3	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	27,6	1047,24	5,66	28904	156	22412	5766	37444
		НР - 90%; СП - 8%			229,55	2,58	6336	71		2774	
4	2109-0205-0105 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	27,6	1452,00	--	40075	--	40075	--	43281

		СП - 8%			--	--	--	--		3206	
5	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2./Фрамуги/ Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	2,5	3607,05	190,33	9018	476	4652	3694	13729
		НР - 90%; СП - 8%			1556,15	85,81	3890	215		1017	
6	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	2,5	12627,00	--	31568	--	31568	--	34093
		СП - 8%			--	--	--	--		2525	
		Двери									
7	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	36,65	1653,07	88,64	60585	3249	17093	37418	105843
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	40243	1332		7840	
8	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	31	3504,00	--	108624	--	108624	--	117314
		СП - 8%			--	--	--	--		8690	
		Отделочные работы/АС-17/									
9	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе Шпатлевка "Алинекс"	м2	131,516	814,78	5,41	107157	711	37588	55256	175406
		НР - 80%; СП - 8%			523,57	1,61	68858	212		12993	
10	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2	973,01	491,10	3,37	477849	3280	178984	237655	772745
		НР - 80%; СП - 8%			303,78	1,53	295585	1484		57240	
		Стены									
11	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе"АЛИНЕКС"	м2	2087,14	1116,03	8,43	2329315	17595	921455	1116441	3721416
		НР - 80%; СП - 8%			666,11	2,53	1390265	5287		275660	
12	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	25,854	4389,29	26,66	113481	689	65204	38476	164113
		НР - 80%; СП - 8%			1840,64	19,61	47588	507		12157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4913112	38411	2956938	1558099	6988908
							1917764	14545	--	517697	
		Накладные расходы	Тенге				1558099				
		Сметная прибыль	Тенге				517697				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6988909				
				РАЗДЕЛ 2. ВКЛЮЧИТЬ							
				Монтажные работы							
13	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	28,55	1653,07	88,64	47195	2531	13315	29148	82451
		НР - 90%; СП - 8%			1098,04	36,35	31349	1038		6107	
14	Прайс лист	Блоки дверные внутренние из пиломатериалов деревьев хвойных пород	м2	65,2	17410,71	--	1135179	--	1135179	--	1225993
		СП - 8%			--	--	--	--		90814	
15	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	31	1654,00	--	51274	--	51274	--	55376
		СП - 8%			--	--	--	--		4102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1233648	2531	1199768	29148	1363820
							31349	1038	--	101023	
		Накладные расходы	Тенге				29148				
		Сметная прибыль	Тенге				101023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1363820				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8352729
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							1587247	
		- Сметная прибыль	Тенге							618720	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				8352729				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				8352729				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				100233				
		Итого	Тенге				8452962				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				8452962				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				59171				
		Итого	Тенге				8512132				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				8512132				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				170243				

		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				8682375				
		в т. ч. в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге				9115592				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,993135	Тенге				9053013				
		НДС - 12%	Тенге				1086362				
		Итого с НДС	Тенге				10139374				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района _____ Кадырбек Е.

Инженер (технадзор):
Инженер эксперт ТОО "GAZ Kazakhstan _____ Елкатов В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис" _____ С.Т.Тынымбаев

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"

Инженер (технадзор): ТОО "GAO Kazakhstan"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Титова по ул.Б.Мелдебекова №1 в селе Таусагыз, с/о Мичуринский, Тюлькубасского района, Туркестанской области - **ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**

Договор № 228 от 28.04.2020 года

АКТ

приемки выполненных работ (Ф №2)

за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед изм	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				Монтажные работы							
		ЩРв-24									
1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	3651,87	1249,84	7304	2500	128	3999	12207
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	4676	878		904	
2	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5665,00	--	11330	--	11330	--	12236
		СП - 8%			--	--	--	--		906	
3	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	24	1177,09	--	28250	--	194	20200	52327
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	--	28056	--		3876	
4	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	9190,00	--	18380	--	18380	--	19850
		СП - 8%			--	--	--	--		1470	
5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	13	465,00	--	6045	--	6045	--	6529
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
6	2307-0204-1605 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2 Р 16А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	5145,00	--	46305	--	46305	--	50009

		СП - 8%			--	--	--	--		3704	
		ЩРв-9									
7	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	3651,87	1249,84	3652	1250	64	2000	6103
		НР - 72%; СП - 8%			2338,00	439,10	2338	439		452	
8	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4762,00	--	4762	--	4762	--	5143
		СП - 8%			--	--	--	--		381	
9	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	1177,09	--	4708	--	32	3367	8721
		НР - 72%; СП - 8%			1169,00	--	4676	--		646	
10	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9190,00	--	9190	--	9190	--	9925
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
11	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465,00	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
12	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	45	1639,53	546,03	73779	24571	9228	39773	122635
		НР - 72%; СП - 8%			888,44	339,11	39980	15260		9084	
13	2307-0102-1333 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 01-36-011 ГОСТ 17677-82 ARS/S-1x36,ASM/S-1x36	шт.	45	2501,00	--	112545	--	112545	--	121549
		СП - 8%			--	--	--	--		9004	
14	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	114	2145,41	783,04	244576	89267	23376	133790	408635
		НР - 72%; СП - 8%			1157,31	472,68	131933	53885		30269	
15	2307-0102-0304 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-2х36-172 Милано ГОСТ 17677-82 OPL/S-2x36	шт.	100	4287,00	--	428700	--	428700	--	462996
		СП - 8%			--	--	--	--		34296	
16	2307-0102-1313 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х58-604 Luxe ГОСТ 17677-82 OPL/S-2x36 Sport	шт.	14	14369,00	--	201166	--	201166	--	217259
		СП - 8%			--	--	--	--		16093	
17	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	12	2999,87	1088,07	35998	13057	2460	20340	60845
		НР - 72%; СП - 8%			1706,74	647,39	20481	7769		4507	
18	2307-0102-1342 РСНБ РК 2015	Светильники OPL/S 4x36	шт.	12	11155,00	--	133860	--	133860	--	144569
		СП - 8%			--	--	--	--		10709	

19	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	9	1686,07	680,00	15175	6120	1164	8510	25580
		НР - 72%; СП - 8%			876,75	436,59	7891	3929		1895	
20	2307-0101-0324 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип/НПП1301-18/ IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1949,00	--	17541	--	17541	--	18944
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
21	1308-0305-0310	Светильник. Монтаж	шт.	7	1179,79	141,12	8259	988	561	4986	14304
		НР - 72%; СП - 8%			958,58	30,62	6710	214		1060	
22	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010/ССА-1001/	шт.	7	608,00	--	4256	--	4256	--	4596
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
23	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛЦД-36,ЛБ-18	шт.	321	318,00	--	102078	--	102078	--	110244
		СП - 8%			--	--	--	--		8166	
24	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18 Вт	шт.	9	1297,00	--	11673	--	11673	--	12607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
25	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	56	422,47	3,24	23659	181	1220	16070	42907
		НР - 72%; СП - 8%			397,46	1,09	22258	61		3178	
26	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	56	423,00	--	23688	--	23688	--	25583
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
27	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	355,19	3,24	13497	123	492	9305	24627
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	12882	42		1824	
28	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	306,00	--	11628	--	11628	--	12558
		СП - 8%			--	--	--	--		930	
29	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	22	355,19	3,24	7814	71	285	5387	14258
		НР - 72%; СП - 8%			339,01	1,09	7458	24		1056	
30	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	22	315,00	--	6930	--	6930	--	7484

		СП - 8%			--	--	--	--		554	
31	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5	911,64	17,24	4558	86	497	2872	8024
		НР - 72%; СП - 8%			794,92	2,73	3975	14		594	
32	2307-0218-1505	Выключатель А110	шт.	5	532,00	--	2660	--	2660	--	2873
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2047634
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							270599	
		- Сметная прибыль	Тенге							151674	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2047634				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				2047634				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				24572				
		Итого	Тенге				2072206				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				2072206				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				14505				
		Итого	Тенге				2086711				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				2086711				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				41734				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				2128445				
		в т. ч. в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге				2234646				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,993135	Тенге				2219305				
		НДС - 12%	Тенге				266317				
		Итого с НДС	Тенге				2485622				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района _____ Калыбек Е.

Инженер (технадзор):
Инженер эксперт ТОО "GAP Kazakhstan" _____ Гапанов В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис" _____ С.Т.Тынымбаев

Заказчик: ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района"

Инженер (технадзор): ТОО "GAO Kazakhstan"

Подрядчик: ТОО "Нурпромсервис"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания общей средней школы имени Титова по ул.Б.Мелдебекова №1 в селе Таусагыз, с/о Мичуринский, Тюлькубасского района, Туркестанской области - **ОТОПЛЕНИЕ**

Договор № 228 от 28.04.2020 года

АКТ

приемки выполненных работ (Ф №2)

за июль месяц 2020 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Един измер	Коли чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Монтажные работы							
		Ветка 1									
1	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	35,23	84,90	2,24	2991	79	1584	922	4226
		НР - 69% СП - 8%			37,70	0,23	1328	8		313	
2	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70,47	86,96	1,59	6128	112	4462	1083	7788
		НР - 69% СП - 8%			22,05	0,23	1554	16		577	
3	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м труб	145	73,03	1,22	10589	176	61	10145	22393
		НР - 98% СП - 8%			71,39	--	10352	--		1659	
4	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км труб	0,145	52059,34	--	7549	--	515	6964	15674
		НР - 99% СП - 8%			48513,00	--	7034	--		1161	
		Ветка 2									

5	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,8	84,90	2,24	2870	76	1520	885	4054
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1274	8		300	
6	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	67,61	86,96	1,59	5879	107	4282	1039	7472
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	1490	15		553	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м труб	164	73,03	1,22	11977	199	70	11474	25327
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	11708	--		1876	
8	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км труб	0,164	52059,34	--	8538	--	582	7877	17727
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	7956	--		1313	
		Ветка 3									
9	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	13,65	18055,79	143,91	246461	1964	234755	10431	277444
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	9742	902		20551	
10	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м труб	5	1418,39	16,80	7092	84	5336	1668	9461
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	1672	30		701	
11	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м труб	10	1565,93	16,80	15659	168	12147	3336	20515
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	3344	60		1520	
12	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м труб	42	1677,63	16,80	70461	706	55709	14010	91229
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	14046	251		6758	
13	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м труб	80	1931,88	16,80	154550	1344	126452	26687	195736
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	26754	477		14499	
14	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345 2005	шт.	2	666,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
15	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345 2005	шт.	1	1786,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
16	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,4	84,90	2,24	2836	75	1502	874	4006

		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1259	8		297	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66,81	86,96	1,59	5810	106	4231	1027	7383
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	1473	15		547	
18	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,08	542,00	--	12509	--	12509	--	13510
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
19	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м труб	173	73,03	1,22	12634	210	73	12104	26717
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	12351	--		1979	
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км труб	0,173	52059,34	--	9006	--	613	8309	18700
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	8393	--		1385	
		Ветка 4									
21	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	24,3	18055,79	143,91	438756	3497	417916	18570	493912
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	17343	1606		36586	
22	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м труб	4	1418,39	16,80	5674	67	4269	1334	7569
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	1338	24		561	
23	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м труб	10	1565,93	16,80	15659	168	12147	3336	20515
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	3344	60		1520	
24	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м труб	52	1677,63	16,80	87237	874	68973	17346	112950
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	17390	310		8367	
25	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м труб	65	1931,88	16,80	125572	1092	102743	21683	159035
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	21737	388		11780	
26	2304-0905-2901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345 2005	шт.	2	666,00	--	1332	--	1332	--	1439
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
27	2304-0905-2903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345 2005	шт.	1	1786,00	--	1786	--	1786	--	1929
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
28	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,67	84,90	2,24	2349	62	1244	724	3319

		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	1043	6		246	
29	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	55,36	86,96	1,59	4814	88	3506	851	6118
		НР - 69%; СП - 8%			22,05	0,23	1220	12		453	
30	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	20,76	542,00	--	11252	--	11252	--	12152
		СП - 8%			--	--	--	--		900	
31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание	м труб	140	73,03	1,22	10224	170	59	9795	21621
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	9995	--		1602	
32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км труб	0,14	52059,34	--	7288	--	496	6724	15133
		НР - 99%; СП - 8%			48513,00	--	6792	--		1121	
				ВКЛЮЧИТЬ							
		Ветка 3									
33	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м труб	9	2110,66	16,80	18996	151	15835	3002	23758
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	3010	54		1760	
34	1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных	м	27	2553,93	30,79	68956	831	56815	11390	86774
		НР - 98%; СП - 8%			418,87	11,60	11310	313		6428	
		Ветка 4									
35	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	0,6	18055,79	143,91	10833	86	10319	459	12195
		НР - 98%; СП - 8%			713,70	66,09	428	40		903	
36	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м труб	9	2110,66	16,80	18996	151	15835	3002	23758
		НР - 98%; СП - 8%			334,42	5,97	3010	54		1760	
37	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,06795	893724,56	454333,60	60729	30872	1278	36793	105323
		НР - 99%; СП - 8%			420581,50	126353,89	28579	8586		7802	
38	2302-1199-9928 РСНБ РК 2015	Полусгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	35	38,00	--	1330	--	1330	--	1436
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
39	2302-0103-3401 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	147	174,00	--	25578	--	25578	--	27624
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	

40	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	93	127,00	--	11811	--	11811	--	12756
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
41	2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	31	149,00	--	4619	--	4619	--	4989
		СП - 8%			--	--	--	--		370	
42	2302-0101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	217,00	--	6944	--	6944	--	7500
		СП - 8%			--	--	--	--		556	
43	2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	10	309,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
44	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	454,00	--	5448	--	5448	--	5884
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
45	2302-0101-0107 РСНБ РК 2015	Гусак крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	93	127,00	--	11811	--	11811	--	12756
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1956508
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Накладные расходы	Тенге							253844	
		- Сметная прибыль	Тенге							144930	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				1956508				
		в том числе оборудование					0				
		СМР	Тенге				1956508				
		Временные здания и сооружения 1,2 %	Тенге				23478				

		Итого	Тенге				1979986				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				1979986				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,7%	Тенге				13860				
		Итого	Тенге				1993846				
		в том числе оборудование	Тенге				0				
		СМР	Тенге				1993846				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				39877				
		Итого в текущих ценах 2018 г.	Тенге				2033723				
		в т. ч. в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	Тенге				2135198				
		Итого с поправочным коэфициентом К=0,993135	Тенге				2120540				
		НДС - 12%	Тенге				254465				
		Итого с НДС	Тенге				2375004				

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел образования акимата Тюлькубасского района _____ Кадырбек Е.

Инженер (технадзор):
Инженер эксперт ТОО "GAO Kazakhstan" _____ Ешнатов В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Нурпромсервис" _____ С.Т.Тынымбаев