Заказчик: ТОО "Агидель-Ас"
Подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Наименование стройки - Строительство ИКС и благоустройство для СШ на 900 мест в с. Есик Енбекшиказахского района Алматинской области. Корректировка
Основание:

## АКТ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ

на **Электромонтажные работы, Сети связи, Наружное газоснабжение и НВК**
*(наименование работ и затрат)*
**за июнь 2024 года**

*НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г.* Форма 4

Составлен(а) в ценах декабрь 2023 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 3182551 |
| | Раздел 1. | ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ -0,4, 10 кВ | | | | |
| | Раздел 2. | ПОДВЕСКА ПРОВОДА | | | | 144012 |
| 1 | 1133-0204-0202<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью | км линии | 0,34 | 423 564 | 144012 |
| | Раздел 3. | СЕТИ СВЯЗИ==== ======== | | | | 1029735 |
| 2 | 6101-0107-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | $м^3$ уплотненного грунта | 3,813 | 631 | 2406 |
| 3 | 1134-0201-0504<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство | колодец | 5,005 | 119 664 | 598918 |
| 4 | 1134-0201-0301<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,25 | 669 643 | 167411 |
| 5 | 6125-0704-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу | м кабеля | 250 | 1 044 | 261000 |
| | Раздел 4. | НАРУЖНОЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | | | | |
| | Раздел 5. | МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ | | | | 528332 |
| 6 | 6121-0103-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 75 мм | км | 0,075 | 3 048 038 | 228603 |
| 7 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,08 | 3 746 614 | 299729 |
| | Раздел 6. | КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ | | | | 1480472 |
| 8 | 6122-0101-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Устройство под трубопроводы основания песчаного | $м^3$ | 3,78 | 8 435 | 31884 |
| 9 | 6121-0103-0111<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Футляр стальные, диаметр труб 500 мм | км | 0,019 | 9 343 684 | 177530 |
| 10 | 6121-0201-0147<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм | км | 0,019 | 24 323 287 | 462142 |
| 11 | 6121-0801-0305<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Протаскивание в футляр ПВХ труб, диаметр 300 мм | м | 19 | 7 066 | 134254 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6121-0105-0304<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов из полимерных раструбных труб, диаметр 250 мм | км | 0,0212 | 1 164 757 | 24693 |
| 13 | 6121-0105-0412<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 315 мм | км | 0,0378 | 4 619 960 | 174634 |
| 14 | 6125-0704-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км кабеля | 0,0378 | 78 027 | 2949 |
| 15 | 1125-0210-0206<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* | Трубопроводы диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2) | км трубопровода | 0,0378 | 2 553 611 | 96526 |
| | Подраздел 6.1. | Колодцы | | | | 375860 |
| 16 | 6122-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | $м^3$ конструкций колодца | 2,9 | 90 521 | 262511 |
| 17 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | $м^2$ поверхности | 26,872748 | 4 218 | 113349 |
| | Итого по акту | | | | | 3182551 |
| | НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 2, п. 1.44 | Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,6% | | | | 210048 |
| | | Итого с затратами на организацию строительства | | | | 3392599 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль 5% | | | | 169630 |
| | НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а) | Непредвиденные работы и затраты-5% | | | | 169630 |
| | | Итого стоимость | | | | 3731859 |
| | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | в том числе на II квартал 2024 г., доля - 30 %, к - 1,0368 | | | | 1160758 |
| | НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2 | в том числе на III квартал 2024 г., доля - 70 %, к - 1,0557 | | | | 2757807 |
| | | ИТОГО | | | | 3918564 |
| | | НДС 12% | | | | 470228 |
| | | Итого | | | | 4388792 |
| | | Тендерная скидка 5% | | | | 219440 |
| | | Всего к оплате | | | | 4169352 |

ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

_____ А.И.Брискин

м.п.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Construction Group «SAMRUK»

_____ Байысбаев Е.К

м.п.