Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 20	29.04.2020	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)								
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.	343 622 608	343 622 608						36 816 708	343 622 608
Итого									343 622 608
Итого с учетом скидки	**309 260 347**	**309 260 347**						**33 135 037**	**309 260 347**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Аханов Д.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Мукашев С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Кокс»

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

Форма 2В

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши
с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта:Бурение скважен для водоснабжения населения зоны отдыха с.Акши Алакольского района Алматинской области.
Договор подряда(контракт) № 20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ №1-1
за июль 2020 года
Локальная смета 2-1-1
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Бурение									
		1.1 Земленые работы									
1	1101-0205-0406	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2 (Зумпф) НР = 72 %	м3 грунта	32	1321,31	–	42282	–	–	30443	77089
					1321,31	–	42282	–	–	4364	
2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	80	132,35	–	10588	–	–	7623	19304
					132,35	–	10588	–	–	1093	

3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16	796,06	–	12737	–	–	9171	23222
					796,06	–	12737	–	–	1314	
	1.2 Бурение скважен										
4	1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	4	5655,5	3889	22622	15556	191	10807	35435
					1718,75	1459,75	6875	5839	–	2006	
5	9510-1000-1000 Пр	Долото ТКЗ Ф 490мм	шт	0,0356	160000		5696		–		5696
6	1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	76	63821,55	42074,11	4850438	3197632	39383	2107865	7375801
					21229,25	11400,24	1613423	866418	–	417498	
7	9522-1000-1200Пр	Долото ТКЗ Ф 490 мм	шт	12,768	160000		2042880		–		2042880
8	1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	24	5655,58	3888,96	135734	93335	1151	64842	212611
					1718,67	1459,88	41248	35037	–	12035	
9	9510-1000-1300Пр	Долото ТКЗ Ф395мм	шт	0,2124	1130000		240012		–		240012
10	1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	296	63821,54	42074,09	18891177	12453932	153387	8209579	28726801
					21229,25	11400,24	6283858	3374470	–	1626045	

11	2910-1000-1400(пл)Пр	Долото ТКЗ Ф395мм	шт	49,7	1130000		56161000		56161000		59530660
12	1104-0101-0303	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы НР = 85 %	м бурения	24	5655,58	3888,96	135734	93335	1151	64842	212611
					1718,67	1459,88	41248	35037	–	12035	
13	2910-1000-1500(пл) Пр	Долото ТКЗ Ф 295мм	шт	0,2124	800000		169920		169920		180115
14	1104-0101-0310	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы НР = 85 %	м бурения	376	63821,54	42074,1	23996900	15819860	194842	10428383	36490800
					21229,25	11400,23	7982198	4286488	–	2065517	
15	2910-1000-1600(пл)Пр	Долото ТКЗ Ф295 мм	шт	63,168	800000		50534400		50534400		53566464
16	2101-0102-0304	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	311,2	38020,9		11832104		11832104		12542030
									–	709926	
		Итого					**201 281 531**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 034 457				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 673 650				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 603 289				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					119 087 529				
		- прочие затраты, тенге					2 288 588				
		Накладные расходы, тенге					20 933 555				
		Сметная прибыль (6 %), тенге					11 263 752				
		Итого СМР					198992943				
		Итого по Акту выполненных работ					**201 281 531**				
		Временные здания и сооружения		**3,4% К=0,8**		**5 412 608**	**206 694 139**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,07%**		**4 231 195**	**210 925 334**				

		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					210 925 334					
		НДС 12%					25 311 040					
		ИТОГО с учетом НДС					236 236 374					
		Итого с учетом скидки: (к=1,11111111153552)					212 612 736					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Аханов Д.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Мукашев С.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Водоснабжение
Договор подряда(контракт) № 20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ №1-2
за июль 2020 года
Локальная смета 2-8-1
Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
	1.1 Земленые работы водоснабжения										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11259,1	143,95	136,34	1620796	1535012	–	335563	2073741
					7,62	33,77	85784	380276	–	117382	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2467,6	190,78	182,25	470764	449718	213	103704	608936
					8,44	49,93	20833	123201	–	34468	

8	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1782,9	3037,3	153,58	5415202	273818	3430121	1769828	7616132
					959,82	42,88	1711263	76442	–	431102	
	Раздел 2 Трубопровод										
15	2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1980	9893		19588140		19588140		20763428
17	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 225х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2348	6411		15053028		15053028		15956210
18	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	9	391606,56	111661,22	3524459	1004951	42924	2742043	6642492
					275176	32572,89	2476584	293156	–	375990	
19	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14848	1553		23058944		23058944		24442481
									–	1383537	
		Итого					**78 103 420**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 294 464				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 263 499				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					873 075				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					61 173 370				
		Накладные расходы, тенге					4 951 138				
		Сметная прибыль (6 %), тенге					4 420 949				
		Итого по Акту выполненных работ					**78 103 420**				
		Временные здания и сооружения		**3,4% К=0,8**		**2 124 413**	**80 227 833**				

		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		2,07%		1 660 716	81 888 549					
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					81 888 549					
		НДС 12%					9 826 626					
		ИТОГО с учетом НДС					91 715 175					
		Итого с учетом скидки: (к=1,11111111153552)					82 543 658					

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Аханов Д.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Мукашев С.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Водоснабжение
Договор подряда(контракт) № 20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ №1-3
за июль 2020 года
Локальная смета 2-8-3
Колодец 1500мм

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы колодца Ф1500мм										
	1.1 Земленые работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6145,5	143,95	136,34	884671	837848	–	164843	1133475
					7,62	33,77	46823	207564	–	83961	
2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	118,09	132,36	–	15630	–	–	10128	27819
					132,36	–	15630	–	–	2061	

9	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	99,0	21080,14		2086891		2086891		2253842
10	2104-0302-0110	Плиты перекрытий. железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33,0	22717,1		749613		749613		809582
11	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	132,0	2279,57		300899		300899		324971
12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	421,75	848,96	20,12	358048	8485	241644	91193	485180
13	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	33,0	255,88	2,45	107919	1033	–	35939	
14	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,858	21260		701532		701532		757655
15	2106-0304-0401	Лестницы приставные С-2	т	0,077	550868		42483		42483		45882
16	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	13,50	14424,96	1077,76	194714	14548	164531	15260	226772
					1158,28	222,03	15635	2997	–	16798	

3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5690,01	16,56	16,56	94250	94250	–	24520	128272
					–	6,65	–	37839	–	9502	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5690,01	143,96	66,41	819113	377887	–	404478	1321478
					77,54	32,16	441226	182969	–	97887	
5	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	438,62	37,67	37,67	16523	16523	–	3760	21906
					–	13,23	–	5803	–	1623	
	Раздел 2 Колодцы ф 1,5 м										
6	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	53,02	33046,44	8498,45	1752122	450588	800773	609256	2550288
7	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	33,0	9444,76	3452,06	500761	183028	–	188910	
8	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	99,0	24600,58		811763		811763		876704
					21080,14		2086891		2086891		2253842

		Итого					13 345 265				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 127 994				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 800 129				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					621 233				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 105 165				
		Накладные расходы, тенге					1 323 438				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					988 539				
		Итого по Акту выполненных работ					13 345 265				
		Временные здания и сооружения		**3,4% К=0,8**		**362 991**	**13 708 256**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,07%**		**283 761**	**13 992 017**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**13 992 017**				
		НДС 12%					**1 679 042**				
		ИТОГО с учетом НДС					**15 671 059**				
		Итого с учетом скидки: (к=1,11111111153552)					**14 103 953**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Аханов Д.Ж.

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Мукашев С.Т.

_____

коэф. с расч. соотв.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

_____