Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства жилищной инспекции Алакольского района",Алматинская обл., Алакольский р-н, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №7 от 01.04.2021г. к Договору № 20 от 29.04.20г.

Номер документа	Дата составления
6	26.04.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережья озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области			шт	1	96 373 963,32	96 373 963,32	10 325 781,78
				Итого	1	x	96 373 963,32	10 325 781,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.04.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик : ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши
с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Справка № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2021 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№7 от 01.04.2021 г. к договору подряда №20	29.04.2020	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)						3+	
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.	1 180 330 555,76	107 082 181,51						11 473 090,88	107 082 181,51
Итого									107 082 181,51
Итого с учетом скидки	**1 062 297 499,78**	**96 373 963,32**						**10 325 781,78**	**96 373 963,32**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Нурмухамбетов А. Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Касенов Б. Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумаев Н. А.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Наименование объекта: Водоснабжение.

Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ №5-1
за апрель 2021 года
(локальная смета 2-8-1)
Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	с
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Раздел 2 Трубопровод										
16	2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1324,6481	9893		13104744		13104744		
20	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3614,06975	1553		5612650		5612650		
25	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126,7	24841		3147355		3147355		

28	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	473,2	16537		7825308		7825308		
115	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 К=638,000;	м	133,98	21127		2830595		2830595		
	2.2 Прокол под автомобильными доргамии.									–	169836
146	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=8,000;	м	72,8	24841		1808425		1808425		
152	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=19,000 9;	м	172,89981	16537		2859244		2859244		
155	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 К=29,000;	м	203	16537		3357011		3357011		
	2.3 Прокол под железной доргой.									–	201421
169	2301-0201-0341	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1420 мм, толщина стенки 14,0 мм ГОСТ 10706-76	м	14,63	146223		2139242		2139242		
173	2301-0201-0266	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80	м	29,26	46177		1351139		1351139		
175	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	56	21127		1183112		1183112		
										–	70987
		Итого					**47 931 956**				
		в том числе									
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					45 218 825				
		Сметная прибыль (6 %), тенге					2 713 131				

		Итого по Акту выполненных работ				47 931 956				
		Временные здания и сооружения	3,4% К=0,8		1 303 749	49 235 705				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%		1 019 179	50 254 884				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				50 254 884				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)				52 767 628				
		НДС 12%				6 332 115				
		ИТОГО с учетом НДС				59 099 743,69				
		Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)				53 189 769,30				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Нұрмұхамбетов А.Н.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Наименование объекта: Водоснабжение.

Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ №5-2
за апрель 2021 года
(локальная смета 2-8-2)
Колодец Ф = 2,0м

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	В сто с НР т
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1 Земляные работы											
1.1 Земленые работы по колодцу Ф2000мм											
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3619	143,95	136,34	520970	493397	–	107860	
					7,62	33,78	27573	122232	–	50306	
2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	632,996	132,35	–	83780	–	–	60322	

					132,35	–	83780	–	–	11528		
3	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	197,4	9994,99	1451,16	1973012	286459	512824	1222003	3	
					5945,94	710,5	1173729	140253	–	255601		
4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3026,8	16,56	16,56	50137	50137	–	14492		
					–	6,65	–	20128	–	5170		
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3026,8	143,96	66,41	435727	201017	–	239070		
					77,54	32,16	234710	97331	–	53984		
6	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	789,694	37,67	37,67	29749	29749	–	7523		
					–	13,23	–	10448	–	2982		
	Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы											
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	460,694	143,96	66,41	66320	30596	–	36387	1	
					77,54	32,16	35724	14814	–	8217		
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	32,9	14424,92	1077,75	474580	35458	401014	41327	5	
					1158,3	222,07	38108	7306	–	41273		
9	1122-1301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	175,686	84191,75	3188,15	14791312	560114	10901966	3561417	198	

					18949,9	1526,35	3329232	268159	–	1468218	
10	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	196,99956	32022,81		6308479		6308479		68
11	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	66,00022	36952,08		2438845		2438845		26
12	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	262,99978	2279,57		599526		599526		6
13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	3,49774	387627,15	1225,08	1355819	4285	571720	711285	22
					222947,96	519,76	779814	1818	–	165368	
15	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения (Стремянка)	т	1,75968	513085		902865		902865		9
									–	72229	
		Итого					**38 915 432**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 702 670				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 691 212				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					682 489				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					22 637 239				
		Накладные расходы, тенге					6 001 686				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					2 882 624				
		Итого по Акту выполненных работ					**38 915 432**				
		Временные здания и сооружения		**3,4% К=0,8**		**1 058 500**	**39 973 932**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,07%**		**827 460**	**40 801 393**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**40 801 393**				

		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)				42 841 462				
		НДС 12%				5 140 975				
		ИТОГО с учетом НДС				47 982 437,82				
		Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)				43 184 194,02				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Нұрмұхамбетов А.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Г.Б.