Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства жилищной инспекции Алакольского района",Алматинская обл., Алакольский р-н, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **050440006071**

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340007367

Договор (контракт) Доп.соглашение №7 от 01.04.2021г. к Договору № 20 от 29.04.20г.

Номер документа	Дата составления
9	**24.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережья озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области			шт	1	112 528 776,61	112 528 776,61	12 056 654,64
				Итого	1	x	112 528 776,61	12 056 654,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жумабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2021

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик : ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши
с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№7 от 01.04.2021 г. к договору подряда №20	29.04.2020	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)						3+	
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.	1 305 362 529,82	125 031 974,06						13 396 282,94	125 031 974
Итого									125 031 974
Итого с учетом скидки	**1 174 826 276,39**	**112 528 776,61**						**12 056 654,64**	**112 528 776**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Нурмухамбетов А. Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Касенов Б. Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Кексу»
Закиров Т. Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Водоснабжение.
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ №6-1
за май 2021 года

(локальная смета 2-8-1)
Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Во стои с НР те
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Земленые работы водоснабжения										
1	2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	17465,4	143,95	136,34	2514219	2381149	–	520534	32
						———	———	———	———	———	———	
						7,62	33,78	133070	589894	–	182085	

2	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	2832,97553	190,78	182,25	540471	516308	245	119060	
						8,44	49,93	23918	141443	–	39572	
3	4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	657,68	59		38803		–		
4	5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3495,5	1526,14	–	5334622	–	–	3840928	9
						1526,14	–	5334622	–	–	550533	
5	6	1110-0214-0101	Блоки (контейнеры зумпф). Установка без заделки стыков НР = 90 % К=20,000;	м3 блока	6	269,67	63,33	1618	380	–	1247	
						206,33	24,5	1238	147	–	172	
6	7	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86 К=20,000;	м3	6	63359		380154		380154		
7	9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	520,55	3037,3	153,58	1581066	79946	1001486	516733	2
						959,82	42,88	499634	22319	–	125868	
8	10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	35,99545	796,07	–	28655	–	–	20632	

						796,07	–	28655	–	–	2957	
9	11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	40125,9276	16,56	16,56	664654	664654	–	192123	
						–	6,65	–	266837	–	51407	
10	12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	40125,9276	143,96	66,41	5776388	2664863	–	3169313	9
						77,54	32,16	3111525	1290299	–	536742	
		Раздел 2 Трубопровод										
11	19	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	8,295	391606,51	111661,24	3248376	926230	39561	2527248	6
						275176,01	32572,75	2282585	270191	–	346537	
12	20	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3412,5181	1553		5299641		5299641		5
13	22	2301-0201-0263	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,9662	34833		1217978		1217978		1
14	25	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	54,3	24841		1348866		1348866		1

15	28	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	202,8	16537		3353704		3353704		3
16	32	2301-0201-0237	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 К=16,000;	м	8	11901		95208		95208		
17	33	2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=50,000;	м	25	6127		153175		153175		
18	36	2304-0102-2308	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 300 ГОСТ 5762-2002	шт.	21	95166		1998486		1998486		2
19	40	2304-0102-2307	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 200 ГОСТ 5762-2002	шт.	40	62024		2480960		2480960		2
20	42	2304-0102-2306	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 150 ГОСТ 5762-2002	шт.	100	40576		4057600		4057600		4
21	48	2302-0803-0317	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 200x200 ГОСТ 5525-88	шт.	5	284849		1424245		1424245		1
22	50	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	9	200841		1807569		1807569		1
23	64	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	32	81503		2608096		2608096		2

24	71	2302-0101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	20	2892		57840		57840		
25	79	2302-0101-0260	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	10478		10478		10478		
26	82	2302-0103-0116	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	85	13919		1183115		1183115		1
27	84	2302-0103-0115	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	60	9882		592920		592920		
28	86	2302-0103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	209	5471		1143439		1143439		1
29	88	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	940	2169		2038860		2038860		2

30	90	2302-0103-1616	Фланцы стальные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	15	46539		698085		698085		
31	92	2302-0103-1615	Фланцы стальные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	14	38139		533946		533946		
32	94	2302-0103-1613	Фланцы стальные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	46	29545		1359070		1359070		14
33	96	2302-0103-1610	Фланцы стальные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	385	14000		5390000		5390000		57
34	100	2302-0302-8020	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	22451		449020		449020		4
35	102	2302-0302-8016	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	63	5023		316449		316449		3
36	103	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	313	1256		393128		393128		4
37	105	2302-0101-1109	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	29	4290		124410		124410		

38	106	2302-0101-1124	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	14	9622		134708		134708		
39	107	2302-0101-1128	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 219 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	5	8578		42890		42890		
40	113	2301-0201-0260	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 450 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80 К=24,000;	м	7,2	24351		175327		175327		
41	114	2301-0201-0259	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 К=112,000;	м	33,6	27877		936667		936667		9
42	115	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	33,59708	21127		709806		709806		7
43	117	2302-0302-1020	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 355, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	56487		338922		338922		3
44	118	2302-0302-1018	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 280, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	33803		202818		202818		2

45	119	2302-0302-1016	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	15	12322		184830		184830		
46	120	2302-0302-1010	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	1774		30158		30158		
47	121	2302-0302-2416	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	11931		11931		11931		
48	122	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1632		1632		1632		
49	124	2302-0304-3650	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	22	5944		130768		130768		
50	125	2302-0304-3620	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	96	4725		453600		453600		
51	127	2304-0902-1909	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	133	7963		1059079		1059079		1
		2.2 Прокол под автомобильными доргамии.								–	63545	
52	137	2301-0201-0263	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	46	34833		1602318		1602318		1

53	140	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35	24841		869435		869435		
54	143	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	32	24841		794912		794912		
55	146	2301-0201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,2	24841		775039		775039		
56	151	1122-1401-0603	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 % К=19,000;	м	247	5721,64	4989,24	1413244	1232343	1846	408172	1
						724,92	944,29	179055	233240	–	109285	
57	152	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	74,10019	16537		1225395		1225395		1
58	153	1122-0601-0608	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=19,000;	км трубопровода	0,247	408882,59	60793,52	100994	15016	57931	32746	

						113550,61	20364,37	28047	5030	–	8024	
59	154	1122-1401-0603	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	29,99992	5721,65	4989,25	171649	149677	224	49575	
						724,94	944,27	21748	28328	–	13273	
60	155	2301-0201-0245	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	87	16537		1438719		1438719		1
61	156	1122-0601-0608	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 % К=29,000;	км трубопровода	0,29	408889,66	60796,55	118578	17631	68017	38448	
						113551,72	20365,52	32930	5906	–	9422	
62	157	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4425,56	143,95	136,34	637079	603360	–	131898	8
						7,62	33,77	33719	149473	–	46139	
63	158	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4425,56	16,56	16,56	73306	73306	–	21190	1

						–	6,65	–	29430	–	5670	
64	159	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1966,91776	143,95	136,34	283146	268160	–	58622	
						7,62	33,78	14986	66433	–	20506	
65	160	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	31,72448	16,55	16,55	525	525	–	152	
						–	6,65	–	211	–	41	
		Раздел 3 Вскрытие и востановление асфальтного покрытия толщ.100мм										
		3.1 Вскрытие асфальта толщ.100мм.										
66	189	1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	18284,78	144,44	140,21	2641065	2563731	–	373806	31
						4,23	14,7	77334	268783	–	180892	
67	190	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2464,44	59		145402		–		1
										–	8724	
			Итого					**94 309 983**				
			в том числе									
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 768 519				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					11 978 655				

		Материалы, изделия и конструкции, тенге					3 338 698 63 080 177				
		перевозка грузов, тенге					180 242				
		Накладные расходы, тенге					11 964 092				
		Сметная прибыль (6 %), тенге					5 338 299				
		Итого по Акту выполненных работ					**94 309 983**				
		Временные здания и сооружения		**3,4% К=0,8**		**2 565 232**	**96 875 215**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		**2,07%**		**2 005 317**	**98 880 532**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**98 880 532**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года,					**103 824 559**				
		НДС 12%					**12 458 947**				
		ИТОГО с учетом НДС					**116 283 506,11**				
		Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)					**104 655 155,46**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Нұрмұхамбетов А.Н.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.