Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства жилищной инспекции Алакольского района",Алматинская обл., Алакольский р-н, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение № 2 от 25.08.2020 г. к Договору № 20 от 29.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
94	**18.11.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережья озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области			шт	1	229 923 142,46	229 923 142,46	24 634 622,41
				Итого	1	x	229 923 142,46	24 634 622,41

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дуйсембинов М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.11.2020

М.П.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик : ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Справка № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2020 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№2 от 25.08.2020 г. к договору подряда №20	29.04.2020	029-011-431	011		

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)						3+	
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.	965 579 485	255 470 158						27 371 803	255 470 158
Итого									255 470 158
Итого с учетом скидки	**869 021 536,46**	**229 923 142,46**						**24 634 622,41**	**229 923 142,46**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Нарушабаев Е.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Касенов Б.Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх.Көксу»
Закиров С.Ь.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№2 от 25.08.2020г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ №4-1
за ноябрь 2020 года
(локальная смета 2-8-1)
Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Все стоимо НР и тен
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Земляные работы											
1.1 Земленые работы водоснабжения											
1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (Срезка раст слоя) НР = 72 %	м3 грунта	9194,94	29,68	29,68	272950	272950	–	78898	37
					———	———	———	———	———	———	
					–	11,92	–	109581	–	21111	

2	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	81507,4	143,95	136,34	11733336	11112328	–	2429222	150
					7,62	33,77	621008	2752912	–	849753	
3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3433,38447	190,78	182,25	655014	625731	296	144293	8
					8,44	49,93	28987	171420	–	47958	
4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	6180,09	59		364625		–		3
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	37777,861	1526,14	–	57654305	–	–	41511100	1051
					1526,14	–	57654305	–	–	5949924	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	2021,1	3037,3	153,58	6138687	310401	3888394	2006282	86
					959,82	42,88	1939892	86655	–	488698	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	202,105	796,07	–	160889	–	–	115840	2
					796,07	–	160889	–	–	16604	

11	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	225296,55	16,56	16,56	3731857	3731857	–	1078720	50
					–	6,65	–	1498222	–	288635	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	225296,55	143,96	66,41	32432903	14962507	–	17794863	532
					77,54	32,16	17470396	7244692	–	3013666	
	Раздел 2 Трубопровод										
13	1122-0501-0109	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	782984,67	276842,67	1174477	415264	49266	826734	21
					473298	83425,33	709947	125138	–	120073	
15	1122-0501-0108	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1	601006	222178	601006	222178	28152	413468	10
					350676	66968	350676	66968	–	60868	
17	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	7,528	557434,64	198438,63	4196368	1493846	148904	2971519	75
					339215,99	59500	2553618	447916	–	430073	
19	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	10,0245	391606,46	111661,13	3925659	1119347	47810	3054177	73
					275176,02	32572,7	2758502	326525	–	418790	

		Итого				207 195 219				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				84 248 220				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				34 266 409				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				12 830 029				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 162 822				
		- перевозка грузов, тенге				364 625				
		Накладные расходы, тенге				72 425 116				
		Сметная прибыль (6 %), тенге				11 728 031				
		Итого по Акту выполненных работ				**207 195 219**				
		Временные здания и сооружения	**3,4% К=0,8**		**5 635 710**	**212 830 929**				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**2,07%**		**4 405 600**	**217 236 529**				
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**217 236 529**				
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)				**228 098 356**				
		НДС 12%				**27 371 803**				
		ИТОГО с учетом НДС				**255 470 158,37**				
		Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)				**229 923 142,46**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аландского района»
Нұрмұхамбетов А.Н.

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Дуйсембинов М.К.

_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Касенов Б.Л.

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арт Коксу»
Закиров Е.Б.

_____