Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технический надзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Наименование объекта:Реконструкция сквера "Ынтимак" по улице Абылайхана и строительство "Арбата" по улице К. Жандарбекова, Сайрамского района, Туркестанской области

Договор: Договор №5 от 02.05.2024г. ув.№7656824 от 04.05.2024г.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2024г.

код	код	договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4973512	32088	№5	02.05.2024г	ОБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце (за июль), без НДС	из графы №1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция сквера "Ынтимак" по улице Абылайхана и строительство "Арбата" по улице К. Жандарбекова, Сайрамского района, Туркестанской области	37 126 269,18	33 148 454,63							3 977 814,56	37 126 269,18
Удержание аванса	8 744 974,52	7 808 012,96							936 961,56	8 744 974,52
Затраты инженеринговых услуг	1 202 891,12	1 074 009,93							128 881,19	1 202 891,12
Затраты авторского надзора	415 814,21	371 262,69							44 551,52	415 814,21
Всего по стройке	**30 000 000,00**	**40 956 467,59**							**3 040 853,00**	**30 000 000,00**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Руководитель _____ Абілдаев Н.Д.

Инженер:
ТОО «Технический надзор»
Директор: _____ Сыдыгалиев Ш.Т.

Подрядчик:
ТОО "Радикон"
Директор _____ Анварбекова Д.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сайрамского района"
Подрядчик: ТОО "Радикон"
Технадзор: ТОО «Технический надзор»
Авторский надзор: ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Наименование стройки - Реконструкция сквера "Ынтимак" по улице Абылайхана и строительство "Арбата" по улице К. Жандарбекова, Сайрамского района, Туркестанской области

Договор: Договор №5 от 02.05.2024г. ув.№7656824 от 04.05.2024г.

Акт выполненных работ № 1

приемки выполненных работ за ИЮЛЬ 2024 года

Скважина

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27265187**
1	**1104-0101-0303** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]*	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы.** ***Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5***	**м бурения**	**35**	**30 339**	**1061865**
2	**1104-0101-0305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]*	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы.** ***Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5***	**м бурения**	**85**	**62 280**	**5293800**
3	**1104-0101-0310** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 . ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кзм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]*	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 10 группы.** ***Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5***	**м бурения**	**10**	**338 945**	**3389450**
4	**211-102-0101** *РСНБ РК 2022*	**Глина природная**	**$м^3$**	**8,2833333**	**2 433**	**20153**
5	**217-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**$м^3$**	**215**	**33**	**7095**
6	**1104-0201-0203** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**45**	**9 168**	**412560**
7	**241-417-0112** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная в ПНМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20**	**м**	**151**	**75 208**	**11356408**
8	**1219-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	**Изготовление фильтров.Сверление**	**отверстие**	**8**	**248**	**1984**

1	2	3	4	5	6	7
9	241-417-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20 /перфорированные трубы прим./	м	32,5	75 208	2444260
10	1104-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Скважины.Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг	колонна	1	1 371 974	1371974
11	261-107-0103 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент напрягающий марки 400 ГОСТ 10178-85	т	0,55	32 992	18146
12	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,5	33	17
13	1104-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Скважины глубиной до 500 м.Откачкаводы насосом и оборудованием роторного бурения /промывка (разглинизация)/	сутки откачки	3	442 959	1328877
14	1104-0201-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением.Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т /пьезометр прим./	м спуска или подъема труб	73	1 303	95119
15	241-108-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15,20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 32х3,0 мм	м	73	1 143	83439
		Насос учтено в насосной станции I подъема				
16	6121-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Оголовок скважинный.Установка	шт.	1	14 610	14610
17	ТОО *"Тепло Сервис Темиртау"*	Оголовок скважины диам.219мм	шт	1	67 450,93	67451
		Отпускная цена -				*66969*
		Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*482*
18	6125-1003-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Преобразователь уровнемер первичный,масса до 10 кг.Установка на резервуаре,работающем при атмосферном давлении	шт.	1	16 577	16577
19	ТОО *"Инвольт" стр.17*	Уровнемер скважинный ЭУ-50	шт	1	246 764	246764
		Отпускная цена -				*245000*
		Заготовительно-складские расходы -	%	*0,72*		*1764*
20	6103-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные бетонные плоские.Устройство	$м^3$	1,25	27 163	33954
21	261-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Деревянная заглушка ГОСТ 8242-88	$м^3$	0,016	42 738	684

Благоустройство территории

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1

		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				3892
	Раздел 1.	**Вертикальная планировка**				3892
1	6101-0104-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты I группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного грунта 30 м/	$м^3$ грунта	44,23	88	3892
		ИТОГО ПО АКТУ:			27 269 079	
		Оборудование			314 215	
		Итого смр без оборудования			26 954 864	

1	2	3				
		3	4	5	6	7
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,1%	5,1%		1 374 698	
		Итого с затратами			28 329 562	
		Сметная прибыль 5%	5%		1 416 478	
		Непредвиденные работы и затраты-3%	3%		849 887	
		Итого с непредвиденными			30 595 927	
		2024 год - 100 %, К=1,075			32 890 621	
		Оборудование с непревиденными	3%		9 426	
		Итого с непредвиденными К=1,075			347 915	
		ВСЕГО			33 238 536	
		пониж. Коэф.	0,997289861		33 148 455	
		НДС 12%	12%		3 977 815	
		ВСЕГО			37 126 269,18	

Подрядчик:
ТОО "Радикон"

Директор: Сапарбекова Д.

Технадзор:
ТОО «Технический надзор»

Директор: Сыдыгалиев Ш.Т.

Инженер-эксперт: Ибраев Б.

Инженер-эксперт: Турдашов К.

Авторский надзор:
ТОО "МПК-ПРОЕКТ"

Инженер-эксперт: Сраилов М.