Наименование объекта: «Строительство участкового пункта п(ции (УПП),совмещенного со служебным жильем :. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН :060140013977 ИИК:KZ93070102KSN0901000 БИК:KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "Талдыкорган Асу"
Адрес: г. Талдыкорган, с. Отенай, ул. Достык 22/2
БИН 030540004055 ИИК: KZ748560000000123209 БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

АКТ ф -3

выполненных работ за апрель месяц 2016 года
Договор №20/02/16 от 14.03.2016г.

Администратор бюджетной программы : 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа : 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Бюджетная под программа : 000
Специфика :431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ за апрель месяц 2016г.	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма с НДС, тенге
1	431	«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)»	тенге	21 651 677,60	649 550,33	120 613,32	528 937,01	0	4 020 444	4 020 444
		Итого:	**тенге**	**21 651 677,60**	**649 550,33**	**120 613,32**	**528 937,01**	**0**	**4 020 444**	**4 020 444**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____Бектасов Т.А.

Эксперт-технадзор
ТОО "УКС"
_____Кожмамбетов К. Б.

Подрядчик:
Директор "Талдыкорган Асу"
_____Асылханов. С. Д

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"

Наименование стройки: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)»

Наименование объекта: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)»

Акт
выполненных работ
за апрель 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Землянные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	238	27,84	26,18	6626	6231	2046	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	395	1714	97	0,025	6
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp=1,2; kзпр=1,2;	7,2	262,72	–	1892	–	2138	1,848	13
		м3 грунта		262,72	–	1892	–	113	–	–
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	51,5	39,76	37,82	2048	1948	643	0,013	1
		м3 грунта		1,87	11	96	567	97	0,0376	2

4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км	92,7	45	45	4172	4172	834	–	–
		т		–	9	–	834	100	0,0189	2
5	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	71	50,86	48,38	3611	3435	1134	0,0166	1
		м3 грунта		2,39	14,07	170	999	97	0,0481	3
6	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	138,45	45	45	6230	6230	1246	–	–
		т		–	9	–	1246	100	0,0189	3
7	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	71	89	88,73	6319	6300	1712	0,0018	–
		м3 грунтовой подушки		0,25	24,61	18	1747	97	0,08482	6
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	188,1	6,48	6,48	1219	1219	383	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	395	97	0,00806	2
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	188,1	21,55	4,52	4054	850	3107	0,108	20
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	3203	–	97	–	–
10	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	5,6	122,18	–	684	–	773	0,885	5
		м3 грунта		122,18	–	684	–	113	–	–
	Раздел 2. Фундаменты									
11	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	3,7	8062,57	66,01	29832	244	857	1,35	5
		м3		195,75	24,93	724	92	105	0,1218	–
12	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из В15	42	9523,54	311,32	399989	13075	24635	2,82	118

	м3								
			441	117,61	18522	4940	105	0,5744	24
13 4-1-94									
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм (арматурные выпуски)	0,00195	69000		135				
	т								
14 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм (выпуски)	0,01106	68800		761				
	т								
15 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00966	69000		667				
	т								
16 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0515	68800		3543				
	т								
17 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В25	4	10091,94	311,32	40368	1245	2346	2,82	11
	м3								
			441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
18 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	69000		938				
	т								
19 4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,07651	71100		5440				
	т								
20 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печь	0,2	9276,23	100,65	1855	20	39	0,97	–
	м3								
			146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
21 4-1-90									
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00277	41200		114				
	т								
22 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	134,2	245,44	3,82	32938	513	6142	0,212	28
	м2 поверхности								

			37,35	1,44	5012	193	118	0,007	1
23 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
	м2 поверхности		58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–
24 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	139888	5779	16247	3,44	76
	м3 изоляции		499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
25 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	2,1	2530,27	100,89	5314	212	401	0,85	2
	м3 основания		123,75	38,25	260	80	118	0,18	–
26 Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	34,59	418,9	–	14490	–	1138	0,144	5
	м2 покрытия		24,75	–	856	–	133	–	–
27 Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	172,95	65,69	–	11361	–	915	0,0232	4
	м2 покрытия		3,98	–	688	–	133	–	–

Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки

3.1. Кладка стен

28 99-2-2(пл)	Кирпич керамзитовыйК=380,000;	19076	23,39		446188				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1175502**	**51581**			**302**
					46829	**15511**			**62**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1077088				
	Накладные расходы, тенге				68545				
	- заработная плата, тенге				10282				

- трудоемкость, чел-ч	34
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	74643
Всего	**1318690**
Временные здания и сооружения (1,1%)	14506
- сметная заработная плата, тенге	2045
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836%)	24477
- сметная заработная плата, тенге	11259
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	13332
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	5333
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1376338**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**3519296**
- материалы, тенге	2754114
- сметная заработная плата, тенге	267439
Налог(2%)	70386
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**3589682**
НДС(12%)	430762
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4020444**

Заказчик
Зам. руководителя
управление строительства _____ А. Нуржанов

Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" _____ С. Д.Асылханов

Эксперт-технадзор ТОО «УКС» _____ К. Б. Кожмамбетов

расценка со сметой сверить