Наименование объекта: «Строительство участкового пункта по[illegible]ции (УПП),совмещенного со служебным жильем [illegible] Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН :060140013977 ИИК:KZ93070102KSN0901000 БИК:KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "Талдыкорган Асу"
Адрес: г. Талдыкорган, с. Отенай, ул. Достык 22/2
БИН 030540004055 ИИК: KZ748560000000123209 БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

АКТ ф -3

выполненных работ за апрель месяц 2016 года
Договор №20/02/16 от 14.03.2016г.

Администратор бюджетной программы : 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа : 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Бюджетная под программа : 000
Специфика :431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ за апрель месяц 2016г.	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма с НДС, тенге
1	431	«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)»	тенге	21 651 677,60	649 550,33	340 643,32	308 907,01	4 020 444	4 400 608	8 421 052
		Итого:	**тенге**	**21 651 677,60**	**649 550,33**	**340 643,32**	**308 907,01**	**4 020 444**	**4 400 608**	**8 421 052**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бектасов Т.А.

Эксперт-технадзор
ТОО "УКС"
Кожмамбетов К. Б.

Подрядчик:
Директор "Талдыкорган Асу"
Асылханов. С. Д

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"

Наименование стройки: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)»

Наименование объекта: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)»

Акт
выполненных работ
за апрель 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-1								
		Общестроительные работы								
		Раздел 3. Стены, перегородки, перемычки								
		3.1. Кладка стен								
1	Е8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамического в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
		м3 кладки		866,25	126	43486	6325	118	0,62	31
2	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11
		т металлических изделий		8257,5	157,5	1651	31	118	0,77	–
3	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,19998	41200		8239				
		т								

4	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
		м3 кладки		670,5	126	4358	819	118	0,62	4
5	Е8-41-1	Кладка дымоходов	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
		м3 (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
6	Е8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
		т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
7	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0498	67700		3371				
		т								
8	Е10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
		м2 стен за вычетом проемов		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
9	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16768	1,43	85
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	13433	777	118	0,0635	4
10	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,06389	50800		3246				
		т								
11	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,02218	41200		914				
		т								
	3.2. Вертикальное армирование стен									
12	Е6-14-1	Устройство бетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	2	12641,59	884,81	25283	1770	4018	9,96	20
		м3		1579,5	334,24	3159	668	105	1,6325	3
13	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03069	65000		1995				
		т								
14	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02154	65900		1419				

			т							
15	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00538	65000		350				
			т							
16	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09481	65900		6248				
			т							
	3.3. Монолитная ж.б.обвязка									
17	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11301	316,01	37293	1043	5153	8,25	27
			м3							
				1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
18	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06394	69000		4412				
			т							
19	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,01576	52400		826				
			т							
20	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,02297	53600		1231				
			т							
21	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,14191	71100		10090				
			т							
	3.4. Перемычки									
22	Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15693,84	367,51	50220	1176	7868	13,1	42
			м3							
				2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
23	4-1-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,05924	64400		3815				
			т							
24	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,03769	69000		2601				
			т							
25	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05748	68800		3955				
			т							

26	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0017	65000		111			
		т							
27	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02245	65900		1479			
		т							
	Раздел 4. Устройство перекрытий, кровли								
28	Е10-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок	110,4	491,81	28,55	54296	3152	25483	1,19	131
		м2 перекрытий							
				181,58	10,78	20046	1190	120	0,0527	6
29	1-2-30	Балки перекрытия прим.	2,74	14400		39456			
		м3							
30	1-2-26	Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, III сорта	0,49	12700		6223			
		м3							
31	1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта	2,2	10900		23980			
		м3							
32	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно (МС-1)	0,08902	50800		4522			
		т							
33	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00568	149300		848			
		т							
34	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,3586	20,35	0,02	28	–	5	0,0213	–
		м2							
				4,16	–	6	–	90	–	–
35	99-5-8(пл)	Утеплитель Хзотерм -П50	11,04	4539,36		50115			
		м3							
36	Е34-60-15	Облицовка потолков гипсокортоном прим.	110,4	208,17	4,51	22982	498	18857	1,04	115
		м2 поверхности							
				167,4	1,71	18481	189	101	0,0084	1
37	1-1-2188	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	115,92	169		19590			

		м2							
38	Е10-14-1	Установка стропил	5,682	23741,72	334,28	134900	1899	24025	22,1	126
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	19305	716	120	0,62	4
39	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	0,01403	69800		979				
		т								
40	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,1073	50800		5451				
		т								
41	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,6	21,8	0,05	57	–	14	0,0295	–
		м2		5,81	0,02	15	–	90	0,0001	–
42	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,6	20,35	0,02	53	–	10	0,0213	–
		м2		4,16	–	11	–	90	–	–
43	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	162	12,58	0,99	2038	160	2309	0,0694	11
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	1878	62	119	0,0018	–
44	99-1-196	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	162	38,09		6171				
		м2								
45	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	162	832,22	8,2	134820	1328	53213	1,71	277
		м2 кровли		272,95	3,08	44218	499	119	0,015	2
46	1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта (обрешетка)	1,1125	10687		11889				
		м3								

47	1-2-73								
		Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта (тес)	1,2	8707		10448			
		м3							
48	1-2-68	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, III сорта	0,45	12325		5546			
		м3							
49	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	40	396		15840			
		м							
50	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	7,332	573,75	28,11	4207	206	1182	0,78	6
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	907	78	120	0,052	–
51	Е10-54-5	Антисептирование пастами прогонов покрытий по фермам	162	14,53	0,05	2354	8	192	0,0057	1
		м2 покрытий								
				0,97	0,02	157	3	120	0,0001	–
52	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	162	20,49	0,91	3319	147	976	0,029	5
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	758	55	120	0,00168	–
53	Е10-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
		слуховое окно								
				963	31,5	1926	63	120	0,15	–
54	6-5-90	Жалюзийная решетка из доски прим.	1,25	1190		1488				
		м2								
55	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	9	779,95	8,2	7020	74	2563	1,48	13
		м2 кровли								
				236,25	3,08	2126	28	119	0,015	–
56	1-1-3060	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	5,8	396		2297				
		м								

Локальная смета № 2-1-6
Технологическое оборудование

Раздел 1. Кабинет (2*)

57	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	2	9030	18060

58	77-1-16	Шкаф комбинированный	шт	2	16125	32250		
59	77-1-2	Кресло рабочее	шт	2	3225	6450		
60	77-1-53	Стул полумягкий	шт	2	1505	3010		
61	77-1-135	Компьютер	шт	2	57760	115520		
62	77-1-18	Шкаф для одежды	шт	1	12900	12900		
	Раздел 2. Кабинет (3*)							
63	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый	шт	1	9030	9030		
64	77-1-16	Шкаф комбинированный	шт	1	16125	16125		
65	77-1-2	Кресло рабочее	шт	1	3225	3225		
66	77-1-53	Стул полумягкий	шт	1	1505	1505		
67	77-1-135	Компьютер	шт	1	57760	57760		
68	77-1-18	Шкаф для одежды	шт	1	12900	12900		
	Всего прямые затраты				**1276900**	**33292**		**1192**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**189748**	**12483**		**60**
	оборудования, тенге				765121			
					288735			
	Накладные расходы, тенге				234733			
	- заработная плата, тенге				35210			
	- трудоемкость, чел-ч				117			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				73374			
	Всего				**1585007**			

Временные здания и сооружения (1,1%)	14259
- сметная заработная плата, тенге	2011
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836%)	24061
- сметная заработная плата, тенге	11068
- нормативная трудоемкость, чел-ч	67
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	13105
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	5242
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1641674**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4197760**
- материалы, тенге	1956414
- оборудование, тенге	738295
- сметная заработная плата, тенге	687493
Налог(2%)	83955
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4281715**
НДС(12%)	513806
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4795521**
Скидка	394913
Итого к оплате	**4400608**

Заказчик
Зам. руководителя
управление строительства _____ А. Нуржанов

Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" _____ С. Д.Асылханов

Эксперт-технадзор ТОО «УКС» _____ К. Б. Кожмамбетов

Расценки со сметой сличены