экз. бух2.

Наименование объекта: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)"

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
БИН :060140013977 ИИК:KZ93070102KSN0901000 БИК:KKMFKZ2A ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик ТОО "Талдыкорган Асу"
Адрес: г. Талдыкорган, с. Отенай, ул. Достык 22/2
БИН 030540004055 ИИК: KZ748560000000123209 БИК: KCJBKZKX АО "БанкЦентрКредит"

АКТ ф -3

выполненных работ за май месяц 2016 года
Договор №20/02/16 от 14.03.2016г.

Администратор бюджетной программы : 271 "Управление строительства области"
Бюджетная программа : 003 "Развитие объектов органов внутренних дел"
Бюджетная под программа : 000
Специфика :431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Аванс			Ранее заактивированная сумма	Сумма выполненных работ за май месяц 2016г.	Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
					Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Сумма с НДС, тенге	Сумма с НДС, тенге
1	431	«Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)»	тенге	21 651 677,60	649 550,33	603 984,32	45 566,01	8 421 052	5 266 836	13 687 888
		Итого:	**тенге**	**21 651 677,60**	**649 550,33**	**603 984,32**	**45 566,01**	**8 421 052**	**5 266 836**	**13 687 888**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"

_____ **Бектасов Т.А.**

Эксперт-технадзор
ТОО "УКС"

_____ **Кожмамбетов К. Б.**

Подрядчик:
Директор "Талдыкорган Асу"

_____ **Асылханов. С. Д**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Талдыкорган Асу"

Наименование стройки: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип

Наименование объекта: «Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Хоргос , Панфиловского района Алматинской области (1 тип

Акт
выполненных работ
за май 2016 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1								
		Наружные сети электроснабжения								
		Раздел 1. Жилой дом								
1	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
2	Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	9	3155,76	1990,26	28402	17912	14510	5,98	54
		опора		985,5	549,9	8870	4949	105	2,29	21
3	Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	19	1534,11	878,23	29148	16686	15016	3,06	58
		опора		506,25	246,42	9619	4682	105	1,03	20
4	30-19-101	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1	37	11200		414400				
		шт								
5	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.1	18	551,36		9924				
		шт								
6	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.127	28	541,93		15174				

7	99-14-37(пл)	Заземляющий зажим SM 2.24	шт	28	886,22	24814
8	99-14-34(пл)	Крюк SOT 21.1	шт	9	985,74	8872
9	99-14-34(пл)	Крюк SOT 21.16	шт	19	904,38	17183
10	99-14-34(пл)	Крюк SOT 29	шт	4	486,06	1944
11	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	шт	1	953,61	954
12	99-14-34(пл)	Зажим натяжной SO 118.425	шт	2	1487,16	2974
13	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	шт	2	274,81	550
14	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 158.1	шт	8	327,88	2623
15	99-14-36(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	шт	2	107,2	214
16	99-14-36(пл)	Дистанционный бандаж SO 72.1	шт	2	739,92	1480
17	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO 140	шт	26	1310,83	34082
18	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	шт	1	1340,16	1340
19	99-14-37(пл)	Скрепа COT 36	шт	8	36,31	290
20	99-14-37(пл)	Бандаж COT 37	шт	4	163,07	652
21	99-14-37(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	шт	5	945,93	4730
22	16-7-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ, сечение 16 мм2	m	0,00202	493900	998
23	1-7-6	Зажим плашечный	100шт	0,09	7100	639
24	18-4-2014	Зажимы заземляющие ЗП прим.	шт	9	164	1476
25	18-4-1332	Изолятор колпочок		8	13	104

		шт								
26	18-3-7	Конструкции для крепления шинопроводов магистральных ШМА73 (ТУ36-2211-79): кронштейн настенный, У2191 У3	9	584		5256				
		шт								
27	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ (1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,897	5096,44	752,81	4572	675	4160	24,4	22
		км линии								
				4140	276,75	3714	248	105	1,35	1
28	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,015	34872		523				
		км								
29	16-7-941	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,882	176838		155971				
		км								
30	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	18	330,1	24,1	5942	434	2026	0,7	13
		шт								
				116	2,5	2088	45	95	0,015	–
31	Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	24	61,9	3,3	1486	79	534	0,14	3
		м								
				23	0,4	552	10	95	0,002	–
	Раздел 2. Опорный пункт									
32	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление								
				213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
33	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP 22.1	2	551,36		1103				
		шт								
34	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
35	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2		214				
		шт								
36	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
37	99-14-36(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	1	1340,16		1340				
		шт								
38	99-14-37(пл)	Крюк накручивающийся PD 2.2	1	945,93		946				

		шт							
39	16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,01	34872		349			
		км							
	Раздел 3. Трансформаторная подстанция								
40	Ц8-526-2 (ДМ	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	1	470,6	19,6	471	20	197	1,2	1
		шт		204	3,15	204	3	95	0,0182	–
41	Ц8-526-4	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400 А	1	1350,1	38,1	1350	38	559	3	3
		шт		581	6,8	581	7	95	0,039	–
42	18-1-35	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты 1Р00), тип ПВ3-60 М3Б	1	1160		1160				
		шт								
	Локальная смета №5-1-1									
	Телефонизация									
	Раздел 1. Наружные сети телефонизации									
	1.0. Подраздел без наименования									
43	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	14,84	402,75	–	5977	–	6754	2,8	42
		м3 грунта		402,75	–	5977	–	113	–	–
44	Е33-101-6	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных одностоечных с подкосом угловых промежуточных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ, с помощью механизмов	6	3080,6	1612,47	18484	9675	10267	7,27	44
		опора		1192,5	437,22	7155	2623	105	1,78	11
45	Е33-101-10	Установка из пропитанных деталей деревянных одинарных А-образных угловых промежуточных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов	10	4736,12	2064,24	47361	20642	31336	14,8	148

	опора								
			2407,5	576,9	24075	5769	105	2,42	24
46 1-2-11	Лесоматериалы круглые из пропитанной сосны для линий связи, автоблокировки и мачт радио, линий электропередач напряжением ниже 35 кВ (ГОСТ 9463-88, ГОСТ 2002 2.5-75), d=14-24 см, длина до 13 м	6	17600		105600				
	м3								
47 30-19-56	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 3 м, марка ПТ-30	36	3520		126720				
	шт								
48 1-7-25	Консоли швеллерные, марка ЖС-1 ЛЭ3.40.0066, оцинкованные	17	1970		33490				
	шт								
49 Е34-123-5	Подвеска проводов на крюках диаметром провода до 5 мм, число опор на 1 км 16	0,61	2973,38	–	1814	–	1661	14,5	9
	км провода								
			2475	–	1510	–	110	–	–
50 Ц8-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по опорам	28	23,2	2,1	650	59	447	0,1	3
	м кабеля								
			16,5	0,3	462	8	95	0,002	–
51 Ц10-879-7	Разные работы: монтаж кабеля в ящике	1	163,2	–	163	–	215	0,9	1
	провод								
			162	–	162	–	133	–	–
52 Ц10-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	28	36,03	20,63	1009	578	636	0,07	2
	м								
			15,4	5,25	431	147	110	3,06425	86
53 Ц10-927-1	Прокладка кабеля в канализации по свободному каналу трубопровода	28	54,58	23,45	1528	657	1107	0,14	4
	м кабеля								
			29,97	5,96	839	167	110	3,48344	98
54 8-4-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d=40x6,7 мм	28	164		4592				
	м								
55 16-6-527	Кабели телефонные МКТППэп3 5x2x0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,681	39372		26812				
	км								

56	Ц10-898-14	Разные работы: защита кабеля металлическими желобами на опоре	24	129	52,7	3096	1265	1249	0,21	5
		м ограждения		33,8	13,5	811	324	110	0,079	2
57	Ц10-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	4	970,2	–	3881	–	3890	5	20
		шт		884	–	3536	–	110	–	–
58	Ц10-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства	2	24,4	–	49	–	51	0,13	–
		пара		23	–	46	–	110	–	–
59	Ц10-896-2	Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость 1х2	1	626,1	–	626	–	681	4	4
		кабель		619	–	619	–	110	–	–

Локальная смета № 6-1-1
Наружные сети водопровода
Раздел 1. Водоснабжение

60	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	945	27,84	26,18	26309	24740	8122	0,0115	11
		м3 грунта		1,66	7,2	1569	6804	97	0,025	24
61	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ktpp=1,2; kзпр=1,2;	28	262,72	–	7356	–	8312	1,848	52
		м3 грунта		262,72	–	7356	–	113	–	–
62	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	945	6,48	6,48	6124	6124	1925	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1985	97	0,00806	8
63	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	28	134,1	–	3755	–	4243	0,972	27
		м3 грунта		134,1	–	3755	–	113	–	–

64	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,111	47611,09	17877,09	5285	1984	4965	173	19
		км трубопровода		29700	4698,68	3297	522	130	18,1	2
65	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	111	49		5439				
		м								
66	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,195	58881,69	25695,31	11482	5011	10113	194	38
		км трубопровода		33075	6813,45	6450	1329	130	26,38	5
67	8-4-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	195	382		74490				
		м								
68	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,009	62566,88	6788,5	563	61	564	253	2
		км трубопровода		45675	2565	411	23	130	12,52	–
69	8-1-46	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25x2 мм	9	127		1143				
		м								
70	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм	0,009	176712,4	29493,95	1590	265	543	203	2
		км трубопровода		35325	11142	318	100	130	54,42	–
71	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,0006	51202,26	20326,01	31	12	27	179	–
		км трубопровода		30825	5353,43	18	3	130	20,64	–
72	8-4-884	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,6	131		79				
		м								
73	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0018	78245	36133,62	141	65	120	247	–
		км трубопровода		41850	9612,9	75	17	130	37,3	–

74 8-4-889	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-140x6,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,8	618		1112				
	м								
75 Е22-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 250 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,0027	879103,38	25561,3	2374	69	250	363	1
	км трубопровода								
			61650	9657	166	26	130	47,16	–
76 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт								
			254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
77 9-1-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	748		748				
	шт								
78 9-1-37	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	2	401		802				
	шт								
79 Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
	шт								
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
80 9-1-41	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	982		982				
	шт								
81 Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1234	2,6	5
	шт								
			447,75	33,75	896	68	128	0,16	–
82 9-2-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 100 мм	2	6480		12960				
	шт								

83	8-9-5	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	1	128		128			
		шт							
84	8-9-6	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	139		556			
		шт							
85	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN100 ГОСТ 12816-80	10	384		3840			
		шт							
86	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,07934	247994,13	49389,75	19676	3919	8399	312,7	25
		т фасонных частей		62775	18657	4981	1480	130	91,12	7
87	8-4-3403	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	258		516			
		шт							
88	8-4-3409	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	613		3678			
		шт							
89	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,36	25580,84	1879,87	111532	8196	11189	8,86	39
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	6259	2348	130	2,061	9
90	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	3	8060		24180				
		комплект								
91	Е6-1-1	Устройство бетонной отмостки	1,65	7940,17	66,01	13101	109	382	1,35	2
		м3		195,75	24,93	323	41	105	0,1218	–
92	2-1-267	Стремянки	0,05124	133700		6851				
		т								
93	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,08424	93997,62	304,24	7918	26	2936	198	17
		т		33075	114,75	2786	10	105	0,56	–
94	Е8-6-1	Кладка стен колодца из кирпича	0,1092	2288,24	335,84	250	37	106	4,54	–
		м3 кладки		699,75	126	76	14	118	0,61	–

95 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75	0,056	12200		683				
	1000шт								
96 8-4-43	Переход, Dy 25x20 мм	0,1	80		8				
	10шт								
97 E22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм	0,315	8097,13	–	2551	–	3289	51,5	16
	км трубопровода								
			8032,5	–	2530	–	130	–	–
98 E22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
	врезка								
			396	67,5	792	135	130	0,33	1
99 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
	шт								
			288	13,5	288	14	130	0,07	–
100 E34-108-4	Установка указателя	1	109,13	–	109	–	105	0,61	1
	шт								
			94,5	–	95	–	110	–	–
101 1-5-121	Указатель стрелочный с отражателем	0,01	41200		412				
	100шт								
	Всего прямые затраты				**1549900**	**120151**			**706**
					115137	**33992**			**319**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1314614				
	Накладные расходы, тенге				165579				
	- заработная плата, тенге				24837				
	- трудоемкость, чел-ч				83				
	Стоимость демонтируемых материалов				247				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102944				
	Всего				**1818423**				
	Временные здания и сооружения (1,1%)				20003				
	- сметная заработная плата, тенге				2820				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				16				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836%)				33753				

- сметная заработная плата, тенге	15526
- нормативная трудоемкость, чел-ч	95
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	18384
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	7354
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1897917**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**4852974**
- материалы, тенге	3361468
- сметная заработная плата, тенге	557554
Налог(2%)	97059
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4950033**
НДС(12%)	594004
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**5544037**
Скидка	277201
Итого к оплате	**5266836**

Заказчик
Зам. руководителя
управление строительства _____ А. Нуржанов

Подрядчик
Директор ТОО "Талдыкорган Асу" _____ С. Д.Асылханов

Эксперт-технадзор ТОО «УКС» _____ К. Б. Кожмамбетов

Расчеты со сметой сличены